Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 15 » июля 2022года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от 30.06.2022г. в лице директора Кайрамбаева Б.С. РК, ВКО, г. Семей, ул. Красина, дом 76-а,***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от 30.06.2022г. ТОО «Нурәлем Құрылыс» в лице эксперта технического надзора Нугуманова Шаймардана Токановича, аттестат №KZ 13 VJE00041576 от 10.10.2018 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: ***Абайская область, Жарминский район***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№ _____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***Комитетом автомобильных дорог МИИР РК от «3» июля 2021г. ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-082/2021***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***октябрь 2021 года***;
месяц, год
окончание работ: ***июнь 2022 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 (два);***
фактически, месяц: 6 ***(шесть);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	15,4		15,4	
Участок км 776-779					
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	27000		27000	
Розлив вяжущих материалов.	тн	13,5		13,5	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	739,8		739,8	
Розлив вяжущих материалов.	тн	8,1		8,1	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27000		27000	
Участок км 787-794					
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	27000		27000	
Розлив вяжущих материалов.	тн	31,5		31,5	

Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	1726,2		1726,2	
Розлив вяжущих материалов.	тн	18,9		18,9	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	63000		63000	
Участок км 843-845					
Розлив вяжущих материалов.	тн	4,398		4,398	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	241		241	
Розлив вяжущих материалов.	тн	5,4		5,4	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	18000		18000	
Участок км 854-857					
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	10000		10000	
Розлив вяжущих материалов.	тн	8,63		8,63	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	472,74		472,74	
Розлив вяжущих материалов.	тн	9,06		9,06	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	30200		30200	
Участок км 811-813					
Розлив вяжущих материалов.	тн	1,08		1,08	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3600		3600	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 15,4 км; площадь покрытия – 141 800 м2,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте не предусмотрено оборудование;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего 668 888,215 ***тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных ***647 569,123*** оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге, инжиниринговые услуги ***20 981,239 тыс. тенге,*** ведомственная экспертиза 337,853 ***тыс. тенге;***
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 664 411,907 ***тыс. тенге***, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 646 240,00 ***тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге, инжиниринговые услуги ***17 834,054 тыс. тенге***, ведомственная экспертиза 337,853 ***тыс. тенге.***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» _____ ***Ахметов О.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ ***Кадесов К.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный эксперт технического надзора
ТОО «Нурәлем Құрылыс» _____ ***Нугуманов Ш.Т.***

Директор
ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» _____ ***Кайрамбаев Б.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ДЭУ-26
ВКОФ ТОО «Казахавтодор» _____ ***Рахимов А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

«ҚАЗАҚАВТОЖОЛ» ЖШС
ЖПБ 26

И.о. начальника ДЭУ-28
ВКОФ ТОО «Казахавтодор» _____ ***Мукушев А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

«ҚАЗАҚАВТОЖОЛ» ЖШС
ЖПБ 28

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_30_» _____июня_____ 2022 год

Технический надзор ТОО «Нұрәлем Құрылыс»

Директор: Бейсехан Досхан Қайрат ұлы Атырауская область, Махамбетский

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

район, с. Махамбет, ул. Абай, 25

В лице Нугуманова Шаймардана Токановича KZ 13VJE00041576 10.10.2018 года

(Ф.И.О. экспертов, № аттестатов, дата получения, действующего на основании

Договор № 10 от 10 сентября 2021 года.

№ договора и дата)

По объекту: Средний ремонт автомобильной дороги ВКО М-38 «Граница РФ

(на Омск) – Майкапшагай (выходна КНР) через гг. Павлодар, Семей. км 756-870

(776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

(Наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является:

ВК ОФ «НК «КазАвтоЖол» город Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 67

Подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) Генеральным подрядчиком ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» ГСЛ 003471 от 05.03.2001 года

в лице Директора Кайрамбаева Бауыржана Сейтжапаровича

(наименование организации, № лицензии и дата получения, Ф. И. О. руководителя.)

б)

(наименование организации, № лицензии и дата получения, Ф.И.О. руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работы октябрь 2021 год и срок окончание работы июнь 2022 год

(месяц, год.)

Продолжительность строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца фактический 6 (шесть) месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего 668 888,215 тыс. тенге в том числе строительно-монтажных работ 647 569,123 тыс.тенге, оборудования 0,0 тыс. тенге, инжиниринговые услуги 20 921,239 тыс.тенге и ведомственная экспертиза 337.853 тыс. тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, применяемых в эксплуатацию Всего 664 411,907 тыс. тенге в том числе строительно-монтажных работ 646 240,00 тыс. тенге, инжиниринговые услуги – 17834,054 тыс. тенге,

5. Объект построен в соответствии с дефектно-сметной документацией:
Разработанной заказчиком
(наименование проектной организации, номер проекта)

Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствует проекту и требованиям государственных нормативов.
7. Исполнительная техническая документации имеется в полном объеме.
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.
9. Завершенный средним ремонтом объект обеспечивает прочность, устойчивость, и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности пользователей и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Нурәлем Құрылыс»
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

Бейсехан Досхан Қайрат ұлы .

(подпись, дата) М.П.

Эксперты технического надзора:
1. Нугуманов Шаймардан Токанович KZ 13VJE00041576 10.10.2018 года

(подпись, дата) М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 № 235

Декларация о соответствии

«30» июня 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» ВКО г.Семей, ул.Красина 76-а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кайрамбаева Бауыржана Сейтжапаровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «НК «КазАвтоЖол» в лице дирсктора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» » Нугманова Асылбека Муратовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
3. Проект (проектно-сметная документация) документация по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

разработана Восточно-Казахстанским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-082/2021 от «3» июля 2021г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	15,4		15,4	

Участок км 776-779					
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	27000		27000	
Розлив вяжущих материалов.	тн	13,5		13,5	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	739,8		739,8	
Розлив вяжущих материалов.	тн	8,1		8,1	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27000		27000	
Участок км 787-794					
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	27000		27000	
Розлив вяжущих материалов.	тн	31,5		31,5	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	1726,2		1726,2	
Розлив вяжущих материалов.	тн	18,9		18,9	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	63000		63000	
Участок км 843-845					
Розлив вяжущих материалов.	тн	4,398		4,398	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	241		241	
Розлив вяжущих материалов.	тн	5,4		5,4	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	18000		18000	
Участок км 854-857					

Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	10000		10000	
Розлив вяжущих материалов.	тн	8,63		8,63	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	472,74		472,74	
Розлив вяжущих материалов.	тн	9,06		9,06	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	30200		30200	
Участок км 811-813					
Розлив вяжущих материалов.	тн	1,08		1,08	
Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3600		3600	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : протяженность – 15,4 км; устройство покрытия из ЩМА– 141800 м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2021г

месяц, год

окончание работ июнь 2022г ;

месяц, год

при продолжительности строительства __ месяца,
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца ;

фактически, месяц: 6 месяца. ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, СТ РК 1225-2013

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход**

на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»

Кайрамбаев Бауыржан Сейтжанарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

30.06.2022г

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майканшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Справка № 1 от 30.11. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 25	10.09.2021	Нац фонд	091	АО	16
		доп.соглашение № 1	23.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**35 104 854,74**									
В том числе: в текущем месяце	35 104 854,74	31 343 620,30							3 761 234,44	35 104 854,74
Выдача аванса	99 725 430,12									
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5%	1 755 242,74	1 567 181,02							188 061,72	1 755 242,74
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	133 075 042,12	29 776 439,28							3 573 172,72	**33 349 612,00**

Заказчик:
Директор
ВКО ФФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Капрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130941001824**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

951140000072

Договор (контракт) №25 от 10 сентября 2021 года, доп соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года

Номер документа	Дата составлен
318	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)			тенге	1	35 104 854,74	35 104 854,74
				Итого	1	x	35 104 854,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель)Директор / Кайрамбаев Б.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Нугманов А.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 30.11.2021 г.

за ноябрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года.

Дополнительное соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)	тенге	646 240 000,00	99 725 430,12	0,00	35 104 854,74	0,00	1 755 242,74	33 349 612,00
	в том числе:								
	без НДС		577 000 000,00	89 040 562,61	0,00	31 343 620,30	0,00	1 567 181,02	29 776 439,28
	НДС		69 240 000,00	10 684 867,51	0,00	3 761 234,44	0,00	188 061,72	3 573 172,72

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор Б.С. Кипрамоаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Нурэлем-Құрылыс" Ш. Т. Нугуманов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года, дополнительное соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за ноябрь 2021 года от 30.11.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Расценка за единицу измерения, без НДС	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 776-779									
	Ликвидация просадок (27000м2)									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	27 000,00	122,92	3 318 840,00	27 000	3 318 840,00	100%	27 000,00	3 318 840,00
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	13,50	161 599,85	2 181 597,98	13,50	2 181 597,98	100%	13,50	2 181 597,98
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	739,800	24 313,24	17 986 934,95	739,80	17 986 934,95	100%	739,80	17 986 934,95
	Устройство покрытия									
4	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,10	161 599,85	1 308 958,79					
5	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27 000,00	3 311,90	89 421 300,00					
	Участок км 787-794									
	Ликвидация просадок (63000м2)									
6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	63 000,00	122,92	7 743 960,00					
7	Подгрунтовка жидким битумом	тн	31,50	162 276,96	5 111 724,24					
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	1 726,200	24 659,67	42 567 522,35					
	Устройство покрытия									
9	Подгрунтовка жидким битумом	тн	18,90	162 276,96	3 067 034,54					
10	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	63 000,00	3 352,41	211 201 830,00					
	Участок км 843-845									
	Ликвидация просадок (18000м2)									
11	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	18 000,00	122,93	2 212 740,00					
12	Подгрунтовка жидким битумом	тн	9,00	162 384,50	1 461 460,50					
13	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	493,200	24 872,85	12 267 289,62					
	Устройство покрытия									

14	Подгрунтовка жидким битумом	тн	5,40	162 384,50	*876 876,30*					
15	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	18 000,00	3 377,34	*60 792 120,00*					
	Участок км 854-857									
	Ликвидация просадок (27000м2)									
16	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	27 000,00	122,93	*3 319 110,00*	10 000	1 229 300,00	37%	10 000,00	1 229 300,00
17	Подгрунтовка жидким битумом	тн	13,50	162 331,60	*2 191 476,60*	4,3786174	710 787,97	32%	4,3786174	710 787,97
18	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	739,800	24 633,02	*18 223 508,20*	240,17	5 916 159,40	32%	240,17	5 916 159,40
	Устройство покрытия									
19	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,10	162 331,60	*1 314 885,96*					
20	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27 000,00	3 349,290	*90 430 830,00*					
	Итого				577 000 000,00		31 343 620,30			31 343 620,30
	НДС 12%				69 240 000,00		3 761 234,44			3 761 234,44
	Итого с НДС:				**646 240 000,00**		**35 104 854,74**			**35 104 854,74**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.К. Калесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.М. Ибыраев

И.о. Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Р.А. Догалбаев

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Ш. Т. Нугуманов

проверено: Сад

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 30.11.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	15,00	0,00	0,0%	0,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **О.С. Ахметов**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Справка № 2 от 15.12. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 25	10.09.2021	Нац.фонд	091	АО	16
		доп.соглашение № 1	23.11.2021				
		доп.соглашение № 2	13.12.2021				
		доп.соглашение № 3	15.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**199 587 160,31**									
В том числе: в текущем месяце	164 482 305,57	146 859 201,40							17 623 104,17	164 482 305,57
Выдача аванса	193 872 000,00									
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5%	9 979 358,02	7 342 960,07							881 155,21	8 224 115,28
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	383 479 802,29	139 516 241,33							16 741 948,96	**156 258 190,29**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**	**951140000072**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№25 от 10 сентября 2021 года, доп соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп соглашение № 2 от 13 декабря 2021 года,доп соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,	

Номер документа	Дата составления
384	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)			тенге	1	164 482 305,57	164 482 305,57
				Итого	1	x	164 482 305,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ / _____ / Нугманов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 15.12.2021 г.

за декабрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года.

Доп. соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп. соглашение №2 от 13 декабря 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)	тенге	646 240 000,00	193 872 000,00	35 104 854,74	164 482 305,57	0,00	8 224 115,28	156 258 190,29
	в том числе:								
	без НДС		577 000 000,00	173 100 000,00	31 343 620,30	146 859 201,40	0,00	7 342 960,07	139 516 241,33
	НДС		69 240 000,00	20 772 000,00	3 761 234,44	17 623 104,17	0,00	881 155,21	16 741 948,96

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Ш. Т. Нугуманов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп.соглашение № 2 от 13 ноября 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за декабрь 2021 года от 15.12.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 776-779									
	Ликвидация просадок (27000м2)									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	27 000,00	122,92	*3 318 840,00*	27 000,00	3 318 840,00	100%		
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	13,50	161 599,85	*2 181 597,98*	13,50	2 181 597,98	100%		
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	739,800	24 313,24	*17 986 934,95*	739,80	17 986 934,95	100%		
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*747,198*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*133,960*	*3 612,00*	*483 863,52*					
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*98,740*	*3 430,00*	*338 678,20*					
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*241,240*	*2 616,00*	*631 083,84*					
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*41,840*	*123 089,00*	*5 150 043,76*					
	Устройство покрытия									
4	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,10	161 599,85	*1 308 958,79*					
5	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27 000,00	3 311,90	*89 421 300,00*					
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*3 188,70*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*1 371,140*	*3 612,00*	*4 952 557,68*	1 371,14	4 952 557,68	100%	1 371,14	4 952 557,68
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*234,600*	*3 430,00*	*804 678,00*	234,60	804 678,00	100%	234,60	804 678,00

	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*341,650*	*2 616,00*	*893 756,40*	341,65	893 756,40	100%	341,65	893 756,40
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*191,320*	*123 089,00*	*23 549 387,48*	191,32	23 549 387,48	100%	191,32	23 549 387,48
	Участок км 787-794									
	Ликвидация просадок (63000м2)									
6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	63 000,00	122,92	*7 743 960,00*					
7	Подгрунтовка жидким битумом	тн	31,50	162 276,96	*5 111 724,24*					
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	1 726,200	24 659,67	*42 567 522,35*					
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*1 743,462*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*312,580*	*3 612,00*	*1 129 038,96*	312,58	1 129 038,96	100%	312,58	1 129 038,96
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*230,390*	*3 430,00*	*790 237,70*	230,39	790 237,70	100%	230,39	790 237,70
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*562,890*	*2 616,00*	*1 472 520,24*	562,89	1 472 520,24	100%	562,89	1 472 520,24
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*97,630*	*123 089,00*	*12 017 179,07*	97,63	12 017 179,07	100%	97,63	12 017 179,07
	Устройство покрытия									
9	Подгрунтовка жидким битумом	тн	18,90	162 276,96	*3 067 034,54*					
10	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	63 000,00	3 352,41	*211 201 830,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*7 440,30*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 199,330*	*3 612,00*	*11 555 979,96*	3 199,33	11 555 979,96	100%	3 199,33	11 555 979,96
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*547,390*	*3 430,00*	*1 877 547,70*	547,39	1 877 547,70	100%	547,39	1 877 547,70
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*797,180*	*2 616,00*	*2 085 422,88*	797,18	2 085 422,88	100%	797,18	2 085 422,88
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*446,420*	*123 089,00*	*54 949 391,38*	446,42	54 949 391,38	100%	446,42	54 949 391,38
	Участок км 843-845									
	Ликвидация просадок (18000м2)									
11	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	18 000,00	122,93	*2 212 740,00*					
12	Подгрунтовка жидким битумом	тн	9,00	162 384,50	*1 461 460,50*					
13	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	493,200	24 872,85	*12 267 289,62*					
	в том числе									

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*498,132*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*89,310*	*3 612,00*	*322 587,72*	89,31	322 587,72	100%	89,31	322 587,72
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*65,820*	*3 430,00*	*225 762,60*	65,82	225 762,60	100%	65,82	225 762,60
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*160,830*	*2 616,00*	*420 731,28*	160,83	420 731,28	100%	160,83	420 731,28
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*27,900*	*123 089,00*	*3 434 183,10*			0%		0,00
	Устройство покрытия									
14	Подгрунтовка жидким битумом	тн	5,40	162 384,50	*876 876,30*					
15	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	18 000,00	3 377,34	*60 792 120,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*2 125,80*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*914,090*	*3 612,00*	*3 301 693,08*	914,09	3 301 693,08	100%	914,09	3 301 693,08
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*156,400*	*3 430,00*	*536 452,00*	156,40	536 452,00	100%	156,40	536 452,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*227,760*	*2 616,00*	*595 820,16*	227,76	595 820,16	100%	227,76	595 820,16
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*127,550*	*123 089,00*	*15 700 001,95*	127,55	15 700 001,95	100%	127,55	15 700 001,95
	Участок км 854-857									
	Ликвидация просадок (27000м2)									
16	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	27 000,00	122,93	*3 319 110,00*	10 000,00	1 229 300,00	37%		0,00
17	Подгрунтовка жидким битумом	тн	13,50	162 331,60	*2 191 476,60*	4,38	710 787,97	32%		0,00
18	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	739,800	24 633,02	*18 223 508,20*	240,17	5 916 159,40	32%		0,00
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*747,198*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*133,960*	*3 612,00*	*483 863,52*	68,672088	248 043,58	51%	68,672088	248 043,58
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*98,740*	*3 430,00*	*338 678,20*	51,10	175 273,00	52%	51,10	175 273,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*241,240*	*2 616,00*	*631 083,84*	125,00	327 000,00	52%	125,00	327 000,00
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*41,840*	*123 089,00*	*5 150 043,76*	18,50	2 277 146,50	44%	18,50	2 277 146,50
	Устройство покрытия								75,00	
19	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,10	162 331,60	*1 314 885,96*					
20	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27 000,00	3 349,290	*90 430 830,00*					

	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*3 188,70*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*1 371,140*	*3 612,00*	*4 952 557,68*	1 371,14	4 952 557,68	100%	1 371,14	4 952 557,68
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*234,600*	*3 430,00*	*804 678,00*	234,60	804 678,00	100%	234,60	804 678,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*341,650*	*2 616,00*	*893 756,40*	341,65	893 756,40	100%	341,65	893 756,40
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*191,320*	*123 089,00*	*23 549 387,48*					0,00
Итого					577 000 000,00		178 202 821,70			146 859 201,40
НДС 12%					69 240 000,00		21 384 338,61			17 623 104,17
Итого с НДС:					**646 240 000,00**		**199 587 160,31**			**164 482 305,57**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ К.М. Ибыраев

И.о. Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Р.А. Догалбаев

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Ш. Т. Нугуманов

проверено Э. Серіндам Э. Сер

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 2 от 15.12.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	15,00	0,00	0,0%	0,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ТОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майканшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Справка № 3 от 20.12. 2021 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535	16838	№ 25	10.09.2021	Нац.фонд	091	АО	16
		доп.соглашение № 1	23.11.2021				
		доп.соглашение № 2	13.12.2021				
		доп.соглашение № 3	15.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**210 794 429,84**									
В том числе в текущем месяце	11 207 269,53	10 006 490,65							1 200 778,88	11 207 269,53
Выдача аванса	193 872 000,00									
Удержание аванса									60 038,94	560 363,48
Удержание гарантийных обязательств 5%	10 539 721,50	500 324,54								
Возврат гарантийных обязательств 5%									1 140 739,94	**10 646 906,05**
Итого к оплате	394 126 708,34	9 506 166,11								

Заказчик:
Директор
ВК ОФ "КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.Е.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25 от 10 сентября 2021 года, доп соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп соглашение № 2 от 13 декабря 2021 года,доп соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,

Номер документа	Дата составления
385	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Средний ремонт автомобильной дороги реслубликанского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)			тенге	1	11 207 269,53	11 207 269,53
				Итого	1	x	11 207 269,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель)Директор — Кайрамбаев Б.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор — Пугманов А.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 3 от 20.12.2021 г.

за декабрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года.

Доп. соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп. соглашение №2 от 13 декабря 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майканшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)	тенге	646 240 000,00	193 872 000,00	199 587 160,31	11 207 269,53		560 363,48	10 646 906,05
	в том числе:								
	без НДС		577 000 000,00	173 100 000,00	178 202 821,71	10 006 490,65		500 324,54	9 506 166,11
	НДС		69 240 000,00	20 772 000,00	21 384 338,60	1 200 778,88		60 038,94	1 140 739,94

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора ВКФ ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майканшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Договор №: 25 от 10 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп.соглашение № 2 от 13 ноября 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за декабрь 2021 года от 20.12.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Расценка за единицу измерения, без НДС	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 776-779									
	Ликвидация просадок (27000м2)									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	27 000,00	122,92	3 318 840,00	27 000,00	3 318 840,00	100%		
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	13,50	161 599,85	2 181 597,98	13,50	2 181 597,98	100%		
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	739,800	24 313,24	17 986 934,95	739,80	17 986 934,95	100%		
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 тип Б, марки II	тн	747,198							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	м3	133,960	3 612,00	483 863,52					
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	м3	98,749	3 430,00	338 678,20					
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф. 45,2%	м3	241,240	2 616,00	631 083,84					
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	тн	41,840	123 089,00	5 150 043,76					
	Устройство покрытия									
4	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,10	161 599,85	1 308 958,79					
5	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27 000,00	3 311,90	89 421 360,00					
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	тн	3 188,70							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	м3	1 371,140	3 612,00	4 952 357,68	1 371,14	4 952 557,68	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	м3	234,600	3 430,00	804 678,00	234,60	804 678,00	100%		

	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*341,650*	*2 616,00*	*893 756,40*	341,65	893 756,40	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*191,320*	*123 089,00*	*23 549 387,48*	191,32	23 549 387,48	100%		
	Участок км 787-794									
	Ликвидация просадок (63000м2)									
6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	63 000,00	122,92	*7 743 960,00*					
7	Подгрунтовка жидким битумом	тн	31,50	162 276,96	*5 111 72424*					
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	1 726,200	24 659,67	*42 567 522,35*					
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*1 743,462*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*312,580*	*3 612,00*	*1 129 038,96*	312,58	1 129 038,96	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*230,390*	*3 430,00*	*790 237,70*	230,39	790 237,70	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф. 45,2%	*м3*	*562,899*	*2 616,00*	*1 472 520,24*	562,89	1 472 520,24	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*97,630*	*123 089,00*	*12 017 179,07*	97,63	12 017 179,07	100%		
	Устройство покрытия									
9	Подгрунтовка жидким битумом	тн	18,96	162 276,96	*3 067 034,54*					
10	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	63 000,00	3 352,41	*211 201 830,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*7 440,30*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 199,330*	*3 612,00*	*11 555 979,96*	3 199,33	11 555 979,96	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*547,390*	*3 430,00*	*1 877 547,70*	547,39	1 877 547,70	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*797,180*	*2 616,00*	*2 085 422,88*	797,18	2 085 422,88	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*446,420*	*123 089,00*	*54 949 391,38*	446,42	54 949 391,38	100%		
	Участок км 843-845									
	Ликвидация просадок (18000м2)									
11	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	18 000,00	122,93	*2 212 740,00*					
12	Подгрунтовка жидким битумом	тн	9,00	162 384,50	*1 461 460,50*					
13	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	493,200	24 872,85	*12 267 289,62*					
	в том числе									

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*498,132*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*89,310*	*3 612,00*	*322 587,72*	89,31	322 587,72	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*65,820*	*3 430,00*	*225 762,60*	65,82	225 762,60	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф. 45,2%	*м3*	*160,830*	*2 616,00*	*420 731,28*	160,83	420 731,28	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*27,900*	*123 089,00*	*3 434 183,10*					
	Устройство покрытия									
14	Подгрунтовка жидким битумом	тн	5,40	162 384,50	*876 876,30*					
15	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	18 000,00	3 377,34	*60 792 120,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*2 125,50*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*914,090*	*3 612,00*	*3 301 693,08*	914,09	3 301 693,08	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*156,400*	*3 430,00*	*536 452,00*	156,40	536 452,00	100%		
-	*211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%*	*м3*	*227,760*	*2 616,00*	*595 820,16*	227,76	595 820,16	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*127,550*	*123 089,00*	*15 700 001,95*	127,55	15 700 001,95	100%		
	Участок км 854-857									
	Ликвидация просадок (27000м2)									
16	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	27 000,00	122,93	*3 319 110,00*	10 000,00	1 229 300,00	37%		
17	Подгрунтовка жидким битумом	тн	13,50	162 331,60	*2 191 476,60*	4,38	710 787,97	32%		
18	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	739,800	24 633,02	*18 223 398,20*	240,17	5 916 159,40	32%		
	в том числе									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*	*747,198*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*133,960*	*3 612,00*	*483 863,52*	68,672088	248 043,58	51%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*98,740*	*3 430,00*	*338 678,20*	51,10	175 273,00	52%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф. 45,2%	*м3*	*241,240*	*2 616,00*	*631 093,84*	125,00	327 000,00	52%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*41,840*	*123 089,00*	*5 150 043,76*	18,50	2 277 146,50	44%		
	Устройство покрытия									
19	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,10	162 331,60	*1 314 885,96*					
20	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	27 000,00	3 349,290	*90 430 830,00*					

	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*	*3 188,70*							
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*1 371,140*	*3 612,00*	*4 952 557,68*	1 371,14	4 952 557,68	100%		0,00
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*234,600*	*3 430,00*	*804 678,00*	234,60	804 678,00	100%		0,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*341,650*	*2 616,00*	*893 756,40*	341,65	893 756,40	100%		0,00
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 6%	*тн*	*191,320*	*123 089,00*	*23 549 387,48*	81,29475945	10 006 491	42%	81,29475945	10 006 490,65
Итого					577 000 000,00		188 293 312,35			10 006 490,65
НДС 12%					69 240 000,00		22 585 117,49			1 200 778,88
Итого с НДС:					**646 240 000,00**		**210 794 429,84**			**11 207 269,53**

Заказчик
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" О.С. Ахметов

Принял
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" К.К. Калесов

Начальник
ОКК и ПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" К.М. Ибыраев

И.о. Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ж.К. Рамазанова

Подрядчик
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Р.А. Догалбаев

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нуралем-Құрылыс" Ш.Т. Нугуманов

проверено

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 3 от 20.12.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	15,00	0,00	0,0%	0,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **О.С. Ахметов**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Справка № 1 от 19.05. 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 25	10.09.2021	РБ	091	АО	16
		доп.соглашение № 5	06.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**107 315 525,48**									
В том числе: в текущем месяце	107 315 525,48	95 817 433,46							11 498 092,02	107 315 525,48
Выдача аванса	0,00									
Удержание аванса	47 779 738,69	42 660 480,97							5 119 257,72	47 779 738,69
Удержание гарантийных обязательств 5%	5 365 776,27	4 790 871,67							574 904,60	5 365 776,27
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	54 170 010,52	48 366 080,82							5 803 929,70	**54 170 010,52**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Д.С. Сапаргалиев
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

р-1

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**	**951140000072**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №25 от 10 сентября 2021 года, доп соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп соглашение № 2 от 13 декабря 2021 года,доп соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,доп. соглашение № 4 от 15 февраля 2022 года, доп. соглашение № 5 от 6 мая 2022 года

Номер документа	Дата составления
74	19.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)			тенге	1	107 315 525,48	107 315 525,48
				Итого	1	x	107 315 525,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)Директор _____ / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)Заместитель директора / _____ / Д.С. Сапаргалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 19.05.2022 г.

за май 2022 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года.

Доп. соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп. соглашение №2 от 13 декабря 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года, доп. соглашение № 4 от 15 февраля 2022 года, доп. соглашение № 5 от 6 мая 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Общая стоимость выполненных работ на начало 2022 года	Сумма удержанного аванса на начало 2022 года	Стоимость работ по договору на 2022 год	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)	тенге	646 240 000,00	193 872 000,00	210 794 429,84	0,00	435 445 570,16	0,00	107 315 525,48	47 779 738,69	5 365 776,27	54 170 010,52
	в том числе:											
	без НДС		577 000 000,00	173 100 000,00	188 209 312,36	0,00	388 790 687,64	0,00	95 817 433,46	42 660 480,97	4 790 871,67	48 366 080,82
	НДС		69 240 000,00	20 772 000,00	22 585 117,48	0,00	46 654 882,52	0,00	11 498 092,02	5 119 257,72	574 904,60	5 803 929,70

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Д.С. Сапаргалиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ И. Т. Пугуманов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп.соглашение № 2 от 13 ноября 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,доп.соглашение №4 от 15 февраля 2022 г., доп.соглашение №5

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за май 2022 года от 19.05.2022 года

№	Наименование работ	ед.изм.	Расценка за единицу измерения, без НДС	План всего				Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
				по договору		на 2022 год						
				объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 776-779											
	Ликвидация просадок (27000м2)											
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,92	27 000,00	*3 318 840,00*			27 000,00	3 318 840,00	100%		
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 599,85	13,50	*2 181 597,98*			13,50	2 181 597,98	100%		
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 313,24	739,800	*17 986 934,95*			739,80	17 986 934,95	100%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*747,198*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*133,960*	*483 863,52*							
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*98,740*	*338 678,20*							
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*241,240*	*631 083,84*							
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*41,840*	*5 150 043,76*							
	Устройство покрытия											
4	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 599,85	8,10	*1 308 958,79*	*8,10*	*1 308 958,79*					
5	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 311,90	27 000,00	*89 421 300,00*	*27 000,00*	*89 421 300,00*					
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*3 188,70*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*1 371,140*	*4 952 557,68*		*-4 952 557,68*	1 371,14	4 952 557,68	100%		

	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*234,600*	*804 678,00*		*-804 678,00*	234,60	804 678,00	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*341,650*	*893 756,40*		*-893 756,40*	341,65	893 756,40	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*191,320*	*23 549 387,48*		*-23 549 387,48*	191,32	23 549 387,48	100%		
	Участок км 787-794											
	Ликвидация просадок (63000м2)											
6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,92	63 000,00	*7 743 960,00*	*63 000,00*	*7 743 960,00*	27 000,00	3 318 840,00	43%	27 000,00	3 318 840,00
7	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	31,50	*5 111 724,24*	*31,50*	*5 111 724,24*	31,50	5 111 724,24	100%	31,50	5 111 724,24
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 659,67	1 726,200	*42 567 522,35*	*1 726,20*	*42 567 522,35*	1 726,20	42 567 522,35	100%	1 726,20	42 567 522,35
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*1 743,462*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*312,580*	*1 129 038,96*		*-1 129 038,96*				-312,58	-1 129 038,96
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*230,390*	*790 237,70*		*-790 237,70*				-230,39	-790 237,70
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*562,890*	*1 472 520,24*		*-1 472 520,24*				-562,89	-1 472 520,24
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*97,630*	*12 017 179,07*		*-12 017 179,07*				-97,63	-12 017 179,07
	Устройство покрытия											
9	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	18,90	*3 067 034,54*	*18,90*	*3 067 034,54*	8,10	1 314 443,38	43%	8,10	1 314 443,38
10	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 352,41	63 000,00	*211 201 830,00*	*63 000,00*	*211 201 830,00*	27 000,00	90 515 070,00	43%	27 000,00	90 515 070,00
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*7 440,30*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*3 199,330*	*11 555 979,96*		*-11 555 979,96*	1 000,00	3 612 000,00	31%	-2 199,33	-7 943 979,96
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*547,390*	*1 877 547,70*		*-1 877 547,70*	0,00	0,00	0%	-547,39	-1 877 547,70
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*797,180*	*2 085 422,88*		*-2 085 422,88*	0,00	0,00	0%	-797,18	-2 085 422,88
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*446,420*	*54 949 391,38*		*-54 949 391,38*	286,42	35 255 151,38	64%	-160,00	-19 694 240,00
	Участок км 843-845											
	Ликвидация просадок (18000м2)											
11	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,93	18 000,00	*2 212 740,00*	*18 000,00*	*2 212 740,00*					
12	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 384,50	9,00	*1 461 460,50*	*9,00*	*1 461 460,50*					
13	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 872,85	493,200	*12 267 289,62*	*493,20*	*12 267 289,62*					
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*498,132*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*89,310*	*322 587,72*		*-322 587,72*	89,31	322 587,72	100%		

	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*65,820*	*225 762,60*		*-225 762,60*	65,82	225 762,60	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*160,830*	*420 731,28*		*-420 731,28*	160,83	420 731,28	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*27,900*	*3 434 183,10*							
	Устройство покрытия											
14	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 384,50	5,40	*876 876,30*	*5,40*	*876 876,30*					
15	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 377,34	18 000,00	*60 792 120,00*	*18 000,00*	*60 792 120,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*2 125,80*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*914,090*	*3 301 693,08*		*-3 301 693,08*	914,09	3 301 693,08	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*156,400*	*536 452,00*		*-536 452,00*	156,40	536 452,00	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*227,760*	*595 820,16*		*-595 820,16*	227,76	595 820,16	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*127,550*	*15 700 001,95*		*-15 700 001,95*	127,55	15 700 001,95	100%		
	Участок км 854-857											
	Ликвидация просадок (27000м2)											
16	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,93	27 000,00	*3 319 110,00*	*17 000,00*	*2 089 810,00*	10 000,00	1 229 300,00	37%		
17	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 331,60	13,50	*2 191 476,60*	*9,12*	*1 480 688,63*	4,38	710 787,97	32%		
18	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 633,02	739,800	*18 223 508,20*	*499,63*	*12 307 348,80*	240,17	5 916 159,40	32%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*747,198*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*133,960*	*483 863,52*		*-248 043,58*	68,672088	248 043,58	51%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*98,740*	*338 678,20*		*-175 273,00*	51,10	175 273,00	52%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*241,240*	*631 083,84*		*-327 000,00*	125,00	327 000,00	52%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*41,840*	*5 150 043,76*		*-2 277 146,50*	18,50	2 277 146,50	44%		
	Устройство покрытия											
19	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 331,60	8,10	*1 314 885,96*	*8,10*	*1 314 885,96*					
20	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 349,290	27 000,00	*90 430 830,00*	*27 000,00*	*90 430 830,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*3 188,70*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*1 371,140*	*4 952 557,68*		*-4 952 557,68*	1 371,14	4 952 557,68	100%		0,00
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*234,600*	*804 678,00*		*-804 678,00*	234,60	804 678,00	100%		0,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*341,650*	*893 756,40*		*-893 756,40*	341,65	893 756,40	100%		0,00

	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*191,320*	*23 549 387,48*		*-10 006 490,65*	81,29475945	10 006 490,65	42%		0,00
Итого					577 000 000,00		388 790 687,64		284 026 745,81			95 817 433,46
НДС 12%					69 240 000,00		46 654 882,52		34 083 209,50			11 498 092,02
Итого с НДС:					**646 240 000,00**		**435 445 570,16**		**318 109 955,31**			**107 315 525,48**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Д.С. Сапаргалиев

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.М. Ибраев

И.о. Начальника
ОФПиЭР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик
Директор
ТОО "ТОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Кайрамбаев

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Ш. Т. Нугуманов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 19.05.2022г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА)	км	15,00	3,00	20,0%	3,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **Д.С. Сапаргалиев**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Справка № 2 от 20.06. 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 25	10.09.2021	РБ	091	АО	16
		доп.соглашение № 5	06.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**293 720 357,12**									
В том числе: в текущем месяце	186 404 831,64	166 432 885,39							19 971 946,25	186 404 831,64
Выдача аванса	0,00									
Удержание аванса	130 772 149,21	74 100 366,54							8 892 043,98	82 992 410,52
Удержание гарантийных обязательств 5%	14 686 017,85	8 321 644,27							998 597,31	9 320 241,58
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	148 262 190,06	84 010 874,58							10 081 304,96	**94 092 179,54**

Заказчик:
И.о.директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Д.С. Сапаргалиев
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 20.06.2022 г.

за июнь 2022 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года.

Доп. соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп. соглашение №2 от 13 декабря 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года, доп. соглашение № 4 от 15 февраля 2022 года, доп. соглашение № 5 от 6 мая 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Общая стоимость выполненных работ на начало 2022 года	Сумма удержанного аванса на начало 2022 года	Стоимость работ по договору на 2022 год	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)	тенге	646 240 000,00	193 872 000,00	210 794 429,84	0,00	435 445 570,16	107 315 525,48	186 404 831,64	82 992 410,52	9 320 241,58	94 092 179,54
	в том числе:											
	без НДС		577 000 000,00	173 100 000,00	188 209 312,36	0,00	388 790 687,64	95 817 433,46	166 432 885,39	74 100 366,54	8 321 644,27	84 010 874,58
	НДС		69 240 000,00	20 772 000,00	22 585 117,48	0,00	46 654 882,52	11 498 092,02	19 971 946,25	8 892 043,98	998 597,31	10 081 304,96

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ О.С. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Ш. Т. Нугуманов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп.соглашение № 2 от 13 ноября 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,доп.соглашение №4 от 15 февраля 2022 г., доп.соглашение №5 от 06 мая 2022 г.

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за июнь 2022 года от 20.06.2022 года

№	Наименование работ	ед.изм.	Расценка за единицу измерения, без НДС	План всего				Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
				по договору		на 2022 год						
				объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 776-779											
	Ликвидация просадок (27000м2)											
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,92	27 000,00	*3 318 840,00*			27 000,00	3 318 840,00	100%		
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 599,85	13,50	*2 181 597,98*			13,50	2 181 597,98	100%		
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 313,24	739,800	*17 986 934,95*			739,80	17 986 934,95	100%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*747,198*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*133,960*	*483 863,52*							
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*98,740*	*338 678,20*							
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*241,240*	*631 083,84*							
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*41,840*	*5 150 043,76*							
	Устройство покрытия											
4	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 599,85	8,10	*1 308 958,79*	*8,10*	*1 308 958,79*	8,10	1 308 958,79	100%	8,10	1 308 958,79
5	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 311,90	27 000,00	*89 421 300,00*	*27 000,00*	*89 421 300,00*	27 000,00	89 421 300,00	100%	27 000,00	89 421 300,00
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*3 188,70*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*1 371,140*	*4 952 557,68*		*-4 952 557,68*	0,00	0,00	0%	-1 371,14	-4 952 557,68
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*234,600*	*804 678,00*		*-804 678,00*	0,00	0,00	0%	-234,60	-804 678,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*341,650*	*893 756,40*		*-893 756,40*	0,00	0,00	0%	-341,65	-893 756,40
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*191,320*	*23 549 387,48*		*-23 549 387,48*	0,00	0,00	0%	-191,32	-23 549 387,48
	Участок км 787-794											
	Ликвидация просадок (63000м2)											
6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,92	63 000,00	*7 743 960,00*	*63 000,00*	*7 743 960,00*	27 000,00	3 318 840,00	43%		0,00

7	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	31,50	5 111 724,24	31,50	5 111 724,24	31,50	5 111 724,24	100%		0,00
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 659,67	1 726,200	42 567 522,35	1 726,20	42 567 522,35	1 726,20	42 567 522,35	100%		0,00
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*1 743,462*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*312,580*	*1 129 038,96*		*-1 129 038,96*	0,00	0,00			0,00
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*230,390*	*790 237,70*		*-790 237,70*	0,00	0,00			0,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*562,890*	*1 472 520,24*		*-1 472 520,24*	0,00	0,00			0,00
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*97,630*	*12 017 179,07*		*-12 017 179,07*	0,00	0,00			0,00
	Устройство покрытия											
9	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	18,90	*3 067 034,54*	*18,90*	*3 067 034,54*	18,90	3 067 034,54	100%	10,80	1 752 591,16
10	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 352,41	63 000,00	*211 201 830,00*	*63 000,00*	*211 201 830,00*	63 000,00	211 201 830,00	100%	36 000,00	120 686 760,00
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*7 440,30*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*3 199,330*	*11 555 979,96*		*-11 555 979,96*	0,00	0,00	0%	-1 000,00	-3 612 000,00
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*547,390*	*1 877 547,70*		*-1 877 547,70*	0,00	0,00	0%		0,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*797,180*	*2 085 422,88*		*-2 085 422,88*	0,00	0,00	0%		0,00
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*446,420*	*54 949 391,38*		*-54 949 391,38*	181,42	22 330 806,38	41%	-105,00	-12 924 345,00
	Участок км 843-845											
	Ликвидация просадок (18000м2)											
11	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,93	18 000,00	*2 212 740,00*	*18 000,00*	*2 212 740,00*					
12	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 384,50	9,00	*1 461 460,50*	*9,00*	*1 461 460,50*					
13	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 872,85	493,200	*12 267 289,62*	*493,20*	*12 267 289,62*					
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*498,132*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*89,310*	*322 587,72*		*-322 587,72*	89,31	322 587,72	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*65,820*	*225 762,60*		*-225 762,60*	65,82	225 762,60	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*160,830*	*420 731,28*		*-420 731,28*	160,83	420 731,28	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*27,900*	*3 434 183,10*							
	Устройство покрытия											
14	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 384,50	5,40	*876 876,30*	*5,40*	*876 876,30*					
15	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 377,34	18 000,00	*60 792 120,00*	*18 000,00*	*60 792 120,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*2 125,80*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*914,090*	*3 301 693,08*		*-3 301 693,08*	914,09	3 301 693,08	100%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*156,400*	*536 452,00*		*-536 452,00*	156,40	536 452,00	100%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*227,760*	*595 820,16*		*-595 820,16*	227,76	595 820,16	100%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*127,550*	*15 700 001,95*		*-15 700 001,95*	127,55	15 700 001,95	100%		

	Участок км 854-857											
	Ликвидация просадок (27000м2)											
16	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,93	27 000,00	*3 319 110,00*	*17 000,00*	*2 089 810,00*	10 000,00	1 229 300,00	37%		
17	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 331,60	13,50	*2 191 476,60*	*9,12*	*1 480 688,63*	4,38	710 787,97	32%		
18	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 633,02	739,800	*18 223 508,20*	*499,63*	*12 307 348,80*	240,17	5 916 159,40	32%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*747,198*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*133,960*	*483 863,52*		*-248 043,58*	68,672088	248 043,58	51%		
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*98,740*	*338 678,20*		*-175 273,00*	51,10	175 273,00	52%		
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*241,240*	*631 083,84*		*-327 000,00*	125,00	327 000,00	52%		
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*41,840*	*5 150 043,76*		*-2 277 146,50*	18,50	2 277 146,50	44%		
	Устройство покрытия											
19	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 331,60	8,10	*1 314 885,96*	*8,10*	*1 314 885,96*					
20	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 349,290	27 000,00	*90 430 830,00*	*27 000,00*	*90 430 830,00*					
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*3 188,70*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*1 371,140*	*4 952 557,68*		*-4 952 557,68*	1 371,14	4 952 557,68	100%		0,00
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*234,600*	*804 678,00*		*-804 678,00*	234,60	804 678,00	100%		0,00
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*341,650*	*893 756,40*		*-893 756,40*	341,65	893 756,40	100%		0,00
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*191,320*	*23 549 387,48*		*-10 006 490,65*	81,29475945	10 006 490,65	42%		0,00
Итого					577 000 000,00		388 790 687,64		450 459 631,21			166 432 885,39
НДС 12%					69 240 000,00		46 654 882,52		54 055 155,74			19 971 946,25
Итого с НДС:					**646 240 000,00**		**435 445 570,16**		**504 514 786,95**			**186 404 831,64**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

К.М. Ибыраев

Начальник
ОФПиЭР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

А.М. Рахимбаева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С. Кайрамбаев

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Ш.Т. Нугуманов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**	**951140000072**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №25 от 10 сентября 2021 года, доп соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп соглашение № 2 от 13 декабря 2021 года,доп соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,доп. соглашение № 4 от 15 февраля 2022 года, доп. соглашение № 5 от 6 мая 2022 года

Номер документа	Дата составления
108	**20.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)			тенге	1	186 404 831,64	186 404 831,64
				Итого	1	x	186 404 831,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)Директор _____ / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)И.о директора _____ / _____ / Д.С. Сапаргалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 2 от 20.06.2022г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА)	км	15,00	10,00	66,7%	7,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **О. С. Ахметов**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Справка № 3 от 04.07. 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 21.06.2022года по 30.06.2022года

Код		Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчика		Подрядчика	Номер		Дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
KS01535		16838	№ 25		10.09.2021	РБ	091	АО		16	
			доп.соглашение № 5		06.05.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**435 445 570,16**										
В том числе: в текущем месяце	141 725 213,04	126 540 368,79							15 184 844,25	141 725 213,04	
Выдача аванса	0,00										
Удержание аванса	193 872 000,00	56 339 152,49							6 760 698,30	63 099 850,79	
Удержание гарантийных обязательств 5%	21 772 278,50	6 327 018,44							759 242,21	7 086 260,65	
Возврат гарантийных обязательств 5%											
Итого к оплате	219 801 291,66	63 874 197,86							7 664 903,74	**71 539 101,60**	

Заказчик:
И.о.директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Д.С. Сапаргалиев
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**	**951140000072**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №25 от 10 сентября 2021 года, доп соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп соглашение № 2 от 13 декабря 2021 года,доп соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,доп. соглашение № 4 от 15 февраля 2022 года, доп. соглашение № 5 от 6 мая 2022 года

Номер документа	Дата составления
118	**04.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)			тенге	1	141 725 213,04	141 725 213,04
				Итого	1	x	141 725 213,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель)Директор _____ / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)И.о директора _____ / _____ / Д.С. Сапаргалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 3 от 04.07.2022 г.

за период с 21 июня по 30 июня 2022 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года.

Доп. соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп. соглашение №2 от 13 декабря 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года, доп. соглашение № 4 от 15 февраля 2022 года, доп. соглашение № 5 от 6 мая 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Общая стоимость выполненных работ на начало 2022 года	Сумма удержанного аванса на начало 2022 года	Стоимость работ по договору на 2022 год	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)	тенге	646 240 000,00	193 872 000,00	210 794 429,84	0,00	435 445 570,16	293 720 357,12	141 725 213,04	63 099 850,79	7 086 260,65	71 539 101,60
	в том числе:											
	без НДС		577 000 000,00	173 100 000,00	188 209 312,36	0,00	388 790 687,64	262 250 318,85	126 540 368,79	56 339 152,49	6 327 018,44	63 874 197,86
	НДС		69 240 000,00	20 772 000,00	22 585 117,48	0,00	46 654 882,52	31 470 038,27	15 184 844,25	6 760 698,30	759 242,21	7 664 903,74

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Д.С. Сапаргалиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс _____ Ш. Т. Нугуманов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)

Договор № 25 от 10 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 23 ноября 2021 года, доп.соглашение № 2 от 13 ноября 2021 года, доп. соглашение № 3 от 15 декабря 2021 года,доп.соглашение №4 от 15 февраля 2022 г., доп.соглашение №5 от 06 мая 2022 г.

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за период с 21 июня по 30 июня 2022 года

№	Наименование работ	ед.изм.	Расценка за единицу измерения, без НДС	План всего				Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
				по договору		на 2022 год						
				объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 776-779											
	Ликвидация просадок (27000м2)											
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,92	27 000,00	*3 318 840,00*			27 000,00	3 318 840,00	100%		
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 599,85	13,50	*2 181 597,98*			13,50	2 181 597,98	100%		
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 313,24	739,800	*17 986 934,95*			739,80	17 986 934,95	100%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*747,198*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*133,960*	*483 863,52*							
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*98,740*	*338 678,20*							
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*241,240*	*631 083,84*							
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*41,840*	*5 150 043,76*							
	Устройство покрытия											
4	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 599,85	8,10	*1 308 958,79*	*8,10*	*1 308 958,79*	8,10	1 308 958,79	100%		
5	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 311,90	27 000,00	*89 421 300,00*	*27 000,00*	*89 421 300,00*	27 000,00	89 421 300,00	100%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*3 188,70*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*1 371,140*	*4 952 557,68*		*-4 952 557,68*					
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*234,600*	*804 678,00*		*-804 678,00*					

	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*341,650*	*893 756,40*		*-893 756,40*					
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*191,320*	*23 549 387,48*		*-23 549 387,48*					
	Участок км 787-794											
	Ликвидация просадок											
6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,92	27 000,00	*3 318 840,00*	*27 000,00*	*3 318 840,00*	27 000,00	3 318 840,00	100%		
7	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	31,50	*5 111 724,24*	*31,50*	*5 111 724,24*	31,50	5 111 724,24	100%		
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 659,67	1 726,200	*42 567 522,35*	*1 726,20*	*42 567 522,35*	1 726,20	42 567 522,35	100%		
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*1 743,462*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*312,580*	*1 129 038,96*		*-1 129 038,96*					
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*230,390*	*790 237,70*		*-790 237,70*					
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*562,890*	*1 472 520,24*		*-1 472 520,24*					
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*97,630*	*12 017 179,07*		*-12 017 179,07*					
	Устройство покрытия											
9	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	18,90	*3 067 034,54*	*18,90*	*3 067 034,54*	18,90	3 067 034,54	100%		
10	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 352,41	63 000,00	*211 201 830,00*	*63 000,00*	*211 201 830,00*	63 000,00	211 201 830,00	100%		
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*7 440,30*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*3 199,330*	*11 555 979,96*		*-11 555 979,96*					
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*547,390*	*1 877 547,70*		*-1 877 547,70*					
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*797,180*	*2 085 422,88*		*-2 085 422,88*					
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*446,420*	*54 949 391,38*		*-54 949 391,38*	0,00	0,00	0%	-181,42	-22 330 806,38
	Участок км 843-845											
	Ликвидация просадок											
11	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,93	0,00	*0,00*	*0,00*						
12	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 384,50	4,398	*714 167,03*	*4,398*	*714 167,03*	4,398	714 167,03	100%	4,398	714 167,03
13	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 872,85	241,000	*5 994 356,85*	*241,00*	*5 994 356,85*	241,00	5 994 356,85	100%	241,00	5 994 356,85
	в том числе											
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*243,410*								
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*89,310*	*322 587,72*		*-322 587,72*	0,00	0,00	0%	-89,31	-322 587,72

	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*65,820*	*225 762,60*		*-225 762,60*	0,00	0,00	0%	-65,82	-225 762,60	
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*160,830*	*420 731,28*		*-420 731,28*	0,00	0,00	0%	-160,83	-420 731,28	
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*27,900*	*3 434 183,10*								
	Устройство покрытия												
14	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 384,50	5,40	*876 876,30*	*5,40*	*876 876,30*	5,40	876 876,30	100%	5,40	876 876,30	
15	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 377,34	18 000,00	*60 792 120,00*	*18 000,00*	*60 792 120,00*	18 000,00	60 792 120,00	100%	18 000,00	60 792 120,00	2250
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*2 125,80*									
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*914,090*	*3 301 693,08*		*-3 301 693,08*	0,00	0,00	0%	-914,09	-3 301 693,08	
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*156,400*	*536 452,00*		*-536 452,00*	0,00	0,00	0%	-156,40	-536 452,00	
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*227,760*	*595 820,16*		*-595 820,16*	0,00	0,00	0%	-227,76	-595 820,16	
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*127,550*	*15 700 001,95*		*-15 700 001,95*	0,00	0,00	0%	-127,55	-15 700 001,95	
	Участок км 854-857												
	Ликвидация просадок												
16	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	122,93	10 000,00	*1 229 300,00*	*0,00*	*0,00*	10 000,00	1 229 300,00	100%			
17	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 331,60	8,6265748	*1 400 365,69*	*4,2479574*	*689 577,72*	8,6265748	1 400 365,69	100%	4,2479574	689 577,72	
18	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 633,02	472,740	*11 645 013,87*	*232,5680925*	*5 728 854,47*	472,7400	11 645 013,87	100%	232,5680925	5 728 854,47	
	в том числе												
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	*тн*		*477,467*									
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 25,1%	*м3*	*3 612,00*	*133,960*	*483 863,52*		*-248 043,58*	0,00	0,00	0%	-68,672088	-248 043,58	
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 18,5%	*м3*	*3 430,00*	*98,740*	*338 678,20*		*-175 273,00*	0,00	0,00	0%	-51,10	-175 273,00	
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 ф 45,2%	*м3*	*2 616,00*	*241,240*	*631 083,84*		*-327 000,00*	0,00	0,00	0%	-125,00	-327 000,00	
	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 5,6%	*тн*	*123 089,00*	*41,840*	*5 150 043,76*		*-2 277 146,50*	0,00	0,00	0%	-18,50	-2 277 146,50	
	Устройство покрытия												
19	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 331,60	9,06	*1 470 724,30*	*9,06*	*1 470 724,30*	9,06	1 470 724,30	100%	9,06	1 470 724,30	
20	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 349,290	30 200,00	*101 148 558,00*	*30 200,00*	*101 148 558,00*	30 200,00	101 148 558,00	100%	30 200,00	101 148 558,00	
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	*тн*		*3 566,62*									
	211-201-0804 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм 60,2%	*м3*	*3 612,00*	*1 371,140*	*4 952 557,68*		*-4 952 557,68*	0,00	0,00	0%	-1 371,14	-4 952 557,68	
	211-201-0801 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм 10,3%	*м3*	*3 430,00*	*234,600*	*804 678,00*		*-804 678,00*	0,00	0,00	0%	-234,60	-804 678,00	
	211-501-0103 Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 15%	*м3*	*2 616,00*	*341,650*	*893 756,40*		*-893 756,40*	0,00	0,00	0%	-341,65	-893 756,40	

	216-201-0203 Битум вязкий СТ РК 1373-2013 марка БНД 100/130 6%	*тн*	*123 089,00*	*191,320*	*23 549 387,48*		*-10 006 490,65*	0,00	0,00	0%	-81,29475945	-10 006 490,65
	Участок км 811-813											
21	Подгрунтовка жидким битумом	тн	162 276,96	1,08	*175 259,12*	*1,08*	*175 259,12*	1,08	175 259,12	100%	1,08	175 259,12
22	Устройство покрытия из ЩМА-20, толщиной 5см	м2	3 352,410	3 600,00	*12 068 676,00*	*3 600,00*	*12 068 676,00*	3 600,00	12 068 676,00	100%	3 600,00	12 068 676,00
	Итого				577 000 000,00		388 790 687,64		577 000 000,00			126 540 368,79
	НДС 12%				69 240 000,00		46 654 882,52		69 240 000,00			15 184 844,25
	Итого с НДС:				**646 240 000,00**		**435 445 570,16**		**646 240 000,00**			**141 725 213,04**

Заказчик:
И.о.директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник
ОФПиЭР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Д.С. Сапаргалиев

К.К. Кадесов

А.Е. Касенов

К.М. Ибыраев

А.М. Рахимбаева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С. Кайрамбаев

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Ш. Т. Нугуманов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 3 от 04.07.2022г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО М-38 «Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (776-779, 787-794, 843-845, 854-857) (выборочно 15 км)						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА)	км	15,10	15,10	100,0%	5,10

И.о.директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____Д.С. Сапаргалиев