Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Подрядчик: ТОО "NDK Construction"

Наименование объекта: РП "Строительство детского сада для маломобильнх групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1	05.01.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Строительство детского сада для маломобильнх групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области"	384 057 455	124 115 959							14 893 915	139 009 874

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NDK Construction"

Директор _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТаразКурылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NDK Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 05.01.2022г.

Акт выполненных работ от 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э35033: Общестроительные работы [2-1-1]										
1	5	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	182	662,0 647,0	15,0 5,0	120 484,0 117 754,0	2 730,0 910,0			120 484,0	
2	6	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная**	$м^2$	182	4 971,0		904 722,0		904 722,0		904 722,0	
3	7	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	25,45	2 502,0		63 676,0		63 676,0		63 676,0	
4	8	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	23,94	22 292,0 20 751,0	1 531,0 543,0	533 670,0 496 779,0	36 652,0 12 999,0	239,0		533 670,0	
5	9	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	$м^2$	107,332	11 048,0 8 423,0	84,0 25,0	1 185 804,0 904 057,0	9 016,0 2 683,0	272 731,0		1 185 804,0	
6	39	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	2 395	757,0 532,0	3,0 1,0	1 813 015,0 1 274 140,0	7 185,0 2 395,0	531 690,0		1 813 015,0	
7	42	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	737	361,0 156,0	8,0 3,0	266 057,0 114 972,0	5 896,0 2 211,0	145 189,0		266 057,0	
8	77	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	12,8	24 740,0 14 449,0	5 279,0 1 605,0	316 672,0 184 947,0	67 571,0 20 544,0	64 154,0		316 672,0	
9	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	14	45 477,0 16 321,0	16,0 0,0	636 678,0 228 494,0	224,0 0,0	407 960,0		636 678,0	
10	79	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,345	68 239,0 63 648,0	4 397,0 1 382,0	23 542,0 21 959,0	1 517,0 477,0	67,0		23 542,0	
11	80	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,345	382 476,0		131 954,0		131 954,0		131 954,0	
12	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	120,4	2 159,0 1 503,0	86,0 31,0	259 944,0 180 961,0	10 354,0 3 732,0	68 628,0		259 944,0	
13	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	120,4	-352,0 -38,0	-30,0 -10,0	-42 381,0 -4 575,0	-3 612,0 -1 204,0	-34 194,0		-42 381,0	
14	83	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	$м^2$ покрытия	120,4	7 554,0 6 183,0	487,0 110,0	909 502,0 744 433,0	58 635,0 13 244,0	106 434,0		909 502,0	
15	84	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	120,4	4 221,0		508 208,0		508 208,0		508 208,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	85	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86***	м бортового камня	105	5 112,0 3 610,0	93,0 28,0	536 760,0 379 050,0	9 765,0 2 940,0	147 945,0		536 760,0	
17	86	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	105	1 597,0		167 685,0		167 685,0		167 685,0	
18	87	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	$м^2$	17,6	433,0 221,0	4,0 1,0	7 621,0 3 890,0	71,0 18,0	3 661,0		7 621,0	
19	94	261-107-0235 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	167	96,0		16 032,0		16 032,0		16 032,0	
20	95	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,65	32 075,0 22 849,0	4 582,0 899,0	20 849,0 14 852,0	2 978,0 584,0	3 019,0		20 849,0	
21	96	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	0,663	22 404,0		14 854,0		14 854,0		14 854,0	
22	97	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	80,35	3 207,0 2 487,0	253,0 78,0	257 682,0 199 830,0	20 328,0 6 267,0	37 523,0		257 682,0	
23	98	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	80,35	37 335,0		2 999 867,0		2 999 867,0		2 999 867,0	
			ИТОГО по смете Э35033: Общестроительные работы [2-1-1]					11 652 897,0 4 861 543,0	229 310,0 67 800,0	6 562 044,0 0,0	0,0 0,0	11 652 897,0	
			Смета Э35053: Вентиляция [2-1-3]										
24	2	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка**	решетка	1	1 923,0 1 889,0	21,0 5,0	1 923,0 1 889,0	21,0 5,0	13,0		1 923,0	
25	3	246-304-0811 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм**	шт.	1	20 591,0		20 591,0		20 591,0		20 591,0	
26	4	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка**	камера	1	254 228,0 236 011,0	8 015,0 1 974,0	254 228,0 236 011,0	8 015,0 1 974,0	10 202,0		254 228,0	
27	5	514-401-0703 *РСНБ РК 2022*	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 $м^3$/час /WRW 70-40/35.4D/**	комплект	1	3 085 578,0		3 085 578,0		3 085 578,0		3 085 578,0	
28	6	6118-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	77 018,0 59 825,0	2 104,0 608,0	77 018,0 59 825,0	2 104,0 608,0	15 089,0		77 018,0	
29	7	246-401-0514 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 $м^3$/ч/WRW 60-35/31.4D/**	комплект	1	316 592,0		316 592,0		316 592,0		316 592,0	
30	8	6111-0501-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	$м^2$	17	6 183,0 1 393,0	50,0 2,0	105 111,0 23 681,0	850,0 34,0	80 580,0		105 111,0	
31	9	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	0,45	105 596,0 87 526,0	5 580,0 1 819,0	47 518,0 39 387,0	2 511,0 819,0	5 621,0		47 518,0	
32	10	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	0,693	22 712,0		15 739,0		15 739,0		15 739,0	
			ИТОГО по смете Э35053: Вентиляция [2-1-3]					3 924 298,0 360 793,0	13 501,0 3 440,0	464 427,0 3 085 578,0	0,0 0,0	3 924 298,0	
			Смета Э35063: Водопровод и канализация [2-1-4]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	65	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	46	11 221,0 9 206,0	180,0 59,0	516 166,0 423 476,0	8 280,0 2 714,0	84 410,0		516 166,0	
34	66	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	46	53 664,0		2 468 544,0		2 468 544,0		2 468 544,0	
35	67	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	46	1 551,0 1 551,0	0,0 0,0	71 346,0 71 346,0	0,0 0,0			71 346,0	
36	68	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Умывальники. Установка**	комплект	78	6 873,0 5 840,0	161,0 54,0	536 094,0 455 520,0	12 558,0 4 212,0	68 016,0		536 094,0	
37	69	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	78	10 870,0		847 860,0		847 860,0		847 860,0	
38	70	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Смесители. Установка**	шт.	78	4 244,0 4 194,0	0,0 0,0	331 032,0 327 132,0	0,0 0,0	3 900,0		331 032,0	
39	71	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм**	шт.	78	11 136,0		868 608,0		868 608,0		868 608,0	
40	72	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	78	2 051,0		159 978,0		159 978,0		159 978,0	
41	73	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	78	1 551,0 1 551,0	0,0 0,0	120 978,0 120 978,0	0,0 0,0			120 978,0	
42	74	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	14	4 714,0 3 914,0	57,0 18,0	65 996,0 54 796,0	798,0 252,0	10 402,0		65 996,0	
43	75	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм**	шт.	14	15 291,0		214 074,0		214 074,0		214 074,0	
44	76	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Смесители. Установка**	шт.	14	4 244,0 4 194,0	0,0 0,0	59 416,0 58 716,0	0,0 0,0	700,0		59 416,0	
45	77	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	14	9 943,0		139 202,0		139 202,0		139 202,0	
46	78	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	**Электроды сравнения с датчиком потенциала**	шт.	14	745,0		10 430,0		10 430,0		10 430,0	
47	79	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	14	2 001,0		28 014,0		28 014,0		28 014,0	
48	80	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	30	5 913,0 5 371,0	55,0 18,0	177 390,0 161 130,0	1 650,0 540,0	14 610,0		177 390,0	
49	81	244-102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм**	шт.	30	15 074,0		452 220,0		452 220,0		452 220,0	
50	82	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Смесители. Установка**	шт.	30	4 244,0 4 194,0	0,0 0,0	127 320,0 125 820,0	0,0 0,0	1 500,0		127 320,0	
51	83	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм**	шт.	30	4 235,0		127 050,0		127 050,0		127 050,0	
52	84	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	30	2 051,0		61 530,0		61 530,0		61 530,0	
			ИТОГО по смете Э35063: Водопровод и канализация [2-1-4]					7 383 248,0 1 798 914,0	23 286,0 7 718,0	5 561 048,0 0,0	0,0 0,0	7 383 248,0	
			Смета Э35073: Электромонтажные работы [2-1-5]										
55	5	247-213-0303 *РСНБ РК 2022*	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя E14, номинальный ток 2 А**		3	118,0		354,0		354,0		354,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	14	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	41	4 138,0		169 658,0		169 658,0		169 658,0	
64	16	247-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014/НПП	шт.	1	4 078,0		4 078,0		4 078,0		4 078,0	
66	18	247-102-0198 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20/PBO-42У2	шт.	4	5 437,0		21 748,0		21 748,0		21 748,0	
67	19	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	4	435,0		1 740,0		1 740,0		1 740,0	
69	24	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	10	435,0		4 350,0		4 350,0		4 350,0	
70	25	261-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатели ВК-11-1930	шт.	1	568,0		568,0		568,0		568,0	
71	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 223,0 10 121,0	168,0 51,0	12 223,0 10 121,0	168,0 51,0	1 934,0		12 223,0	
72	27	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	46 263,0 46 130,0	0,0 0,0	133,0		46 263,0	
73	28	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 223,0 10 121,0	168,0 51,0	12 223,0 10 121,0	168,0 51,0	1 934,0		12 223,0	
74	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	52 872,0 52 720,0	0,0 0,0	152,0		52 872,0	
75	30	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 223,0 10 121,0	168,0 51,0	12 223,0 10 121,0	168,0 51,0	1 934,0		12 223,0	
76	31	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	58 903,0 37 086,0	2 006,0 617,0	58 903,0 37 086,0	2 006,0 617,0	19 811,0		58 903,0	
77	32	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	25	2 586,0 2 464,0	27,0 8,0	64 650,0 61 600,0	675,0 200,0	2 375,0		64 650,0	
78	35	6124-0302-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	18	18 524,0 12 130,0	5,0 0,0	333 432,0 218 340,0	90,0 0,0	115 002,0		333 432,0	
79	36	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	17	2 796,0 2 781,0	0,0 0,0	47 532,0 47 277,0	0,0 0,0	255,0		47 532,0	
80	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0	
81	38	248-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Пожар"/Октава	шт.	1	888,0		888,0		888,0		888,0	
82	39	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	10 750,0 10 580,0	10,0 0,0	160,0		10 750,0	
83	40	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	512,0		5 120,0		5 120,0		5 120,0	
84	41	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	210	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	225 750,0 222 180,0	210,0 0,0	3 360,0		225 750,0	
85	42	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	210	613,0		128 730,0		128 730,0		128 730,0	
38	38	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	126	41 494,0		5 228 244,0		5 228 244,0		5 228 244,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	247-102-0186 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC 2x9W (аналог ЛПО2х20), мощностью 9 Вт, IP20	шт.	12	5 180,0		62 160,0		62 160,0		62 160,0	
40	40	247-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт.	32	19 530,0		624 960,0		624 960,0		624 960,0	
41	41	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	30	41 494,0		1 244 820,0		1 244 820,0		1 244 820,0	
42	42	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	416	13 014,0		5 413 824,0		5 413 824,0		5 413 824,0	
43	43	247-102-0191 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x9W (аналог ЛПО 2х20), мощностью 9, IP20	шт.	5	5 005,0		25 025,0		25 025,0		25 025,0	
44	44	247-102-0192 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18, IP20	шт.	54	7 544,0		407 376,0		407 376,0		407 376,0	
45	45	247-102-0193 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2х20), мощностью 9, IP20	шт.	10	5 211,0		52 110,0		52 110,0		52 110,0	
46	46	247-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт.	15	19 530,0		292 950,0		292 950,0		292 950,0	
47	47	247-102-0166 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	20	19 716,0		394 320,0		394 320,0		394 320,0	
48	48	247-102-0194 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18, IP20	шт.	10	6 660,0		66 600,0		66 600,0		66 600,0	
			ИТОГО по смете Э35073: Электромонтажные работы [2-1-5]									15 033 053,0	
			Смета Э35103: Пожарная сигнализация [2-1-7]										
86	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	3	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	52 434,0 52 170,0	39,0 9,0	225,0		52 434,0	
87	2	248-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	3	37 999,0		113 997,0		113 997,0		113 997,0	
88	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	13 218,0 13 180,0	0,0 0,0	38,0		13 218,0	
89	4	Прайс *стр.1*	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	29 559,11		29 559,0		29 559,0		29 559,0	
90	5	Прайс *стр.1*	Пункт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	42 190,11		42 190,0		42 190,0		42 190,0	
91	6	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	75,0		17 478,0	
92	7	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 508,0		17 508,0		17 508,0		17 508,0	
93	12	6125-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корзина коническая для пожарных извещателей. Монтаж оборудования	шт.	110	913,0 913,0	0,0 0,0	100 430,0 100 430,0	0,0 0,0			100 430,0	
94	13	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	122	681,0		83 082,0		83 082,0		83 082,0	
95	14	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	22	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	23 650,0 23 276,0	22,0 0,0	352,0		23 650,0	
96	15	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	22	2 079,0		45 738,0		45 738,0		45 738,0	
97	16	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		169	11 010,0	3,0	1 860 690,0	507,0	16 224,0		1 860 690,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	17	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	187	10 911,0 2 781,0	0,0	1 843 959,0 520 047,0	0,0	520 047,0		520 047,0	
99	18	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	257	678,0		174 246,0		174 246,0		174 246,0	
100	19	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	4 142,0		8 284,0		8 284,0		8 284,0	
101	20	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	5 509,0 5 455,0	1,0 0,0	5 509,0 5 455,0	1,0 0,0	53,0		5 509,0	
102	21	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	2 303,0		2 303,0		2 303,0		2 303,0	
103	22	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	2 580	310,0 274,0	34,0 8,0	799 800,0 706 920,0	87 720,0 20 640,0	5 160,0		799 800,0	
104	23	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6,06	65,0		394,0		394,0		394,0	
105	24	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	12,12	111,0		1 345,0		1 345,0		1 345,0	
106	25	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	9,09	172,0		1 563,0		1 563,0		1 563,0	
107	26	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 /КПКВнг(А)-FRLS/	м	2 483,7	86,0		213 598,0		213 598,0		213 598,0	
108	27	243-301-0141 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	м	127,5	432,0		55 080,0		55 080,0		55 080,0	
109	28	243-301-0142 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,5-315	м	20,4	820,0		16 728,0		16 728,0		16 728,0	
110	29	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	61 382,0 61 173,0	3,0 0,0	61 382,0 61 173,0	3,0 0,0	206,0		61 382,0	
111	30	Прайс *стр. 2*	Блок речевого оповещения РЕЧОР БАС-150	шт.	1	756 163,29		756 163,0		756 163,0		756 163,0	
112	33	6125-0411-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	29	20 503,0 20 060,0	0,0 0,0	594 587,0 581 740,0	0,0 0,0	12 847,0		594 587,0	
113	34	248-202-0206 *СпрСЦ 03.2024*	Динамик настенный ПТС Т-611, мощность 6W /Модуль акустический АС-4/	шт.	29	12 760,0		370 040,0		370 040,0		370 040,0	
114	35	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2Р	шт.	29	252,0		7 308,0		7 308,0		7 308,0	
115	36	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	28	252,0		7 056,0		7 056,0		7 056,0	
116	37	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	202	310,0 274,0	34,0 8,0	62 620,0 55 348,0	6 868,0 1 616,0	404,0		62 620,0	
117	38	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	9	859,0 828,0	3,0 0,0	7 731,0 7 452,0	27,0 0,0	252,0		7 731,0	
118	39	243-305-0307 *СпрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 /КПКВнг 2х1,5/	м	214,2	344,0		73 685,0		73 685,0		73 685,0	
119	40	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1,02	306,0		312,0		312,0		312,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	41	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	9,18	65,0		597,0		597,0		597,0	
			ИТОГО по смете Э35103: Пожарная сигнализация [2-1-7]					6 140 352,0	95 200,0	1 748 747,0	0,0	6 140 352,0	
								3 468 493,0	22 268,0	827 912,0	0,0		
			Смета Э35123: Технологическое оборудование [2-1-9]										
163	67	522-101-1229006 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 1000x450x1800 мм	шт.	4	49 107,0		196 428,0		196 428,0		196 428,0	
164	68	522-101-1229008 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500x400x1450 мм	шт.	22	125 010,0		2 750 220,0		2 750 220,0		2 750 220,0	
165	69	522-101-1229007 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 4-х секционный 1200x400x1450 мм	шт.	14	110 502,0		1 547 028,0		1 547 028,0		1 547 028,0	
166	71	522-101-1218002 *СпрСЦ 03.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700x700x520-640 (2-4рг)	шт.	75	14 945,0		1 120 875,0		1 120 875,0		1 120 875,0	
167	72	Прайс *п.29 стр.7*	Стол детский составной Ромашка 6 секц. д1500	шт.	12	90 113,14		1 081 358,0		1 081 358,0		1 081 358,0	
168	73	522-101-1233001 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 600x350x1400мм. ЛДСП 16мм.	шт.	24	33 454,0		802 896,0		802 896,0		802 896,0	
169	74	521-101-0304002 *СпрСЦ 03.2024*	Стенка для игрушек 1900x350x1200	шт.	24	139 972,0		3 359 328,0		3 359 328,0		3 359 328,0	
170	75	521-101-0304004 *СпрСЦ 03.2024*	Стенка для игрушек "Домик" 1185x350x1200	шт.	5	73 341,0		366 705,0		366 705,0		366 705,0	
171	76	521-101-0304005 *СпрСЦ 03.2024*	Стенка для игрушек "Кухня" 1200x400x1100/Магазин/	шт.	10	71 676,0		716 760,0		716 760,0		716 760,0	
172	77	Прайс *п.31 стр.8*	Стенка для игрушек "Спальня" 1200x740x1100	шт.	4	80 230,31		320 921,0		320 921,0		320 921,0	
173	78	Прайс *п.32 стр.8*	Детский уголок "Парикмахерская" 1100x400x340 ар.2	шт.	5	74 644,72		373 224,0		373 224,0		373 224,0	
174	79	522-101-1229003 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 800x540x1950 мм	шт.	12	55 977,0		671 724,0		671 724,0		671 724,0	
175	80	522-101-1229004 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 800x450x1800 мм	шт.	2	53 571,0		107 142,0		107 142,0		107 142,0	
176	81	522-101-1233003 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800x450x1800мм, ЛДСП 16мм./шкаф книжный/	шт.	32	55 999,0		1 791 968,0		1 791 968,0		1 791 968,0	
177	82	522-101-1233003 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800x450x1800мм, ЛДСП 16мм./книжный/	шт.	3	55 999,0		167 997,0		167 997,0		167 997,0	
178	83	521-101-0603003 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная./шкаф уборочного инвентаря/	шт.	18	77 704,0		1 398 672,0		1 398 672,0		1 398 672,0	
179	84	521-101-0605001 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф 5-ти секционный с полками и крючками, 600x150x600, Материал -ЛДСП 16 мм./шкаф для полотенец/	шт.	30	16 491,0		494 730,0		494 730,0		494 730,0	
180	85	522-101-1220003 *СпрСЦ 03.2024*	Стул детский марки Д-22	шт.	280	5 937,0		1 662 360,0		1 662 360,0		1 662 360,0	
181	86	522-101-1224018 *СпрСЦ 03.2024*	Кресло, модель "Б Директор №2". высота спинки: 640 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен/кресло офисное для руководителя/	шт.	1	38 330,0		38 330,0		38 330,0		38 330,0	

№ п/пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	87	522-101-1224036 *СпрСЦ 03.2024*	Кресло, модель "Деко №3". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL 011, подлокотники - пластик 818 (гобелен)/кресло офисное/	шт.	21	43 866,0		921 186,0		921 186,0		921 186,0	
183	88	522-101-1219001 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий	шт.	53	10 512,0		557 136,0		557 136,0		557 136,0	
184	89	521-301-3005001 *СпрСЦ 03.2024*	Табурет. Основание металлокаркас, сиденье из ЛДСП 16мм, размеры 300x300x420мм	шт.	5	7 195,0		35 975,0		35 975,0		35 975,0	
185	90	521-301-2701001 *СпрСЦ 03.2024*	Тумба 416x416x625	шт.	1	19 485,0		19 485,0		19 485,0		19 485,0	
187	92	522-101-1242001 *СпрСЦ 03.2024*	Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100 мм. Каркас из профильной трубы, полки из гнутого листа, краска полимерно-порошковая.	шт.	1	71 570,0		71 570,0		71 570,0		71 570,0	
188	93	522-101-1201003 *СпрСЦ 03.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм	шт.	22	45 129,0		992 838,0		992 838,0		992 838,0	
189	94	522-101-1217030 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	22	24 439,0		537 658,0		537 658,0		537 658,0	
190	95	522-101-1217032 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменный 1000x500x750 мм/стол-приставка/	шт.	2	22 321,0		44 642,0		44 642,0		44 642,0	
191	96	521-402-0301008 *СпрСЦ 03.2024*	Диван, модель "Найс 2". Длина: 1330 мм, ширина: 750 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	4	99 915,0		399 660,0		399 660,0		399 660,0	
192	97	521-101-0612002 *СпрСЦ 03.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1440x650x700мм. Каркас ЛДСП 16мм, все углы закруглены. Ложе 1400x600мм.	шт.	126	29 100,0		3 666 600,0		3 666 600,0		3 666 600,0	
193	98	521-101-0613002 *СпрСЦ 03.2024*	Кровать детская двухъярусная. Каркас ЛДСП 16мм, все углы закруглены. Размеры 1450x700x1200мм.	шт.	9	75 299,0		677 691,0		677 691,0		677 691,0	
194	99	522-101-1242003 *СпрСЦ 03.2024*	Стеллаж библиотечный 1000x320x2250 мм. С открытыми полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	33	49 317,0		1 627 461,0		1 627 461,0		1 627 461,0	
195	100	521-101-0603003 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	2	77 704,0		155 408,0		155 408,0		155 408,0	
196	101	Прайс *п.35 стр.8*	Вешалка 3х рожковая Н-1800 мод.11	шт.	13	12 166,76		158 168,0		158 168,0		158 168,0	
			ИТОГО по смете Э35123: Технологическое оборудование [2-1-9]									28 834 144,0	
			Смета Э35133: Наружные сети электроснабжения и освещения [4-1-1]										
198	1	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4	1 131,0 678,0	408,0 110,0	4 524,0 2 712,0	1 632,0 440,0	180,0		4 524,0	
199	2	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	122	1 001,0 616,0	320,0 84,0	122 122,0 75 152,0	39 040,0 10 248,0	7 930,0		122 122,0	
200	3	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	1 077,0 616,0	387,0 104,0	71 082,0 40 656,0	25 542,0 6 864,0	4 884,0		71 082,0	
201	4	6124-0201-1604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	18 866,0 18 482,0	234,0 73,0	75 464,0 73 928,0	936,0 292,0	600,0		75 464,0	
202	5	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,064	695 358,0 687 897,0	0,0 0,0	44 503,0 44 025,0	0,0 0,0	478,0		44 503,0	
203	6	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	33		24,0	2,0	792,0	66,0			792,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	7	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м кабеля	33	22,0	1,0	726,0	33,0				
				м		53,0		1 749,0		1 749,0		1 749,0	
205	8	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	398 434,0	160 793,0	398 434,0	160 793,0	9 696,0		398 434,0	
						227 945,0	48 950,0	227 945,0	48 950,0				
			ИТОГО по смете Э35133: Наружные сети электроснабжения и освещения [4-1-1]					718 670,0	228 009,0	25 517,0	0,0	718 670,0	
								465 144,0	66 827,0	0,0	0,0		
			Смета Э35183: Благоустройство территории [7-1-1]										
206	1	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 000	241,0	241,0	723 000,0	723 000,0			723 000,0	
						0,0	61,0	0,0	183 000,0				
207	2	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 000	86,0	86,0	258 000,0	258 000,0			258 000,0	
						0,0	23,0	0,0	69 000,0				
208	7	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	173	487,0	379,0	84 251,0	65 567,0	346,0		84 251,0	
						106,0	55,0	18 338,0	9 515,0				
209	8	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16,749	22 075,0		369 734,1		369 734,1		369 734,1	
210	9	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	173	37,0	0,0	6 401,0	0,0	173,0		6 401,0	
						36,0	0,0	6 228,0	0,0				
211	10	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6825	22 075,0		37 141,19		37 141,19		37 141,19	
212	11	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	173	501,0	393,0	86 673,0	67 989,0	346,0		86 673,0	
						106,0	54,0	18 338,0	9 342,0				
213	12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16,887	24 023,0		405 676,43		405 676,43		405 676,43	
214	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	112	5 324,0	93,0	596 288,0	10 416,0	181 552,0		596 288,0	
						3 610,0	28,0	404 320,0	3 136,0				
215	31	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	112	2 665,0		298 480,0		298 480,0		298 480,0	
216	34	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	73	1 600,0	190,0	116 800,0	13 870,0			116 800,0	
						1 410,0	55,0	102 930,0	4 015,0				
217	35	6113-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	73	17 012,0	365,0	1 241 876,0	26 645,0	1 036 965,0		1 241 876,0	
						2 442,0	80,0	178 266,0	5 840,0				
218	36	254-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	44	6 107,0		268 708,0		268 708,0		268 708,0	
219	37	254-103-1401 *РСНБ РК 2022*	Ива красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	9 141,0		100 551,0		100 551,0		100 551,0	
220	38	254-103-3601 *РСНБ РК 2022*	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	18	10 464,0		188 352,0		188 352,0		188 352,0	
221	39	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	103,5	639,0	120,0	66 136,0	12 420,0			66 136,0	
						519,0	40,0	53 716,0	4 140,0				
222	40	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		103,5	2 513,0	239,0	260 096,0	24 736,0	207,0		260 096,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м изгороди		2 272,0	52,0	235 152,0	5 382,0				
223	41	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м (сирень, кизильник)	шт.	207	13 895,0		2 876 265,0		2 876 265,0		2 876 265,0	
224	42	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	209	2 117,0	0,0	442 453,0	0,0			442 453,0	
						2 117,0	0,0	442 453,0	0,0				
225	43	6113-0113-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	$м^2$	209	1 476,0	0,0	308 484,0	0,0			308 484,0	
						1 476,0	0,0	308 484,0	0,0				
226	44	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка	$м^2$	209	8 058,0	1 152,0	1 684 122,0	240 768,0	22 781,0		1 684 122,0	
						6 797,0	253,0	1 420 573,0	52 877,0				
227	45	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	3 344	212,0		708 928,0		708 928,0		708 928,0	
228	46	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	61,1	1 239,0	25,0	75 702,9	1 527,5			75 702,9	
						1 214,0	6,0	74 175,4	366,6				
229	47	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	$м^2$	61,1	1 489,0	1,0	90 977,9	61,1			90 977,9	
						1 488,0	0,0	90 916,8	0,0				
230	48	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,4664	665 254,0	13 379,0	310 274,0	6 240,0	302 320,0		310 274,0	
						3 675,0	4 099,0	1 714,0	1 912,0				
231	51	8601-0302-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад"	шт.	25	31 711,0	456,0	792 775,0	11 400,0	664 625,0		792 775,0	
						4 670,0	99,0	116 750,0	2 475,0				
232	52	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	5	492 047,0	10 880,0	2 460 235,0	54 400,0	2 283 375,0		2 460 235,0	
						24 492,0	2 944,0	122 460,0	14 720,0				
233	53	8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	51 147,0	201,0	255 735,0	1 005,0	238 145,0		255 735,0	
						3 317,0	41,0	16 585,0	205,0				
234	54	8601-0306-0220 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из композитного мраморного камня, модель: Muztau	шт.	10	100 900,0	0,0	1 009 000,0	0,0	1 610,0		1 009 000,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
235	57	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	654 787,0	7 034,0	1 309 574,0	14 068,0	1 071 090,0		1 309 574,0	
						112 208,0	1 983,0	224 416,0	3 966,0				
236	58	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	220 386,0	3 094,0	661 158,0	9 282,0	487 434,0		661 158,0	
						54 814,0	795,0	164 442,0	2 385,0				
237	59	8601-0307-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки /чистки/ ковров	шт.	1	91 123,0	6 737,0	91 123,0	6 737,0	74 841,0		91 123,0	
						9 545,0	1 823,0	9 545,0	1 823,0				
238	60	8601-0307-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	2	69 485,0	1 663,0	138 970,0	3 326,0	130 238,0		138 970,0	
						2 703,0	446,0	5 406,0	892,0				
			ИТОГО по смете Э35183: Благоустройство территории [7-1-1]					18 323 940,52	1 551 457,6	11 749 883,72	0,0	18 323 940,52	
								4 015 208,2	374 991,6	1 007 390,0	0,0		
			Смета Э35193: Групповые площадки - 12 шт. [7-1-2]										
239	18	6109-0307-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	$м^2$ пола	243,6	4 022,0	82,0	979 759,0	19 975,0	501 816,0		979 759,0	
						1 880,0	27,0	457 968,0	6 577,0				
240	19	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		243,6	8 931,0	150,0	2 175 592,0	36 540,0	1 427 740,0		2 175 592,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	20	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² покрытия	243,6	2 920,0	51,0	711 312,0	12 424,0			703 517,0	
				м² окрашиваемой поверхности		2 888,0	11,0	703 517,0	2 680,0	93 786,0			
						2 492,0	3,0	607 051,0	731,0				
			ИТОГО по смете Э35193: Групповые площадки - 12 шт. [7-1-2]					3 858 868,0	59 195,0	2 023 342,0	0,0	3 858 868,0	
			Раздел 4: Наружные сети связи					1 776 331,0	19 732,0	0,0	0,0		
49	49	1215-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	Сеть канализационная дворовая, Прочистка	м	342	5 082,0	0,0	1 738 044,0	0,0	13 680,0		1 738 044,0	
						5 042,0	0,0	1 724 364,0	0,0				
50	50	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	1 149	1 459,0	321,0	1 676 391,0	368 829,0	1 149,0		1 676 391,0	
						1 137,0	98,0	1 306 413,0	112 602,0				
51	51	243-501-0306 *СпрСЦ 03.2024*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-50-8-PE	м	1 171,98	1 256,0		1 472 007,0		1 472 007,0		1 472 007,0	
52	52	6125-0701-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в котловане муфты изолирующей	шт.	1	22 886,0	4 122,0	22 886,0	4 122,0	2 398,0		22 886,0	
						16 366,0	1 260,0	16 366,0	1 260,0				
53	53	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая ОК-FOSC-400A4-48 F	комплект	1	48 865,0		48 865,0		48 865,0		48 865,0	
54	54	6125-0704-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 8	шт.	2	64 201,0	33 806,0	128 402,0	67 612,0			128 402,0	
						30 395,0	6 149,0	60 790,0	12 298,0				
55	55	6125-0704-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового число волокон 8	шт.	1	95 287,0	40 732,0	95 287,0	40 732,0			95 287,0	
						54 555,0	7 409,0	54 555,0	7 409,0				
56	56	6125-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования кроссов соединительных линий	шт.	1	56 980,0	28 205,0	56 980,0	28 205,0	1 498,0		56 980,0	
						27 277,0	6 539,0	27 277,0	6 539,0				
57	57	243-901-0122 *РСНБ РК 2022*	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки ШКОС-Л 1U/8-SC/APC	шт.	1	21 910,0		21 910,0		21 910,0		21 910,0	
58	58	243-906-2403 *СпрСЦ 03.2024*	Патч-корд волоконно-оптический SC\APC дл 3м	шт.	1	6 160,0		6 160,0		6 160,0		6 160,0	
59	59	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 510,0		13 020,0		13 020,0		13 020,0	
60	60	6112-0601-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейна	шт.	14	8 298,0	197,0	116 172,0	2 758,0	7 364,0		116 172,0	
						7 575,0	53,0	106 050,0	742,0				
61	61	243-907-4322 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	14	2 542,0		35 588,0		35 588,0		35 588,0	
62	62	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.	14	2 201,0	491,0	30 814,0	6 874,0	6 342,0		30 814,0	
						1 257,0	150,0	17 598,0	2 100,0				
			Итого по разделу 4: Наружные сети связи					5 462 526	519 132	1 629 981	0	5 462 526	
			Раздел 8: Дополнительные работы										
75	75	1111-0101-3802 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м² покрытия	23,4	3 228,0	13,0	75 535,0	304,0	7 605,0		75 535,0	
						2 890,0	2,0	67 626,0	47,0				
76	76	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м²	23,868	12 311,0		293 839,0		293 839,0		293 839,0	
77	77	1111-0101-4901 *РСНБ РК 2022*	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1 800	1 603,0	1,0	2 885 400,0	1 800,0	1 369 800,0		2 885 400,0	
						841,0	0,0	1 513 800,0	0,0				
78	78	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Табло настенные. Установка	шт.	158	3 246,0	49,0	512 868,0	7 742,0	3 318,0		512 868,0	
						3 176,0	15,0	501 808,0	2 370,0				
79	79	Прайс-лист	Табличка-Доступность для инвалидов всех категорий 15х15	шт.	1	3 419,3		3 419,0		3 419,0		3 419,0	
80	80	Прайс-лист	Табличка- кнопка вызова и звонок	шт.	3	7 815,53		23 447,0		23 447,0		23 447,0	
81	81	Прайс-лист	Табличка вход 15Х15	шт.	26	3 419,3		88 902,0		88 902,0		88 902,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Прайс-лист	Табличка выход 15х15	шт.	10	3 419,3		34 193,0		34 193,0		34 193,0	
83	83	Прайс-лист	Мнемосхема на стойке 40х60	шт.	1	92 809,44		92 809,0		92 809,0		92 809,0	
84	84	Прайс-лист	Табличка-Наименование кабинета 200х300	шт.	14	6 350,12		88 902,0		88 902,0		88 902,0	
85	85	Прайс-лист	Табличка Туалет 15х15	шт.	2	3 419,3		6 839,0		6 839,0		6 839,0	
86	86	Прайс-лист	Табличка Лифт 15х15	шт.	2	3 419,3		6 839,0		6 839,0		6 839,0	
87	87	Прайс-лист	Табличка Направление движение	шт.	10	3 419,3		34 193,0		34 193,0		34 193,0	
88	88	Прайс-лист	Табличка Лестница вверх/вниз	шт.	18	3 419,3		61 547,0		61 547,0		61 547,0	
89	89	Прайс-лист	Наименование Организаций и режим работы 40х60	шт.	1	29 308,24		29 308,0		29 308,0		29 308,0	
90	90	Прайс-лист	Наклейка-осторожно препятствие	шт.	70	488,47		34 193,0		34 193,0		34 193,0	
91	91	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	19 802,0 16 859,0	2 227,0 613,0	19 802,0 16 859,0	2 227,0 613,0	716,0		19 802,0	
92	93	251-102-0705 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	1	9 331,0		9 331,0		9 331,0		9 331,0	
93	94	251-101-0315 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний	шт.	1	11 371,0		11 371,0		11 371,0		11 371,0	
94	95	1117-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Гарнитура туалетная: вешалки, зеркала ,подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	2	1 693,0 1 678,0	0,0 0,0	3 386,0 3 356,0	0,0 0,0	30,0		3 386,0	
95	97	Прайс-лист	Вешалка для костылей	шт.	2	9 280,94		18 562,0		18 562,0		18 562,0	
96	98	1117-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	6	1 693,0 1 678,0	0,0 0,0	10 158,0 10 068,0	0,0 0,0	90,0		10 158,0	
97	100	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	14,801	2 402,0		35 552,0		35 552,0		35 552,0	
98	101	Е18-260202-03002 *прим.*	Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками	1 дм2	410	10 015,0 0,0	0,0 0,0	4 106 150,0 0,0	0,0 0,0	4 106 150,0		4 106 150,0	
			Итого по разделу 8: Дополнительные работы					8 486 545	12 073	6 360 955	0	8 486 545	
			Смета Э35033: Общестроительные работы [2-1-1]										
1	48	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13	1 388,0 1 050,0	5,0 1,0	18 044,0 13 650,0	65,0 13,0	4 329,0		18 044,0	
2	49	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	31	1 300,0 970,0	5,0 1,0	40 300,0 30 070,0	155,0 31,0	10 075,0		40 300,0	
3	63	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1391	1 454 028,0 232 095,0	27 883,0 7 675,0	202 255,0 32 284,0	3 879,0 1 068,0	166 092,0		202 255,0	
4	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,0339	414,0 228,0	8,0 2,0	1 670,0 920,0	32,0 8,0	718,0		1 670,0	
			ИТОГО по смете Э35033: Общестроительные работы [2-1-1]					262 269,0 76 924,0	4 131,0 1 120,0	181 214,0 0,0	0,0 0,0	262 269,0	
			Смета Э35043: Отопление [2-1-2]										
5	1	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка	узел	1	144 856,0 82 072,0	5 775,0 1 679,0	144 856,0 82 072,0	5 775,0 1 679,0	57 009,0		144 856,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	383,0 380,0	2,0 0,0	32 555,0 32 300,0	170,0 0,0	85,0		32 555,0	
7	3	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	10,14	122,0 114,0	3,0 0,0	1 237,0 1 156,0	30,0 0,0	51,0		1 237,0	
8	4	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	4,1574	2 886,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0	
9	5	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,2782	22 712,0		29 030,0		29 030,0		29 030,0	
10	12	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	67,19	3 552,0 3 324,0	4,0 1,0	238 659,0 223 340,0	269,0 67,0	15 051,0		238 659,0	
11	15	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	12,27	105 596,0 87 526,0	5 580,0 1 819,0	1 295 663,0 1 073 944,0	68 466,0 22 319,0	153 252,0		1 295 663,0	
12	16	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	18,8958	22 712,0		429 161,0		429 161,0		429 161,0	
			ИТОГО по смете Э35043: Отопление [2-1-2]					2 183 159,0 1 412 812,0	74 710,0 24 065,0	695 637,0 0,0	0,0 0,0	2 183 159,0	
			Смета Э35053: Вентиляция [2-1-3]										
13	1	6118-0206-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	84 687,0 13 554,0	832,0 184,0	84 687,0 13 554,0	832,0 184,0	70 301,0		84 687,0	
			ИТОГО по смете Э35053: Вентиляция [2-1-3]					84 687,0 13 554,0	832,0 184,0	70 301,0 0,0	0,0 0,0	84 687,0	
			Смета Э35063: Водопровод и канализация [2-1-4]										
14	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	436	383,0 380,0	2,0 0,0	166 988,0 165 680,0	872,0 0,0	436,0		166 988,0	
15	8	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	224	387,0 380,0	2,0 0,0	86 688,0 85 120,0	448,0 0,0	1 120,0		86 688,0	
16	12	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	178	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	357 424,0 239 232,0	41 830,0 13 706,0	76 362,0		357 424,0	
17	13	234-303-0515 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 70 мм	м	90,2	3 854,0		347 631,0		347 631,0		347 631,0	
18	14	234-303-0518 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм	м	105,6	4 235,0		447 216,0		447 216,0		447 216,0	
19	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	94,21	270,0 194,0	4,0 0,0	25 437,0 18 277,0	377,0 0,0	6 783,0		25 437,0	
20	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	94,21	414,0 228,0	8,0 2,0	39 003,0 21 480,0	753,0 188,0	16 769,0		39 003,0	
21	26	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,115	387,0 380,0	2,0 0,0	819,0 804,0	4,0 0,0	11,0		819,0	
22	27	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	1	364,0		364,0		364,0		364,0	
23	40	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 050	383,0 380,0	2,0 0,0	402 150,0 399 000,0	2 100,0 0,0	1 050,0		402 150,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	41	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	297	549,0		163 053,0		163 053,0		163 053,0	
25	42	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	47 084,0 45 640,0	1 374,0 457,0	47 084,0 45 640,0	1 374,0 457,0	70,0		47 084,0	
26	43	513-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л	комплект	1	649 803,0		649 803,0		649 803,0		649 803,0	
27	44	242-307-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	18 076,0		18 076,0		18 076,0		18 076,0	
28	45	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	6	826,0 798,0	0,0 0,0	4 956,0 4 788,0	0,0 0,0	168,0		4 956,0	
29	46	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	6	3 722,0		22 332,0		22 332,0		22 332,0	
30	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	76,67	270,0 194,0	4,0 0,0	20 701,0 14 874,0	307,0 0,0	5 520,0		20 701,0	
31	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	76,67	414,0 228,0	8,0 2,0	31 741,0 17 481,0	613,0 153,0	13 647,0		31 741,0	
32	49	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	575	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	1 154 600,0 772 800,0	135 125,0 44 275,0	246 675,0		1 154 600,0	
33	50	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	188,1	228,0		42 887,0		42 887,0		42 887,0	
34	51	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	314,6	294,0		92 492,0		92 492,0		92 492,0	
35	52	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	129,8	515,0		66 847,0		66 847,0		66 847,0	
36	56	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	32 405,0 2 756,0	109,0 36,0	194 430,0 16 536,0	654,0 216,0	177 240,0		194 430,0	
37	57	6111-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$ изоляции	2,2	548 472,0 539 914,0	3 610,0 1 171,0	1 206 638,0 1 187 811,0	7 942,0 2 576,0	10 886,0		1 206 638,0	
38	58	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,266	22 712,0		51 465,0		51 465,0		51 465,0	
39	59	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	165 330,0		330 660,0		330 660,0		330 660,0	
40	60	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	387,0 380,0	2,0 0,0	85 140,0 83 600,0	440,0 0,0	1 100,0		85 140,0	
41	61	242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 459,0		16 918,0		16 918,0		16 918,0	
42	62	6111-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$ изоляции	1,13	548 472,0 539 914,0	3 610,0 1 171,0	619 773,0 610 103,0	4 079,0 1 323,0	5 591,0		619 773,0	
43	63	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,1639	22 712,0		26 434,0		26 434,0		26 434,0	
44	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		74,64	414,0	8,0	30 901,0	597,0	13 286,0		30 901,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э35063: Водопровод и канализация [2-1-4]	м²		228,0	2,0	17 018,0	149,0				
								6 750 651,0	197 515,0	1 872 429,0	0,0	6 750 651,0	
								3 700 244,0	63 043,0	980 463,0	0,0		
			Смета Э35073: Электромонтажные работы [2-1-5]										
45	1	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	350	2 419,0	12,0	846 650,0	4 200,0	41 650,0		846 650,0	
						2 288,0	4,0	800 800,0	1 400,0				
46	4	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	1	1 947,0	36,0	1 947,0	36,0	52,0		1 947,0	
						1 859,0	12,0	1 859,0	12,0				
47	13	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Указатели световые настенные. Установка	шт.	41	3 246,0	49,0	133 086,0	2 009,0	861,0		133 086,0	
						3 176,0	15,0	130 216,0	615,0				
48	15	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	2 419,0	12,0	24 190,0	120,0	1 190,0		24 190,0	
						2 288,0	4,0	22 880,0	40,0				
49	20	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8 013,0	242,0	16 026,0	484,0	394,0		16 026,0	
						7 574,0	75,0	15 148,0	150,0				
50	21	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	160	1 256,0	1,0	200 960,0	160,0	7 680,0		200 960,0	
						1 207,0	0,0	193 120,0	0,0				
51	22	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	5	2 419,0	12,0	12 095,0	60,0	595,0		12 095,0	
						2 288,0	4,0	11 440,0	20,0				
52	33	6124-0302-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	12 760,0	274,0	25 520,0	548,0	1 510,0		25 520,0	
						11 731,0	73,0	23 462,0	146,0				
53	34	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 609,0	0,0	26 436,0	0,0	76,0		26 436,0	
						6 590,0	0,0	26 360,0	0,0				
54	43	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2 871,0	0,0	17 226,0	0,0	228,0		17 226,0	
						2 833,0	0,0	16 998,0	0,0				
55	52	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	4 935,0	406,0	177 660,0	14 616,0	12 780,0		177 660,0	
						4 174,0	102,0	150 264,0	3 672,0				
56	53	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2844	339 866,0		96 658,0		96 658,0		96 658,0	
57	54	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	120	1 030,0	43,0	123 600,0	5 160,0	3 960,0		123 600,0	
						954,0	10,0	114 480,0	1 200,0				
58	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10656	336 177,0		35 823,0		35 823,0		35 823,0	
59	56	6124-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	1 234	1 067,0	133,0	1 316 678,0	164 122,0	48 126,0		1 316 678,0	
						895,0	34,0	1 104 430,0	41 956,0				
60	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29886	344 590,0		102 984,0		102 984,0		102 984,0	
61	58	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	85	1 307,0	151,0	111 095,0	12 835,0	32 385,0		111 095,0	
						775,0	40,0	65 875,0	3 400,0				
			ИТОГО по смете Э35073: Электромонтажные работы [2-1-5]					3 268 634,0	204 350,0	386 952,0	0,0	3 268 634,0	
								2 677 332,0	52 611,0	0,0	0,0		
			Смета Э35133: Наружные сети электроснабжения и освещения [4-1-1]										
80	9	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	72,53	1 343,0	43,0	97 402	3 119	25 094		97 401,5	
						954,0	10,0	69 189	725				
			ИТОГО по смете Э35133: Наружные сети электроснабжения и освещения [4-1-1]					225 354,0	19 431,0	65 366,0	0,0	97 401,5	
								140 557,0	5 288,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете									122 465 343,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**34 792 302,0**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									6 400 132	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**128 865 475**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									4 703 659	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									6 443 274	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**140 012 407**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368									**145 164 864**	
			НДС (12%)									17 419 784	
			Итого с НДС									**162 584 648**	
			С учетом скидки к=0,9									**146 326 183**	
			С учетом генподрядной скидки к=0,95									139 009 874	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NDK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор