Генподрядчик:ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	13 924 015	15 594 897	13 924 015	15 594 897	13 924 015	15 594 897
	Всего к оплате подрядчику	**13 924 015**	**15 594 897**	**13 924 015**	**15 594 897**	**13 924 015**	**15 594 897**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

О.Е. Мухаммедиев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "StroyCom-LTD"

А.А. Турдубаевав

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 1
выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод среднего давления									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	м3	198,6300289	665,52	--	132192	--	--	95178	245560
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	132192	--		18190	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1975,604532	26,57	26,57	52490	52490	--	13220	70967
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	18361		5257	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4211,698218	135,12	63,84	569085	268875	--	305782	944856
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	300210	124487		69989	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	475,1017819	26,57	26,57	12623	12623	--	3179	17066
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	4416		1264	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -46ШТ									
147	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	46	123,92	0,75	5700	35	--	3920	10390
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	5666	16		770	
149	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,623	250182,33	64689,85	8754	1488	1	5078	11213
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	4265	409		831	
151	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,0325	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /32х3мм/**	футляр	46	939,22	102,27	43204	4704	26364	12098	59727
		НР - 99%; СП - 8%			263,83	1,83	12136	84		4424	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -26ШТ									
156	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,82	22382,06	1682,50	40735	3062	30112	7425	52013

		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	7561	599		3853	
157	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	26	1611,41	768,37	41897	19978	6527	25202	72467
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	15392	7944		5368	
159	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	26	754,72	--	19623	--	2724	18251	40904
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	16899	--		3030	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
161	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5646	470,00	--	2653640	--	74118	2527931	5596097
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	2579522	--		414526	
162	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы в футляре. Испытание пневматическое	м газопровода	532	470,00	--	250042	--	6984	238197	527298
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	243058	--		39059	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -40,5М2									
168	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	40,5	157,84	119,19	6392	4827	32	3118	10272
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	1533	1354		761	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -									
174	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	236,3	157,84	119,19	37297	28165	187	18195	59931
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	8945	7902		4439	
176	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,3	1273,90	91,09	301022	21525	270557	16255	342659
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	8940	6111		25382	
177	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,3	1286,85	91,30	304083	21574	273569	16276	345987
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	8940	6130		25629	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								8407407
		Надземный газопровод среднего давления									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,553	610527,78	184046,88	2779733	837965	52455	2226062	5406259

		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1889313	359235		400464	
3	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,012	670230,34	219744,50	8043	2637	189	6260	15447
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	5217	1106		1144	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,014	893724,56	454333,60	12512	6361	263	7581	21700
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5888	1769		1607	
8	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	1372,03	75,09	13720	751	1702	11489	27226
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	11267	338		2017	
10	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	20	487,08	35,46	9742	709	425	8522	19725
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	8608	--		1461	
12	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	3228	--		556	
14	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	8	487,08	35,46	3897	284	170	3409	7890
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3443	--		584	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								5505757

2-1/2 Подземный газопровод среднего давления	Тенге	8 407 407
2-2/1 Надземный газопровод среднего давления	Тенге	5 505 757
ИТОГО	**Тенге**	**13 913 164**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**13 913 164**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	403 482
Итого	**Тенге**	**14 316 646**
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	130 281
Итого	**Тенге**	**14 446 927**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**14 446 927**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	288 939
Итого	**Тенге**	**14 735 866**
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	**15 471 128**
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	13 924 015
НДС 12%	Тенге	1 670 882
Всего	**Тенге**	**15 594 897**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

О.Е. Мухаммедиев

Субподрядчик:

Директор

ТОО "StroyCom LLP"

А.А. Турдубаева