Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 с изменениями,
внесенными приказами Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

20. 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд-Мастер» г.Атырау, проспект М.Ауэзова, 65; БИН 011040003791, тел. 8(7132)419-334;

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Румаганбетова Талгата Салиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство электролиний в н.п Кызыл уй Исатайского района Атырауской области»**, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, село Томан

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района Атырауской области» с. Аккистау, ул. Елорда 54 ; Руководитель – Сыдихов Жумажан Шарипович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы» и ТОО «КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Болашақ ЮгКонсалтинг» Альбом 1, 14-2021-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства, Исатайского района Атырауской области» от ТАУН-0090/21 от 15.10. 2021 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м	12932		23102,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Точка подключения, для электроснабжения выполнена строительство отпайки от опоры №436 ВЛ-10кВ ф.1"Д" ПС-110/10кВ N°15 «Аккистау».

1) Установлена 1 к-т КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМ-400кВА в центре нагрузок.
2) Демонтаж сущ. ВЛ-10кВ (ПС-110/35/10кВ №15 «Аккистау») ВЛ-10кВ Ф.1 «Д» от опоры №49 до опоры №154 деревянные опоры заменены на ЖБ опоры , так же провод АС-35мм2 на АС50мм2.
3) Строительство ВЛ-0,4/0,22кВ СИП-ом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов.
4) В качестве источников наружного освещения проектом приняты светильники светодиодная 80Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 1 комплекта КТПН-400 кВА с ТМГ-400/6(10)/0,4 согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26 май 2023 год;

месяц, год

окончание работ: 22 октябрь 2023 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,0;

фактически, месяц: 2,0;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Технические условия от АО «Атырау Жарық» за №27-7715 от 21 октября 2019 на строительство линий электропередачи для населенного пункта Кызыл уй.

Нач. Исатайского РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – Проектом не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – Проектом не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электролиний в н.п Кызыл уй Исатайского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Румаганбетов Талгат Салиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Гранд-Мастер» Товарищество с ограниченной ответствен. БИН 011040003791 Республика Казахстан