Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"11" 11 20 22 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Construction Big House», расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Шамалганский с/о., Шамалган, ул. Т.Баубекова10/2
наименование организации, юридический адрес

в лице главного инженера Джабырова Е.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Блочно-модульная котельная (БМК-16) расположенного по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, 3 микрорайон.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Jetysu Energy» в лице директора Жарасова А.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1)ТОО «Construction Big House» № 00107 от 06.11.2020 г., в лице директора Жарасова А.Г.
2) ТОО «ЕвроТехСистемс», Государственная лицензия № 19013300 от 20.06.2019 года, Сертификат о происхождении товара № KZ910500389 от 03.07.2019 года в лице директора Москаленко А.В.;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Газсервис и К», ГСЛ – 13003359 от 25.02.2013 года, в лице директора Султанова А.Н.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Jetysu Energy» в лице директора Жарасова А.Г.;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	Измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная	Гкал в час	0,856		0,856	
Площадь котельной	м ^{2}	47,5		47,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Блочно-модульная котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	47,5	47,5
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	118,75	118,75
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число Квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	112	4613		112	4613	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплопроизводительность, МВт: Общая (установленная)	1000
Системы отопления и вентиляции	626,7
Система горячего водоснабжения (средняя)	102,6
Температура график отпуска тепла, ^{0}С: Для системы отопления и вентиляции Т1/Т2	95/70
Вид топлива, основной	Природный газ
Расход топлива (номинальный по нагрузке): • Природного газа, м3/ч	113,2
Теплоноситель	вода
Максимальное давление теплоносителя, МПа	0,6
Температура уходящих газов, ^{0}С, не более	200
Потребляемое напряжение, В	380/220

Потребляемая мощность рабочая, кВт	20
Содержание окиси углерода в продуктах сгорания, мг/м3, не более	250
Содержание NOx (окиси азота) в продуктах сгорания, мг/м3,не более	300
Габаритные размеры, (L x B x Ь)м , не более	9,5x5x2,5
Масса (без дымовой трубы), т, не более	9
Высота дымовой трубы, м, не менее	15
Срок службы, лет, не менее	15
Категория производства -Г ; степень огнестойкости здания котельной -Ша	

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.10.2022 г;
месяц, год
окончание работ 10.11.2022 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____2____;
фактически, месяц:____1____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

18.11.2022 Ст. инж. Ю Ченкебаев
подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «APL Construction»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Юрченко А 22.11.22
подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «Есик Су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

18.11.2022 Арстанбеков Е. М
подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_ не предусмотрено _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Блочно-модульная котельная готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Construction Big House»
наименование организации
Джабыров Е.Т.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

«11» 11 2020 г.

М.П.