Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление материально-технического обеспечения", 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8, 74-74-30**	**960640000535**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №51 от 11.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
840	**27.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"			работа	1	31 371 265,00	31 371 265,00
				Итого	1	x	31 371 265,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. генерального директора / _____ / Қайролла Ә. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Руководт. / _____ / Ертіс Н.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13.05.2024 года №169

Заказчик ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
960640000535	050840000334			51	11.04.2024	программа 001 "Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан" по подпрограмме 101 "Строительство зданий, сооружений Управления материально-технического обеспечения" по спецификацие 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"	693 000 1

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706	**73 825 983,00**	73 825 983,00	28 010 058,04	27 942 282,89	67 775,15	-	3 361 206,96	31 371 265,00
Всего к оплате	**73 825 983,00**	**73 825 983,00**					**3 361 206,96**	**31 371 265,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Заместитель генерального директора по стратегическим проектам ТОО "Integra Construction KZ"
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО "Экспертстройтехнология"
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: Генеральный директор "Казстройсистема"
Тоненчук Артем Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ГУ "Управление материально-технического обеспечения" БИН 960640000535, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

РЕЕСТР
актов выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость,
1	№ 02-01-01	Операторная. Архитектурно-строительные решения работы	11 950 759
2	№ 02-01-02	Навес над ТРК. КМ	16 029 598
3	№ 02-01-03	Конструкции железобетонные	2 514 781
4	№ 02-01-04	Водопровод и канализация	876 127
		ИТОГО	**31 371 265**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Операторная. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Фундаменты, листы 9,10,11,12					
1	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,8	11 123,0	31 144,0	
2	16	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,8	19 223,0	53 824,34	Казахстан
3	17	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		4,1	15 562,0	63 804,0	
4	18	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	4,1615	22 368,0	93 084,0	Казахстан
5	19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16844	338 797,0	57 067,0	
			Раздел 3: Стены, перегородки, листы 2,13,14					
6	25	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		32,607	9 569,0	312 016,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)				
7	**26**	**212-401-0203** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,749961**	**25 201,0**	**18 900,0**	**Казахстан**
8	**27**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,643393**	**84 185,0**	**138 349,0**	**Казахстан**
9	**28**	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**1 775,0**	**15 975,0**	
10	**29**	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,29**	**172 422,0**	**50 002,0**	**Казахстан**
			Раздел 4: Плиты покрытия, лист 15					
11	**30**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**10 107,0**	**40 428,0**	
12	**31**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**28,8**	**11 683,0**	**336 470,0**	**Казахстан**
13	**32**	**6104-0802-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00426**	**1 574 483,0**	**6 707,0**	
			Раздел 5: Монолитный пояс Мп-1, лист 17					
14	**33**	**6103-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**22,64**	**11 412,0**	**258 368,0**	
15	**34**	**6103-0401-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**4,3**	**12 624,0**	**54 283,0**	
16	**35**	**212-101-0702** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**4,3645**	**22 873,0**	**99 829,0**	**Казахстан**
17	**36**	**6103-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,3504**	**103 800,0**	**36 372,0**	
18	**37**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2272**	**301 744,0**	**68 556,0**	
19	**38**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1232**	**307 375,0**	**37 869,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	39	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0214	364 700,0	7 805,0	
21	40	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0214	1 154 557,0	24 708,0	Казахстан
			Раздел 6: Стойки Ст-1 - 2 шт, листы 16, 18					
22	41	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,11756	94 038,0	11 055,0	
23	42	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,11756	1 100 829,0	129 413,0	Казахстан
			Раздел 7: Проемы, лист 2					
24	43	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	1,8135	13 863,0	25 141,0	
25	44	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м^2	1,8135	48 321,0	87 630,44	
26	47	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м^2	3,7024	13 712,0	50 767,0	
27	48	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м^2	3,7024	55 191,0	204 339,0	
28	49	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м^2	1,4283	7 243,0	10 345,25	
29	51	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м^2	1,4283	60 011,0	85 714,0	
			Раздел 8: Полы, лист 7					
30	52	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная изпенополистирола. Устройство**	м^2 изолируемой поверхности	20,1	1 582,0	31 798,0	
31	53	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м^3	1,0251	17 179,0	17 610,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	54	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20,1	2 196	44140	
33	55	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40 мм	$м^2$ стяжки	20,1	604	12140	
34	56	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08844	74 315,0	6 572,0	
35	57	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08844	383 139,0	33 885,0	
36	58	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	20,1	6 578,0	132 218,0	
37	59	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	20,502	3 065,0	62 839,0	
38	60	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная изпенополистирола. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	3,3	1 582,0	5 221,0	
39	61	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,1683	17 179,0	2 891,0	Казахстан
40	62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,3	2 196	7247	
41	63	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40 мм	$м^2$ стяжки	3,3	604,0	1 993	
42	64	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01452	74 315,0	1 079,0	
43	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01452	383 139,0	5 563,0	
44	66	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	3,3	4 462,0	14 725,0	
45	67	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600	$м^2$	3,366	3 266,0	10 993,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	68	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная изпенополистирола. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2,7	1 582,0	4 271,0	
47	69	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,1377	17 179,0	2 366,0	Казахстан
48	70	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,7	2 196	5929	
49	71	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40 мм	$м^2$ стяжки	2,7	604	1631	
50	72	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01188	74 315,0	883,0	
51	73	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01188	383 139,0	4 552,0	
52	74	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	2,7	5 716,0	15 433,0	
53	75	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,024	435,0	1 315,0	Казахстан
54	76	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	2,7	3 236,0	8 737,0	
55	77	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,024	435,0	1 315,0	Казахстан
56	78	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	2,7	6 578,0	17 761,0	
57	79	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,754	3 065,0	8 441,0	
			Раздел 9: Внутренняя отделка, лист 8					
58	80	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	26,1	2 884	75272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	81	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,1	3 093	80727	
60	82	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	117,7	5 401	635698,0	
61	83	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	106	2 339	247934,0	
62	84	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	106	2 500	265000	
63	85	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	11,7	11 818	138271	
64	86	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,8	1 690,0	65 572,0	
			Раздел 10: Кровля, листы 3,5,6					
65	87	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,6	2 534,0	85 142,0	
66	88	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.90-160 мм	$м^3$ утеплителя	4,2	46 079,0	193 532,0	
67	89	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	4,032	73 018,0	294 409,0	
68	90	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	4,11264	63 122,0	259 598,0	Казахстан
69	91	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция из пленкиУстройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,6	420,0	14 112,0	
70	92	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		36,96	137,0	5 064,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
71	93	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	33,6	1 903,0	63 941,0	
72	94	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30 мм	$м^2$ стяжки	33,6	904,0	30 374,0	
73	95	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	33,6	1 014,0	34 070,0	
74	96	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	33,6	389,0	13 070,0	
75	97	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	77,28	1 160,0	89 645,0	Казахстан
76	98	235-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	38,64	1 455,0	56 221,0	Казахстан
77	99	6110-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	17,2	1 982,0	34 090,0	
78	100	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	11,18	1 160,0	12 969,0	Казахстан
79	101	235-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	14,62	1 455,0	21 272,0	Казахстан
80	102	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (парапеты из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,163	8 377,0	76 758,0	
81	103	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (свесы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3	8 377,0	25 131,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	104	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6	2 670,0	16 020,0	
83	105	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	2 371,0	14 226,0	
84	106	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	877,0	17 540,0	
85	107	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1 401,0	1 401,0	
86	108	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666,0	5 332,0	
87	109	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949,0	1 898,0	
88	110	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	6	1 974,0	11 844,0	
89	111	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2 689,0	16 134,0	
90	112	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666,0	15 996,0	
91	113	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	10	1 310,0	13 100,0	
			Раздел 11: Фасад, лист 3					
92	114	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции из термопонелей с лесов	$м^2$	88,2	14 116,0	1 245 031,0	
93	115	231-301-0902 *СпрСЦ 10.2023*	Плита фибробетонная с утеплителем из каменной ваты толщиной 100 мм	$м^2$	94,5	10 253,0	968 908,0	Казахстан
94	116	6112-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности (огрунтовкой), перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94,7	1 681,0	159191,0	
95	117	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	88,2	3 054,0	269 363,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**8 447 369,0**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				**743 368**	
			Итого с общеплощадочными затратами				**9 190 737**	
			Сметная прибыль 5%				**459 537**	
			Непредвиденные затраты 3%				**275 722**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**9 925 996**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**10 670 446**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**10 670 320**	
			НДС 12%				**1 280 438**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**11 950 759**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
№ KZ29VJE00035468

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Навес над ТРК. КМ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Кровля					
1	9	**6106-0401-0201** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м² покрытия**	**225,81**	**2 529,0**	**571 073,0**	
2	10	**224-102-0906** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**259,6815**	**2 465,0**	**640 115,0**	
3	11	**6110-0203-0201** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (Лотки ЛО) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**74**	**8 377,0**	**619 898,0**	
4	12	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022*	**Лотки из тонколистовой стали ЛТ1). Монтаж**	**т конструкций**	**0,468**	**278 338,0**	**130 262,0**	
5	13	**1109-0701-0131** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких**	**т конструкций**	**0,468**	**1 446 674,0**	**677 043,0**	
6	14	**214-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	**т**	**0,468**	**393 135,0**	**183 987,0**	
7	15	**1126-0201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м³ изоляции**	**1,074**	**73 018,0**	**78 421,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	16	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	1,09548	63 122,0	69 149,0	Казахстан
9	17	235-203-0108 *РСНБ РК 2022*	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С	кг	14	3 195,0	44 730,0	Казахстан
10	18	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки с облицовкой профлистом. Монтаж	$м^2$	231,42	19 888,0	4 602 481,0	
11	19	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	266,133	3 934,0	1 046 967,0	Казахстан
12	20	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие торцов навеса из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	66,6	8 753,0	582 950,0	
13	21	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	76,59	3 934,0	301 305,0	Казахстан
14	22	6106-0306-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т конструкций	0,31688	572 238,0	181 331,0	
15	23	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,31688	487 611,0	154 514,0	
16	24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические уголка. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	27,84	290,0	8 074,0	
17	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные уголка. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	27,84	438,0	12 194,0	
18	26	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планки кровель торцевые (ветровые) из оцинкованного листа. Устройство	м планки	152	6 488,0	986 176,0	
19	27	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	33,44	3 353,0	112 124,0	Казахстан
			Раздел 6: Доплата на окраску металлоконструкций					
20	28	ССЦ.РК *8.04-08-2022, табл.8, п.7*	Доплата на окрашивание эмалью ПФ-115 первый слой	т	7,975	12 441,0	99 217,0	
21	29	ССЦ.РК *8.04-08-2022, табл.8, п.7*	Доплата на окрашивание эмалью ПФ-115 второй слой слой	т	7,975	12 441,0	99 217,0	
			Раздел 7: Доплата на изменение марки стали					
22	30	ССЦ.РК *8.04-08-2022. табл.7*	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,375	7 791,0	2 922,0	
23	31	ССЦ.РК *8.04-08-2022. табл.7*	Доплата на изменение марки стали С255	т	5,331	14 178,0	75 583,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	32	ССЦ.РК *8.04-08-2022, табл.7*	**Доплата на изменение марки стали С345**	т	0,275	22 369,0	6 151,0	
25	33	ССЦ.РК *8.04-08-2022, табл.7*	**Доплата на изменение марки стали Ст3сп.**	т	1,994	22 369,0	44 604,0	
			ИТОГО по акту				**11 330 488**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				**997 083**	
			Итого с общеплощадочными затратами				**12 327 571**	
			Сметная прибыль 5%				**616 379**	
			Непредвиденные затраты 3%				**369 827**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**13 313 777**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**14 312 310**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**14 312 141**	
			НДС 12%				**1 717 457**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**16 029 598**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
№KZ29VJE00035468

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Фундаменты под стойки навеса, листы 2-5					
			Раздел 3: Фундамент Фм-2 - 3 шт, лист 5					
1	19	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,69	11 123,0	7 675,0	
2	20	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,7038	19 223,0	13 529,0	Казахстан
3	21	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0,78	15 562,0	12 138,0	
4	22	**212-101-0903** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,7917	30 394,0	24 063,0	Казахстан
5	23	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04662	338 797,0	15 795,0	
			Отдел 2: Фундаменты под резервуарный парк, листы 6-14					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 6: Фундамент Фп-2 - 1 шт					
6	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,26	11 123,0	2 892,0	
7	41	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2652	19 223,0	5 098,0	Казахстан
8	42	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,3	15 562,0	4 669,0	
9	43	212-101-0903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,3045	30 394,0	9 255,0	Казахстан
10	44	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01771	338 797,0	6 000,0	
11	45	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3249	252 927,0	82 176,0	
12	46	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3249	1 154 557,0	375 116,0	Казахстан
			Раздел 7: Молниеприемник - 1 шт, листы 15-16					
13	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,5	8 695,0	108 688,0	
14	48	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,28	4 132,0	34 213,0	
15	49	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	15 996,0	6 398,0	
16	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	11 123,0	4 449,33	
17	51	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4	19 223,0	7 689,32	Казахстан
18	52	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,92	34 471,0	100 655,0	
19	53	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,9784	21 991,0	65 498,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	54	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13339	338 797,0	45 192,0	
21	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00459	307 375,0	1 411,0	
22	56	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03626	749 637,0	27 182,0	
23	57	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03626	694 126,0	25 169,0	
24	58	1133-0109-0114 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные молниеприемника массой до 1 т. Установка	т	0,564	67 466,0	38 051,0	
25	59	222-524-0101 *РСНБ РК 2022*	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы), высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	0,564	1 253 255,0	706 836,0	
26	60	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной	$м^2$	16,356	332,0	5 430,0	
			Раздел 8: Столбик заземления автоцистерны - 1 шт, листы 17-18					
27	61	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,81	7 534,0	6 103,0	
28	62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,61	4 132,0	2 521,0	
29	63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,025	11 123,0	278,0	
30	64	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,025	19 223,0	480,39	Казахстан
31	65	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,15	9 214,0	1 382,0	
32	66	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,15225	21 532,0	3 278,0	Казахстан
33	67	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные молниеприемника массой до 0,2 т. Установка	т	0,0177	184 600,0	3 267,0	
34	68	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0177	1 175 650,0	20 809,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	0,5616	438,0	246,0	
36	70	1308-0206-1707 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка	м	1,3	1 601,0	2 081,0	
37	71	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	1,3	1 426,0	1 854,0	
			ИТОГО по акту				1 777 568	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				156 426	
			Итого с общеплощадочными затратами				1 933 994	
			Сметная прибыль 5%				96 700	
			Непредвиденные затраты 3%				58 020	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				2 088 714	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				2 245 367	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				2 245 341	
			НДС 12%				269 441	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				2 514 781	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
№ KZ29VJE00035468

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 809
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:

Главный сметчик

Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубасович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Оборудование					
1	1	**6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**13 055,0**	**13 055,0**	
2	2	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**353,0**	**353,0**	**Казахстан**
3	3	**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**	**52 145,0**	**52 145,0**	
4	4	**244-104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1**	**2 774,0**	**2 774,0**	
5	5	**244-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14 807,0**	**14 807,0**	

6	6	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	13 465,0	13 465,0	
7	7	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	1	20 809,0	20 809,0	
8	8	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1 553,0	1 553,0	Казахстан
9	9	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	5 424,0	5 424,0	
10	10	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	20 878,0	20 878,0	
11	11	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193,0	61 193,0	Казахстан
12	12	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	1	4 622,0	4 622,0	
13	13	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для уборки двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	6 577,0	6 577,0	
			Раздел 2: Канализация					
14	14	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3 846,0	42 306,0	
15	15	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	10,978	1 545,0	16 961,0	Казахстан
16	16	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 985,0	7 970,0	
17	17	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1,996	551,0	1 100,0	Казахстан
18	18	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,0	802,0	Казахстан
19	20	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	353,0	2 118,0	Казахстан
20	21	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	107,0	107,0	Казахстан
21	22	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной		1	353,0	353,0	

			резинкой (для унитазов)	шт.				
22	23	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	124,0	124,0	Казахстан
23	24	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	589,0	1 178,0	Казахстан
24	25	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	477,0	477,0	Казахстан
25	26	241-226-0102 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	186,0	1 116,0	
26	27	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	173,0	346,0	
27	28	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 219x4 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	0,7	11 068,0	7 748,0	
28	29	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,5 мм	м	0,7	10 661,0	7 463,0	
29	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	$м^2$	0,9	290,0	261,0	
30	31	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой на 2 раза	$м^2$	0,9	578,0	520,0	
			Раздел 3: Водопровод					
31	32	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2,8	5 720,0	16 016,0	
32	33	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	2,8	423,0	1 184,65	
33	34	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	5 733,0	28 665,0	
34	35	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	5	279,0	1 395,0	
35	37	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	10 561,0	73 927,0	
36	38	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525,0	14 100,0	Казахстан

37	40	242-207-2301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	4 276,0	12 828,0	
38	41	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны поливочные диаметром 20 мм. Установка	кран	1	27 887,0	27 887,0	
39	42	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1 313,0	1 313,0	
40	43	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр 25 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 715,0	2 715,0	
41	44	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 15, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85 757,0	85 757,0	
42	45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 564,0	1 564,0	
43	46	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0	2 870,0	
44	47	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	5 346,0	5 346,0	
45	49	242-404-0402 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	22 837,0	22 837,0	
46	50	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	10 561,0	10 561,0	
47	51	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5 785,0	5 785,0	Казахстан
48	52	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	2 217,0	3 326,0	
49	55	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	8,0	40,0	Казахстан
50	56	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	12,0	120,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				626 842,0	
			в том числе оборудование				61 193,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				49 777	
			Итого с общеплощадочными затратами				676 619	
			Сметная прибыль 5%				30 771	

			Непредвиденные затраты 3%				**20 299**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**727 689**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**782 266**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**782 256**	
			НДС 12%				**93 871**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**876 127**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Асылов Оразғали Мухамбетұлы, БИН 050 740 004 819 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:

Главный сметчик

Раимбекова Перизат Бактыбаевна_____

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)