Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление материально-технического обеспечения", 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8, 74-74-30**	**960640000535**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №51 от 11.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
841	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"			работа	1	59 772 500,00	59 772 500,00
				Итого	1	x	59 772 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. генерального директора / _____ / Қайролла Ә. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.Руковод / _____ / Ертас Н.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13.05.2024 года №169

Заказчик ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
960640000535	050840000334			51	11.04.2024	программа 001 "Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан" по подпрограмме 101 "Строительство зданий, сооружений Управления материально-технического обеспечения" по спецификации 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"	693 000 1

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706	**133 598 483,00**	133 598 483,00	53 368 303,57	53 098 794,34	269 509,23	-	6 404 196,43	59 772 500,00
Всего к оплате	**133 598 483,00**	**133 598 483,00**					**6 404 196,43**	**59 772 500,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Заместитель генерального директора по стратегическим проектам ТОО "Integra Construction KZ"
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО "Экспертстройтехнология"
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: Генеральный директор "Казстройсистема"
Тоненчук Артем Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ГУ "Управление материально-технического обеспечения" БИН 960640000535, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и

РЕЕСТР
актов выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость,
1	№ 02-01-06	Отопление и вентиляция	1 223 994
2	№ 07-01-01	Генплан	58 548 506
		ИТОГО	**59 772 500**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6118-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конвекторы, масса до 0,1 т. Установка**	**калорифер**	**3**	**30 024,0**	**90 072,0**	
2	2	**Ком.предл.** *АО "Келет", 2023г.*	**Конвектор электрический настенный в комплекте с креплениями с терморегулятором N=750Вт, Basic**	**шт**	**1**	**23 402,5**	**23 402,0**	
3	3	**Ком.предл.** *АО "Келет", 2023г.*	**Конвектор электрический настенный в комплекте с креплениями с терморегулятором N=1000Вт, Basic**	**шт**	**1**	**19 788,21**	**19 788,0**	
4	4	**Ком.предл.** *АО "Келет", 2023г.*	**Конвектор электрический настенный в комплекте с креплениями с терморегулятором N=2000Вт, Basic**	**шт**	**1**	**27 016,79**	**27 017,0**	
5	5	**6118-0505-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**2**	**31 723,0**	**63 446,0**	
6	6	**Ком.предл.ТОО** *"Климат Сауда", 2023г.*	**Кондиционер сплит-ситема Nx/т=0,6/1,0кВт Qx/т=2,1/2,5 кВт R410A , -15°С - +46°С**	**шт**	**2**	**121 703,33**	**243 407,0**	
7	7	**1312-0104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**14**	**5 108,0**	**71 512,0**	

8	8	Ком.предл.ТОО *"Климат Сауда", 2023г.*	Фреоновая трубка	м	5	19 020,18	95 101,0	
9	9	Ком.предл.ТОО *"Климат Сауда", 2023г.*	Дренажная трубка	м	9	26 610,18	239 492,0	
10	10	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	9 042,0	9 042,0	
11	11	246-409-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	шт.	1	5 785,0	5 785,0	Казахстан
12	12	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	7 158,0	7 158,0	
			ИТОГО по акту				895 222	
			в том числе оборудование				243 407	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				57 360	
			Итого с общеплощадочными затратами				952 582	
			Сметная прибыль 5%				35 459	
			Непредвиденные затраты 3%				28 577	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				1 016 618	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				1 092 864	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				1 092 851	
			НДС 12%				131 142	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				1 223 994	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ"

Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»

Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:

Главный сметчик

Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление материально-технического обеспечения"

Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"

Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"

Пущин Станислав Геннадьевич, БИН 050 740 004 819

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"
(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 года

Генплан

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	**6101-0104-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя 30 см)**	**$м^3$ грунта**	**496,398**	**88,0**	**43 683,13**	
2	2	**6101-0104-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**496,398**	**571,0**	**283 443,47**	
3	3	**6101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**413,4**	**630,0**	**260 442,0**	
4	4	**412-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка растительного грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 1 км**	**т·км**	**496,08**	**202,0**	**100 208,16**	
5	5	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**413,4**	**69,0**	**28 524,6**	
6	6	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**55,6**	**12 215,0**	**679 154,0**	
7	7	**1220-0101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Разборка**		**111,2**	**1 171,0**	**130 215,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
8	8	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	166,8	811,0	135 275,0	
9	9	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка снятого покрытия самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5 782,4	49,0	283 338,0	
10	10	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	166,8	84,0	14 011,0	
11	11	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	88,9	659,0	58 585,1	
12	12	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 924,81	46,0	134 541,26	
13	13	6101-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)	$м^3$ грунта	88,9	88,0	7 823,21	
14	14	6101-0104-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	88,9	571,0	50 761,91	
15	15	6101-0109-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	538,52	4,0	2 154,08	
16	16	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	134,63	286,0	38 504,18	
17	17	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	134,63	40,0	5 385,2	
			Раздел 2: Устройство покрытий					
18	18	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из камня бутового толщ.40 см	$м^3$	838	5 475,0	4 588 050,0	
19	19	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1 055,88	5 106,0	5 391 323,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 10-80 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 095	909,0	1 904 355,0	
21	21	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	31,425	6 280,0	197 349,0	Казахстан
22	22	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	395,955	5 088,0	2 014 619,0	Казахстан
23	23	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня черного толщ.10 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	209,5	5 475,0	1 147 012,0	
24	24	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	263,97	19 328,0	5 102 012,0	Казахстан
25	25	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2 095	512,0	1 072 640,0	
26	26	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	200,9105	22 707,0	4 562 075,0	Казахстан
27	27	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщ.6 см)	$м^2$ покрытия	2 095	41,0	85 895,0	
28	28	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	97,208	22 707,0	2 207 302,0	Казахстан
29	29	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1	526,0	526,0	
30	30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	26 635,0	2 600,0	Казахстан
31	31	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до толщ.5 см)	$м^2$	1	20,0	20,0	
32	32	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	26 635,0	645,0	Казахстан
33	33	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	28,65	8 151,0	233 526,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщ.30 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	57,3	5 475,0	313 718,0	
35	35	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	72,198	5 088,0	367 343,0	Казахстан
36	36	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.3 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,73	8 151,0	46 705,0	
37	37	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слой	$м^2$ изолируемой поверхности	191	1 049,0	200 359,0	
38	38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные толщ.15 см. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	28,65	23 987,0	687 228,0	
39	39	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,223	21 532,0	629 230,0	Казахстан
40	40	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,719	74 315,0	127 747,0	
41	41	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,719	338 797,0	582 392,0	
42	42	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	191	4 615,0	881 465,0	
43	43	255-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017 (исконедающая)	$м^2$	187,944	13 079,0	2 458 120,0	
44	44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,95	5 486,0	114 931,7	
45	45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,9428	55 316,0	52 151,97	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	46	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.10 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	12,7	8 151,0	103 517,52	
47	47	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси толщ.12 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	15,24	3 656,0	55 717,23	
48	48	211-603-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-10 мм	$м^3$	18,59	4 707,0	87 503,24	Казахстан
49	50	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	127	4 615,0	586 105,0	
50	51	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 (искронедающая)	$м^2$	127	3 197,0	406 018,62	
51	52	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	32,26	5 300,0	170 978,0	
52	53	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,516	71 289,0	36 784,85	Казахстан
53	54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные толщ.10 см. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,9	23 987,0	93 549,0	
54	55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,978	19 223,0	76 469,0	Казахстан
55	56	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси толщ.12 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,68	3 656,0	17 110,0	
56	57	211-603-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-10 мм	$м^3$	5,7096	4 707,0	26 875,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	58	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	39	4 615,0	179 985,0	
58	59	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	38,376	3 197,0	122 688,0	
59	60	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	24	5 300,0	127 200,0	
60	61	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,384	71 289,0	27 375,0	Казахстан
61	62	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,95	8 151,0	15 894,0	
62	63	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси толщ.12 см. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,56	3 656,0	5 703,0	
63	64	211-603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-10 мм**	$м^3$	1,9032	4 707,0	8 958,0	Казахстан
64	65	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток бетонных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	13	4 462,0	58 006,0	
65	66	255-102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017**	$м^2$	13	13 079,0	170 027,0	Казахстан
66	67	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	8	5 300,0	42 400,0	
67	68	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,128	71 289,0	9 125,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Озеленение					
68	**69**	**6113-0112-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	**452,16**	**2 317,0**	**1 047 654,72**	
69	**70**	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 25 см**	$м^2$	**452,16**	**743,0**	**335 954,88**	
70	**71**	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	**452,16**	**765,0**	**345 902,4**	
			ИТОГО по акту				**41 384 889**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				**3 641 870**	
			Итого с общеплощадочными затратами				**45 026 760**	
			Сметная прибыль 5%				**2 251 338**	
			Непредвиденные затраты 3%				**1 350 803**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**48 628 900**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**52 276 068**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**52 275 452**	
			НДС 12%				**6 273 054**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**58 548 506**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)