Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление материально-технического обеспечения", 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8, 74-74-30** — **960640000535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** — **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №51 от 11.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
850	02.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"			работа	1	30 565 413,00	30 565 413,00
				Итого	1	x	30 565 413,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Зам. генерального директора / _____ / Қайролла Ә. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Руков. / _____ / Ертас Н. Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13.05.2024 года №169

Заказчик ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
960640000535	050840000334			51	11.04.2024	программа 001 "Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан" по подпрограмме 101 "Строительство зданий, сооружений Управления материально-технического обеспечения" по спецификации 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"	693 000 1

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706	**185 616 626,00**	185 616 626,00	27 290 547,32	27 211 558,32	78 989,00	-	3 274 865,68	30 565 413,00
Всего к оплате	**185 616 626,00**	**185 616 626,00**					**3 274 865,68**	**30 565 413,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Заместитель генерального директора по стратегическим проектам ТОО "Integra Construction KZ"
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО "Экспертстройтехнология"
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: Генеральный директор "Казстройсистема"
Тоненчук Артем Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ГУ "Управление материально-технического обеспечения" БИН 960640000535, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

РЕЕСТР
актов выполненных работ
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость,
1	№ 02-01-05	Дождевая канализация	63 452
2	№ 02-01-07	Электроосвещение и электрооборудование	2 231 496
3	№ 02-01-08	Система пожарной сигнализации	1 096 055
4	№ 02-01-11	Структурированная кабельная система	1 319 026
5	№ 04-01-01	Молниезащита	1 735 697
6	№ 04-01-02	Наружные сети электроснабжения. Трасса КЛ-0,4кВ	2 064 955
7	№ 04-01-03	Наружные сети освещения	6 809 523
8	№ 04-01-04	Наружные электротехнические сети (внутриплощадочные сети)	2 528 688
9	№ 06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации	4 728 125
10	№ 06-01-02	Дождевая канализация	7 988 396
		ИТОГО	**30 565 413**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Дождевая канализция

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	**241-203-0409** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	24,55	1 545,0	37 929,73	Казахстан
2	5	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	353,0	2 118,0	Казахстан
3	7	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 15° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	353,0	2 118,0	Казахстан
4	8	**241-216-0203** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	15	179,0	2 685,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				44 851	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				3 947	
			Итого с общеплощадочными затратами				48 798	
			Сметная прибыль 5%				2 440	

			Непредвиденные затраты 3%			**1 464**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год			**52 701**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075			**56 654**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)			**56 653**	
			НДС 12%			**6 798**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС			**63 452**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Посохов Виктор Анатольевич, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Низковольтное оборудование					
1	1	**6124-0303-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**20 438,0** **13 969,0**	**20 438,0**	
2	2	**247-201-0311** *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**25 314,0**	**25 314,0**	
3	3	**6124-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**18 136,0** **13 244,0**	**18 136,0**	
4	4	**247-204-1829** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**10 888,0**	**10 888,0**	
5	5	**6124-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**16**	**9 506,0** **6 622,0**	**152 096,0**	
6	6	**247-204-1828** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**10 888,0**	**10 888,0**	

7	7	247-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 1А 6 кА "С"	шт.	1	1 808,0	1 808,0	
8	9	247-204-1827 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	10 982,0	10 982,0	
9	10	247-204-1803 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	3 670,0	3 670,0	
10	11	247-204-1002 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 3А 6 кА "С"	шт.	1	1 281,0	1 281,0	
11	12	247-204-1802 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	3 603,0	3 603,0	
12	13	247-204-1826 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	10 888,0	10 888,0	
13	14	247-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	1	1 242,0	1 242,0	
14	15	247-204-1002 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 4А 6 кА "С"	шт.	2	1 281,0	2 562,0	
15	16	247-204-5111 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 100мА 4,5 кА	шт.	6	5 112,0	30 672,0	
16	18	6124-0103-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	4	9 730,0 6 724,0	38 920,0	
17	19	247-208-3302 *СпрСЦ 10.2023*	Контактор модульный NCH8-20/20 20А 2НО АС220/230В (R)	шт.	2	8 023,0	16 046,0	
18	20	247-208-3303 *СпрСЦ 10.2023*	Контактор модульный NCH8-25/22 25А 2НЗ+2НО АС230В 50Гц (R)	шт.	2	17 756,0	35 512,0	
19	21	6124-0103-2002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 950 Монтаж оборудования	шт.	1	8 772,0 6 724,0	8 772,0	
20	22	252-207-2216 *СпрСЦ 10.2023*	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗИП-10 кВ	шт.	1	75 342,0	75 342,0	
21	23	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 366,0 6 077,0	6 366,0	
22	24	247-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	44 460,0	44 460,0	

23	26	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	18 400,0 13 969,0	18 400,0	
24	27	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0	6 763,0	
25	34	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	72 580,0 64 049,0	72 580,0	
26	35	521-101-0401027 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71 339,0	71 339,0	Казахстан
			Раздел 2: Светотехническое оборудование					
27	36	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	8 432,0 5 239,0	101 184,0	
28	37	247-102-2409 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник светодиодный ACQUA 18 DALI, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20	шт.	1	64 425,0	64 425,0	
29	38	247-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	7 351,0	22 053,0	
30	39	247-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	17 266,0	138 128,0	
			Раздел 3: Кабельные изделия					
31	41	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	428,0 390,0	98 440,0	
32	42	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	511,0 456,0	56 210,0	
33	43	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	726,0 651,0	7 260,0	
34	44	243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	0,0714	270 149,0	19 289,0	Казахстан
35	45	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,1581	377 891,0	59 745,0	Казахстан
36	46	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,0867	600 378,0	52 053,0	Казахстан

37	47	243-107-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	км	0,0153	941 124,0	14 399,0	Казахстан
38	48	243-107-2002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,0102	1 151 615,0	11 746,0	Казахстан
39	49	243-107-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,0102	1 770 474,0	18 059,0	Казахстан
40	50	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,0051	324 432,0	1 655,0	
			Раздел 4: Электроустановочное оборудование					
41	51	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	14	1 365,0 1 317,0	19 110,0	
42	52	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	582,0	1 746,0	
43	53	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	613,0	1 226,0	
44	56	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	490,0	4 410,0	
45	63	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	42,0	588,0	
			Раздел 5: Кабеленесущие конструкции					
46	64	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	1 539,0 1 432,0	76 950,0	
47	66	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	161,0	8 050,0	
48	67	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40	2 408,0 1 888,0	96 320,0	
49	68	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	40	353,0	14 120,0	
			ИТОГО по акту				1 586 134	
			в том числе оборудование				71 339	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				133 302	

			Итого с общеплощадочными затратами				**1 719 436**	
			Сметная прибыль 5%				**82 405**	
			Непредвиденные затраты 3%				**51 583**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**1 853 424**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**1 992 431**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**1 992 407**	
			НДС 12%				**239 089**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**2 231 496**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	2	145 366,0	290 732,0	
2	2	248-405-0102 *СпрСЦ 10.2023*	**С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный**	шт.	1	12 222,0	12 222,0	
3	3	248-405-0101 *СпрСЦ 10.2023*	**С2000-М, контроллер доступа**	шт.	1	47 713,0	47 713,0	
4	4	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	7 224,0	7 224,0	
5	5	247-204-1004 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	шт.	1	1 242,0	1 242,0	
6	8	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	72 580,0	72 580,0	
7	9	248-306-0333 *РСНБ РК 2022*	**Источник электропитания РИП-24, исполнение 02 (РИП-24-1/7М4)**		1	42 285,0	42 285,0	

				шт.				
8	11	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	15 449,0	123 592,0	
9	12	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31М	шт.	9	5 809,0	52 281,0	
10	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	7 224,0	14 448,0	
11	14	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1 711,0	3 422,0	
12	15	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	3 359,0	6 718,0	
13	16	248-304-0207 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Выход"	шт.	1	3 741,0	3 741,0	
14	17	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	3 122,0	3 122,0	
15	18	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	98	350,0	34 300,0	
16	19	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВЭВиг(А)-LS 4х0,50	км	0,08034	128 354,0	10 312,0	
17	20	243-305-0401 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВиг(А)-FRLS 1х2х0,80	км	0,0103	209 544,0	2 158,0	
18	21	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	419 775,0	4 324,0	Казахстан
19	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	26	1 278,0	33 228,0	
20	23	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	26	96,0	2 496,0	
21	24	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	4	1 406,0	5 624,0	
22	25	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	4	245,0	980,0	
			ИТОГО по акту				774 744	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				68 177	
			Итого с общеплощадочными затратами				842 921	
			Сметная прибыль 5%				42 146	

			Непредвиденные затраты 3%				**25 288**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**910 355**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**978 632**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**978 620**	
			НДС 12%				**117 434**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**1 096 055**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Структурированная кабельная система

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6125-0408-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок коммутации кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**207 317,0**	**207 317,0**	
2	2	**ком.предл.ТОО** *"Эгида Group", 2023г.*	**Моноблок (23,8"FHD (1920 x 1080) IPS/Intel Core i7-1165G7 2,8Ghz Quad/8GB/256GB/ Integrated/Wi-Fi/BT5.0/720P HD Camera/USB mouse+keyboard/DOS/1Y/Black), Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G0017DRU**	**компл.**	**1**	**372 542,5**	**372 542,0**	
3	3	**6125-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коммутатор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**40 932,0**	**40 932,0**	
4	4	**ком.предл.ТОО** *"Эгида Group", 2023г.*	**Коммутатор на 5 портов + 1 SFP, MikroTik RB260GS**	**шт**	**1**	**23 402,5**	**23 402,0**	
5	5	**6124-0303-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**20 438,0**	**20 438,0**	
6	6	**ком.предл.ТОО** *"Эгида Group", 2023г.*	**Телекоммуникационный шкаф, настенный, 6U, Linkbasic WCB06-645-BAA-C**	**шт**	**1**	**57 015,36**	**57 015,0**	

7	7	6124-0302-1408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корпус настенный, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	34 499,0	68 998,0	
8	8	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Корпус настенной розетки для установки одного модуля Keystone Jack, белый, ITK CS2-012	шт	1	641,54	642,0	
9	9	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Модуль Keystone Jack категория 5E FTP 110 IDC 90 градусов розеточный, ITK CS1-1C5EF-11	шт	1	1 319,21	1 319,0	
10	10	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Сетевой фильтр, 6 розеток, 1,8 метра, серый, Defender DFS 601	шт	1	2 909,5	2 910,0	
11	11	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Патч-корд UTP, CAT5e, 2м, серый, Rexant	шт	1	1 707,75	1 708,0	
12	12	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Коннектор RJ45, SHIP S901D	шт	2	90,36	181,0	
13	13	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	8	350,0	2 800,0	
14	14	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Кабель экранированный "витая пара", cat. 5e, PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52 PVC	м	8	351,49	2 812,0	
15	15	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	6	1 278,0	7 668,0	
16	16	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	6	96,0	576,0	
17	17	6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	4 552,0	4 552,0	
18	19	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	40 932,0	40 932,0	
19	20	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Коммутатор на 5 портов + 1 SFP, MikroTik RB260GS	шт	1	23 402,5	23 402,0	
20	21	6124-0302-1408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корпус настенный, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	34 499,0	34 499,0	
21	22	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Корпус настенной розетки для установки одного модуля Keystone Jack, белый, ITK CS2-012	шт	1	641,54	642,0	
22	23	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Модуль Keystone Jack категория 5E FTP 110 IDC 90 градусов розеточный, ITK CS1-1C5EF-11	шт	1	1 319,21	1 319,0	
23	24	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Патч-корд UTP, CAT5e, 2м, серый, Rexant	шт	1	1 707,75	1 708,0	

24	25	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Коннектор RJ45, SHIP S901D	шт	2	90,36	181,0	
25	26	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	8	350,0	2 800,0	
26	27	ком.предл.ТОО *"Эгида Group", 2023г.*	Кабель экранированный "витая пара", cat. 5e, PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52 PVC	м	8	351,49	2 812,0	
27	28	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	6	1 278,0	7 668,0	
28	29	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	6	96,0	576,0	
			ИТОГО по акту				**932 351**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				**82 047**	
			Итого с общеплощадочными затратами				**1 014 398**	
			Сметная прибыль 5%				**50 720**	
			Непредвиденные затраты 3%				**30 432**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**1 095 550**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**1 177 716**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**1 177 702**	
			НДС 12%				**141 324**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**1 319 026**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Молниезащита

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6124-0201-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	7 105,0	7 105,0	
2	2	**243-902-1003** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16**	100 шт.	0,01	14 533,0	145,0	
3	3	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования**	м	1	1 528,0	1 528,0	
4	4	**252-207-1037** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа 20А**	шт.	1	7 150,0	7 150,0	
5	5	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	7 820,0	148 580,0	
6	6	**6124-0203-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	46	1 332,0	61 272,0	

7	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	43,5	8 695,0	378 232,0	
8	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	290	1 528,0	443 120,0	
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	43,5	4 132,0	179 742,0	
			ИТОГО по акту				**1 226 874**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				**107 965**	
			Итого с общеплощадочными затратами				**1 334 839**	
			Сметная прибыль 5%				**66 742**	
			Непредвиденные затраты 3%				**40 045**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**1 441 626**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**1 549 748**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**1 549 730**	
			НДС 12%				**185 968**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**1 735 697**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» – «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Наружные сети электроснабжения. Трасса КЛ-0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	24	9 999,0	239 976,0	
2	2	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	18	891,0	16 038,0	
3	3	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	5	4 180,0	20 900,0	Казахстан
4	4	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,085	88 269,0	7 503,0	

5	5	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	100	80,0	8 000,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19	4 132,0	78 508,0	
7	9	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18	1 331,0	23 958,0	
8	10	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	1 652,0	118 944,0	
9	11	243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,2703	1 878 359,0	507 720,0	Казахстан
10	15	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	72	620,0	44 640,0	
11	16	241-207-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	72	2 906,0	209 232,0	Казахстан
12	17	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в трубу полиэтиленовую	проход кабеля	14	3 160,0	44 240,0	
13	20	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1	4 204,0	4 204,0	
14	21	1308-0201-2503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	101 832,0	101 832,0	
15	22	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	1	33 914,0	33 914,0	
			ИТОГО по акту				**1 459 609**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				**128 446**	
			Итого с общеплощадочными затратами				**1 588 055**	
			Сметная прибыль 5%				**79 403**	
			Непредвиденные затраты 3%				**47 642**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**1 715 099**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**1 843 731**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**1 843 710**	

			НДС 12%				221 245	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				2 064 955	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Наружные сети освещения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	5	18 692,0	93 460,0	
2	2	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	5	99 287,0	496 435,0	
3	3	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	12	16 943,0	203 316,0	
4	4	247-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-80, мощность 80 Вт, IP65	шт.	12	109 077,0	1 308 924,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	51,3	8 695,0	446 054,0	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	190	891,0	169 290,0	

7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,36	4 180,0	39 125,0	Казахстан
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	41,94	4 132,0	173 296,0	
9	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	1 144,0	217 360,0	
10	11	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	1 144,0	217 360,0	
11	12	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,0561	259 758,0	14 572,0	Казахстан
12	13	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,1377	600 378,0	82 672,0	Казахстан
13	17	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5	1 618,0	8 090,0	
14	18	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5	161,0	805,0	
15	19	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	70	2 408,0	168 560,0	
16	20	243-904-0105 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	70	346,0	24 220,0	
17	21	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	5	39 015,0	195 075,0	
18	22	247-306-0215 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-4 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	5	160 528,0	802 640,0	Казахстан
19	23	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	5	6 969,0	34 845,0	Казахстан
20	24	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	13 034,0	65 170,0	Казахстан
21	25	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		1	23 985,0	23 985,0	

				шт.				
22	26	243-908-0103 *СпрСЦ 10.2023*	Коробка ввода питания на 63А для осветительного провода, IP55 ТВ-2	шт.	1	28 043,0	28 043,0	
			ИТОГО по акту				4 813 297	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				423 570	
			Итого с общеплощадочными затратами				5 236 867	
			Сметная прибыль 5%				261 843	
			Непредвиденные затраты 3%				157 106	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				5 655 817	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				6 080 003	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				6 079 931	
			НДС 12%				729 592	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				6 809 523	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ИИН 690514350052
Амиржанов С.М.
Эксперт Технического надзора

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Наружные электротехнические сети (внутриплощадочные сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**$м^3$ грунта**	**45**	**8 695,0**	**391 275,0**	
2	11	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**125**	**891,0**	**111 375,0**	
3	12	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**4,8**	**4 180,0**	**20 064,0**	**Казахстан**
4	13	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**40,2**	**4 132,0**	**166 106,0**	
5	14	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		**440**	**1 144,0**	**503 360,0**	

				м кабеля				
6	15	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,1377	377 891,0	52 036,0	Казахстан
7	16	243-107-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	км	0,0765	608 955,0	46 585,0	Казахстан
8	17	243-107-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	км	0,1581	883 255,0	139 643,0	Казахстан
9	18	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,0765	324 432,0	24 819,0	
10	19	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10	1 618,0	16 180,0	
11	20	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	161,0	1 610,0	
12	21	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	2 408,0	48 160,0	
13	22	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	20	353,0	7 060,0	
14	23	6119-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной в готовой траншее, диаметр до 40 мм	м	125	799,0	99 875,0	
15	24	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	125	1 274,0	159 250,0	
			ИТОГО по акту				1 787 398,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				157 291	
			Итого с общеплощадочными затратами				1 944 689	
			Сметная прибыль 5%				97 234	
			Непредвиденные затраты 3%				58 341	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				2 100 264	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				2 257 784	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				2 257 757	

			НДС 12%				**270 931**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**2 528 688**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Амиржанов Серикбай Мукумович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ИИН 690514350052
Амиржанов С.М.
Эксперт технического надзора

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Канализация бытовая К1					
1	1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**40,32**	**537,0**	**21 652,03**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,2**	**10 434,0**	**12 520,61**	
3	3	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**3,68**	**4 132,0**	**15 206,0**	
4	4	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**14,72**	**88,0**	**1 295,47**	

5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	18,41	710,0	13 071,4	
6	6	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	6,92	100 989,0	698 843,59	
7	7	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	43 426,0	130 278,0	Казахстан
8	8	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	30 057,0	30 057,0	Казахстан
9	9	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	46 075,0	92 150,0	Казахстан
10	10	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	30 815,0	184 890,0	Казахстан
11	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	34 112,0	102 336,0	Казахстан
12	12	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 087,0	21 261,0	Казахстан
13	13	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	18 066,0	54 198,0	Казахстан
14	14	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	119 009,0	238 018,0	Казахстан
15	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45	4 966,0	223 470,0	
16	18	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	137,51	537,0	73 842,84	
17	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,25	10 434,0	44 344,53	
18	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	27,79	4 132,0	114 828,36	

19	21	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	111,19	88,0	9 784,64	
20	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	138,98	710,0	98 675,71	
21	23	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,05	10 500,0	32 025,0	
22	24	6121-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр до 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,05613	376 545,0	21 135,25	
23	25	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	6,0756	6 897,0	41 903,0	
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					
24	26	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	18,282	537,0	9 817,48	
25	27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,5654	10 434,0	5 899,59	
26	28	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,9	4 132,0	7 851,05	
27	29	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	7,6	88,0	668,64	
28	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,51	710,0	6 752,19	
29	31	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,77	88 276,0	244 524,25	
30	32	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43 426,0	43 426,0	Казахстан
31	33	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	30 815,0	61 630,0	Казахстан
32	34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	34 112,0	34 112,0	Казахстан

				шт.				
33	36	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	46 075,0	46 075,0	Казахстан
34	37	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	119 009,0	119 009,0	Казахстан
35	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 087,0	7 087,0	Казахстан
36	39	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066,0	18 066,0	Казахстан
37	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,88	4 966,0	73 894,08	
38	43	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	136,0425	537,0	73 055,0	
39	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,2075	10 434,0	43 901,0	
40	45	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	27,744	4 132,0	114 638,0	
41	46	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	110,976	88,0	9 766,0	
42	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	138,72	710,0	98 491,0	
43	48	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,53	10 500,0	16 065,0	
44	52	6114-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие сети	врезка	1	31 550,0	31 550,0	
			ИТОГО по акту				3 342 065	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				294 102	
			Итого с общеплощадочными затратами				3 636 167	
			Сметная прибыль 5%				181 808	

			Непредвиденные затраты 3%				**109 085**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**3 927 060**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**4 221 590**	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				**4 221 540**	
			НДС 12%				**506 585**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**4 728 125**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Посохов Виктор Анатольевич, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

Дождевая канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Смотровые колодцы К1-К-7 - 7 шт					
1	1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**50,53**	**537,0**	**27 134,47**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,56**	**10 434,0**	**16 277,11**	
3	3	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**4,43**	**4 132,0**	**18 304,57**	
4	4	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**17,74**	**88,0**	**1 560,94**	
5	5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**22,178**	**710,0**	**15 746,1**	

				$м^3$ уплотненного грунта				
6	6	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	9,29	100 989,0	938 187,89	
7	7	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	43 426,0	217 130,0	Казахстан
8	8	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	30 815,0	123 260,0	Казахстан
9	9	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	34 112,0	238 784,0	Казахстан
10	10	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	46 075,0	230 375,0	Казахстан
11	11	225-101-0622 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	5	130 895,0	654 475,0	Казахстан
12	13	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10	шт.	2	18 066,0	36 132,0	Казахстан
13	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,975	4 966,0	203 481,85	
			Раздел 2: Канализация ликневая К2					
14	17	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	308,1	537,0	165 450,06	
15	18	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9,528	10 434,0	99 415,19	
16	19	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	62,04	4 132,0	256 349,38	
17	20	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	248,16	88,0	21 838,19	
18	21	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	310,203	710,0	220 244,26	
19	22	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,2	10 500,0	54 600,0	

20	23	6121-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр до 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,10305	13 521 753,0	1 393 416,34	
21	24	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	103,584	6 897,0	714 419,0	
			ИТОГО по акту				5 646 581	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				496 899	
			Итого с общеплощадочными затратами				6 143 481	
			Сметная прибыль 5%				307 174	
			Непредвиденные затраты 3%				184 304	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				6 634 959	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				7 132 581	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				7 132 497	
			НДС 12%				855 900	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				7 988 396	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Айбабин Архат Маратович, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Посохов Виктор Анатольевич, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Мамедов Рустам Тахироглы, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)