Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление материально-технического обеспечения", 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8, 74-74-30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	960640000535
Исполнитель	ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050840000334
Договор (контракт)	№51 от 11.04.2024	

Номер документа	Дата составления
202	28.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"			работа	1	20 112 653,00	20 112 653,00
				Итого	1	x	20 112 653,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Руководит. / _____ / Ертас Н. Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13.05.2024 года №169

Заказчик ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
960640000535	50840000334			51	11.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706	**20 112 653,00**	20 112 653,00	17 957 725,89	17 957 725,89	-	-	2 154 927,11	20 112 653,00
Всего к оплате	**20 112 653,00**	**20 112 653,00**					**2 154 927,11**	**20 112 653,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Исполнительный директор ТОО "Integra Construction KZ"
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО "Экспертстройтехнология"
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт (ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: Генеральный директор "Казстройсистема"
Тоненчук Артем Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
№ KZ29VJE00035468

Заказчик: ГУ "Управление материально-технического обеспечения" БИН 960640000535, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

РЕЕСТР
актов выполненных работ
за июнь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость,
1	№ 02-01-01	Операторная. Архитектурно-строительные решения работы	5 423 451
2	№ 02-01-03	Конструкции железобетонные	4 805 778
3	№ 07-01-01	Генплан	9 883 424
		ИТОГО	**20 112 653**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2024 года

Операторная. Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы, листы 1, 11					
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	375,76224	537,0	201 784,0	
2	2	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка гравийная. Устройство**	м^3 основания	79,11456	10 285,0	813 693,0	
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	90,981744	3 723,0	338 725,0	Казахстан
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	267,80768	710,0	190 143,0	
5	5	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	107,95456	524,0	56 568,0	
6	6	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	2 590,90944	49,0	126 955,0	
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	107,95456	69,0	7 449,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы, листы 1, 11				1 735 317	
			Раздел 2: Фундаменты, листы 9,10,11,12					
8	8	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	18	5 693,0	102 474,0	

Лист 1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	6 255,0	137 610,0	
10	10	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	14	8 434,0	118 076,0	
11	11	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	13 706,0	82 236,0	
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	21,43	52 184,0	1 118 303,0	
13	13	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	100,1	424,0	42 442,0	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	100,1	4 966,0	497 097,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты, листы 9,10,11,12				2 098 238	
			ИТОГО по акту				3 833 555	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				337 353	
			Итого с общеплощадочными затратами				4 170 908	
			Сметная прибыль 5%				208 545	
			Непредвиденные затраты 3%				125 127	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				4 504 580	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				4 842 424	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				4 842 367	
			НДС 12%				581 084	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				5 423 451	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ"

Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству административных зданий»

Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер

Садвакасов Мухамед Турганбекович

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление материально-технического обеспечения"

Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"

Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"

Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
No KZ29VJE00035468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 года

Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Фундаменты под стойки навеса, листы 2-5					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	588,66325	537,0	316 112,0	
2	2	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка гравийная. Устройство	м^3 основания	74,604563	10 285,0	767 308,0	
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	85,795247	3 723,0	319 416,0	Казахстан
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	500,288687	710,0	355 205,0	
5	5	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	88,374562	524,0	46 308,0	
6	6	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2 120,9895	49,0	103 928,0	
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	88,374562	69,0	6 098,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 914 375,0	
			Раздел 2: Фундамент Фм-1 - 6 шт, листы 2, 3, 4					
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,74	11 123,0	19 354,0	
9	9	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,7748	19 223,0	34 117,0	Казахстан
10	10	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	10,56	45 996,0	485 718,0	
11	11	212-101-0903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	10,7184	30 394,0	325 775,0	Казахстан
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,309	338 797,0	104 688,0	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063	307 375,0	19 365,0	

	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	301 744,0	22 088,0	
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17808	287 932,0	51 275,0	
16	16	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,606	94 557,0	57 302,0	
17	17	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	61,2	1 590,0	97 308,0	Казахстан
18	18	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,23052	1 152 130,0	265 589,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундамент Фм-1 - 6 шт, листы 2, 3, 4				1 482 579	
			Итого по отделу Фундаменты под стойки навеса, листы 2-5				3 396 954	
			ИТОГО по акту				3 396 954	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				298 932	
			Итого с общеплощадочными затратами				3 695 886	
			Сметная прибыль 5%				184 794	
			Непредвиденные затраты 3%				110 877	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				3 991 557	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				4 290 924	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				4 290 873	
			НДС 12%				514 905	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				4 805 778	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Қайролла Әлібек Талғатұлы. БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер
Садвакасов Мухамед Турганбекович

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы. БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович. БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
No KZ29VJE00035468

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна. БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Найменование стройки : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е 706"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 11.04.2024

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2024 года

Генплан работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	6101-0104-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя 30 см)**	**м3 грунта**	440,202	88,0	38 737,87	
2	2	6101-0104-0310 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	440,202	571,0	251 355,53	
3	3	6101-0101-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м3 грунта**	366,6	630,0	230 958,0	
4	4	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка растительного грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 1 км**	**т·км**	439,92	202,0	88 863,84	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	366,6	69,0	25 295,4	
6	11	6101-0103-0217 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м3 грунта**	2 191,2	659,0	1 444 000,76	
7	12	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	72 309,48	46,0	3 326 236,0	
8	13	6101-0104-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)**	**м3 грунта**	2 191,2	88,0	192 825,81	
9	14	6101-0104-0310 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	2 191,2	571,0	1 251 175,43	

	15	6101-0109-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	спланированной поверхности	1 598	4,0	6 392,0	
11	16	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	399,5	286,0	114 257,0	
12	17	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	399,5	40,0	15 980,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				6 986 078	
			ИТОГО по акту				6 986 078	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,8%				614 775	
			Итого с общеплощадочными затратами				7 600 852	
			Сметная прибыль 5%				380 043	
			Непредвиденные затраты 3%				228 026	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				8 208 921	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				8 824 590	
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости (К=0,99998821885)				8 824 486	
			НДС 12%				1 058 938	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				9 883 424	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по строительству
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер
Садвакасов Мухамед Турганбекович

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
No KZ29VJE00035468

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)