Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор:№36 от 18.03.2017г
Наименование объекта: Строительство средней школы им.Нажмеденова на 80 мест вс.КызылобаКурмангазинского района Атырауской области

А К Т
Выполненных работ
Строительство средней школы им.Нажмеденова на 80 мест в с.КызылобаКурмангазинского района Атырауской области
За май 2018г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК										
1	Е0108-23-1	-Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-50 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки	84,644	1966,95	309,62	166491	26207	57306	3,13	265		
				456,75	117	38661	9903	118	0,57	48		
2	С143003-58	-Ракушеблоки, 380х190х190 мм (м3)	5290,25	43	-	227481	-	-	-	-		
3	Е0126-12-2	-Утепление стен минплитами толщ. 80мм (шт)	219,076	1314,46	50,15	287967	10987	24254	0,53	117		
				92,03	18,68	20162	4092	100	0,09	20		
4	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М100 СТ РК 936-92 на растворе М50 (м2)	219,076	806,13	34,73	176603	7609	48034	1,14	250		
				172,8	13,01	37856	2850	118	0,06	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 06									
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	448,786	1257,2 189	34,37 12,87	564214 84821	15425 5776	106904 118	1,21 0,06	543 28
6	Е0108-8-4	-Кладка стен вентиляционных каналов из кирпича марки М100 СТ РК 936-92 на растворе М50 м3	7,602	5817,41 1136,25	305,8 114,75	44224 8638	2325 872	11222 118	6,54 0,56	50 4
7	С12041-41 Изм. и доп. вып. 26	-Сетка яч.50х50 В-I, ВР-1, d 5 мм т Армопояс сеч.540х200	0,1	70132 -	- -	7013 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-22-1	-Устройство монолитного участка из бетона В20 м3	2	11964,16 1282,5	241,1 91,08	23928 2565	482 182	2885 105	8,06 0,44	16 1
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,04	132 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
10	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2 м3	2,04	188 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,04	876 -	- -	1787 -	- -	- -	- -	- -
12	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,04	542 -	- -	1106 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10011	60419 -	- -	6049 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
14	С12041-95 Изм. и доп.вып.9	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,06591	66000	-	4350	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-39 Изм. и доп. вып. 26	-Вязальная проволока	0,003	70465	-	211	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1512076	63034			1241
			Тенге			192702	23676			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1512076	-	-		-
	Материалы -		Тенге			336398	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	216379	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17623	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			902319	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			250604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		125
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37591	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			105761	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1868441	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1482
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	253969	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1868441	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1482
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	253969	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ

Ж/Б перемычки 1,2 этажа

16	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		72,451	111,74	66,43	8096	4813	4838	0,15	11
		шт		23,85	23,85	1728	1728	140	0,11	8
17	Е0107-44-5 -То же, массой до 1 т		30,543	641,52	292,42	19594	8932	17136	1,62	49
		шт		297	103,75	9071	3169	140	0,45	14
18	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	9	19905	-	179145	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0109-25-1 -Монтаж перемычек металлических		2	5028,01	2020,02	10056	4040	4995	14,1	28
				2272,5	502,43	4545	1005	90	1,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
20	С11041-87 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь угловая 100х100х10мм /ГОСТ 8509-93 /	2	57967	-	115934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0109-62-2	-Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах	2	8077,36	2622,65	16155	5245	8392	23,3	47
				4194	468,05	8388	936	90	1,77	4
		т								
22	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	16,36	0,05	654	2	210	0,03	1
				5,81	0,02	232	1	90	-	-
		м2								
23	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40	16,58	0,02	663	1	150	0,02	1
				4,16	-	166	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	350297	23033			137
	----	---	---			---
	Тенге	24131	6839			28
Стоимость монтажных работ -	Тенге	115934	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115934	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6956	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	122890	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	208152	-	-		-
Материалы -	Тенге	1852	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16096	-		-
Местные материалы -	Тенге	181355	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22334	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3350	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13829	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	244315	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		95
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19446	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	26211	-	-		-
Материалы -	Тенге	3992	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14874	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13387	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2008	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2376	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41973	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16882	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			409178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36328	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
24	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором	15,993	1469,27	244,31	23498	3907	9871	2,1	34
				353,25	87,6	5650	1401	140	0,39	6
		шт								
25	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором	53,05	1979,96	403,26	105037	21393	44119	2,74	145
				447,75	146,29	23753	7761	140	0,66	35
		шт								
26	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	199,5736	2830	-	564793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0109-48-3	-Анкеровка плит перекрытий	0,1	9660,76	3254,86	966	325	71	29,8	3
				5917,5	-	592	-	12	-	-
		т								
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d12 мм, имеющие не более 2 изгиба	0,0003	65900	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Армопояс Тип-1								
29	Е0106-19-1	-Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25	5	13054,52	316,01	65273	1580	7809	8,25	41
				1368	119,39	6840	597	105	0,58	3
		м3								
30	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,994	60419	-	60056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,2	66000	-	13200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
32	С12041-39 Изм. и доп. вып. 26	-Вязальная проволока т	0,01	70465 -	- -	705 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ-УМ1,УМ2, прочие монолитные участки								
33	Е0106-22-1	-Устройство монолитных участков из бетона В20 м3	1	11964,16 1282,5	241,1 91,08	11964 1283	241 91	1442 105	8,06 0,44	8 -
34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01	60419 -	- -	604 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматура класса А-I, d 8 мм т	0,01	66000 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-39 Изм. и доп. вып. 26	-Вязальная проволока т	0,00052	70465 -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие ВТОРОГО ЭТАЖА								
37	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором шт	49,5	1469,27 353,25	244,31 87,6	72729 17486	12093 4336	30551 140	2,1 0,39	104 19
38	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором шт	70	1979,96 447,75	403,26 146,29	138598 31343	28228 10240	58216 140	2,74 0,66	192 46
39	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	467,7636	2830 -	- -	1323771 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=11	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22 см м2	5145,3996	2830 -	- -	14561481 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0109-48-3	-Анкеровка плит перекрытий т	0,234	9660,76 5917,5	3254,86 -	2261 1385	762 -	166 12	29,8 -	7 -
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d 12 мм, имеющие не более 2 изгиба т	0,189963	65900 -	- -	12519 -	- -	- -	- -	- -
43	С11041-83	-Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,044226	46400 -	- -	2052 -	- -	- -	- -	- -
		Армапояс Тип-1								
44	Е0106-19-1	-Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25 м3	22,58	13054,52 1368	316,01 119,39	294771 30889	7136 2696	35265 105	8,25 0,58	186 13
45	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,543	60419 -	- -	93227 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-I, d 8 мм т	0,4343	66000 -	- -	28664 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-39 Изм. и доп. вып. 26	-Вязальная проволока т	0,039	70465 -	- -	2748 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
48	Е0106-22-1	-Устройство монолитных участков из бетона В20	0,54	11964,16	241,1	6461	130	779	8,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1282,5	91,08	693	49	105	0,44	-
49	Е0106-22-1	м3 Покрытие монолитное -Устройство монолитных участков из бетона В20	6,56	11964,16	241,1	78485	1582	9461	8,06	53
				1282,5	91,08	8413	597	105	0,44	3
50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16018	60419 -	- -	9678 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11304	65372 -	- -	7390 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-39 Изм. и доп. вып. 26	т -Вязальная проволока т	0,0049	70465 -	- -	345 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		17481991	77377			777

				Тенге		128325	27769			126
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2052	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2052	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2175	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17479939	-	-		-
		Материалы -		Тенге		108005	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	156094	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		229852	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		16936380	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		197750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	29662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1060661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18738350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	185756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		18740525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	185756	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		19344363	163444			2155

				Тенге		345159	58283			270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			117986	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117986	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7079	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125065	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19200167	-	-		-
		Материалы -	Тенге			446254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	388568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247475	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18020053	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1180251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20851106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459171	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14874	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16882	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21018144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	476053	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.		
Итого прямых затрат		19344363
Накладные расходы		484074
Ненормируемые и непредвиденные затрат		1189706
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		21018144
Итого с временными зданиями и сооружениями		21396470
Итого с зимними удорожаниями		21699765
Итого с затратами на выслугу лет		21913730
Итого с затратами на доп. отпуска и транспорт привозных материалов		22389374
Итого в текущих ценах на 1.01.2017		61274660
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		62500153
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	7500018
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		70000171

Заказчик:

Зам.руководителя управления

Жантуреев М.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бек и Ко»

Елеуов А.Т.

Технадзор:

ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»

Салманов А.А.