Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухквартирных жилых домов в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ							
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ							
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	222,8	7,91	7,91	1762	1762	555	- / -
				-	2,57	-	572	97	0,01 / 2
		м3							
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	222,8	7,32	7,32	1632	1632	514	- / -
				-	2,38	-	530	97	0,01 / 2
		м3							
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	222,8	7,91	7,91	1762	1762	555	- / -
				-	2,57	-	572	97	0,01 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	222,8	7,32 -	7,32 2,38	1632 -	1632 530	514 97	- 0,01	- 2
		м3								
5	Е0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	222,8	9,49 -	9,49 2,69	2114 -	2114 599	581 97	- 0,01	- 2
		м3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	297	265 126,76	80,64 24,22	78705 37648	23950 7193	47083 105	0,89 0,08	265 24
		м ТРУБОПРОВОД								
7	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,297	51202,26 30825	20326,01 5353,43	15207 9155	6037 1590	13968 130	179 20,64	53 6
		км								
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,025	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1472 827	642 170	1296 130	194 26,38	5 1
		км								
9	С130804-122-4	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	308,88	231 -	- -	71351 -	- -	- -	- -	- -
		м								
10	С130804-122-7	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	26	692 -	- -	17992 -	- -	- -	- -	- -
		м								
11	Ц0110-926-1-	-Прокладка сигнальной ленты в траншее Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,297	5551,95 4368,86	17195,84 2415,6	1649 1298	5107 717	2680 133	21 14,01	6 4
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-141-1	-Прокладка провода	297	22,2	3,1	6593	921	5530	0,11	33
				19,1	0,5	5673	148	95	-	1
13	СПрайс-лист	-Лента сигнальная "ГАЗ"	297	12,65	-	3756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,297	2599	-	772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	3	127,2	17	382	51	261	0,5	2
				94,5	2,25	284	7	90	0,01	-
16	Е0122-46-1	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	25	875,29	513,85	21882	12846	21721	1,83	46
				330,75	337,58	8269	8440	130	1,09	27
17	С130806-78	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	26	474	-	12324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0108-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм	0,002	62566,88	367,45	125	1	3	7,46	-
				1278	137,25	3	-	118	0,67	-
19	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,08	279	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
21	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м
м
1000м
стык
м
м
м3
м
шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
22	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
			фланец							
23	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	3,2	32,52	0,05	104	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
			м2							
25	Е0113-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ-1, серая за 2 раза	3,2	107,13	0,09	343	-	8	0,01	-
				2,77	0,05	9	-	90	-	-
			м2							
		ОПАЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - 1шт								
26	С12021-263	-Стоимость опор	0,008	107900	-	863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
27	С11011-955	-Таблички эмалированные	1	451	-	451	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА-1шт								
28	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки, основание под ковер	1	1279,17	290,34	1279	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
			шт							
29	Е0127-49-1	-Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	1,4	594,12	14,78	832	21	24	0,06	-
				8,71	4,28	12	6	133	0,02	-
			м2							
30	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, пропитанной битумом	0,014	2664,6	73,75	37	1	1	0,14	-
				21,38	11,67	-	-	133	0,04	-
			м3							
31	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения В15	0,015	10088,71	260,48	151	4	11	3,94	-
				614,25	89,46	9	1	105	0,35	-
			м3							
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,015	127	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
33	Е0109-5-2	-Крепление стальных косынок	0,008	3674,4	1947,99	29	16	14	7,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1327,5	552,15	11	4	90	1,95	-
34	С11041-81	-Сталь полосовая 50х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,008	43300	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0109-53-1	-Монтаж крышки	0,0038	14806,01	1133,15	56	4	45	82,1	-
		т		12892,5	398,25	49	2	90	1,95	-
36	С11011-877	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0038	55300	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3 мм	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336	-
				61425	18834,75	61	19	130	91,99	-
		км								
38	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,004	250	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ И ОГРАЖДЕНИЕ К ЗАДВИЖКАМ 1,5Х1,5-1шт								
39	Е0101-24-10	-Срезка растительного слоя	3	7,91	7,91	24	24	7	-	-
		м3		-	2,57	-	8	97	0,01	-
40	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,1	402,75	-	443	-	501	2,8	3
				402,75	-	443	-	113	-	-
		м3								
41	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,6	10202,15	95,97	6121	58	509	4,9	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
		м3								
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	127	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	361	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	0,6	840	-	504	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0109-34-1	-Монтаж м/к опор и ограждения м3	0,077	17355,77 12555	2191,29 101,25	1336 967	169 8	877 90	73,6 0,49	6 -
46	С12021-263	-М/к опор т	0,077	107900 -	- -	8308 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0109-35-1	-Монтаж сетки т	0,0236	17937,36 14197,5	627,68 101,25	423 335	15 2	304 90	86,5 0,49	2 -
48	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,018	48400 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0227	50600 -	- -	1149 -	- -	- -	- -	- -
50	С12021-260	-Уголок т	0,018	114900 -	- -	2068 -	- -	- -	- -	- -
51	С11011-759	-Сетка плетеная Рабица м2	7,76	257 -	- -	1994 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	25,2	32,52 5,81	0,05 0,02	819 146	1 1	132 90	0,03 -	1 -
53	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПВХ-1, серая за 2 раза м2	25,2	107,13 2,77	0,09 0,05	2700 70	2 1	64 90	0,01 -	- -
54	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1 116	24,1 2,5	990 348	72 7	338 95	0,7 0,01	2 -
55	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	3	58,2 27,7	7,6 0,9	175 83	23 3	82 95	0,15 0,01	- -
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ - 2шт (Лист5)								
56	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм	0,0034	62566,88 45675	6788,5 2565	213 155	23 9	213 130	253 12,52	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
57	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,536	279 -	- -	987 -	- -	- -	- -	- -
		м								
58	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,001	51202,26 30825	20326,01 5353,43	51 31	20 5	47 130	179 20,64	- -
		км								
59	С130804-122-4	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,01	231 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
		м								
60	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0028	70153,47 48825	10674,97 4032	196 137	30 11	192 130	270 19,69	1 -
		км								
61	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,912	629 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
		м								
62	Е0122-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0028	28265,2 9810	6484,27 2450,25	79 27	18 7	45 130	54,1 11,96	- -
		км								
63	С11011-457	-Пакля пропитанная	5	195 -	- -	975 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
64	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63 301,5	- -	3083 1206	- -	1544 128	1,8 -	7 -
		1сальник								
65	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,46	8776,57 195,75	66,01 24,93	4037 90	30 11	107 105	1,35 0,12	1 -
		м3								
66	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,46	127 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
67	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,46	361	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,46	840	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
70	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	СПрайс-лист	-Неразъемное соединение сталь 63/57	2	673,86	-	1348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0022	172357,31	536,06	379	1	110	289	1
				47475	202,5	104	-	105	0,99	-
		1т								
73	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	53000	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00144	14806,01	1133,15	21	2	17	82,1	-
				12892,5	398,25	19	1	90	1,95	-
		т								
75	С11011-877	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00144	55300	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	2	5662,96 1350	2832,75 1071	11326 2700	5666 2142	6295 130	5,26 5,23	11 10
		врезка								
		ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ-1шт (Лист 6)								
78	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,002	62566,88 45675	6788,5 2565	125 91	14 5	125 130	253 12,52	1 -
		км								
79	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10705-80/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,08	279 -	- -	580 -	- -	- -	- -	- -
		м								
80	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0005	51202,26 30825	20326,01 5353,43	26 15	10 3	24 130	179 20,64	- -
		км								
81	С130804-122-4	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,505	231 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
		м								
82	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0014	70153,47 48825	10674,97 4032	98 68	15 6	96 130	270 19,69	- -
		км								
83	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,456	629 -	- -	916 -	- -	- -	- -	- -
		м								
84	Е0122-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0014	28265,2 9810	6484,27 2450,25	40 14	9 3	22 130	54,1 11,96	- -
		км								
85	С11011-457	-Пакля пропитанная	2,5	195 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
86	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник								
87	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,23	8776,57	66,01	2019	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
88	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
92	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс-лист	-Неразъемное соединение сталь 63/57	1	673,86	-	674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0011	172357,31	536,06	190	1	55	289	-
				47475	202,5	52	-	105	0,99	-
		1т								
95	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0011	53000	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т								
97	С11011-877	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм,	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С130810-112-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		УСТАНОВКАГРПШ-400СУ1 с РДНК-400М со счетчиком газа RVG G-16 с обогревом - 1шт								
99	СПрайс-лист-	Стоимость ГРПШ-400У1 сРДНК-400М	1	238098,12	-	238098	-	-	-	-
		Ц-650000:1,12:1,02:2,389677		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	СПрайс-лист-	Стоимость счетчика газаРСГ 40 G-25 с обогревом	1	96704,47	-	96704	-	-	-	-
		Ц-264000:1,12:1,02:2,389677		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			660881	65813			462

			Тенге			72868	23664			86
	Стоимость оборудования -		Тенге			334803	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			334803	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10135	-	-		-
	Материалы -		Тенге			686	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8568	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1334	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1142	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			20167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9901	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159798	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22894	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	84749	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15486	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			97661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14649	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15448	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		529
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	99398	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1877	-	-		-
		Материалы -	Тенге			282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1406	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1596	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1809	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2156	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			143866	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			152498	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			796839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113051	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
101	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	664,5	7,91	7,91	5256	5256	1655	-	-
				-	2,57	-	1707	97	0,01	7
		м3								
102	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	664,5	7,32	7,32	4866	4866	1533	-	-
				-	2,38	-	1580	97	0,01	6
		м3								
103	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	664,5	7,91	7,91	5256	5256	1655	-	-
				-	2,57	-	1707	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
104	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	664,5	7,32 -	7,32 2,38	4866 -	4866 1580	1533 97	- 0,01	- 6
		м3								
105	Е0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	664,5	9,49 -	9,49 2,69	6304 -	6304 1786	1733 97	- 0,01	- 7
		м3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
106	У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	867	267,95 129,71	80,64 24,22	232313 112459	69915 20999	140130 105	0,91 0,08	792 70
		м								
107	У51-14-3	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	19,4	275,24 132,66	84,98 24,22	5340 2574	1649 470	3196 105	0,93 0,08	18 2
		м ТРУБОПРОВОД								
108	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,867	58881,69 33075	25695,31 6813,45	51050 28676	22278 5907	44958 130	194 26,38	168 23
		км								
109	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	901,68	692 -	- -	623963 -	- -	- -	- -	- -
		м								
110	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,0194	70811,26 40500	30144,88 8009,55	1374 786	585 155	1223 130	236 31,06	5 1
		км								
111	С130804-122-7 Изм. и	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	20,176	692	-	13962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
112	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,014	139706,75 48375	90794,12 19582,83	1956 677	1271 274	1237 130	286 84,07	4 1
113	С130804-123-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 км м	14,14	1866 -	- -	26385 -	- -	- -	- -	- -
114	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты в траншее Прокладка сигнальной ленты в траншее км	0,8864	5551,95 4368,86	17195,84 2415,6	4921 3873	15242 2141	7998 133	21 14,01	19 12
115	Ц0108-141-1	-Прокладка провода	886,4	22,2 19,1	3,1 0,5	19678 16930	2748 443	16505 95	0,11 -	98 3
116	СПрайс-лист	-Лента сигнальная ГАЗ м	886,4	12,65 -	- -	11211 -	- -	- -	- -	- -
117	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 шт	0,8864	2599 -	- -	2304 -	- -	- -	- -	- -
118	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм 1000м	5	127,2 94,5	17 2,25	636 473	85 11	435 90	0,5 0,01	3 -
119	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм стык	0,001	64249,36 45900	8122,48 3069	64 46	8 3	64 130	254 14,99	- -
120	С130806-69	-Трубы электросварные км	1,04	384	-	399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
121	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
122	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
124	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	11,3	32,52	0,05	367	1	59	0,03	-
				5,81	0,02	66	-	90	-	-
		м2								
126	Е0113-26-13-к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ-1, серая за 2 раза	11,3	107,13	0,09	1211	1	29	0,01	-
				2,77	0,05	31	1	90	-	-
		м2								
		ОПАЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - 2шт								
127	С12021-263	-Стоимость опор	0,016	107900	-	1726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
128	С11011-955	-Таблички эмалированные	2	451	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА-2шт								
129	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки, основание под ковер	2	1279,17	290,34	2558	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
130	Е0127-49-1	-Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	2,8	594,12	14,78	1664	41	48	0,06	-
				8,71	4,28	24	12	133	0,02	-
		м2								
131	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	0,028	2664,6	73,75	75	2	1	0,14	-
				21,38	11,67	1	-	133	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пропитанной битумом								
		м3								
132	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения В15	0,03	10088,71 614,25	260,48 89,46	303 18	8 3	22 105	3,94 0,35	- -
		м3								
133	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,03	127 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
134	Е0109-5-2	-Крепление стальных косынок	0,016	3674,4 1327,5	1947,99 552,15	59 21	31 9	27 90	7,8 1,95	- -
		т								
135	С11041-81	-Сталь полосовая 50х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,016	43300 -	- -	693 -	- -	- -	- -	- -
		т								
136	Е0109-53-1	-Монтаж крышки	0,0076	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	113 98	9 3	91 90	82,1 1,95	1 -
		т								
137	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0076	55300 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
		т								
138	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3 мм	0,002	121367,16 61425	49858,78 18834,75	243 123	100 38	209 130	336 91,99	1 -
		км								
139	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2,008	250 -	- -	502 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ И ОГРАЖДЕНИЕ К ЗАДВИЖКАМ								
140	Е0101-24-10	-Срезка растительного слоя	3	7,91 -	7,91 2,57	24 -	24 8	7 97	- 0,01	- -
		м3								
141	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,1	402,75 402,75	- -	443 443	- -	501 113	2,8 -	3 -
		м3								
142	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,6	10202,15	95,97	6121	58	509	4,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
143	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,6	127 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
144	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,6	361 -	- -	217 -	- -	- -	- -	- -
145	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,6	840 -	- -	504 -	- -	- -	- -	- -
146	Е0109-34-1	-Монтаж м/к опор и ограждения т	0,077	17355,77 12555	2191,29 101,25	1336 967	169 8	877 90	73,6 0,49	6 -
147	С12021-263	-М/к опор т	0,077	107900 -	- -	8308 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0109-35-1	-Монтаж сетки т	0,0236	17937,36 14197,5	627,68 101,25	423 335	15 2	304 90	86,5 0,49	2 -
149	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,018	48400 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
150	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0227	50600 -	- -	1149 -	- -	- -	- -	- -
151	С12021-260	-Уголок т	0,018	114900 -	- -	2068 -	- -	- -	- -	- -
152	С11011-759	-Сетка плетеная Рабица м2	7,76	257 -	- -	1994 -	- -	- -	- -	- -
153	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	25,2	32,52 5,81	0,05 0,02	819 146	1 1	132 90	0,03 -	1 -
154	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПВХ-1, серая за 2 раза м2	25,2	107,13 5,54	0,09 0,10	2700 140	5 3	128 90	0,01 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		шт								
156	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	3	58,2	7,6	175	23	82	0,15	-
				27,7	0,9	83	3	95	0,01	-
		м								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ - 40шт (Лист8)								
157	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм	0,116	62566,88	6788,5	7258	787	7275	253	29
				45675	2565	5298	298	130	12,52	1
		км								
158	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	120,64	99	-	11943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
159	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173	3
				29700	4698,68	594	94	130	18,1	-
		км								
160	С130804-116-6	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РКИСО 4437-2004	20,2	48	-	970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
161	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57мм футляр	0,064	64249,36	8122,48	4112	520	4074	254	16
				45900	3069	2938	196	130	14,99	1
		км								
162	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	66,56	279	-	18570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
163	Е0122-16-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 57 мм	0,064	24962,87	6461,17	1598	414	1019	54	3
				9810	2441,25	628	156	130	11,92	1
		км								
164	С11011-457	-Пакля пропитанная	100	195	-	19500	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	80	770,63	-	61650	-	30874	1,8	144
				301,5	-	24120	-	128	-	-
			1сальник							
166	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	9,2	8776,57	66,01	80744	607	2132	1,35	12
				195,75	24,93	1801	229	105	0,12	1
			м3							
167	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,2	127	-	1168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
168	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,2	361	-	3321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
169	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	9,2	840	-	7728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
170	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
				69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
			шт							
171	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	40	227	-	9080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
172	СПрайс-лист	-Неразъемное соединение сталь 32/25	40	18,54	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
173	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,044	172357,31	536,06	7584	24	2203	289	13
				47475	202,5	2089	9	105	0,99	-
			1т							
174	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	53000	-	2332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
175	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,0288	14806,01	1133,15	426	33	344	82,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12892,5	398,25	371	11	90	1,95	-
176	С11011-877	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0288	55300	-	1593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
177	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	40	321	-	12840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	С130904-68	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	40	3280	-	131200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	40	5662,96	2832,75	226518	113310	125892	5,26	210
				1350	1071	54000	42840	130	5,23	209
		врезка								
		ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ-1шт (Лист 7)								
180	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0013	70153,47	10674,97	91	14	89	270	-
				48825	4032	63	5	130	19,69	-
		км								
181	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,352	629	-	850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
182	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,0005	70811,26	30144,88	35	15	32	236	-
				40500	8009,55	20	4	130	31,06	-
		км								
183	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,52	692	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
184	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,001	174718,44	71861,81	175	72	143	441	-
				83025	27146,25	83	27	130	132,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
185	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,04	1623	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
186	Е0122-16-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,001	52286,6	9012,1	52	9	22	75,3	-
				13657,5	3404,25	14	3	130	16,63	-
		км								
187	С11011-457	-Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
188	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
189	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,23	8776,57	66,01	2019	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
190	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
192	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
193	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
194	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
195	СПрайс-лист	-Неразъемное соединение сталь 125/108	1	2197,83	-	2198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
196	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0011	172357,31	536,06	190	1	55	289	-
				47475	202,5	52	-	105	0,99	-
			1т							
197	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0011	53000	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
198	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
			т							
199	С11011-877	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
200	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1703841	266934			1589

			Тенге			266594	85406			369
	Стоимость оборудования -		Тенге			14152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			14152	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27093	-	-		-
	Материалы -		Тенге			717	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24312	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			693	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3804	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3147	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			55598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		149
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28116	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			681059	-	-		-
	Материалы -		Тенге			136023	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	301130	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1810	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1096311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354109	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4095	-	-		-
		Материалы -	Тенге			310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1835	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2083	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			735311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24723	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			672119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46017	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			812974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29470	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			242132	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			256660	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2241786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413778	-		-

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

201	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1036	7,91	7,91	8195	8195	2581	-	-
				-	2,57	-	2661	97	0,01	10
		м3								
202	E0101-24-9	-Разработка грунта	1036	7,32	7,32	7587	7587	2389	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,38	-	2463	97	0,01	9
		м3								
203	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1036	7,91	7,91	8195	8195	2581	-	-
				-	2,57	-	2661	97	0,01	10
		м3								
204	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1036	7,32	7,32	7587	7587	2389	-	-
				-	2,38	-	2463	97	0,01	9
		м3								
205	Е0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	1036	9,49	9,49	9828	9828	2702	-	-
				-	2,69	-	2785	97	0,01	11
		м3								
206	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	10360	0,28	0,28	2915	2915	918	-	-
				-	0,09	-	946	97	-	4
		м2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
207	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6741	28,89	27,85	194721	187710	61959	0,01	49
				1,04	8,44	7011	56865	97	0,03	212
		м3								
208	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	209	262,72	-	54908	-	51705	1,54	322
				218,93	-	45756	-	113	-	-
		м3								
209	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1056	134,1	-	141610	-	160019	0,97	1026
				134,1	-	141610	-	113	-	-
		м3								
210	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	5794	6,48	6,48	37542	37542	11823	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	12189	97	0,01	47
		м3								
211	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	378	218,93	-	82756	-	93514	1,54	582
				218,93	-	82756	-	113	-	-
		м3								
212	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	294	6,48	6,48	1905	1905	600	-	-
				-	2,1	-	618	97	0,01	2
		м3								
213	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,7	122,18	-	1063	-	1201	0,89	8
				122,18	-	1063	-	113	-	-
		м3								
214	Е0101-90-5	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы вручную	123	8,28	-	1018	-	1151	0,05	6
				8,28	-	1018	-	113	-	-
		м2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ К ЧАСТНЫМ ДОМАМ								
215	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	896	28,89	27,85	25882	24950	8236	0,01	6
				1,04	8,44	932	7558	97	0,03	28
		м3								
216	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28	262,72	-	7356	-	6927	1,54	43
				218,93	-	6130	-	113	-	-
		м3								
217	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	277	134,1	-	37146	-	41975	0,97	269
				134,1	-	37146	-	113	-	-
		м3								
218	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	647	6,48	6,48	4192	4192	1320	-	-
				-	2,1	-	1361	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
219	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,991	58881,69 33075	25695,31 6813,45	117233 65852	51159 13566	103243 130	194 26,38	386 53
220	С130804-945	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2010,91	318 -	- -	639469 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0122-35-3	м -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46 231,75	17,71 6,75	1234 695	53 20	930 130	1,4 0,03	4 -
222	С130902-67	шт -Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	12939 -	- -	38817 -	- -	- -	- -	- -
223	Е0122-31-3	шт. -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,991	-8287,75 -8032,5	- -	-16501 -15993	- -	-20791 -130	-51,5 -	-103 -
224	Е0122-38-3	км -Врезка в существующую сеть	2	916,73 396	180,25 67,5	1833 792	361 135	1205 130	2,01 0,33	4 1
225	Е0122-33-5	врезка -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,026	247994,13 62775	49389,75 18657	6448 1632	1284 485	2752 130	312,7 91,12	8 2
226	Е0122-34-1	т -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,57 69,53	225,64 58,98	5410 1252	4061 1062	3007 130	0,41 0,23	7 4
227	С130810-302	шт -Отводы полиэтиленовый 90 град. компрессионный с наружной резьбой DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	863 -	- -	4315 -	- -	- -	- -	- -
228	СПрайс-лист	шт -Переходник полиэтилен сталь, 90/89	13	231,19 -	- -	3005 -	- -	- -	- -	- -
229	С130809-13	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	5	618 -	- -	3090 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
230	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	36	377	-	13572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
231	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,042	154891,68	66009,8	6505	2772	5194	376	16
				70200	24936,75	2948	1047	130	121,79	5
		км								
232	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	43,68	1623	-	70893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
233	Е0122-12-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,042	352469,4	41899,52	14804	1760	2289	150	6
				26100	15828,75	1096	665	130	77,3	3
		км								
234	С130806-84	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	6	806	-	4836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
235	С151607-255	-Провода с медными жилами, сечение 3х4 мм2	1,991	56100	-	111695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
236	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,226	47611,09	17877,09	58371	21917	54825	173	212
				29700	4698,68	36412	5761	130	18,1	22
		км								
237	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1238,26	38	-	47054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
238	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,226	-8097,13	-	-9927	-	-12802	-51,5	-63
				-8032,5	-	-9848	-	-130	-	-
		км								
239	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводов, колен, патрубков, переходов		69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
240	С130810-302	шт -Седелка с внутренней резьбой DN 90х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	180 -	- -	7200 -	- -	- -	- -	- -
241	С130901-32	шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	40	395 -	- -	15800 -	- -	- -	- -	- -
242	Е0122-8-2	шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,04	64249,36 45900	8122,48 3069	2570 1836	325 123	2546 130	254 14,99	10 1
243	С130806-68	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	41,6	333 -	- -	13853 -	- -	- -	- -	- -
244	Е0122-13-2	м -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,04	179755,38 27900	23641,25 8930,25	7190 1116	946 357	1915 130	160 43,62	6 2
		км ПОДЪЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ К ПОЖАРНЫМ ГИДРАНТАМ 4,0х4,0								
245	Е0101-30-1	шт6 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	80	0,28 -	0,28 0,09	23 -	23 7	7 97	- -	- -
246	Е0101-134-1	м2 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55 17,03	4,52 -	172 136	36 -	132 97	0,11 -	1 -
247	Е0127-14-4	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	12	280,88 32,18	248,35 78,59	3371 386	2980 943	1768 133	0,22 0,27	3 3
248	Е0127-52-1	м3 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	40	15,17 7,02	5,88 1,65	607 281	235 66	461 133	0,05 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
249	С143008-9	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-300, фракция 5-20 мм	12	3390	-	40680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
250	С143010-17	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	2,85	6810	-	19409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н=2м								
251	С131103-24 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	6	19913	-	119478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
252	С131312-82	-Полухомуты МС1	0,015	61500	-	923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
253	С11011-773	-Скобы ходовые	24	221	-	5304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
254	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,037	52400	-	1939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
255	СПрайс-лист	-Колонка пожарная КПАЦ-49000:2,3896:1,12:1,06:1,02	2	16933,5	-	33867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
256	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	4	194	-	776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
257	С131103-15	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	80	623	-	49840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Знаки путевые и сигнальные 100шт	0,06	40800 -	- -	2448 -	- -	- -	- -	- -
259	С130806-70	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м	10,8	416 -	- -	4493 -	- -	- -	- -	- -
260	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,0168	63600 -	- -	1068 -	- -	- -	- -	- -
261	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0072	46400 -	- -	334 -	- -	- -	- -	- -
262	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,018	149300 -	- -	2687 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ								
263	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания м3	6,6	2550,2 153,68	152,52 57,15	16831 1014	1007 377	1809 130	1,02 0,28	7 2
264	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	20,1	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	173989 28854	37785 10822	51579 130	8,86 2,06	178 41
265	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	21,6	7810 -	- -	168696 -	- -	- -	- -	- -
266	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	21,36	10000 -	- -	213600 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
267	С143018-33	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	3,48	3610 -	- -	12563 -	- -	- -	- -	- -
268	С143018-32	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,84	3240 -	- -	2722 -	- -	- -	- -	- -
269	С143018-23	м -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	5,44	22600 -	- -	122944 -	- -	- -	- -	- -
270	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,1	127 -	- -	2553 -	- -	- -	- -	- -
271	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	453	245,44 37,35	3,82 1,44	111184 16920	1730 652	20735 118	0,21 0,01	96 3
272	Е0146-30-3	м2 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	12	315,46 166,23	149,23 56,36	3786 1995	1791 676	2671 100	0,95 0,28	11 3
273	Е0122-9-3	отверст. -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,012	129222,58 64575	54072,58 20425,5	1551 775	649 245	1326 130	352 99,76	4 1
274	С130806-79	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	12,48	629 -	- -	7850 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
275	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,012	285120,61	30429,76	3421	365	734	205	2
				35550	11495,25	427	138	130	56,14	1
		км								
276	Е0146-33-6	-Устройство упоров	0,4	21938,21	332,71	8775	133	3726	60,8	24
		м3		9189	126	3676	50	100	0,61	-
277	Е0146-33-6	-Заделка отверстий, В15	0,384	21355,81	332,71	8201	128	3577	60,8	23
		м3		9189	126	3529	48	100	0,61	-
278	Е0146-33-3	-Заделка а/цементным раствором	0,12	64203,26	355,81	7704	43	1372	75,58	9
		м3		11301,75	135	1356	16	100	0,66	-
279	С11011-457 ЛЛЦ-7000:2 ,3896:1,12 :1,06:1,02	-Пакля пропитанная	29	195	-	5655	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
280	СПрайс-лист	-Люк полипропиленовый	12	2419,07	-	29029	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
281	С11011-773	-Скобы ходовые	12	221	-	2652	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
282	С12021-267	-Стремянка	0,408	133700	-	54550	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
283	СПрайс-лист	-Окраска	0,408	6512	-	2657	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
284	Е0110-23-5	-Установка деревянной крышки	4,608	375,5	30,89	1730	142	1126	1,23	6
		м2		191,93	11,68	884	54	120	0,06	-
285	С12064-6	-Крышка деревянная	4,608	12300	-	56678	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
286	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	4,608	186,45	0,8	859	4	53	0,06	-
				9,25	0,32	43	1	120	-	-
		м2								
287	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	18,5	2584,28	73,75	47809	1364	813	0,14	3
				21,38	11,67	396	216	133	0,04	1
		м3								
288	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки. Устройство бетонной отмостки	66	841,89	14,12	55565	932	4043	0,27	18
				42,98	3,08	2837	203	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			ВРЕЗКА В КОЛОДЕЦ					
289	Е0153-14-2	-Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	3	221,98	159,99	666	480	396	0,35	1
				61,99	62,35	186	187	106,2	0,34	1
		отверст								
290	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 90 мм	3	916,73	180,25	2750	541	1808	2,01	6
				396	67,5	1188	203	130	0,33	1
		врезка								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
291	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,02	2418,2	152,52	7303	461	828	1,02	3
				153,68	57,15	464	173	130	0,28	1
		м3								
292	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,15932	58881,69	25695,31	9381	4094	8262	194	31
				33075	6813,45	5270	1086	130	26,38	4
		км								
293	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
				69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
		шт								
294	С130804-858	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	305,02	302	-	92116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
295	С130806-382	-Отводы полиэтиленовый 90 компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК /ГОСТ Р 52134-2010/	40	2037	-	81480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3484746	458219			3600

			Тенге			539070	136674			524
	Стоимость оборудования -		Тенге			68558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			68558	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			334	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			354	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1444934	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			184839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	675745	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72777	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			357081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			786080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2364875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4517
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	793657	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54550	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54550	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57823	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233870	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			247903	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1682499	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1783449	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4522962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4517
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	793657	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4кВ								
296	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	41	15800	-	647800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0,1408333 шт	21400	-	3014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	СПрайс-лист	Крюки SOT 21,16 1970:2,389677:1,12:1,06:1,02	25 м3	680,77	-	17019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
299	СПрайс-лист	Крюки SOT 21,1 1480:2,389677:1,12:1,06:1,02	20 шт	511,44	-	10229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
300	СПрайс-лист	Крюки SOT 29 1010:2,389677:1,12:1,06:1,02	25	349,03 -	- -	8726 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
301	СПрайс-лист	Крюки SOT 28,2 2060:2,389677:1,12:1,06:1,02	10	711,88 -	- -	7119 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
302	СПрайс-лист	Крюки накручивающийся РД-2,2 2060:2,389677:1,12:1,06:1,02	8	711,88 -	- -	5695 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
303	СПрайс-лист	Крюки накручивающийся РД-2,3 2060:2,389677:1,12:1,06:1,02	30	711,88 -	- -	21356 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
304	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 140 2500:2,389677:1,12:1,06:1,02	28	863,93 -	- -	24190 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
305	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 157,1 2500:2,389677:1,12:1,06:1,02	30	863,93 -	- -	25918 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
306	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 118 3400:2,389677:1,12:1,06:1,02	30	1174,94 -	- -	35248 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
307	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 125 2500:2,389677:1,12:1,06:1,02	15	863,93 -	- -	12959 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
308	СПрайс-лист	Фиксатор дистанционный SO 70-17 1406:2,389677:1,12:1,06:1,02	25	485,87 -	- -	12147 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
309	СПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP-22.1 1309:2,389677:1,12:1,06:1,02	50	452,35 -	- -	22618 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
310	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SLIP-22.127 1732:2,389677:1,12:1,06:1,02	30	598,53 -	- -	17956 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			871993 -	- -			- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			221179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			221179	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			650814	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			689863	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			911042	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6721461	790966			5650
			----			---	---			---
			Тенге			878532	245744			979
		Стоимость оборудования -	Тенге			644471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			644471	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			76119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38017	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2285791	-	-		-
		Материалы -	Тенге			343755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1061623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74587	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			448923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1236938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	185541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3734093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1247164	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3679	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			973805	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			41283	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			905990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5094	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1068232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31626	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2719310	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2882469	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8472630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1320486	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8472630
Временные здания и сооружения - (3,4%)	Тенге	276690
Итого:	Тенге	8749320
Дополнительные затраты на строительство		
Дополнительные затраты привозных материалов 1,416%	Тенге	123890
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,2.0,9%)	Тенге	166610
Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге	84150
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	Тенге	33660
Итого дополнительных затрат	Тенге	408300
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге	9157620
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге	21883760
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	437680
Итого	Тенге	22321430
НДС 12%	Тенге	2678570
Всего	Тенге	25000000

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

_____ Одиев М.Т.

Технадзор: Руководитель

ТОО "УралСтройГрад"

_____ Бабаев Е.З.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двадцати двухквартирных жилых домов в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2018 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
		ВЛ-0,4кВ								
1	E0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	24	1534,11	878,23	36819	21078	18967	3,06	73
				506,25	246,42	12150	5914	105	1,03	25
		опора								
2	E0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24183	5,98	90
				985,5	549,9	14783	8249	105	2,29	34
		опора								
3	E0133-103-3-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
4	E0133-1-12 -	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,1408333	1717,63	923,38	242	130	89	2,43	-
				425,25	179,69	60	25	105	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3								
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя	65,6	245,44	3,82	16101	251	3003	0,21	14
				37,35	1,44	2450	94	118	0,01	-
		м2								
6	Ц0108-346-2	-Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком	20	26,5	-	530	-	466	0,15	3
				24,5	-	490	-	95	-	-
		м								
7	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,51	7259,41	4310,78	10962	6509	6206	16,1	24
				2745	1169,46	4145	1766	105	4,45	7
		1км								
8	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	35	247,7	20,7	8670	725	3744	0,7	25
				111	1,6	3885	56	95	0,01	-
		шт								
9	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 10-12 мм	35	93,5	3,1	3273	109	1087	0,18	6
				32,4	0,3	1134	10	95	-	-
		м								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
10	Е0133-115-2	-Установка светильников с ртутными лампами	35	1745,38	1411,25	61088	49394	21052	2,01	70
				333	239,85	11655	8395	105	0,81	28
		шт								
		ВВОД В ЗДАНИЕ								
11	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	40	501,2	13,2	20048	528	8713	1	40
				227	2,3	9080	92	95	0,01	1
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			214741	114951			364

			Тенге			62783	26358			103
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104570	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16917	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40708	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41269	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6190	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8750	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			154589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		225
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46898	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110171	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48434	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			343294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		513
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103010	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ и КТПН-160кВА								
		ВЛ-10кВ								
12	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
				506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
			опора							
13	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24183	5,98	90
				985,5	549,9	14783	8249	105	2,29	34
			опора							
14	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
			опора							
15	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,4125	1717,63	923,38	709	381	262	2,43	1
				425,25	179,69	175	74	105	0,73	-
			1м3							
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя	84,01	245,44	3,82	20619	321	3845	0,21	18
				37,35	1,44	3138	121	118	0,01	1
			м2							
17	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника	15	26,5	-	398	-	349	0,15	2
				24,5	-	368	-	95	-	-
			м							
18	Ц0108-52-1	Изоляторы	102	78,6	1,6	8017	163	6541	-	-
				67,5	-	6885	-	95	-	-
			шт							
19	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разъединителей вручную		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
		шт								
20	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,1	41504,56	31105,06	45655	34216	17986	51,1	56
				9157,5	6414,57	10073	7056	105	22,72	25
		1км								
21	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	20	247,7	20,7	4954	414	2139	0,7	14
				111	1,6	2220	32	95	0,01	-
		шт								
22	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
				32,4	0,3	648	6	95	-	-
		м								
		КТПН-160кВ								
23	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
24	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
25	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	25	93,5	3,1	2338	78	777	0,18	5
				32,4	0,3	810	7	95	-	-
		м								
26	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4
				32,4	0,4	648	8	95	-	-
		м								
27	Ц0108-472-7-	Проводник по строительным основаниям из полосовой стали	4	107,3	3,5	429	14	125	0,18	1
				32,4	0,4	130	2	95	-	-
		м								
28	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	20	1619,78	133,05	32396	2661	3283	0,44	9
				73,26	43,99	1465	880	140	0,22	4
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	20	1191,71	2,09	23834	42	2552	0,82	16
				141,11	0,64	2822	13	90	-	-
		м								
30	У1-34-70	-Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	1	3168,93	85,44	3169	85	811	3,4	3
				559,35	19,74	559	20	140	0,1	-
		калитка								
31	У1-34-71	-Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	6225,47	9,37	6225	9	918	5,9	6
				1017,6	1,87	1018	2	90	0,01	-
		калитка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			231827	85435			300
			Тенге			58202	21264			85
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			75593	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9671	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35418	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5402	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6696	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			118302	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		163
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40820	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126175	-	-		-
	Материалы -		Тенге			52350	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40194	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43650	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6548	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10190	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		240
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46741	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30060	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26169	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3854	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3469	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	520	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2012	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4375	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			348632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91936	-		-
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
32	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,991	8287,75	-	16501	-	20791	51,5	103
				8032,5	-	15993	-	130	-	-
		км								
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
33	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,226	8097,13	-	9927	-	12802	51,5	63
				8032,5	-	9848	-	130	-	-
		км								
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н=2м								
34	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	6	575,87	36,99	3455	222	2352	1,82	11
				288	13,5	1728	81	130	0,07	-
		шт								
35	Е0106-1-13	-Устройство отмостки	0,72	9630,95	95,97	6934	69	611	4,9	4
				771,75	36,25	556	26	105	0,18	-
		м3								
		ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ								
36	Е0127-83-2	-Установка знаков для пожарного гидранта	6	685,98	146,19	4116	877	3403	2,37	14
				398,25	28,22	2390	169	133	0,11	1
		шт								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
37	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,14268	58881,69	25695,31	8401	3666	7399	194	28
				33075	6813,45	4719	972	130	26,38	4
		км								
38	Е0122-32-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,302	3358,5	-	1014	-	1263	20,6	6
				3217,5	-	972	-	130	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50349	4834			228

			Тенге			36205	1249			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37453	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44746	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ОПАЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - 2шт								
39	E0125-57-1	-Установка опознавательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
				247,5	-	495	-	120	-	-
			шт							
40	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,12	10202,15	95,97	1224	12	102	4,9	1
				771,75	36,25	93	4	105	0,18	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2071	15			4

			Тенге			588	4			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	592	-		-
		Местные материалы -	Тенге			603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			696	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	696	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	696	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		ОПАЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - 1шт								
41	E0125-57-1	-Установка опознавательного знака	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
				247,5	-	248	-	120	-	-
			шт							
42	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,06	10202,15	95,97	612	6	51	4,9	-
				771,75	36,25	46	2	105	0,18	-
			м3							
		УСТАНОВКАГРПШ-400СУ1 с РДНК-400М со счетчиком газа								
		RVG G-16 с обогревом - 1шт								
43	E0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установк								
		ОГРАЖДЕНИЕ К ГРПШ-4х3								
44	E0101-24-10	-Срезка растительного слоя	3	7,91	7,91	24	24	7	-	-
				-	2,57	-	8	97	0,01	-
45	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,9	402,75	-	765	-	865	2,8	5
				402,75	-	765	-	113	-	-
		м3								
46	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	1,8	10202,15	95,97	18364	173	1527	4,9	9
				771,75	36,25	1389	65	105	0,18	-
		м3								
47	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	127	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	361	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше4: за 4 кг/см2	1,8	840	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	E0109-34-1	-Монтаж м/к опор и ограждения	0,2567	17355,77	2191,29	4455	563	2924	73,6	19
		т		12555	101,25	3223	26	90	0,49	-
51	C12021-263	-М/к опор	0,2567	107900	-	27698	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	E0109-35-1	-Монтаж сетки	0,05771	17937,36	627,68	1035	36	743	86,5	5
		т		14197,5	101,25	819	6	90	0,49	-
53	C12021-260	-Уголок	0,0344	114900	-	3953	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	C11011-759	-Сетка плетеная Рабица	33,6	257	-	8635	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
55	C11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,011	48400	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	C12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0127	50600	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		т								
57	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	25,2	32,52	0,05	819	1	132	0,03	1
				5,81	0,02	146	1	90	-	-
		м2								
58	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПВХ-1, серая за 2 раза	25,2	107,13	0,09	2700	2	64	0,01	-
				2,77	0,05	70	1	90	-	-
		м2								
59	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		шт								
60	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	3	58,2	7,6	175	23	82	0,15	-
				27,7	0,9	83	3	95	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			79869	1188			55

			Тенге			9055	227			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1165	-	-		-
	Материалы -		Тенге			639	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	441	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			419	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	63	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			95	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	504	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23708	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11483	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2741	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9353	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	442	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28250	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3183	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5490	-	-		-
	Материалы -		Тенге			849	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4074	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3667	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2025	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2414	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			43851	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			46482	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10725	-		-

РАЗДЕЛ 6. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5м3 (на 20 домов)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
61	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	72,14	28,89 1,04	27,85 8,44	2084 75	2009 609	663 97	0,01 0,03	1 2
62	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	46	262,72 218,93	- -	12085 10071	- -	11380 113	1,54 -	71 -
63	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1320	6,48 -	6,48 2,1	8553 -	8553 2777	2694 97	- 0,01	- 11
64	E0101-166-1	-Обсыпка горловин септика м3	4	122,18 122,18	- -	489 489	- -	552 113	0,89 -	4 -
65	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	200	204,95	2,62	40990	524	2829	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	2102	198	123	-	1
66	Е0101-90-5	-Планировка обсыпки	120	8,28	-	994	-	1123	0,05	6
				8,28	-	994	-	113	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
67	Е0123-13-7	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	50,8	8290,87	1152,38	421176	58541	117669	8,06	410
				1350,23	431,55	68592	21923	130	2,11	107
		м3								
68	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	35,6	10000	-	356000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	35,4	3610	-	127794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	22,8	22600	-	515280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	С11011-773	-Скобы ходовые	200	221	-	44200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С12041-6	-Скобы опорные из стали гладкая класса А-I, d 10 мм	0,024	45800	-	1099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетроном" в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	540	46,24	3,82	24970	2063	24717	0,21	114
				37,35	1,44	20169	778	118	0,01	4
		м2								
74	СПрайс-лист	-Стоимость материала "Пенетрон"	648	503,17	-	326054	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
75	E0126-8-4	кг -Гидроизоляция шнурами "Пенебар"	140	194,76	7,78	27266	1089	25925	1,02	143
				182,25	2,93	25515	410	100	0,01	2
76	СПрайс-лист	м -Стоимость материала "Пенебар"	140	812,78	-	113789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс-лист	кг -Стоимость сетки для крепления "Пенебар"	140	160,62	-	22487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	E0107-19-1	кг -!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	280	40,6	1,45	11368	406	15558	0,24	66
				39,15	0,54	10962	151	140	-	1
79	СПрайс-лист	м -!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Стоимость материала "Пенекрит"	560	487,67	-	273095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	E0115-51-2	кг -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	400,33	683,03	1,65	273437	661	223469	2,63	1053
				531	0,63	212575	252	105	-	1
81	E0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	10	2584,28	73,75	25843	738	440	0,14	1
				21,38	11,67	214	117	133	0,04	-
82	E0146-33-6	м3 -Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	8	21938,21	332,71	175506	2662	74520	60,8	486
				9189	126	73512	1008	100	0,61	5
83	E0146-30-1	м3 -Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм	40	43,33	20,47	1733	819	1224	0,13	5
				22,86	7,74	914	310	100	0,04	2
84	E0122-8-6	отверст. -Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр)	0,004	154891,68	66009,8	620	264	495	376	2
				70200	24936,75	281	100	130	121,79	-
85	C130806-99	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	4	1623	-	6492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (ФУТЛЯР)		-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	Е0122-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,004	380667,91 35100	57818,03 21840,75	1523 140	231 87	296 130	203 106,67	1 -
		км								
87	С11011-457	-Пакля пропитанная	10	195	-	1950	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0146-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,04	21938,21 9189	332,71 126	878 368	13 5	373 100	60,8 0,61	2 -
		м3								
89	Е0106-9-1	-Укладка цементно песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция	420	236,03 69,75	1,8 0,68	99133 29295	756 286	31060 105	0,42 -	176 1
		м2								
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
90	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,045	58881,69 33075	25695,31 6813,45	2650 1488	1156 307	2333 130	194 26,38	9 1
		км								
91	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45	468 -	- -	21060 -	- -	- -	- -	- -
		м								
92	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57 69,53	225,64 58,98	6011 1391	4513 1180	3341 130	0,41 0,23	8 5
		шт								
93	СПрайс-лист	-Тройник диам 110х100мм	20	1421,98	-	28440	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
94	С11011-874	-Флюгарка	0,0108	63600	-	687	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс-лист	-Люк ЛЛ	20	2709,27	-	54185	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0110-23-5	-Установка деревянной крышки	6	375,5	30,89	2253	185	1466	1,23	7
				191,93	11,68	1152	70	120	0,06	-
97	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,3	10200	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
98	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек	6	131,98	0,55	792	3	48	0,04	-
				6,48	0,2	39	1	120	-	-
		м2								
99	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,072	46400	-	3341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,088	50200	-	4418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	Е0110-28-2	-Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны	0,04	616,12	2,8	25	-	7	0,96	-
				145,8	1,06	6	-	120	0,01	-
		м2								
102	С11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	10	83	-	830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
103	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,36	149300	-	53748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3098385	85186			2580

			Тенге			460342	30567			144
	Стоимость оборудования -		Тенге			818050	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			818050	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3341	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3341	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			200	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3541	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1204382	-	-		-
	Материалы -		Тенге			147533	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	490909	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64006	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			828277	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			542181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		271
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	81327	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1851357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572236	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22324	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1051552	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1114645	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3925440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572236	-		-
		РАЗДЕЛ 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ОГРАЖДЕНИЕ НА 20 ДОМОВ								
		ФУНДАМЕНТ								
104	E0108-6-9	-Подкладка из кирпича	4,5045	10186,85	296,6	45887	1336	5454	5,95	27
				915,75	110,25	4125	497	118	0,54	2
		м3								
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ 60.3д+1,628.3д+47.17д+0,628.17д								
105	E0109-34-1	-Установка металлических стоек (19,72.60.3д+11.3+19,72.47.17+ 5.17д)	19,42388	17355,77	2191,29	337116	42563	221250	73,6	1430
				12555	101,25	243867	1967	90	0,49	10
		т								
106	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	27,1214	27935,09	9375,11	757639	254266	451262	91	2468
				16380	2107,33	444249	57154	90	7,36	200
		т								
107	E0109-53-2	-Монтаж секций ограды 21,6кг(60.3+47.17)+11кг.60.3+5 кг.47.17	27,1214	9850,48	1162,95	267159	31541	182227	46,6	1264
				7357,5	108	199546	2929	90	0,53	14
		т								
		ВОРОТА								
		ФУНДАМЕНТ								
108	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4шт.20 по 0,41м3)	32,8	218,93	-	7181	-	8114	1,54	51
				218,93	-	7181	-	113	-	-
		м3								
109	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8
				134,1	-	1073	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
110	Е0106-1-20	-Устройство фундаментов, В15 под ограждения (0,3.4.20)	24	9711,95	311,32	233087	7472	14077	2,82	68
				441	117,61	10584	2823	105	0,57	14
		м3								
111	Е0108-6-9	-Подкладка из кирпича	1,04	10186,85	296,6	10594	308	1259	5,95	6
				915,75	110,25	952	115	118	0,54	1
		м3								
112	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,216	5239,08	327,33	6371	398	2571	11,6	14
				1890	123,75	2298	150	105	0,6	1
		1т								
		ПОЛОТНО ВОРОТ 2шт.20дом								
113	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек (19,72.60.3д+11.3+19,72.47.17+ 5.17д)	0,7888	17355,77	2191,29	13690	1728	8985	73,6	58
				12555	101,25	9903	80	90	0,49	-
		т								
114	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,1132	27935,09	9375,11	31097	10436	18522	91	101
				16380	2107,33	18234	2346	90	7,36	8
		т								
115	Е0109-53-2	-Монтаж полотна	1,1132	9850,48	1162,95	10966	1295	7480	46,6	52
				7357,5	108	8190	120	90	0,53	1
		КАЛИТКА								
		ПОЛОТНО калитки 20шт								
116	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек (0,01972.20)	0,3944	17355,77	2191,29	6845	864	4492	73,6	29
				12555	101,25	4952	40	90	0,49	-
		т								
117	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах 42,14кг.20	0,8428	27935,09	9375,11	23544	7901	14023	91	77
				16380	2107,33	13805	1776	90	7,36	6
		т								
118	Е0109-53-2	-Монтаж полотна	0,8428	9850,48	1162,95	8302	980	5663	46,6	39
				7357,5	108	6201	91	90	0,53	-
		т								
119	Е0109-47-1	-Облицовка ограды стальным профилированным листом	6348,004	55,95	2,99	355140	18985	285600	0,3	1898
				48,83	1,16	309973	7360	90	-	30
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2115689	380074			7589

			Тенге			1285133	77447			287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304192	-	-		-
	Материалы -		Тенге			117037	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29798	-		-
		Местные материалы -	Тенге			151428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34701	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1811497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			182017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1332782	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1199504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		600
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179926	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3191661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1512708	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3623708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1547409	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5792932	671683			11120
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1912308	157116			625
		Стоимость оборудования -	Тенге			818050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			818050	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			184669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76567	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3341	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15742	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			278111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88223	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1821047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	650120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64006	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			993878	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			721965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2695593	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4011
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758415	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1847047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			209036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1340711	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1206640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	180996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3236908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521707	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2414	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1095403	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1161127	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8482309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2370758	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8482309
Временные здания и сооружения - (3,4%)	Тенге	285437,1
Итого:	Тенге	8767746,1
Дополнительные затраты на строительство		
Дополнительные затраты привозных материалов 1,416%	Тенге	124151,3
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,2.0,9%)	Тенге	171876,8
Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге	86806,5
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	Тенге	34722,6

Сумма дополнительных затрат	Тенге	417557,1
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге	9185303,2
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге	21986320,7
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	439726,4
Итого	Тенге	22426047,1
НДС 12%	Тенге	2691125,7
Всего	Тенге	25117172,8

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»
_____ Әдиев М.Т.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «КАЗкурылыс сервис»
_____ Сейтмуратов А.Е.

Технадзор: Руководитель
ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140015636-20180503-69554110
1.1. Номер учетной системы: 10
2. Дата выписки: 03.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 27.04.2018
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140015636
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурной единицы (филиала):
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003955
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ029650000155506200
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 101240013170
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурной единицы (филиала):
17. Получатель: Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Жанибекский р-он, с. Жанибек, ул. Иманова, д. 119
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ78070103KSN2704000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Развитие обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухквартирных жилых домов в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО за апрель месяц 2018 года
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
26. Грузополучатель:

25.1 ИИН/БИН 060140015636

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40

26.1 ИИН/БИН 1012400 70

26.2 Наименование Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Жанибекский р-он, с. Жанибек, ул. Иманова, д. 119

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Доп.соглашение №2 к договору №44 от 26.06.2017г.

27.4. Дата 12.02.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 10

32.2 Дата 27.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Развитие обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухквартирных жилых домов в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО за апрель месяц 2018 года			Штука условная	1	26785714.29	26785714.29			26785714.29	12%	3214285.71	30000000.00			1	
							Всего по счету:	26785714.29		0.00	26785714.29		3214285.71	30000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	KiEatJsCeVEMS78S7yogFwiaSsKMRIMR6ciboe633wF QgD8+Q6RLzzZOLSEr1FSDYDR/caU/BAONClfEwQ0ICA ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухквартирных жилых домов в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

за апрель месяц 2018 год

№ п/п	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	Справочные данные	Отвод				0,000
2	Справочные данные	Вынос проекта в натуру				0,000
		Всего по главе:			**0,000**	**0,000**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	Лок см 4-1	Строительство ВЛ-0,4 кВ	604,921	73,203		678,124
4	Лок см 4-2	Строительство ВЛ-10 кВ	874,760	1 022,388		1 897,148
		Всего по главе:	**1 479,681**	**1 095,591**		**2 575,272**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	Лок см 6-1	Наружные сети водопровода и канализации				0,000
6	Лок см 6-2	Септик 1,5м3 (196,272*20 домов)				0,000
7	Лок см 6-3	Газопровод среднего давления				0,000
8	Лок см 6-4	Газопровод низкого давления				0,000
		Всего по главе:	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	Лок см 7-1-1	Ограждение	7 636,342			7 636,342
		Всего по главе:	**7 636,342**			**7 636,342**
		Итого по главам 1-7	**9 116,023**	**1 095,591**	**0,000**	**10 211,614**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - (3,4 %)	309,945			309,945
11	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	46,492			46,492

		ИТОГО по главам 8.	309,945			309,945
		Итого по главе 1-8:	**9 425,968**	**1 095,591**	**0,000**	**10 521,559**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства						
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,416%	148,985			148,985
13	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.0,9%	186,634			186,634
14	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%			94,260	94,260
15	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)			37,704	37,704
		Всего по главе:	335,619		131,964	467,583
		ИТОГО по главам 1-9.	**9 761,587**	**1 095,591**	**131,964**	**10 989,142**
		в том числе возвратные суммы	132,410			132,410
12		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года**	**9 761,587**	**1 095,591**	**131,964**	**10 989,142**
13	К-2,38968	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года**	**23 327,040**	**2 618,112**	**315,352**	**26 260,504**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1 460,420			1 460,420
14		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			525,210	525,210
15		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**23 327,040**	**2 618,112**	**840,562**	**26 785,714**
16		НДС (12%)			3 214,286	3 214,286
17		**Стоимость строительства**	**23 327,040**	**2 618,112**	**4 054,848**	**30 000,000**

Заказчик: Руководитель
ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

_____ Әдиев М.Т.

Технадзор: Руководитель
ТОО "УралСтройГрад"

_____ Бабаев Е.З.

Генподрядчик: Директор
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухквартирных жилых домов в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2018 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроосвещения								
1	СПрайс-лист-Зажим заземляющий ВЛ-0,4кВ SM2.24 1926:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт	30	665,57	-	19967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С11041-82 -Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист-Скрепа Сот36-2 75:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт	90	25,92	-	2333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-УЗ 26:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт	6	8,98	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-Концовые колпачки РК-99025 280:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт	7	96,76	-	677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-Концовые колпачки РК-99050 260:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт	4	89,85	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист	шт -Бандаж пластиковый PER 15 25:2,389677:1,12:1,06:1,02	9	8,64	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	шт -Бандажная лента СОТ 37 300:2,389677:1,12:1,06:1,02	40	103,67	-	4147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151607-306	шт -Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИЛ-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005	0,59	34872	-	20574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151607-307	1000м -Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИЛ-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005	0,92	176838	-	162691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151607-308	1000м -Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16мм2 ГОСТ 839-80	0,07	113828	-	7968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11041-100	1000м -Кронштейн УЗ	6	530	-	3180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151607-48	шт -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,005	493900	-	2470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151803-201	т -Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	20	155	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
15	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	35	9380	-	328300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-85	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	35	537	-	18795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	шт -Патрон для предохранителя	35	598,53	-	20949	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SV-19.25 1732:2,389677:1,12:1,06:1,02		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс-лист	-Предохранитель плавкая вставка ПВД-11-25А 1580:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт 35	546 -	- -	19110 -	- -	- -	- -	- -
19	С11041-100	-КРОНШТЕЙН КС-2	шт 35	530 -	- -	18550 -	- -	- -	- -	- -
20	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут для крепления кронштейнов Х16	т 0,014	147300 -	- -	2062 -	- -	- -	- -	- -
21	С151607-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,07	35800 -	- -	2506 -	- -	- -	- -	- -
		ВВОД В ЗДАНИЕ								
22	СПрайс-лист	-Автомат ВА47-29 400:2,389677:1,12:1,06:1,02	шт 40	138,23 -	- -	5529 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			643883	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			73203	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			73203	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			352071	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352071	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			373195	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2062	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2062	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2186	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			216547	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			229540	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			678124	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ и КТПН-160кВА								
		ВЛ-10кВ								
23	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	25	15800	-	395000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0,4125	21400	-	8828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11041-102	Траверсы стальные ТМ2-ТМ6	42	824	-	34608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-56	Накладки ОГ2, ОГ5	0,0304	136500	-	4150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-242	Хомуты Х1,Х7,Х8	0,057	162700	-	9274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0771	136500	-	10524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-242	Стяжки	0,0627	162700	-	10201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-242	Кронштейны	0,2352	162700	-	38267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11041-82	Заземляющий проводник ЗП1	0,0135	48400	-	653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151803-201	Изоляторы штыревые стеклянные ШС10-ГВ	54	446	-	24084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151803-202	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 649093	48	858	-	41184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С151803-203	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	54	12	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайс-лист	Проволочная вязка ВШ16383:2,389677:1,12:1,06:1,02	100 шт	2205,78	-	220578	-	-	-	-
36	С151803-201	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	53 шт	42	-	2226	-	-	-	-
37	С151803-201	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	6 шт	113	-	678	-	-	-	-
38	С151803-201	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	15 шт	163	-	2445	-	-	-	-
39	С151803-201	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	17 шт	334	-	5678	-	-	-	-
40	С151803-202	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	16 шт	241	-	3856	-	-	-	-
41	С151803-203	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	16 шт	389	-	6224	-	-	-	-
42	С151803-204	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	16 шт	118	-	1888	-	-	-	-
43	С151803-225	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	16 шт	145	-	2320	-	-	-	-
44	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400У16700.5:2,389677:1,12:1,06:1,02	2 шт	11576,61	-	23153	-	-	-	-
45	СПрайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1 SEW203700:2,389677:1,12:1,06:1,02	2 шт	1278,61	-	2557	-	-	-	-
46	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий	0,6435 шт	165875	-	106741	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи из стальных алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 0,195.3300.0,001								
		т								
		КТПН-160кВ								
47	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,7166667	21400	-	15337	-	-	-	-
		м3								
48	75-4-37	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА	1	515100	-	515100	-	-	-	-
		шт								
49	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ	1	261000	-	261000	-	-	-	-
		шт								
50	С12021-242	-Стальные конструкции (подставка) массой до 0,1 т	0,6137	162700	-	99849	-	-	-	-
		т								
51	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	-	583	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1847634	-			-
				Тенге			-			
		Стоимость оборудования -		Тенге		1022388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1022388	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		35261	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		35261	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		37377	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15257	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15257	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16172	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157591	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157591	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167047	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			617136	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			654164	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1897148	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ НА 20 ДОМОВ								
52	E0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м (67-4).3д+(52-4).17д	1005	209,01 28,13	180,88 54,63	210055 28271	181784 54908	80683 97	0,2 0,21	197 214
53	E0106-1-20	-Устройство фундаментов, В15 под ограждения (1005.0,066)	яма 66,33	9711,95 441	311,32 117,61	644194 29252	20650 7801	38905 105	2,82 0,57	187 38
54	E0108-6-9	-Подкладка из кирпича	м3 8,5605	10186,85 915,75	296,6 110,25	87205 7839	2539 944	10364 118	5,95 0,54	51 5
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ 60.3д+1,628.3д+47.17д+0,628.17д								
55	C12021-263	-Стоимость опор	19,424	107900 -	- -	2095850 -	- -	- -	- -	- -
56	C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т 27,1214	47200 -	- -	1280130 -	- -	- -	- -	- -
		ВОРОТА ФУНДАМЕНТ	т							
57	C12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,088	47400 -	- -	51571 -	- -	- -	- -	- -
58	C12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,128	45800 -	- -	5862 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЛОТНО ВОРОТ 2шт.20дом	т							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12021-263	-Стоимость опор	т	0,7888	107900	-	85112	-	-	-	-
60	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	1,1132	47200	-	52543	-	-	-	-
		КАЛИТКА ПОЛОТНО калитки 20шт									
61	С12021-263	-Стоимость опор	т	0,3944	107900	-	42556	-	-	-	-
62	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,8428	47200	-	39780	-	-	-	-
63	С12041-45	-Элементы из профильной стали	т	0,0056	42100	-	236	-	-	-	-
64	С12041-45	-Окраска м\к	т	35	6512	-	227920	-	-	-	-
65	С11031-453	-Высокотемпературная рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип SOLAR HT, толщина 32 мм	т	6665,4042	334	-	2226245	-	-	-	-
66	С11011-2132	-Заклепка /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	м2	46956	0,53	-	24887	-	-	-	-
			шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	7074144	204973			435
	Тенге	65361	63653			257
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	941453	-	-		-
Материалы -	Тенге	290829	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	129014	-		-
Местные материалы -	Тенге	380289	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	129952	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19493	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64284	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1135689	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		757
Сметная заработная плата -	Тенге	-	148507	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	6132691	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	367961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	6500653	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7636342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148507	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9565660	204973			435
			----			---	---			---
			Тенге			65361	63653			257
		Стоимость оборудования -	Тенге			1095591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1095591	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			387332	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387332	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			410572	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			958772	-	-		-
		Материалы -	Тенге			290829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129014	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17319	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			380289	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1154047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148507	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157591	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157591	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167047	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6966374	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			7384357	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10211614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148507	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10211614
Временные здания и сооружения - (3,4%)	Тенге	309945
Итого:	Тенге	10521559
Дополнительные затраты на строительство		
Дополнительные затраты привозных материалов 1,416%	Тенге	148985
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,2.0,9%)	Тенге	186634
Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге	94260
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	Тенге	37704
Итого дополнительных затрат	Тенге	467583
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге	10989142
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге	26260504
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	525210
Итого	Тенге	26785714
НДС 12%	Тенге	3214286
Всего	Тенге	30000000

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

_____ Әдиев М.Т.

Технадзор: Руководитель

ТОО "УралСтройГрад"

_____ Бабаев Е.З.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.