Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

форма

Декларация о соответствии

«26» 03 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бек и Ко», Атырауская область, Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Мусаева 4.
в лице директора ЕлеуоваАсхатаТемирбековича
по объекту:«Строительство средней школы им.Нажмеденова на 80 мест в с.Кызылоба Курмангазинского района Атырауской области»
заказчиком которого являетсяГУ «Управление строительства Атырауской области»в лице руководителя – Аманов Малик Хайдарович
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО АтыраусТройСтандарт

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Адиястройпроект»
Утвержден(а)приказом ГУ «Управление строительства Атырауской области»

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам
(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2312,17	2312,17
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)	1584,19	1584,19 м2 .

		м2 .	
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	17844,90	17844,90
В том числе подземной части	м3	31083,0 8271,3	31083,0 8271,3
Игровая площадка	м2		
Котельный	м2	36	36
Туалет	м2		
Общий площадь земельного участка	га		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число помещений	Площадь помещений, м2		Число помещений	Площадь помещений, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
						-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: здание находится в селе Қызылоба Курмангазинского района Атырауской области Здание состоит из двух этажей, внутренняя кладка стен состоит из ракушеблока, наружная из силикатного кирпича толщина 59,0 см. Кровля выполнена из деревянных элементов, покрытие фермы из черепицы. Этажность 2 этаж.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществленыв сроки:
начало работ октябрь 2017г;
окончание работ февраль 2019г:
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5;
фактически, месяц:16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Руководитель Курмангазинского РЭС АО «Атырау Жарык»

Муханбеткалиев И.К. согласен на внесение [illegible]

2. РуководительКурмангазинского района РГХ «КазТрансГазАймак»

Насиболлаев Р.Б. _____

3. Руководитель ЛТУ Курмангазы

Магазов Н.П. _____

4. Председатель производственного кооператива «Курмангазы»

Султанов. С _____

5. Гл. специалисть Дынгызылского с.о.

Аташев. А

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство средней школы им.Нажмеденова на 80 мест в с.Кызылоба Курмангазинского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Бек и Ко» Елеуов Асхат Темирбекович