Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
Наименование стройки - "Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети газоснабжения"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Ноябрь месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего и низкого давления давления.									
		Подраздел 1. Земляные работы									
22	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	10.092	351.46	351.46	384	384	--	83	5040
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	115		37	
23	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	4.68	3,935.99	--	1842	--	--	1326	34220
		НР - 72%; СП - 8%			3,935.99	--	1842	--		253	
24	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	8.68	68.16	68.16	59	59	--	16	810
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	22		6	
25	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	8.68	360.71	160.52	313	139	--	177	5290
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	174	72		39	
26	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3.72	2,054.26	--	764	--	--	550	14190
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	764	--		105	
27	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	1.0	16,014.13	330.81	1601	33	1320	256	20060
		НР - 99%; СП - 8%			2,476.72	110.66	248	11		149	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				3028				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					615			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					220			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1321		
	Накладные расходы		тенге							2408	
	Сметная прибыль		тенге							589	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								79610
		Подраздел 2. Подземный газопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0501-0423	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0.56	801,396.4	325,766.18	1603	652	--	1196	1692880
		НР - 99%; СП - 8%			475,630.22	128,393.23	951	257		224	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				951				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					652			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					257			
	Накладные расходы		тенге							1196	
	Сметная прибыль		тенге							224	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1692880
		Подраздел 3. Прокладка сигнальной ленты									
29	1308-0201-0405	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	560	12.09	1.15	24	2	--	17	24640
		НР - 72%; СП - 8%			10.94	0.62	22	1		3	
30	1310-0901-0301	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0.56	128,773.89	55,231.59	258	111	--	118	127360
		НР - 61%; СП - 8%			73,542.3	22,831.86	147	46		30	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				169				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					113			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					47			
	Накладные расходы		тенге							135	
	Сметная прибыль		тенге							33	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								152000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				6848	1380	1320	3739	1924490
							4148	524	--	846	
	Стоимость монтажных работ		тенге				282				
	Всего заработная плата		тенге					216			
		Накладные расходы	тенге				135				
		Сметная прибыль	тенге				33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				450				
		Сметная заработная плата	тенге					216			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6566				
	Материалы		тенге				1321				
	Всего заработная плата		тенге					4456			
		Накладные расходы	тенге				3604				
		Сметная прибыль	тенге				813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1924490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**1,924,490.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**25,018.37**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**1,949,508.37**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**6,043.48**
		Итого с условиями температурной зоны									**1,955,551.85**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**39,111.04**
		Итого с непредвиденными затратами									**1,994,662.88**
		Стоимость строительства									**1,994,662.88**

Заказчик/Генподрядчик
Директор
ТОО "Гранд-Мастер"

Лиманов М.К.

М.П.

Сдал/субподрядчик
Директор
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"

Усманова И.А.