1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220				
		Сметная заработная плата -	Тенге				51			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5056006				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5056006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303360				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5359366				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			2050				
		Всего заработная плата -	Тенге				37			
		Местные материалы -	Тенге			1992				
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			2216				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6935020,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3461
		Сметная заработная плата -	Тенге				412692			
Временные здания и сооружения 1,2%						83220,24				
Итого:						7018240,24				
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%						208441,74				
Вынос проекта в натуру						22096,00				
Выслуга лет 1%						70182,40				
Доп. отпуска 0,4%						28072,96				
Итого:						7347033,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220				
		Сметная заработная плата -	Тенге				51			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5056006				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5056006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303360				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5359366				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			2050				
		Всего заработная плата -	Тенге				37			
		Местные материалы -	Тенге			1992				
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			2216				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6935020,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3461
		Сметная заработная плата -	Тенге				412692			
Временные здания и сооружения 1,2%						83220,24				
Итого:						7018240,24				
Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%						208441,74				
Вынос проекта в натуру						22096,00				
Выслуга лет 1%						70182,40				
Доп. отпуска 0,4%						28072,96				
Итого:						7347033,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах					17764685,73				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					355293,71				
	Итого					18119979,44				
	НДС 12%					2174397,53				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**20294376,97**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс Сарыарасы"

Шунаев Е.Т.

Инженер по технадзору ТОО "ЖаныкСтройИнжиниринг"

Шункин А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мамметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	116 464 951,05	10501900,63	9216903,34	4201044,13		57118,21		1260228,08	11762128,71

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" **Директор:** Шунаев Е.Т. **2016 года**
(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2016 года**
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ №5 за сентябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	244	32,27 1,42	30,77 8,34	7873 346	7508 2036	2311 97	0,01 0.03	2 7
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	166	262,72 -- 262,72 --		43611 -- 43611 --		49280 113 --	1,85 --	307
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Доработка грунта под колодцы								
		м3	115	32,27 1,42	30,77 8,34	3711 163	3539 960	1089 97	0,01 0.03	1 3
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	6	262,72 -- 262,72 --		1576 -- 1576 --		1781 113 --	1,85 --	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	244	32,27 1,42	30,77 8,34	7873 346	7508 2036	2311 97	0,01 0,03	2 7
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	8827	45 -- 9 --		397215 -- 79443 --		79443 100 --	0,19 --	1668
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, для обратной засыпки								
		м3	4671	32,27 1,42	30,77 8,34	150723 6633	143728 38979	44244 97	0,01 0,03	46 133
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	6674	45 -- 9 --		300330 -- 60066 --		60066 100 --	0,19 --	261
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	162	134,1 -- 134,1 --		21724 -- 21724 --		24548 113 --	0,97 --	157
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	649 --	6,48	6,48 2,1 --	4205	4205 1365	1324 -- 97	-- 0,01	5
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	649	21,55 17,03 --	4,52	13983 11052 --	2931	10721 97 --	0,11 --	70
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	14	21,55 17,03 --	4,52	302 238 --	63	231 97 --	0,11 --	2
13	E0101-166-2	Засыпка вручную колодцев в грунтах 2 группы								
			13	134,1 -- 2		1743 --		1970	0,97	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1 --		1743 --		113 --	--	
		Засыпка колодцев бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
14	E0101-27-2		130	6,48	6,48	842	842	265 --	--	
		м3	--		2,1 --		273	97	0,01	1
		Планировка обсыпки оголовков колодцев								
15	E0101-145-2		1	1,41	1,41	1	1 --	--	--	
		м2	--		0,3 --	--	--	--	--	
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм								
16	E0122-35-12		3	8146,92	4120,54	24441	12362	16251	14,9	45
		шт		2610	1557	7830	4671	130	7,6	23
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм								
17	E0122-35-8		1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
18	E0122-35-6		1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513	175,5	513	176	130	0,86	1
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
19	E0122-35-3		1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03 --	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 600 мм ГОСТ 5762-2002								
20	C130902-72		3	651836 --		1955508 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002								
21	C130902-72		1	83193 --		83193 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002								
22	C130902-70		1	31713 --		31713 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
23	C130902-67		1	12756 --		12756 --	--	--	--	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	
	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (Крест переходной,тройники переходные ,тройник с пожарной подставкой, катушка)								
E0122-33-6		0,0332	-204796,82	-39324,82	-6799	-1306	-1952	-147,7	-5
	т		-30375	-14854,5	-1008	-493	130	-72,55	-2
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм								
E0122-40-12		6	1062,55	140,05	6375	840	5704	3,44	21
	фланец		722,25	9	4334	54	130	0,04 --	
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 600 мм								
C130809-102		6	39000 --		234000 --	--	--	--	
	компл	--	--	--	--	--	--	--	
	водопровод								
E0122-41-1 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
	м3	6,75	8120,88	1879,87	54816	12689	17321	8,86	60
			1435,5	538,43	9690	3634	130	2,06	14
C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
		5,87	8520 --		50012 --	--	--	--	
	м	--	--	--	--	--	--	--	
C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		0,64	3220 --		2061 --	--	--	--	
	м	--	--	--	--	--	--	--	
C143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		0,14	2880 --		403 --	--	--	--	
	м	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
		м3	2,38 --	20400 --	--	48552 --	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	6,75 --	127 --	--	857 --	--	--	--	--
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	2 --	13400 --	--	26800 --	--	--	--	--
34	Е0108-6-9	Кирпичная кладка								
		м3	0,1	7739,65 915,75	296,6 110,25	774 92	30 11	121 118	5,95 0,54 --	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			3485526 249527	196885 54261			3672 195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141556				
		Материалы -	Тенге			25582				
		Всего заработная плата -	Тенге				303788			
		Местные материалы -	Тенге			111527				
		Транспортные расходы -	Тенге			697545				
		Накладные расходы -	Тенге			320126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1 60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1549383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40 27
		Сметная заработная плата -	Тенге				351807			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			276448				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2083170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2208160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4033991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				351807			4027

РАЗДЕЛ 2. Переход через дорогу открытым способом Д 820мм L=13м - 1шт

С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН 35 РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм								
		м	0,052	-18500 --		-962 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
36-E0129-173-2		Заделка бетоном концов футляра бетон в3,5								
		м3	0,2	-6833,09	-68,33	-1367	-14	-27	-0,98 --	
				-123,3	-1,15	-25 --		108	-0,01 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2329	-14		--	
			Тенге			-25 --			--	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-962				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-58				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1020				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			-1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				-25			
		Местные материалы -	Тенге			-1328				
		Накладные расходы -	Тенге			-27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			-1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2497				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3483197	196871			3672
			Тенге			249502	54261			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141556				
		Материалы -	Тенге			25582				
		Всего заработная плата -	Тенге				303788			
		Местные материалы -	Тенге			111527				
		Транспортные расходы -	Тенге			697545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			320126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1549383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4027
		Сметная заработная плата -	Тенге				351807			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			259838				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			259838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15590				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275428				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			-1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				-25			
		Местные материалы -	Тенге			-1328				
		Накладные расходы -	Тенге			-27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			-1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2083170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124990				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2208160				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4031494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4026
		Сметная заработная плата -	Тенге				351778			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				48377,93				
		Итого:				4079871,93				
		Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%				121172,20				
		Выслуга лет 1%				40798,72				
		Доп. отпуска 0,4%				16319,49				
		Итого:				4258162,34				
		Итого в текущих ценах				10295981,01				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				205919,62				
		Итого				10501900,63				
		НДС 12%				1260228,08				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**11762128,71**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Т.Г.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖанаСтройИнжиниринг"

Шаньгин А.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахста

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	141 166 347,91	22 054 818,62	51 105 479,69	8 822 523,62		119 952,73		2 646 578,24	24 701 396,86

ЗАКАЗЧИК **ТОО"Батыс су арнасы"** **Директор:** **Шунаев Е.Т.** **2016 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.** **2016 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

АКТ
выполненных работ №6 за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и арматура								
1	С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	318,4206	9644,00	–	3070848	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
2	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,13	76,00	–	466	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,16	49,00	–	155	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46,5	44,00	–	2046	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	78,9	30,00	–	2367	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	11,044	2696,00	–	29775	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2								
		км	0,3	2520,00	–	756	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
8	С130902-189	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	651836,00	–	1303672	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	С130902-95	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	460980,00	–	460980	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	С130902-194	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	162612,00	–	162612	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
11	С130902-72 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	83193,00	–	166386	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	С130902-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	20654,00	–	20654	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	3	12756,00	–	38268	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	С130903-22	Вентиль запорный муфтовый 15ч8нр2, Dy 80 мм								
		шт	2	3700,00	–	7400	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8нр2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм								
		шт	5	1130,00	–	5650	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8нр2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								
		шт	2	922,00	–	1844	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8нр2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм								
		шт	1	623,00	–	623	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8нр2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	8	500,00	–	4000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8нр2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	17	395,00	–	6715	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	С130809-102	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 600 мм								
		комплт	5	39000,00	–	195000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С130809-84	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 500 мм								
		комплт	2	34100,00	–	68200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С130809-63	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 400 мм								
		шт	5	6792,00	–	33960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм								
		шт	8	2137,00	–	17096	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм								
			2	1440,00	–	2880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм								
			11	844,00	–	9284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	С130804-509 9 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец SDR17 Ду400								
			4	12145,00	–	48580	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	С130804-509 7 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец SDR17 Ду300								
			3	5297,00	–	15891	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С130804-509 5 Изм. и доп.вып.18	Фланец ПЭ Ду600								
			8	31600,00	–	252800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С130804-510-1	Втулка под фланец SDR17 Ду600								
			19	30649,00	–	582331	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Пожарный гидрант - 9шт								
30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
			9	18075,87	36,99	162683	333	3528	1,82	16
		шт		288,00	13,50	2592	121	130	0,07	1
31	Е0109-35-1	Крепление гидранта								
			0,023	17937,36	627,68	413	14	296	86,58	2
		т		14197,50	101,25	327	2	90	0,49	–
32	С11041-104	Полухомут МС1								
			22,86	196,00	–	4481	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,1989	13711,47	5475,87	2727	1089	1180	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1002	309	90	5,46	1
34	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,1989	133700,00	–	26593	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	ССНРК кн.2т6.4п.4,5п.4,7	Окраска								
			0,2218	6512,00	–	1444	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на ед.изм.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0110-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной	2,89	140,83	35,45	407	102	225	0,34	1
		м2		51,75	13,17	150	38	120	0,06	--
37	C12064-6	Люки и лазы утепленные	2,89	12300,00	--	35547	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	E0125-57-1	Установка опознавательного знака	9	423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	15
		шт		247,50	--	2228	--	120	--	--
39	C143015-3	Ж/Б стойки	0,37	18200,00	--	6734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	C11011-955	Указательные знаки	9	451,00	--	4059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6760137	1553			40
			Тенге			6298	471			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			904839				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			904839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54290				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			959129				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214685				
		Материалы -	Тенге			161482				
		Всего заработная плата -	Тенге				5129			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41050				
		Местные материалы -	Тенге			6734				
		Накладные расходы -	Тенге			6426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6092			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29733				
		Материалы -	Тенге			707				
		Всего заработная плата -	Тенге				1640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26593				
		Накладные расходы -	Тенге			1476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1873				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3683617				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3683617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221017				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3904634				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1927264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115636				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2042900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7174121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				7954			
		РАЗДЕЛ 2. Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду1500мм								
41	**С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99**								
		комплект	1	10500,00	–	10500	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10500**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11130				
		РАЗДЕЛ 3. Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм								
42	**С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм**								
		м	17,27	8520,00	–	147140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
43	**С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм**								
		м	1,68	3220,00	–	5410	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,13	2880,00	–	374	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
45	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	9,97	20400,00	–	203388	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,25	127,00	–	3334	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	6	10500,00	–	63000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
48	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Разные работы								
49	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,2008	1142,00	–	229	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
50	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,6104	1751,00	–	4571	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,2008	2690,00	–	540	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
52	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм**							
		м	0,4016	4836,00	--	1942	--	--	-- / --
				--	--	--	--	--	-- / --
53	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм**							
		м	8,4336	11300,00	--	95300	--	--	-- / --
				--	--	--	--	--	-- / --
54	С11011-457	**Пасля пропитанная**							
		кг	30,5	195,00	--	5948	--	--	-- / --
				--	--	--	--	--	-- / --
55	С12021-267	**Стремянка**							
		т	0,45	133700,00	--	60165	--	--	-- / --
				--	--	--	--	--	-- / --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			618141	--		--
			Тенге			--	--		--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365594			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5948			
		Местные материалы -	Тенге			359646			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21936			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387529			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60165			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3610			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63775			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192382			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11543			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			203925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			655229			

РАЗДЕЛ 4. Колодцы водопроводные сборные ж/бетонные прямоугольные

Прямоугольный колодец 1

56	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Вычитается позиция: Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/**							
		м3	0,9135	-8497,00	--	-7762	--	--	-- / --
				--	--	--	--	--	-- / --

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
		м3	1,529	-11000,00	–	-16819	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Прямоугольный колодец 18								
58	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	6,09	8497,00	–	51747	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
59	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
		м3	6,955	11000,00	–	76505	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
60	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	5,28	20400,00	–	107712	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
61	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
		м	2,36	4250,00	–	10030	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
62	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,14	2880,00	–	403	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
63	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон на днище, монолитный бетон,бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	3,1	7924,00	–	24564	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
64	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетонная подготовка,бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	1,8	6455,00	–	11619	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,875	127,00	–	3159	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
6	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
7	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4016	4836,00	–	1942	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,8032	11300,00	–	9076	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С11011-457	Пакля пропитанная	4	195,00	–	780	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Прямоугольный колодец 27								
0	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,842	8497,00	–	24148	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
1	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,474	11000,00	–	71214	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
2	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,54	20400,00	–	92616	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
3	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dн 580 мм	0,14	2880,00	–	403	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
74	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dн 700 мм	1,16	3220,00	–	3735	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
75	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон на днище, монолитный бетон,бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,5	7924,00	–	19810	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетонная подготовка,бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,4	6455,00	–	9037	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,046	127,00	–	2419	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
78	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
79	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	1,2048	9940,00	–	11976	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
80	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4016	2696,00	–	1083	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
81	С11011-457	Пакля пропитанная	4	195,00	–	780	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
82	С12021-267	Стремянка	0,06	133700,00	–	8022	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Временные дорожные знаки						
83	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих-строителей	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих	
								на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0127-83-1 к=0,5 к=0,6 к=0,7	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	8	453,79	102,33	3630	819	3442	1,92	15
	шт		303,75	19,75	2430	158	133	0,08	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**581413**	**1988**			**41**
		Тенге			**6480**	**384**			**1**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495714				
Материалы -		Тенге			1145				
Всего заработная плата -		Тенге				6864			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1560				
Местные материалы -		Тенге			484541				
	Накладные расходы -	Тенге			9129				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1369			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30291				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			535134				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата -	Тенге				8233			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8022				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8022				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8503				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77677				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77677				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4661				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82337				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			625974				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата -	Тенге				8233			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7970191**	**3541**			**81**
		Тенге			**12778**	**854**			**3**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			904839				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			904839				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54290				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			959129				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075993				
Материалы -		Тенге			162627				
Всего заработная плата -		Тенге				11992			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48558				
Местные материалы -		Тенге			850921				
	Накладные расходы -	Тенге			15554				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2333			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1157041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97920				
	Материалы -		Тенге			707				
	Всего заработная плата -		Тенге				1640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94780				
		Накладные расходы -	Тенге			1476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5964				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3964175				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3964175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4202026				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1927264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115636				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2042900				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8466455				
	Временные здания и сооружения 1,2%					101 597,46				
	Итого:					8 568 052,46				
	Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%					254 471,16				
	Выслуга лет 1%					85 680,52				
	Доп. отпуска 0,4%					34 272,21				
	Итого:					8 942 476,35				
	Итого в текущих ценах					21 622 371,20				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					432 447,42				
	Итого					22 054 818,62				
	НДС 12%					2 646 578,23				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**24 701 396,86**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс Газ-Ресурс"

Шуаев Е.Т.

Инженер по техн.надзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Шашкин А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	158 806 497,92	15 750 133,94	57 491 621,55	6 300 479,33		85 662,53		1 890 016,07	17 640 150,01

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" Директор: Шунаев Е.Т. 2016 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" Директор Махметов Т.М. 2016 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

АКТ

выполненных работ № 7 за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2012	32,27	30,77	64923	61910	19058	0,01	20
		м3		1,42	8,34	2857	16790	97	0,03	57
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, прил. итм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	220	262,72	--	57798	--	65311	1,85	407
		м3		262,72	--	57798	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Доработка грунта под колодцы	212	32,27	30,77	6841	6523	2008	0,01	2
		м3		1,42	8,34	301	1769	97	0,03	6
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	260	32,27	30,77	8390	8000	2463	0,01	3
		м3		1,42	8,34	369	2170	97	0,03	7
5	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2640	45,00	--	118800	--	23760	0,19	499
		т		9,00	--	23760	--	100	--	--
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, для обратной засыпки	820	32,27	30,77	26460	25232	7767	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1164	6843	97	0,03	23

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2940	45,00	--	132300	--	26460	0,19	556
		т		9,00	--	26460	--	100	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1460	134,10	--	195786	--	221238	0,97	1419
		м3		134,10	--	195786	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1980	6,48	6,48	12829	12829	4040	--	--
		м3		--	2,10	--	4165	97	0,01	16
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1890	21,55	4,52	40722	8535	31221	0,11	204
		м3		17,03	--	32187	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную колодцев в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	Засыпка колодцев бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	140	6,48	6,48	907	907	286	--	--
		м3		--	2,10	--	295	97	0,01	1
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	170	21,55	4,52	3663	768	2808	0,11	18
		м3		17,03	--	2895	--	97	--	--
14	Е0101-166-2	Обсыпка оголовка колодцев	0,86	134,10	--	115	--	130	0,97	1
		м3		134,10	--	115	--	113	--	--
15	Е0101-145-2	Планировка обсыпки оголовков колодцев	17	1,41	1,41	24	24	5	--	--
		м2		--	0,30	--	5	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			671569	124728			3151
			Тенге			345704	32037			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671569				
	Всего заработная плата -		Тенге				377741			
	Местные материалы -		Тенге			256				
	Транспортные расходы -		Тенге			251100				
		Накладные расходы -	Тенге			408829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3466
		Сметная заработная плата -	Тенге				439065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1145221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3466
		Сметная заработная плата -	Тенге				439065			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура								
16	**Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**								
		км	0,1	333752,64	216275,60	33375	21628	21407	669,00	67
				114064,50	50605,44	11406	5061	130	210,26	21
17	**Е0122-11-1**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм**								
		км	0,169	47611,09	17877,09	8046	3021	7557	173,00	29
				29700,00	4698,68	5019	794	130	18,10	3
18	**С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630х24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
		м	4	9644,00	–	38576	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	**С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
		м	7	76,00	–	532	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	13	49,00	–	637	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	4	44,00	–	176	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	12	30,00	–	360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,011	204666,79	85907,16	2251	945	1835	504,00	6
				95850,00	32451,75	1054	357	130	158,50	2
24	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
		км	0,011	661964,51	75373,88	7282	829	1064	263,00	3
				45900,00	28473,75	505	313	130	139,06	2
25	Е0122-16-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм								
		км	0,011	58529,06	9036,76	644	99	244	75,40	1
				13680,00	3413,25	150	38	130	16,67	–
26	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода								
		км	0,3706	6469,41	5158,75	2398	1912	1003	6,30	2
				1310,66	724,68	486	269	133	4,20	2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,027	2520,00	--	68	--	--	--	--
28	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм								
		шт	2	8146,92	4120,54	16294	8241	10834	14,90	30
				2610,00	1557,00	5220	3114	130	7,60	15
29	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм								
		шт	1	5254,33	2482,33	5254	2482	3764	11,10	11
				1957,50	938,25	1958	938	130	4,58	5
30	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм								
		шт	1	4159,33	2209,70	4159	2210	2869	8,10	8
				1372,50	834,75	1373	835	130	4,08	4
31	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм								
		шт	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
32	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 100 мм								
		шт	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
33	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм								
		шт	33	276,46	17,71	9123	584	8301	1,07	35
				186,75	6,75	6163	223	130	0,03	1
34	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (Крест переходной,тройники переходные ,тройник с пожарной подставкой, катушка)								
		т	0,0332	204796,82	39324,82	6799	1306	1952	147,70	5
				30375,00	14854,50	1008	493	130	72,55	2
35	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переход сварной ,патрубок с раструбом)								
		т	0,0995	204796,82	39324,82	20377	3913	5850	147,70	15
				30375,00	14854,50	3022	1478	130	72,55	7
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубок с раструбом)								
		т	0,0065	247994,13	49389,75	1612	321	688	312,70	2
				62775,00	18657,00	408	121	130	91,12	1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,23665	247994,13	49389,75	58700	11691	25057	312,70	74
				62775,00	18657,00	14859	4416	130	91,12	22
38	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм								
		фланец	2	986,32	133,57	1973	267	1825	3,30	7
				695,25	6,75	1391	14	130	0,03	–
39	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм								
		фланец	5	867,45	117,07	4337	585	4037	2,89	14
				616,50	4,50	3083	23	130	0,03	–
40	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм								
		фланец	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
				301,50	2,25	2412	18	130	0,01	–
41	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм								
		фланец	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01	–
42	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
		фланец	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,60	5
				126,00	–	1134	–	130	—	–
43	Е0122-34-1	Установка втулис под фланец								
		шт	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
44	Е0122-40-12	Приварка фланцев,отводов диам.600 мм								
		фланец	20	1062,55	140,05	21251	2801	19013	3,44	69
				722,25	9,00	14445	180	130	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			257438	68454			412
			Тенге			78085	20146			93
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2466				
	Всего заработная плата -		Тенге				754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68				
		Накладные расходы -	Тенге			1003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				905			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214691				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			70241				
	Всего заработная плата -		Тенге				97477			
	Местные материалы -		Тенге			309				
		Накладные расходы -	Тенге			126720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19008			
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				116485			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40281				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40281				
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				117389			
		РАЗДЕЛ 3. Футляры из стальных эл.сварных труб разрезные								
45	E0109-52-1	Резка труб	323	134,76	5,38	43527	1738	17006	0,34	110
		м		56,25	2,25	18169	727	90	0,01	3
46	E0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,005	412519,50	181879,25	2063	909	1679	997,00	5
		км		189675,00	68706,00	948	344	130	335,56	2
47	E0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,309	70153,47	10674,97	21677	3299	21233	270,00	83
		км		48825,00	4032,00	15087	1246	130	19,69	6
48	C130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	5,024	9940,00	–	49939	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
49	C130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	310,628	772,00	–	239805	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0122-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,005	1249886,30	159173,80	6249	796	765	338,00	2
		км		57600,00	60129,00	288	301	130	293,67	1
51	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,309	232335,64	23876,89	71792	7378	14831	161,00	50
		км		27900,00	9020,25	8621	2787	130	44,05	14
		Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -21шт								
52	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,48	8120,88	1879,87	109469	25341	34591	8,86	119
		м3		1435,50	538,43	19351	7258	130	2,06	28
53	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
54	Е0108-6-9	Кирпичная кладка	0,53	7739,65	296,60	4102	157	642	5,95	3
		м3		915,75	110,25	485	58	118	0,54	–
		Разные работы								
55	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	51	315,46	149,23	16088	7611	11352	0,95	49
		отверст.		166,23	56,36	8478	2874	100	0,28	14
56	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360,00	–
		км		66375,00	12071,25	13	2	130	58,95	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0026	154891,68	66009,80	403	172	322	376,0	1
		км		70200,00	24936,75	183	65	130	121,7	–
58	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 273 мм	0,0002	174718,44	71861,81	35	14	29	441,0	–
		км		83025,00	27146,25	17	5	130	132,5	–
59	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0004	270167,88	115634,50	108	46	88	662,0	–
		км		126000,00	43681,50	50	17	130	213,3	–
60	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,0084	484785,09	213713,84	4072	1795	3353	1190,0	10
		км		226350,00	80732,25	1901	678	130	394,3	3
61	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0002	344129,70	48453,95	69	10	13	185,00	–
		км		32175,00	18303,75	6	4	130	89,40	–
62	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0026	455522,91	57818,03	1184	150	193	203,00	1
		км		35325,00	21840,75	92	57	130	106,67	–
63	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,0002	559267,67	66947,17	112	13	17	234,00	–
		км		40725,00	25290,00	8	5	130	123,51	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.: на един.	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0122-13-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0004	876012,63	115634,50	350	46	47	274,00	–
		км		47025,00	43681,50	19	17	130	213,34	–
65	Е0122-13-13 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм	0,0084	1394732,55	182581,67	11716	1534	1495	398,00	3
		км		67950,00	68971,50	571	579	130	336,86	3
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	576	245,44	3,82	141373	2200	26365	0,21	122
		м2		37,35	1,44	21514	829	118	0,01	4
67	Е0146-33-6	Заделка отверстий бетоном В12,5	5,4	21630,37	332,71	116804	1797	50301	60,80	328
		м3		9189,00	126,00	49621	680	100	0,61	3
68	Е0146-33-3	Заделка а/цементным раствором	0,4	64203,26	355,81	25681	142	4575	75,58	30
		м3		11301,75	135,00	4521	54	100	0,66	–
69	ССНРК кн.2т6.4п.4,5;п.4,7	Окраска	0,34	6512,00	–	2214	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0127-38-1	Устройство отмостки,бетон В7,5 т.10см	49	865,71	14,12	42420	692	3002	8,27	13
		м2		42,98	3,08	2106	151	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			938077	55847			930
			Тенге			152048	18740			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578006				
	Материалы -		Тенге			283307				
	Всего заработная плата -		Тенге				151893			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214				
	Местные материалы -		Тенге			104497				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			174913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				178130			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43527				
	Материалы -		Тенге			23621				
	Всего заработная плата -		Тенге				18896			
		Накладные расходы -	Тенге			17006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3632				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				21446			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			316543				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18993				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			335536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1197796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1109
		Сметная заработная плата -	Тенге				199576			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы водопроводные сборные ж/бетонные прямоугольные								
		Прямоугольный колодец 12								
71	С11011-457	Пакля пропитанная	4	195,00	--	780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-267	Стремянка	0,06	133700,00	--	8022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	ССНРК кн.2гб.4п.4,5;п.4,7	Окраска	0,06	6512,00	--	391	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Прямоугольный колодец 18								
74	Е0107-62-1	Устройство колодцев со стенками из бетонных блоков	24,315	5933,45	789,92	144272	19207	57002	8,27	201
		м3		1401,75	272,75	34084	6632	140	1,04	25

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0106-1-1	Опорные столбики, упоры, бетон В7,5	0,56	6976,27	66,01	3907	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	105	0,12	–
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
77	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
		отверст.		166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
78	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0004	270167,88	115634,50	108	46	88	662,00	–
		км		126000,00	43681,50	50	17	130	213,34	–
79	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,0008	484785,09	213713,84	388	171	319	1190,00	1
		км		226350,00	80732,25	181	65	130	394,30	–
80	Е0122-13-13 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм	0,0008	1394732,55	182581,67	1116	146	142	398,00	–
		км		67950,00	68971,50	54	55	130	336,86	–
81	Е0122-13-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0004	876012,63	115634,50	350	46	47	274,00	–
		км		47025,00	43681,50	19	17	130	213,34	–
82	Е0146-33-3	Заделка а/цементным раствором	0,05	64203,26	355,81	3210	18	572	75,58	4
		м3		11301,75	135,00	565	7	100	0,66	–
		Прямоугольный колодец 27								
83	Е0107-62-1	Устройство колодцев со стенками из бетонных блоков	17,896	5933,45	789,92	106185	14136	41954	8,27	148

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда [redacted], чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих-ст[redacted]ожителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслу[redacted]живающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1401,75	272,75	25086	4881	140	1,04	19
84	Е0106-1-1	Опорные столбики и упоры, бетон В7,5	1,15							
		м3		6976,27	66,01	8023	76	266	1,35	2
				195,75	24,93	225	29	105	0,12	–
85	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	4							
		отверст.		315,46	149,23	1262	597	890	0,95	4
				166,23	56,36	665	225	100	0,28	1
86	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,0012							
		км		412519,50	181879,25	495	218	403	997,00	1
				189675,00	68706,00	228	82	130	335,56	–
87	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0004							
		км		204666,79	85907,16	82	34	67	504,00	–
				95850,00	32451,75	38	13	130	158,50	–
88	Е0122-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0012							
		км		1249886,30	159173,80	1500	191	184	338,00	–
				57600,00	60129,00	69	72	130	293,67	–
89	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0004							
		км		661964,51	75373,88	265	30	39	263,00	–
				45900,00	28473,75	18	11	130	139,06	–
90	Е0146-33-3	Заделка з/цементным раствором	0,03							
		м3		64203,26	355,81	1926	11	343	75,58	2
				11301,75	135,00	339	4	100	0,66	–
91	ССНРК кн.2тб.4п.4,5;п.4,7	Окраска	0,06							
		тн		6512,00	–	391	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Площадка управления задвижками в колодцах 1,2,12,18,21,27								
92	Е0109-32-1	Монтаж опоры площадки	0,7704							
		т		14327,66	4594,36	11038	3539	3082	17,10	13
				2902,50	1541,87	2236	1188	90	5,95	5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,7656	154400,00	–	118209	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
94	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,0048	154200,00	–	740	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
95	ССНРК кн.2тб.4п.4,5;п.4,7	Окраска								
		тн	0,7704	6512,00	–	5017	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
96	Е0110-55-1	Укладка щитов								
		м2	12	1292,59	29,74	15511	357	635	0,23	3
				32,85	11,23	394	135	120	0,05	1
97	Е0110-53-1	Антисептирование								
		м2	12	186,45	0,80	2237	10	138	0,06	1
				9,25	0,32	111	4	120	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			454041	39593			400
			Тенге			67660	13725			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316033				
	Материалы -		Тенге			196710				
	Всего заработная плата -		Тенге				77961			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6578				
	Местные материалы -		Тенге			11266				
		Накладные расходы -	Тенге			107182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				16077			54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			25393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				94038			489
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			138009				
		Сметная заработная плата -	Тенге			5262				
	Стоимость металлоконтяжных работ -		Тенге				3424			
	Материалы -		Тенге			126971				
	Всего заработная плата -		Тенге			3082				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				462			2
		Накладные расходы -	Тенге			8465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			149556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3886			19
		Сметная заработная плата -	Тенге			598163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				97925			508
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5. Переход водоводом под железной дорогой, футляр Ду1020х10 -18м								
		Земляные работы								
98	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Под рабочий котлован	158	32,27	30,77	5098	4862	1497	0,01	2
		м3		1,42	8,34	224	1319	97	0,03	5
99	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	–	525	–	594	1,85	4
		м3		262,72	–	525	–	113	–	–
100	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Под приемный котлован	41	32,27	30,77	1323	1262	388	0,01	–
		м3		1,42	8,34	58	342	97	0,03	1
101	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	–	263	–	297	1,85	2
		м3		262,72	–	263	–	113	–	–
102	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м. под приямок	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3		218,93	–	876	–	113	–	–
103	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	–
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0,03	–
104	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	360,5	45,00	–	16223	–	3245	0,19	68

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, для обратной засыпки								
		т		9,00	–	3245	–	100	–	–
		м3	206	32,27	30,77	6647	6339	1951	0,01	2
106	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	360,5	45,00	–	16223	–	3245	0,19	68
107	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	206	9,24	9,24	1904	1904	600	–	–
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	24,7	134,10	–	3312	–	3743	0,97	24
109	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	181,3	6,48	6,48	1175	1175	370	–	–
110	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	181,3	21,55	4,52	3906	819	2995	0,11	20
		Прочие работы								
111	Е0110-9-2	Устройство настила из досок								
		м2	24	834,73	14,05	20033	337	5285	1,19	29
112	Е0110-9-2 к=0,8	Разборка настила из досок								
		м2	24	153,80	11,24	3691	270	4228	0,95	23
		Устройство и разборка крепления стен рабочего котлована								
113	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	142	148,23	10,11	21049	1436	14146	0,52	74

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0101-172-5 к=0,8	Разборка крепления досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	142	75,59	8,09	10734	1148	11317	0,42	59
				67,50	3,02	9586	429	113	0,01	2
115	Е0110-5-1	Установка брусьев с распорками								
		м3	2,12	22197,72	316,57	47059	671	9176	22,50	48
				3487,50	119,25	7394	253	120	0,58	1
116	Е0110-5-1 к=0,8	Разборка брусьев с распорками								
		м3	2,12	3043,26	253,26	6452	537	7340	18,00	38
				2790,00	95,40	5915	202	120	0,46	1
		Устройство и разборка крепления стен приемного котлована								
117	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	60	148,23	10,11	8894	607	5977	0,52	31
				84,38	3,78	5063	227	113	0,02	1
118	Е0101-172-5 к=0,8	Разборка крепления досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	60	75,59	8,09	4536	485	4782	0,42	25
				67,50	3,02	4050	181	113	0,01	1
119	Е0110-5-1	Установка брусьев с распорками								
		м3	0,92	22197,72	316,57	20422	291	3982	22,50	21
				3487,50	119,25	3209	110	120	0,58	1
120	Е0110-5-1 к=0,8	Разборка брусьев с распорками								
		м3	0,92	3043,26	253,26	2800	233	3185	18,00	17
				2790,00	95,40	2567	88	120	0,46	–
		Прокладка стального футляра Ду1020х10 - 18м								
121	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
		м	18	846,89	1,72	15244	31	4770	1,12	20
				203,18	0,65	3657	12	130	–	–
122	Е0129-173-2	Заделка концов футляра бетоном В3,5								
		м3	0,2	6833,09	68,33	1367	14	27	0,98	–
				123,30	1,15	25	–	108	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			219981	22635			580
			Тенге			76282	6706			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218615				
		Материалы -	Тенге			93748				
		Всего заработная плата -	Тенге				82963			
		Местные материалы -	Тенге			32				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			32445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			94167				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							47
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14125			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			331549				
		Сметная заработная плата -	Тенге							653
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				97088			
	Всего заработная плата -		Тенге			1367				
	Местные материалы -		Тенге				25			
		Накладные расходы -	Тенге			1328				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4			
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			84				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			333026				
		Сметная заработная плата -	Тенге							653
							97117			
		РАЗДЕЛ 6. Переход водоводом под автодорогой, футляр Ду1020х10 -22м								
		Земляные работы								
123	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Под рабочий котлован**	152	32,27	30,77	4905	4677	1440	0,01	1
		м3		1,42	8,34	216	1268	97	0,03	4
124	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2	262,72	–	525	–	594	1,85	4
		м3		262,72	–	525	–	113	–	–
125	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Под приемный котлован**	41	32,27	30,77	1323	1262	388	0,01	–
		м3		1,42	8,34	58	342	97	0,03	1
126	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1	262,72	–	263	–	297	1,85	2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	–	263	–	113	—	–
127	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м, под приямок	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3		218,93	–	876	–	113	—	–
128	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	–
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0,03	–
129	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	350	45,00	–	15750	–	3150	0,19	66
		т		9,00	–	3150	–	100	–	–
130	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, для обратной засыпки	200	32,27	30,77	6454	6154	1894	0,01	2
		м3		1,42	8,34	284	1669	97	0,03	6
131	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	350	45,00	–	15750	–	3150	0,19	66
		т		9,00	–	3150	–	100	–	–
132	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	200	9,24	9,24	1849	1849	582	–	–
		м3		–	3,00	–	600	97	0,01	2
133	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,10	–	3218	–	3637	0,97	23
		м3		134,10	–	3218	–	113	–	–
134	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	176	6,48	6,48	1140	1140	359	–	–
		м3		–	2,10	–	370	97	0,01	1
135	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	176	21,55	4,52	3792	795	2907	0,11	19
		м3		17,03	–	2997	–	97	–	–
		Прочие работы								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	E0110-9-2	Устройство настила из досок	24	834,73	14,05	20033	337	5285	1,1	29
		м2		178,20	5,31	4277	127	120	0,0	1
137	E0110-9-2 к=0,8	Разборка настила из досок	24	153,80	11,24	3691	270	4228	0,9	23
		м2		142,56	4,25	3421	102	120	0,0	–
		Устройство и разборка крепления стен рабочего котлована								
138	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	140	148,23	10,11	20752	1415	13947	0,52	73
		м2		84,38	3,78	11813	529	113	0,02	3
139	E0101-172-5 к=0,8	Разборка крепления досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	140	75,59	8,09	10583	1132	11158	0,42	58
		м2		67,50	3,02	9451	423	113	0,01	2
140	E0110-5-1	Установка брусьев с распорками	2,01	22197,72	316,57	44617	636	8699	22,50	45
		м3		3487,50	119,25	7010	240	120	0,58	1
141	E0110-5-1 к=0,8	Разборка брусьев с распорками	2,01	3043,26	253,26	6117	509	6960	18,00	36
		м3		2790,00	95,40	5608	192	120	0,46	1
		Устройство и разборка крепления стен приемного котлована								
142	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	60	148,23	10,11	8894	607	5977	0,52	31
		м2		84,38	3,78	5063	227	113	0,02	1
143	E0101-172-5 к=0,8	Разборка крепления досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	60	75,59	8,09	4536	485	4782	0,42	25
		м2		67,50	3,02	4050	181	113	0,01	1
144	E0110-5-1	Установка брусьев с распорками	0,896	22197,72	316,57	19889	284	3878	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3125	107	120	0,58	1
145	E0110-5-1 к=0,8	Разборка брусьев с распорками	0,896	3043,26	253,26	2727	227	3102	18,00	16
		м3		2790,00	95,40	2500	85	120	0,46	–
		Прокладка стального футляра Ду1020х10 - 22м								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.: на един.	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 600 мм	22	846,89	1,72	18631	38	5830	1,12	25
		м		203,18	0,65	4470	14	130	–	–
147	Е0129-173-2	Заделка концов футляра бетоном В3,5	0,2	6833,09	68,33	1367	14	27	0,98	–
		м3		123,30	1,15	25	–	108	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			217909	22046			571
			Тенге			75560	6537			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216542				
		Материалы -	Тенге			93743				
		Всего заработная плата -	Тенге				82072			
		Местные материалы -	Тенге			31				
		Транспортные расходы -	Тенге			31500				
		Накладные расходы -	Тенге			93300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				96067			
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				25			
		Местные материалы -	Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			329910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				96096			
		РАЗДЕЛ 7. Электрохимзащита								
148	У3-40-1	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	22	12860,95	213,61	282941	4699	141206	30,80	678
		пункт		5297,64	51,08	116548	1124	120	0,30	7
149	У3-7-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе	36	13730,72	2782,16	494306	100158	380126	44,20	1591
		протект		7596,96	1202,26	273491	43281	120	5,90	212

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	У3-38-1	Установка медносульфатного электрода	10	3445,24	32,34	34452	323	1382	0,70	7
		электрод		112,60	2,53	1126	25	120	0,01	--
151	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	500	26,40	3,10	13200	1550	931 0	0,11	55
		м		19,10	0,50	9550	250	95	--	1
152	С151601-327	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,5	57100,00	--	28550	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
153	СПрайс""	Термитный патрон 1798,2:2,73677:1,12	20	586,65	--	11733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	СПрайс""	Термитная спичка 41,6:2,73677:1,12	20	13,57	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151803-201	Наконечники кабельные сеч.10мм2	80	84,00	--	6720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			872174	106731			2331
			Тенге			400715	44680			221
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			872174				
	Материалы -		Тенге			317454				
	Всего заработная плата -		Тенге				445395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47274				
		Накладные расходы -	Тенге			532024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1488450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2817
		Сметная заработная плата -	Тенге				525199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1488450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2817
		Сметная заработная плата -	Тенге				525199			

РАЗДЕЛ 8. Разборка и восстановление дорожного покрытия

Разборка асфальтобетонного покрытия

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	216	27,10	–	5854	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
157	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	216	45,00	–	9720	–	1944	0,19	41
		т		9,00	–	1944	–	100	–	–
		Восстановление асфальтобетонного покрытия								
158	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	30	1087,34	73,75	32620	2213	1319	0,14	4
		м3		21,38	11,67	641	350	133	0,04	1
159	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (600 кгс/см2)	200	384,39	33,28	76878	6656	4385	0,03	7
		м2		5,00	11,49	1000	2297	133	0,04	8
160	Е0127-25-1 К=11	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	200	380,26	31,67	76053	6335	9994	0,18	36
		м2		28,49	9,08	5698	1816	133	0,03	6
161	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	–
		т		–	140,94	–	8	133	0,58	–
162	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	200	462,05	15,35	92409	3070	2926	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133	0,02	4
163	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	200	439,10	–	87821	–	21	–	–
		м2		0,08	–	16	–	133	–	–
164	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	140,94	–	8	133	0,5 28	–
165	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	200	523,94	15,35	104789	3070	2926	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			490955	21385			102
			Тенге			11675	6504			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490955				
		Материалы -	Тенге			6079				
		Всего заработная плата -	Тенге				18180			
		Местные материалы -	Тенге			438187				
		Транспортные расходы -	Тенге			9720				
		Накладные расходы -	Тенге			23537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				21710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			545363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				21710			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4122144	461420			8476
			Тенге			1207728	149076			637
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			874639				
		Материалы -	Тенге			317454				
		Всего заработная плата -	Тенге				446149			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47342				
		Накладные расходы -	Тенге			533027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1492126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2822
		Сметная заработная плата -	Тенге				526103			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2706410				
		Материалы -	Тенге			743828				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	обслуживающих
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				888286			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8792				
		Местные материалы -	Тенге			554578				
		Транспортные расходы -	Тенге			324765				
		Накладные расходы -	Тенге			1028649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3959163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1042583			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181536				
		Материалы -	Тенге			28883				
		Всего заработная плата -	Тенге				22319			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126971				
		Накладные расходы -	Тенге			20087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12097				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			213721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25333			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			356824				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21409				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			378234				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			2733				
		Всего заработная плата -	Тенге				50			
		Местные материалы -	Тенге			2657				
		Накладные расходы -	Тенге			54				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			2954				
		Сметная заработная плата -	Тенге				58			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6046198				
	Временные здания и сооружения 1,2%					72 554,38				
	Итого:					6 118 752,38				
	Доп затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%					181 726,95				
	Выслуга лет 1%					61 187,52				
	Доп. отпуска 0,4%					24 475,01				
	Итого:					6 386 141,85				
	Итого в текущих ценах					15 441 307,79				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					308 826,16				
	Итого					15 750 133,94				
	НДС 12%					1 890 016,07				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**17 640 150,01**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шынкеев Е.

Инженер по технадзору ТОО "ЖайкСуройИнжиниринг"

Шаньгин А.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

Форма №КС-3
Республика Казахстан

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительны е затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	159 553 174,66	666 675,66	57 761 935,77	266 688,28		3 625,94		80 001,08	746 676,74

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" Директор: Шунаев Е.Т. 2016 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2016 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ № 8 за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	522	32,27	30,77	16844	16062	4944	0,01	5
		м3		1,42	8,34	741	4356	97	0,03	15
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	–	3153	–	3562	1,85	22
		м3		262,72	–	3153	–	113	–	–
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	32,27	30,77	387	369	114	0,01	–
		м3		1,42	8,34	17	100	97	0,03	–
4	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	961	45,00	–	43245	–	8649	0,19	182
		т		9,00	–	8649	–	100	–	–
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для обратной засыпки	518	32,27	30,77	16715	15939	4907	0,01	5
		м3		1,42	8,34	736	4323	97	0,03	15
6	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	932	45,00	–	41940	–	8388	0,19	176
		т		9,00	–	8388	–	100	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	абочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	114	134,10	–	15287	–	17275	0,97	111
		м3		134,10	–	15287	–	113	–	–
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	404	6,48	6,48	2618	2618	824	–	–
		м3		–	2,10	–	850	97	0,01	3
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	518	21,55	4,52	11161	2339	8557	0,11	56
		м3		17,03	–	8822	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151349	37327			557
			Тенге			45792	9629			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151349				
		Всего заработная плата -	Тенге				55421			
		Местные материалы -	Тенге			82				
		Транспортные расходы -	Тенге			85185				
		Накладные расходы -	чел.-ч			57220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8583			29
		Непланируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			221084				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				64004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64004			619
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура								
0	E0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,06	333752,64	216275,60	20025	12977	12844	66 ,00	40

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		114064,50	50605,44	6844	3036	130	210,26	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20025	12977			40
			Тенге			6844	3036			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20025				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				9880			
		Местные материалы -	Тенге			178				
		Накладные расходы -	Тенге			12844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1927			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11807			59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11807			59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			171374	50304			597
			Тенге			52636	12665			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171374				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				65301			
		Местные материалы -	Тенге			260				
		Транспортные расходы -	Тенге			85185				
		Накладные расходы -	Тенге			70064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10510			35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				75811			678
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			255925				
		Временные здания и сооружения 1,2%				3 071,10				
		Итого:				258 996,10				
		Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%				7 692,18				
		Выслуга лет 1%				2 589,96				
		Доп. отпуска 0,4%				1 035,98				
		Итого:				270 314,23				
		Итого в текущих ценах				653 603,59				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				13 072,07				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					666 675,66				
	НДС 12%					80 001,08				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**746 676,74**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс-су арнасы"

Шупаев Т.Т.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Ранкулов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Ахмеметов Т.М.

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	179 664 612,42	17 956 640,86	65 042 740,88	7 183 141,73		97 663,38		2 154 796,90	20 11 437,76

ЖШС БАТЫС СУ АРНАСЫ ТОО

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" Директор: Шунаев Е.Т.
(должность Ф.И.О., подпись) 2016 года

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись) 2016 года

ТОО Таскала Транс Газ

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.0..2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деновская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ № 9 на возвращаемые материалы
за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей на ед.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины на ед.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и арматура										
1	С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630х24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	314	9644,00	–	3028216	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
2	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002 шт.	1	460980,00	–	460980	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
3	С130809-102	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 600 мм компл	2	39000,00	–	78000	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
4	С130809-84	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 500 мм компл	2	34100,00	–	68200	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
5	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм шт	2	17500,00	–	35000	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3670396	–			–		
			Тенге			–	–			–		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3670396						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3670396						
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220224						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3890620						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3890620						
		РАЗДЕЛ 2. Переход через дорогу открытым способом Д 820мм L=15м -2шт										

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машин на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения приемашовые, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм м	30,12	18500,00	--	557220	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			557220	--			--
		Стоимость сантехнических работ -				--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							--
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			557220				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			557220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33433				
			Тенге			590653				
						590653				
		РАЗДЕЛ 3. Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -5шт								
7	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	10500,00	--	10500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			64100	--			--
		Стоимость сантехнических работ -				--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							--
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			64100				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3846				
			Тенге			67946				
						67946				
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы водопроводные сборные ж/бетонные прямоугольные - 1шт								
		Прямоугольный колодец 21								
9	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			26800	--			--
		Стоимость сантехнических работ -				--	--			--
			Тенге			26800				--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28408				
		РАЗДЕЛ 5. Переход водоводом под железной дорогой, футляр Ду1020х10 -43м								
10	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм**								
						Прокладка стального футляра Ду1020х10 - 43м				
			м	43,172	25800,00	1113838	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1113838	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1113838				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1113838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66830				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1180668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1180668				
		РАЗДЕЛ 6. Переход водоводом под автодорогой, футляр Ду1020х10 -41,5м								
11	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм**								
						Прокладка стального футляра Ду1020х10 - 41,5м				
			м	41,5	25800,00	1070700	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1070700	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1070700				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1070700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64242				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1134942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1134942				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6503054	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6503054				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6503054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390183				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6893237				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			82 718,84				
		Временные здания и сооружения 1,2%				6 975 955,84				
		Итого				207 185,89				
		Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%								

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
	Выслуга лет 1%					69 759,56				
	Доп. отпуска 0,4%					27 903,82				
	Итого:					7 280 805,11				
	Итого в текущих ценах					17 604 549,86				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					352 091,00				
	Итого					17 956 640,86				
	НДС 12%					2 154 796,90				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**20 111 437,76**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.А.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Шаншарин А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	191 041 634,65	10 158 055,56	9 161 485,94	4 867 496,97		55 248,09		1 218 966,67	11 377 022,23

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т. **2016 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М. **2016 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ № 10 за декабрь 2016 год

N п/п	N поз.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Лок.см. 2-1-1 РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3335	32,27	30,77	107613	102619	31589	0,01	33
			м3		1,42	8,34	4736	27831	97	0,03	95
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	285	262,72	--	74874	--	84608	1,85	527
			м3		262,72	--	74874	--	113	--	--
3	3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Доработка грунта под колодцы	597	32,27	30,77	19264	18370	5655	0,01	6
			м3		1,42	8,34	848	4982	97	0,03	17
4	4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11	262,72	--	2890	--	3266	1,85	20
			м3		262,72	--	2890	--	113	--	--
5	5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	507	32,27	30,77	16360	15601	4802	0,01	5
			м3		1,42	8,34	720	4231	97	0,03	14

N п/п	N пост.по с мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3357,9	45,00	--	151106	--	30221	0,19	635
			т		9,00	--	30221	--	100	--	--
7	7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для обратной засыпки	1209	32,27	30,77	39012	37201	11452	0,01	12
			м3		1,42	8,34	1717	10089	97	0,03	34
8	8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2086	45,00	--	93870	--	18774	0,19	394
			т		9,00	--	18774	--	100	--	--
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1126	134,10	--	150997	--	170626	0,97	1094
			м3		134,10	--	150997	--	113	--	--
10	10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2361	6,48	6,48	15298	15298	4818	--	--
			м3		--	2,10	--	4967	97	0,01	19
11	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2249	21,55	4,52	48457	10157	37151	0,11	243
			м3		17,03	--	38300	--	97	--	--
12	12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодцы на глубину 1,0м	19	21,55	4,52	409	86	314	0,11	2
			м3		17,03	--	324	--	97	--	--
13	13	Е0101-166-2	Засыпка вручную колодцев в грунтах 2 группы	37	134,10	--	4962	--	5607	0,97	36
			м3		134,10	--	4962	--	113	--	--
14	14	Е0101-27-2	Засыпка колодцев бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	382	6,48	6,48	2475	2475	779	--	--
			м3		--	2,10	--	804	97	0,01	3

N п/п	N поз.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			м3	482	21,55	4,52	10385	2177	7962	0,11	52
					17,03	--	8208	--	97	--	--
16	16	E0101-166-2	**Обсыпка оголовка колодцев**								
			м3	0,64	134,10	--	86	--	97	0,97	1
					134,10	--	86	--	113	--	--
17	17	E0101-145-2	**Планировка обсыпки оголовков колодцев**								
			м2	14	1,41	1,41	20	20	4	--	--
					--	0,30	--	4	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			738077	204002			3060
				Тенге			337656	52907			183
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738077				
			Всего заработная плата -	Тенге				390563			
			Местные материалы -	Тенге			438				
			Транспортные расходы -	Тенге			244976				
			Накладные расходы -	Тенге			417725				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62659			
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			69348				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1225150				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3452
			Сметная заработная плата -	Тенге				453222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1225150				
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура								
18	18	E0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**								
			км	0,4708	333752,64	216275,60	157131	101823	100785	669,00	315
					114064,50	50605,44	53702	23825	130	210,26	99

N п/п	N поз.по с мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	44	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79								
			км	0,2185	2520,00	--	551	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	46	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм								
			шт	1	5254,33	2482,33	5254	2482	3764	11,10	11
					1957,50	938,25	1958	938	130	4,58	5
21	48	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм								
			шт	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
					902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
22	50	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм								
			шт	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
					317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
23	51	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			шт	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
24	58	С130902-67 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
			шт.	2	12756,00	--	25512	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	60	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм								
			шт	12	276,46	17,71	3318	213	3019	1,07	13
					186,75	6,75	2241	81	130	0,03	--
26	63	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм								
			шт	2	1130,00	--	2260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	64	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								
			шт	1	922,00	--	922	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	65	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм								
			шт	4	623,00	--	2492	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

N п/п	N поз.по с.мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
29	66	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8н2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
			шт	1	500,00	--	500	--	--	--	--
30	67	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8н2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
			шт	4	395,00	--	1580	--	--	--	--
31	74	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм								
			фланец	9	1062,55	140,05	9563	1260	8556	3,44	31
					722,25	9,00	6500	81	130	0,04	--
32	75	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм								
			фланец	2	986,32	133,57	1973	267	1825	3,30	7
					695,25	6,75	1391	14	130	0,03	--
33	80	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
			фланец	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
					126,00	--	378	--	130	--	--
34	81	С130809-102	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 600 мм								
			комплт	2	39000,00	--	78000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	87	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм								
			шт	1	844,00	--	844	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	88	Е0122-34-1	Установка втулок под фланец								
			шт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
37	89	С130804-5099 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт.	1	17497,00	--	17497	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	95	Е0122-40-12	Приварка фланцев, отводов диам. 600 мм								
			фланец	7	1062,55	140,05	7438	980	6654	3,44	24
					722,25	9,00	5056	63	130	0,04	--
39	96	С130809-101	Фланец ПЭ Dy 600 мм примен								
			комплт	6	31600,00	--	189600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

N п/п	N поз.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	101	E0122-31-13	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм**								
			км	2,14	26892,63	--	57550	--	49137	113,30	242
					17662,50	--	37798	--	130	--	--
41	102	E0122-31-12	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм**								
			км	0,004	24067,63	--	96	--	92	113,30	--
					17662,50	--	71	--	130	--	--
42	103	E0122-31-8	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм**								
			км	0,011	13540,88	--	149	--	161	72,10	1
					11227,50	--	124	--	130	--	--
43	104	E0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**								
			км	0,003	10651,88	--	32	--	38	61,80	--
					9630,00	--	29	--	130	--	--
44	105	E0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**								
			км	0,016	8287,75	--	133	--	167	51,50	1
					8032,50	--	129	--	130	--	--
45	106	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**								
			км	0,18	8097,13	--	1457	--	1880	51,50	9
					8032,50	--	1446	--	130	--	--
46	107	E0122-38-10	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм**								
			врезка	11	12390,88	2335,25	136300	25688	39575	9,38	103
					1885,50	882,00	20741	9702	130	4,31	47
47	108	E0122-37-3	**Установка гидрантов пожарных**		**Пожарный гидрант - 11шт**						
			шт	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
					288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
48	109	E0109-35-1	**Крепление гидранта**								
			т	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
					14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
49	110	C11041-104	**Полухомут МС1**								
			кг	5,08	196,00	--	996	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	111	E0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**								
			т	0,0442	13711,47	5475,87	606	242	262	28,90	1
					5040,00	1552,87	223	69	90	5,46	--

N п/п	N поз.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	112	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**								
			т	0,0442	133700,00	--	5910	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	113	ССНРК кн.2тб.4п.4,5;п.4, 7	**Окраска**								
			тн	0,0493	6512,00	--	321	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	114	Е0110-50-1	**Устройство деревянной крышки утепленной**								
			м2	0,65	140,83	35,45	92	23	51	0,34	--
					51,75	13,17	34	9	120	0,06	--
54	115	С12064-6	**Люки и лазы утепленные**								
			м2	0,65	12300,00	--	7995	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	116	Е0125-57-1	**Установка опознавательного знака**								
			шт	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
					247,50	--	495	--	120	--	--
56	117	С143015-3	**Ж/Б столбики**								
			м3	0,08	18200,00	--	1456	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	118	С11011-955	**Указательные знаки**								
			шт	2	451,00	--	902	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			729531	137398			786
				Тенге			135939	36108			158
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			1546				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1546				
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1639				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402173				
			Материалы -	Тенге			99048				
			Всего заработная плата -	Тенге				171685			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9218				
			Местные материалы -	Тенге			21109				
			Накладные расходы -	Тенге			223136				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33470			
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37519				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662827				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1054
			Сметная заработная плата -	Тенге				205155			

N п/п	N поз.по с мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживано-	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6605		9	10	11
			Материалы -	Тенге			157				
			Всего заработная плата -	Тенге				363			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5910				
			Накладные расходы -	Тенге			327				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7348				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				412			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			319207				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			319207				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19152				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			338359				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1010174				
			РАЗДЕЛ 3. Футляры из стальных эл.сварных труб разрезные								
58	164	Е0109-52-1	Резка труб	90	134,76	5,38	12128	484	4739	0,34	31
			м		56,25	2,25	5063	203	90	0,01	1
59	165	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,001	412519,50	181879,25	413	182	336	997,00	1
			км		189675,00	68706,00	190	69	130	335,56	--
60	166	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,098	70153,47	10674,97	6875	1046	6734	270,00	26
			км		48825,00	4032,00	4785	395	130	19,69	2
61	167	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	1	9940,00	--	9940	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
62	168	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	98	772,00	--	75656	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	N пот.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
63	169	Е0122-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм										
			км	0,001	1249886,30	159173,80	1250	159	153	338,00	--		
					57600,00	60129,00	58	60	130	293,67	--		
64	170	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм										
			км	0,098	232335,64	23876,89	22769	2340	4704	161,00	16		
					27900,00	9020,25	2734	884	130	44,05	4		
			Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -21шт										
65	15	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99										
			комплект	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		
			Разные работы										
66	42	Е0127-38-1	Устройство отмостки,бетон В7,5 т.10см	15	865,71	14,12	12986	212	919	0,27	4		
			м2		42,98	3,08	645	46	133	0,01	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			168816	4423			78		
				Тенге			13474	1657			8		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге									
		Материалы -		Тенге			44292						
		Всего заработная плата -		Тенге			19867						
		Местные материалы -		Тенге				9865					
			Накладные расходы -	Тенге			12075						
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12845						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							6		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1927					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3428						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			60566						
			Сметная заработная плата -	Тенге							61		
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				11792					
		Материалы -		Тенге			12128						
							6582						

N п/п	N поз.по с мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				5265			
			Накладные расходы -	Тенге			4739				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17879				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата -	Тенге				5976			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112396				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112396				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6744				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119140				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			197584				
			Лок.см. 2-3-1 РАЗДЕЛ 4. Переход водоводом под железной дорогой, футляр Ду1020х10 -43м								
			Устройство и разборка упорной стенки ТППЗ								
67	26	Е0129-190-1	**Изготовление и установка опорного пакета**	0,318	5548,56	1084,26	1764	345	1461	15,60	5
			т		3847,50	406,35	1224	129	108	1,97	1
68	27	Е0129-190-1 к=0,4	**Демонтаж опорного пакета**	0,318	1972,70	433,70	627	138	584	6,24	2
			т		1539,00	162,54	489	52	108	0,79	--
69	28	Е0106-32-1	**Установка и разборка направляющих рельсов**	10	899,70	126,41	8997	1264	6148	3,33	33
			1м пути		537,75	47,75	5378	477	105	0,23	2
70	29	С11051-24	**Шпалы**	5	846,00	--	4230	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Прокладка стального футляра Ду1020х10 - 43м								
71	30	Е0122-8-16	**Укладка стального футляра диам. 1020 мм**	0,043	802272,06	410808,31	34498	17665	27768	1800,00	77
			км		341550,00	155187,00	14687	6673	130	757,93	33
72	32	Е0122-45-7	**Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину**	35,6	5502,81	3554,59	195900	126543	159852	10,07	358
			м		1822,50	1631,51	64881	58082	130	5,62	200
73	33	Е0122-47-10	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 600 мм**	25	846,89	1,72	21172	43	6624	1,12	28
			м		203,18	0,65	5080	16	130	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			267189	145998			504
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91738	65429			236
			Материалы -	Тенге			267189				
							23460				

N п/п	N поз.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				157167			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4230				
			Местные материалы -	Тенге			1763				
			Накладные расходы -	Тенге			202437				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30366			101
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28178				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			497803				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				187533			841
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			497803				
			РАЗДЕЛ 5. Переход водоводом под автодорогой, футляр Ду1020х10 -41,5м								
			Устройство и разборка упорной стенки ТПП3								
74	66	Е0110-5-1	**Установка свай,брусьев**								
			м3	14,32414	22197,72	316,57	317963	4535	61996	22,50	322
					3487,50	119,25	49955	1708	120	0,58	8
75	68	Е0129-190-1	**Изготовление и установка опорного пакета**								
			т	0,318	5548,56	1084,26	1764	345	1461	15,60	5
					3847,50	406,35	1224	129	108	1,97	1
76	69	Е0129-190-1 к=0,4	**Демонтаж опорного пакета**								
			т	0,318	1972,70	433,70	627	138	584	6,24	2
					1539,00	162,54	489	52	108	0,79	--
77	70	Е0106-32-1	**Установка и разборка направляющих рельсов**								
			1м пути	10	899,70	126,41	8997	1264	6148	3,33	33
					537,75	47,75	5378	477	105	0,23	2
78	71	С11051-24	**Шпалы**								
			шт	5	846,00	--	4230	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Прокладка стального футляра Ду1020х10 - 41,5м								
79	72	Е0122-8-16	**Укладка стального футляра диам. 1020 мм**								
			км	0,0415	802272,06	410808,31	33294	17049	26799	1800,00	75
					341550,00	155187,00	14174	6440	130	757,93	31
80	74	Е0122-45-7	**Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную**								
			м	38	5502,81	3554,59	209107	135074	170628	10,07	383
					1822,50	1631,51	69255	61997	130	5,62	213
81	75	Е0122-47-10	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 600 мм**								
			м	19,5	846,89	1,72	16514	34	5167	1,12	22
					203,18	0,65	3962	13	130	--	--
			Лок.см. 2-5-1 **Разборка асфальтобетонного покрытия**								

N п/п	N поз.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	120	408,11	169,61	48973	20353	3871-4	1,55	186
			м3		238,50	4,07	28620	488	133	0,01	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			641471	178791			1028
				Тенге			173057	71305			258
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641471				
			Материалы -	Тенге			283641				
			Всего заработная плата -	Тенге				244363			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4230				
			Местные материалы -	Тенге			1751				
			Накладные расходы -	Тенге			311498				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46725			156
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57178				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1010147				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				291087			1442
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1010147				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2545084	670612			5456
				Тенге			751864	227406			843
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			1546				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1546				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1639				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2093201				
			Материалы -	Тенге			426015				
			Всего заработная плата -	Тенге				973642			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17678				
			Местные материалы -	Тенге			37136				
			Транспортные расходы -	Тенге			244976				
			Накладные расходы -	Тенге			1167641				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175146			584
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3423884				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1148788			6849
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18734				
			Материалы -	Тенге			6739				
			Всего заработная плата -	Тенге				5628			

N п/п	N пол.по с.мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							
			Накладные расходы -	Тенге			5910				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5065				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				760			3
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1188				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			24987				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6388			36
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			431603				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431603				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17385				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			448988				
			Временные здания и сооружения 1,2%				3899498				
			Итого:				46 793,98				
			Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%				3 946 292,09				
			Выслуга лет 1%				117 204,88				
			Доп. отпуска 0,4%				39 462,92				
			Итого:				15 785,17				
			Итого в текущих ценах				4 118 745,05				
			Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				9 958 878,00				
			Итого				199 177,56				
			НДС 12%				10 158 055,56				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1 218 966,67				
							11 377 022,23				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖанаСтройПожарприм"

Шаньгин А.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Договор о государственных закупках работ

Западно-Казахстанская область №160 2016-06-20

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Шунаев Есенжан Темирбулатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Махметов Тлек Маратович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-08 года № 474038, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Лот №1 «Реконструкция водопровода по ул.Маметовой от ул.Куличева до ул.Неусыпова в г.Уральск ЗКО», Лот №2 «Реконструкция водопровода по ул.Шубина, ул.Деповская. ул.Восточная, ул.Молдавская до ул.Куличева в г.Уральск ЗКО», который находится - по ул.Шубина, ул.Деповская. ул.Восточная, ул.Молдавская до ул.Куличева в г.Уральск ЗКО.
Генеральный проектировщик - Товарищество с ограниченной ответственностью "Российско-Казахстанское совместное предприятие Технопроект KZ ".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) проектно-сметная документация;
4) график выполнения работ;
5) обеспечение исполнения Договора;
6) реконструкция водопровода реализуется за счет программы «Нұрлы жол» на 2016 год.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 202 929 227.20 (двести два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч двести двадцать семь тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 21 742 417.20 тенге (двадцать один миллион семьсот сорок две тысячи четыреста семнадцать тенге двадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 6 087 876.82 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 13 637 717.50 тенге что в общем составляет 19 725 594.32 (девятнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто четыре тенге тридцать два тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ098560000000097510 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Подрядчик в течение 10 календарных дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта;
9) предоставить по запросу Заказчика все необходимые документы, связанные с качеством и гарантией используемых материалов и/или оборудований при выполнении работ Объекта.
10) в случае выполнения п.п.6) п.4.3 настоящего Договора, приостановить работу Объекта

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и заменить материал и/или оборудование соответствующим требованиям Заказчика и/или проектно-сметной документацией в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

11) при выполнении пп. 10) настоящего пункта, продолжить выполнение работ Объекта без продления срока выполнения работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента проверки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1 экз;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экз.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Прием-передача Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется отдельно по каждой части Работ. Представитель Заказчика, а именно, уполномоченное лицо, назначенное Заказчиком, обязан принять Работы путем подписания соответствующего Акта выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения от Подрядчика о завершении части выполнения работ и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Акта выполненных работ в адрес Подрядчика, или предоставить мотивированный отказ от приема результата Работ. В случае если Представитель Заказчика не подписывает Акт выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа от приёма результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения, то Работы по соответствующему Объекту считаются принятыми Заказчиком. Наряду с Актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет-фактуру.

6.4 Окончательный Прием (передача) Работ, оказанных Подрядчиком по Договору, осуществляется после завершения выполнения Работ на основании Акта выполненных работ с приложением к нему копий Актов приема-передачи Работ по всем частям Работ, который направляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Работ. Акт выполненных работ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется их печатями. Наряду с Актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет-фактуру и назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

6.5 Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

6.6 Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 10 (десять) лет.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору. Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок16.

8.11 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору17.

8.12 Генеральный подрядчик должен в качестве обеспечения ликвидаций возможных дефектов в гарантированный период со дня подписания акта рабочей комиссии до подписания акта государственной комиссии обязан предоставить один из видов обеспечения: 1) страховой полис по согласованию с Заказчиком страховой компании, на сумму 3% от общей стоимости работ по строительству на гарантированный период на имя заказчика. 2) банковская гарантия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

на сумму равную 3% от общей стоимости строительства со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

8.13 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

8.14 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители подрядчика, технадзора, проектировщика и эксплуатирующей организации. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Технадзора, Подрядчика и эксплуатирующей организации с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением соответствующей эксплуатирующей организацией. Отказ подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С. Датова, 4/4
БИН 040840000451
БИК SABRKZKA
ИИК KZ18914398415BC06457
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 8 7112 28 33 73
директор Шунаев Есенжан Темирбулатович

2016-06-20 19:15:02
Шунаев Есенжан Темирбулатович
"Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, СЕЙФУЛЛИНА, 50
БИН/ИИН 000540001184
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000005015846
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7112-22-81-16
Директор Махметов Тлек Маратович

2016-06-20 19:21:04
Махметов Тлек Маратович
"Таскала Транс Газ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 538521
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1243817	Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"	Работы строительные по ремонту систем водопровода	Работы строительные по ремонту и реконструкции водопровода	Реконструкция водопровода по ул.Шубина, ул.Деповская, ул.Восточная, ул.Молдавская до ул.И.Куличева г.Уральск ЗКО	Работа	1	202929227.2	5,4 месяца	5,4 месяца	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск ЗКО, г.Уральск (1)	0	202929227.2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1076078

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1076078

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.