Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/015/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**574777**
		Раздел 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1. Наружные сети связи				**350014**
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**26,59558**	**477**	**12686**
2	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,82302**	**11 848**	**9751**
3	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**17,75488**	**67**	**1190**
4	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,54912**	**4 196**	**2304**
5	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**110**	**831**	**91410**
		Телефонизация				
6	**У6125-0704-0204** **6125-0704-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**110**	**1 463**	**160930**
7	**Е11-340201-0302** **1134-0201-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,11**	**652 207**	**71743**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**114207**
		Провода				
8	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,09**	**610 761**	**54968**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 - П10-1.2с - 1шт				
9	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**59 239**	**59239**
	Раздел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1. Наружный водопровод и канализация**				**110556**
		Канаизация К1				
		Земляные работы				
10	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**23,0181**	**477**	**10980**
11	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**0,7119**	**11 848**	**8435**
12	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**12,7736**	**98**	**1252**
13	**У6101-0106-0108** **6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**12,7736**	**97**	**1239**
14	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**12,7736**	**662**	**8456**
15	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,1934**	**4 196**	**13400**
16	**Е11-010107-1302** **1101-0107-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8,458**	**175**	**1480**
17	**У6302-0101-0101** **6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1,5785**	**9 671**	**15266**
		Трубопроводы и фасонные части				

1	2	3	4	5	6	7
18	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**17**	**2 920**	**49640**
19	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**17**	**24**	**408**
		Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**574777**
		Оборудования	**Тенге**			**-**
		Прочие	**Тенге**			**-**
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**574 777**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге			43 108
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**617 885**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			30 894
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			18 537
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**667 316**
		Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**667 316**
		Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге			667 316
		Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**			**13 346**
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**653 970**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**653 970**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

_____ **Рахимжанов А.Б.**

М.П.