Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"30" 12 2019 года

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", в лице директора Жолжанов Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Еділ-Строй Сервис», декларация от «  » 2019г., Руководитель - Калгулов Т.М., адрес: Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, ул.Тлендиева, 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2019г., ТОО «Крав Инжиниринг» в лице технического надзора Бестюбаев Ж.А., аттестат эксперта KZ54VJE00010574, KZ95VJE00011970 от 20.01.2015 г., 07.07.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «АРС ЛТД» от «  » _____ 2019г., в лице представителя авторского надзора Абдрахманова С.К.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Тереты Алакольского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)",

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Алакольский район, Терективский с.о., с.Тереты ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "26" апреля 2018 года № 09 Акима Терективского сельского округа Алакольского района;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», 30.09.2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АРС ЛТД» _____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 22 от 06.05.2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | м2 | 91,3 | - | 91,3 | - |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | 91,3 | 91,3 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 360,70 | 360,70 |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | Общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных | - | 91,3 | - | - | 91,3 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЕ РГП «Госэкспертиза» № 18-0149/15 от 06.02.2015 г.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 21,748 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16,775 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,882 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21,748 млн. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 16,775 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,882 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Теректы Алакольского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Государственное учреждение
"Управление строительства
Алматинской области",
в лице директора
Жолжанов Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

ТОО «Крав Инжиниринг»

Бестюбаев Ж.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «АРС ЛТД»

Абдрахманова С.К.. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО ТОО «Еділ-Строй Сервис»

Калгулов Т.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131** — 060140013977

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Еділ-Строй Сервис",041609, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский с.о., с. Бесагаш, ул.Тлендиева, дом № 18** — 080340002030

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №102/07/19 от 12 июля 2019 года

| Номер документа | Дата составлени |
|---|---|
| 00000000027 | 25.12.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Теректы, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Остаточные объемы | | | Работа | 1 | 3 329 585,20 | 3 329 585,20 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 329 585,20 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Калгулов Т.М.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитетом
РК от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адреса: **Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Теректы, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Остаточные объемы**

# Справка

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 Г.

| Код заказчика | Код подрядчика | ДОГОВОР номер | ДОГОВОР дата | Источник финансирования наимен. | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №102/07/19 | 12.07.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз.ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Теректы, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Остаточные объемы | **9 312 640** | 2 972 843,93 | | **3 329 585,20** | | | | | 356 741,27 | 3 329 585,20 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | **3 329 585,20** |

М.П. Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ Жолжанов Д.Б.

М.П. Технический надзор: ТОО "Krav Инжиниринг" _____ Кравченко А.Г.

М.П. Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис" _____ Калгулов Т.М.

# АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

**Раздел 7 Полы**

**7.1 П-1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях<br>*м2 покрытия* | 5,21 | 1041,83 | 15,2 | 5428 | 79 | 1157 | 1,07 | 6 |
| | | | | 173,3 | 7,37 | 903 | 38 | 123 | 0,037 | – |
| 41 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических<br>*м плинтусов* | 5,57 | 137,4 | 0,32 | 765 | 2 | 287 | 0,236 | 1 |
| 48 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума<br>*м2 покрытия* | 78,5 | 739,82 | 4,9 | 58076 | 385 | 5827 | 0,382 | 30 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 4592 | 145 | 123 | 0,009 | 1 |
| 49 | Е11-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных<br>*м плинтусов* | 83,9 | 122,02 | 0,16 | 10237 | 13 | 1678 | 0,0899 | 8 |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 1358 | 6 | 123 | 0,0003 | – |
| 59 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе<br>*м2 покрытия* | 4 | 921,4 | 11,72 | 3686 | 47 | 867 | 1,06 | 4 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 687 | 18 | 123 | 0,0214 | – |
| 60 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических<br>*м плинтусов* | 4,28 | 137,4 | 0,32 | 588 | 1 | 219 | 0,236 | 1 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 178 | – | 123 | 0,0006 | – |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | **78780** | **3638** | | | **160** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **94263** | | | | |
| | **Раздел 8 Внутреняя отделка** | | | | | | | | |
| | **8** | | | | | | | | |
| 65 | Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 13,05 | 325,33 | 6,33 | 4246 | 83 | 4318 | 1,79 | 23 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 312,75 | 2,39 | 4081 | 31 | 105 | 0,0117 | – |
| 66 | Е15-169-6 Левкас потолков | 91,3 | 27,26 | 0,05 | 2489 | 5 | 2547 | 0,15 | 14 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 26,55 | 0,02 | 2424 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 67 | 30-2-56 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; | 109,56 | 37 | | 4054 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 68 | Е15-152-1 Известковая окраска по штукатурке | 379,34 | 17,43 | 0,12 | 6612 | 46 | 5488 | 0,092 | 35 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 13,73 | 0,05 | 5208 | 19 | 105 | 0,0002 | – |
| 69 | Е15-165-8 Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 17,54 | 173,11 | 1,88 | 3036 | 33 | 1455 | 0,468 | 8 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 78,3 | 0,72 | 1373 | 13 | 105 | 0,0035 | – |
| | **Итого по разделу 8** | | | | **20437** | **167** | | | **80** |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **36300** | | | | |
| | **Раздел 9 Фасад** | | | | | | | | |
| 70 | Е15-164-2 Простая окраска карниза ,прим. | 19,72 | 122,95 | 1,88 | 2425 | 37 | 1012 | 0,296 | 6 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 48,15 | 0,72 | 950 | 14 | 105 | 0,0035 | – |
| | **9.1 Стены** | | | | | | | | |
| 71 | Е15-163-8 Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным | 23,22 | 88,67 | 1,42 | 2059 | 33 | 754 | 0,192 | 4 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 30,38 | 0,54 | 705 | 13 | 105 | 0,0026 | – |
| 72 | Е12-8-2 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 134,88 | 25,35 | 0,05 | 3419 | 7 | 1240 | 0,049 | 7 |
| | *м2 фасадов (без вычета проемов)* | | 7,7 | 0,02 | 1039 | 3 | 119 | 0,0001 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 Е15-158-3 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 130,62 | 46,47 | 1,65 | 6070 | 216 | 1491 | 0,0618 | 8 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 10,24 | 0,63 | 1338 | 82 | 105 | 0,003 | – |
| 74 Е12-9-2 | Устройство подвесных желобов | 8,2 | 481,76 | 1,22 | 3950 | 10 | 436 | 0,278 | 2 |
| | *м желобов* | | 44,1 | 0,45 | 362 | 4 | 119 | 0,0022 | – |
| | **Итого по разделу 9** | | | | **17923** | **303** | | | **27** |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **24227** | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **117140** | **15448** | | | **995** |
| | **Всего по смете** | | | | **154790** | | | | |

## Локальная смета № 2-1-2

Отопление и вентиляция

**Раздел 1 Отопление**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е18-1-1 | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 | 5265,48 | 347,53 | 5265 | 348 | 5624 | 22,763 | 23 |
| | *котел* | | 4264,2 | 129,78 | 4264 | 130 | 128 | 0,6386 | 1 |
| 2 75-1-120 | Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 3 Е18-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 4578,67 | 70,66 | 4579 | 71 | 851 | 3,7389 | 4 |
| | *бак* | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,1339 | – |
| 4 Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 14,35 | 4331,43 | 35,77 | 62156 | 513 | 2298 | 0,70246 | 10 |
| | *кВт* | | 111,7 | 13,4 | 1603 | 192 | 128 | 0,06541 | 1 |
| 5 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 6 Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 2 | 268,17 | 4,08 | 536 | 8 | 142 | 0,30591 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 53,77 | 1,53 | 108 | 3 | 128 | 0,00752 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 41 | 266,17 | 4,08 | 10913 | 167 | 2903 | 0,30591 | 13 |
| | | *м трубопровода* | | 53,77 | 1,53 | 2205 | 63 | 128 | 0,00752 | – |
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 30 | 345,17 | 4,08 | 10355 | 122 | 2124 | 0,30591 | 9 |
| | | *м трубопровода* | | 53,77 | 1,53 | 1613 | 46 | 128 | 0,00752 | – |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 34 | 424,17 | 4,08 | 14422 | 139 | 2406 | 0,30591 | 10 |
| | | *м трубопровода* | | 53,77 | 1,53 | 1828 | 52 | 128 | 0,00752 | – |
| 10 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 4 | 608,51 | 8,19 | 2434 | 33 | 361 | 0,38316 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 67,44 | 3,06 | 270 | 12 | 128 | 0,01494 | – |
| 11 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 111 | 11,31 | – | 1255 | – | 1564 | 0,0516 | 6 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | 1222 | – | 128 | – | – |
| 12 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 34,2 | 148,39 | 0,07 | 5075 | 2 | 3880 | 0,646 | 22 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 3694 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 13 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью | 2 | 62,4 | 0,05 | 125 | – | 5 | 0,0138 | – |
| | | *м2* | | 2,77 | 0,02 | 6 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 14 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| 15 | Е26-1-7 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 4 | 206,35 | 5,31 | 825 | 21 | 551 | 0,74 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 135,68 | 2,03 | 543 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| 16 | 1-3-152 | | | | | | | | | |
| | | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 17 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 8 | 114,31 | 6,39 | 914 | 51 | 259 | 0,192 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 239 | 20 | 100 | 0,012 | – |
| 18 | 1-1-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0031 | 185900 | | 576 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 19 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15 | 0,92 | 21,8 | 0,05 | 20 | – | 5 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 5 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 20 | Е26-12-2 | | | | | | | | | |
| | | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| | | *м2 поверхности изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| 21 | 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER | 0,3 | 2890 | | 867 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 22 | Е26-22-1 | Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим. | 1,5 | 191,79 | 26,19 | 288 | 39 | 242 | 0,905 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 151,65 | 9,9 | 227 | 15 | 100 | 0,048 | – |
| 23 | 1-1-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0015 | 185900 | | 279 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 24 | Е26-1-19 | Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 0,2 | 372,73 | 5,47 | 75 | 1 | 40 | 1,08 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 198 | 2,03 | 40 | – | 100 | 0,01 | – |
| 25 | 1-3-151 | | | | | | | | | |
| | | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 E16-11-5 | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм<br>*м трубопровода* | 2,8 | 237,49 | 28,47 | 665 | 80 | 735 | 1,1433 | 3 |
| | | | 194,21 | 10,66 | 544 | 30 | 128 | 0,05202 | – |
| 27 8-6-90 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм<br>*м* | 2,8 | 1055 | | 2954 | | | | |
| 28 E16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)<br>*м трубопровода* | 3 | 608,51 | 8,19 | 1826 | 25 | 270 | 0,38316 | 1 |
| | | | 67,44 | 3,06 | 202 | 9 | 128 | 0,01494 | – |
| 29 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 2,5 | 200 | | 500 | | | | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **143696** | **1687** | | | **112** |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **177775** | | | | |

**Раздел 2 Вентиляция**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 E20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 6,21 | 1151,92 | 13,82 | 7153 | 86 | 2107 | 1,617 | 10 |
| | | | 259,88 | 5,18 | 1614 | 32 | 128 | 0,02531 | – |
| 31 E20-12-11 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм<br>*решетка* | 1 | 241,85 | 16,96 | 242 | 17 | 248 | 1,1235 | 1 |
| | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,0315 | – |
| 32 E20-12-10 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм<br>*решетка* | 2 | 241,85 | 16,96 | 484 | 34 | 495 | 1,1235 | 2 |
| | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,0315 | – |
| 33 13-12-72 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм<br>*м2* | 0,04 | 2850 | | 114 | | | | |
| 34 13-12-71 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм<br>*м2* | 0,045 | 3950 | | 178 | | | | |
| 35 E20-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм<br>*зонт* | 3 | 900,19 | 5,65 | 2701 | 17 | 253 | 0,378 | 1 |
| | | | 63,79 | 2,36 | 191 | 7 | 128 | 0,0105 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 E26-4-5 | | | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 3,1 | 135,68 | 14,48 | 421 | 45 | 251 | 0,45 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 75,6 | 5,4 | 234 | 17 | 100 | 0,026 | – |
| 37 E26-4-7 | | | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 1,9 | 153,59 | 17,64 | 292 | 34 | 177 | 0,51 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 86,85 | 6,53 | 165 | 12 | 100 | 0,032 | – |
| 38 1-3-151 | | | | | | | | | |
| | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,17 | 12800 | | 2176 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 39 E26-22-1 | Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим. | 4,2 | 191,79 | 26,19 | 806 | 110 | 679 | 0,905 | 4 |
| | *м2 покрытия* | | 151,65 | 9,9 | 637 | 42 | 100 | 0,048 | – |
| 40 1-1-967 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | 4,2 | 262 | | 1100 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **15667** | **343** | | | **20** |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **21070** | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **159363** | **2030** | | | **132** |
| | **Всего по смете** | | | | **198845** | | | | |

## Локальная смета № 2-1-6

Технологическое оборудование

**Раздел 1 Кабинет (2*)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77-1-8 | Стол рабочий однотумбовый | 2 | 9030 | 18060 |
| | | *шт* | | | |
| 2 | 77-1-16 | Шкаф комбинированный | 2 | 16125 | 32250 |
| | | *шт* | | | |
| 3 | 77-1-2 | Кресло рабочее | 2 | 3225 | 6450 |
| | | *шт* | | | |
| 4 | 77-1-53 | Стул полумягкий | 2 | 1505 | 3010 |
| | | *шт* | | | |
| 5 | 77-1-135 | Компьютер | 2 | 57760 | 115520 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 6 | 77-1-18 | Шкаф для одежды | 1 | 12900 | | 12900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **188190** | – | | | – |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **188190** | | | | |
| | | **Раздел 2 Кабинет (3*)** | | | | | | | | |
| 7 | 77-1-8 | Стол рабочий однотумбовый | 1 | 9030 | | 9030 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 77-1-16 | Шкаф комбинированный | 1 | 16125 | | 16125 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 77-1-2 | Кресло рабочее | 1 | 3225 | | 3225 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 77-1-53 | Стул полумягкий | 1 | 1505 | | 1505 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 77-1-135 | Компьютер | 1 | 57760 | | 57760 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 12 | 77-1-18 | Шкаф для одежды | 1 | 12900 | | 12900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **100545** | – | | | – |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **100545** | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **288735** | – | | | – |
| | | **Всего по смете** | | | | **288735** | | | | |

**Локальная смета № 3-1-3**
Уборная на 1 очко

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е1-162-2 | Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы | 5,6 | 294,75 | – | 1651 | – | 1866 | 1,89 | 11 |
| | | *м3 грунта* | | 294,75 | – | 1651 | – | 113 | – | – |
| 2 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 3 | 134,1 | – | 402 | – | 454 | 0,972 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 402 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е6-13-1 | Устройство бетонной выгребной ямы | 0,779 | 9304,72 | 86,6 | 7248 | 67 | 427 | 3,06 | 2 |
| | | *м3* | | 490,5 | 32,72 | 382 | 25 | 105 | 0,1598 | – |
| 4 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,02243 | 41200 | | 924 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 5 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,202 | 22951,16 | 316,57 | 4636 | 64 | 874 | 22,5 | 5 |
| | | | 3487,5 | 119,25 | 704 | 24 | 120 | 0,58 | – |
| 6 Е10-7-1 | Обшивка каркасных стен досками<br>*м2 обшивки стен (за вычетом проемов)* | 7,3 | 627,37 | 4,64 | 4580 | 34 | 524 | 0,363 | 3 |
| | | | 58,05 | 1,76 | 424 | 13 | 120 | 0,0085 | – |
| 7 Е10-24-1 | Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах<br>*м2 проемов* | 1,47 | 836,59 | 36,52 | 1230 | 54 | 1421 | 4,42 | 6 |
| | | | 792 | 13,79 | 1164 | 20 | 120 | 0,0674 | – |
| 8 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние<br>*м2* | 1,47 | 4250 | | 6248 | | | | |
| 9 1-1-792 | Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов<br>*комплект* | 1 | 843 | | 843 | | | | |
| 10 Е11-33-1 | Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм<br>*м2 покрытия* | 1,26 | 1536,74 | 8,54 | 1936 | 11 | 139 | 0,547 | 1 |
| | | | 86,63 | 3,2 | 109 | 4 | 123 | 0,0156 | – |
| 11 Е12-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*м2 кровли* | 1,2 | 542,25 | 8,2 | 651 | 10 | 101 | 0,424 | 1 |
| | | | 67,73 | 3,08 | 81 | 4 | 119 | 0,015 | – |
| 12 Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 17,54 | 165,65 | 1,61 | 2906 | 28 | 1644 | 0,532 | 9 |
| | | | 88,65 | 0,61 | 1555 | 11 | 105 | 0,003 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **33255** | **268** | | | **41** |
| | **Всего по смете** | | | | **43147** | | | | |

**Локальная смета № 7-1-1**
Вертикальная планировка

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)<br>*м3 грунта* | 120 | 9,24 | 9,24 | 1109 | 1109 | 349 | – | – |
| | | | – | 3 | – | 360 | 97 | 0,0115 | 1 |
| 2 Е1-18-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 99 | 47,43 | 44,84 | 4696 | 4439 | 1574 | 0,0179 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | 2,59 | 13,81 | 256 | 1367 | 97 | 0,0519 | 5 |
| 3 П8-5-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800; | 178,2 | 45 | 45 | 8019 | 8019 | 1604 | – | – |
| | *т* | | – | 9 | – | 1604 | 100 | 0,0189 | 3 |
| 4 Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь ) | 21 | 9,24 | 9,24 | 194 | 194 | 61 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 3 | – | 63 | 97 | 0,0115 | – |
| 5 Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход | 1500 | 0,2 | 0,2 | 300 | 300 | 102 | – | – |
| | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | – | 0,07 | – | 105 | 97 | 0,00023 | – |
| 6 Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход | 1500 | 0,2 | 0,2 | 300 | 300 | 102 | – | – |
| | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | – | 0,07 | – | 105 | 97 | 0,00023 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **14618** | **14361** | | | **2** |
| | **Всего по смете** | | | | **19515** | | | | |

## Локальная смета № 7-2-1
Покрытия

**Раздел 1 Тип1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 100 | 19,95 | 15,58 | 1995 | 1558 | 868 | 0,0093 | 1 |
| | *м2 корыта* | | 1,03 | 5,5 | 103 | 550 | 133 | 0,02686 | 3 |
| 2 Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 100 | 329,38 | 34,3 | 32938 | 3430 | 1970 | 0,0398 | 4 |
| | *м2 основания* | | 6,01 | 8,8 | 601 | 880 | 133 | 0,03015 | 3 |
| 3 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 100 | 560,65 | 15,35 | 56065 | 1535 | 1463 | 0,0336 | 3 |
| | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 594 | 506 | 133 | 0,01766 | 2 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **90998** | **6523** | | | **8** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **101017** | | | | | |
| | **Раздел 2 Тип 3** | | | | | | | | | |
| 4 | Е27-82-1 | | | | | | | | | |
| | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 2 | 19,95 | 15,58 | 40 | 31 | 17 | 0,0093 | – |
| | *м2 корыта,* | | 1,03 | 5,5 | 2 | 11 | 133 | 0,02686 | – |
| 5 | Е27-26-1 | | | | | | | | | |
| | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 2 | 329,38 | 34,3 | 659 | 69 | 40 | 0,0398 | – |
| | *м2 основания* | | 6,01 | 8,8 | 12 | 18 | 133 | 0,03015 | – |
| 6 | Е6-1-1 | | | | | | | | | |
| | Устройство бетонного покрытия из бетона В20 | 0,08 | 8817,37 | 66,01 | 705 | 5 | 19 | 1,35 | – |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 16 | 2 | 105 | 0,1218 | – |
| 7 | 2-2-17 | | | | | | | | | |
| | Мусорный контейнер | 1 | 10300 | | 10300 | | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **11704** | **105** | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **12487** | | | | | |
| | **Раздел 3 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 8 | Е27-82-1 | | | | | | | | | |
| | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 534 | 19,95 | 15,58 | 10653 | 8320 | 4638 | 0,0093 | 5 |
| | *м2 корыта* | | 1,03 | 5,5 | 550 | 2937 | 133 | 0,02686 | 14 |
| 9 | Е27-26-1 | | | | | | | | | |
| | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 534 | 329,38 | 34,3 | 175889 | 18316 | 10518 | 0,0398 | 21 |
| | *м2 основания* | | 6,01 | 8,8 | 3209 | 4699 | 133 | 0,03015 | 16 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **186542** | **26636** | | | **26** |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **213800** | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **289244** | **33264** | | | **34** |
| | **Всего по смете** | | | | **327304** | | | | |

## Локальная смета № 7-3-1

Ограждение

**Раздел 1 Сетчатое ограждение**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е7-24-8 | Установка сетчатого ограждения | | 170 | 567,3 | 214,15 | 96441 | 36406 | 95845 | 2,01 | 342 |
| | | | *м оград* | | | | | | | | |
| | | | | | 344,25 | 58,46 | 58523 | 9938 | 140 | 0,2111 | 36 |
| 2 | Е7-25-8 | Устройство калиток | | 2 | 1488,85 | 33,47 | 2978 | 67 | 4054 | 7,85 | 16 |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | 1435,5 | 12,65 | 2871 | 25 | 140 | 0,0617 | – |
| 3 | Е7-25-1 | Устройство ворот распашных | | 2 | 4676,39 | 1172,83 | 9353 | 2346 | 9947 | 17,8 | 36 |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | 3217,5 | 334,76 | 6435 | 670 | 140 | 1,276 | 3 |
| 4 | 30-1-4 | | | | | | | | | | |
| | | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | | 3,12 | 7520 | | 23462 | | | | |
| | | | *м3* | | | | | | | | |
| 5 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 102,01678 | 20,35 | 0,02 | 2076 | 2 | 382 | 0,0213 | 2 |
| | | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | | 4,16 | – | 424 | – | 90 | – | – |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **134310** | **38821** | | | **396** |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | | **259210** | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **134310** | **38821** | | | **396** |
| | | **Всего по смете** | | | | | **259210** | | | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | | 1291546 | | | | |
| 8 | СН РК 8.02-0 | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | | 14207 | | | | |
| | | Итого по главе 8 | | | | | 1305753 | | | | |
| 9 | СН РК 8.02-0 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | | 23974 | | | | |
| 10 | СН РК 8.02-0 | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 13058 | | | | |
| 11 | СН РК 8.02-0 | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 5223 | | | | |
| | | Итого по главе 9 | | | | | 1348008 | | | | |
| 12 | | **- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | | 1348008 | | | | |
| 13 | | **- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | | **3446855** | | | | |
| 14 | | **Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)** | | | | | **68937** | | | | |
| 15 | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | | | | **3515793** | | | | |
| 16 | | **НДС (12 %)** | | | | | **421895** | | | | |
| 17 | | **Стоимость строительства** | | | | | **3937688** | | | | |
| 18 | | **Коэффициент тендерного снижение (10%)** | | | | | **393769** | | | | |