Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Кольбай

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 12 2019 года

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", в лице директора Жолжанов Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии ТОО «Еділ-Строй Сервис», декларация от «__» _____2019г., Руководитєль - Калгулов Т.М., адрес: Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, ул.Тлендиева, 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___»_____ 2019г., ТОО «Крав Инжиниринг» в лице технического надзора Бестюбаев Ж.А., аттестат эксперта KZ54VJE00010574, KZ95VJE00011970 от 20.01.2015 г., 07.07.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «АРС ЛТД» от «__» _____ 2019г., в лице представителя авторского надзора Абдрахманова С.К._,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кольбай, Алакольского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)",

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Алакольский район, Кольбайский с.о., с.Кольбай ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "19" апреля 2018 года № 05 Акима Кольбайского сельского округа Алакольского района;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», 25.09.2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АРС ЛТД»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 26 от 05.05.2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м2	91,3	-	91,3	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	91,3	91,3
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	360,70	360,70
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	91,3	-	-	91,3	-

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЕ РГП «Госэкспертиза» № 18-0162/15 от 09.02.2015 г.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 20,416 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 15,613 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,882 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20,416 млн. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 15,613 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,882 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кольбай, Алакольского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Государственное учреждение
"Управление строительства
Алматинской области",
в лице директора
Жолжанов Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ТОО «Крав Инжиниринг»
Бестюбаев Ж.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «АРС ЛТД»
Абдрахманова С.К.. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО ТОО «Еділ-Строй Сервис»
Калгулов Т.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Еділ-Строй Сервис",041609, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский с.о., с. Бесагаш, ул.Тлендиева, дом № 18** — **080340002030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №104/07/19 от 12 июля 2019 года

Номер документа	Дата составлени
00000000026	25.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Кольбай, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Остаточные объемы			Работа	1	2 788 385,40	2 788 385,40
				Итого	1	x	2 788 385,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) генеральный директор / _____ / Калгулов Т.М.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адреса: **Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Кольбай, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Остаточные объемы**

Справка

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 Г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№104/07/19	12.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз.ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Кольбай, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Остаточные объемы	**9 140 954**	2 489 629,82		**2 788 385,40**					298 755,58	2 788 385,40
ИТОГО:										**2 788 385,40**

М.П. Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ Жолжанов Д.Б.

М.П. Технический надзор: ТОО "KravИнжиниринг" _____ Кравченко А.Г.

М.П. Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис" _____ Калгулов Т.М.

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Кольбай, Алакольского Заказ 221ост

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 7 Полы								
		7.1 П-1								
42	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	5,21	1041,83 173,3	15,2 7,37	5428 903	79 38	1157 123	1,07 0,037	6 –
43	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	5,57	137,4 41,63	0,32 0,11	765 232	2 1	287 123	0,236 0,0006	1 –
50	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума *м2 покрытия*	78,5	739,82 58,5	4,9 1,85	58076 4592	385 145	5827 123	0,382 0,009	30 1
51	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	83,9	122,02 16,18	0,16 0,07	10237 1358	13 6	1678 123	0,0899 0,0003	8 –
61	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4	921,4 171,68	11,72 4,39	3686 687	47 18	867 123	1,06 0,0214	4 –
62	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	4,28	137,4 41,63	0,32 0,11	588 178	1 –	219 123	0,236 0,0006	1 –
		Итого по разделу 7				**78780**	**3638**			**160**

	Всего по разделу, тенге				**94263**				
	Всего прямые затраты				**78780**	**43104**			**436**
	Всего по смете				**94263**				

Локальная смета № 2-1-2

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10
		кВт		111,7	13,4	1603	192	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–

...6-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	34	424,17 53,77	4,08 1,53	14422 1828	139 52	2406 128	0,30591 0,00752	10 –
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	4	608,51 67,44	8,19 3,06	2434 270	33 12	361 128	0,38316 0,01494	2 –
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	111	11,31 11,01	– –	1255 1222	– –	1564 128	0,0516 –	6 –
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	34,2	148,39 108	0,07 0,02	5075 3694	2 1	3880 105	0,646 0,0001	22 –
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью *м2*	2	62,4 2,77	0,05 0,02	125 6	– –	5 90	0,0138 0,0001	– –
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	163,68 103,95	5,31 2,03	655 416	21 8	424 100	0,57 0,01	2 –
15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	4	206,35 135,68	5,31 2,03	825 543	21 8	551 100	0,74 0,01	3 –
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм *м3*	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2

			29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
18 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
	1000м2								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
22 Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
	м2 покрытия		151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
	1000м2								
24 Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
	м трубопровода		198	2,03	40	–	100	0,01	–
25 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
	м трубопровода		194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
	м								
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
	м трубопровода								

			67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	2,5	200		500				
	Итого по разделу 1				**143696**	**1687**			**112**
	Всего по разделу, тенге				**177775**				

Раздел 2 Вентиляция

30 E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
			259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31 E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
			186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32 E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
			186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33 13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм *м2*	0,04	2850		114				
34 13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм *м2*	0,045	3950		178				
35 E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
			63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36 E26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
			75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37 E26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
			86,85	6,53	165	12	100	0,032	–

	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
	м3								
39 Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
	м2 покрытия								
			151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40 1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
	м2								
	Итого по разделу 2				**15667**	**343**			**20**
	Всего по разделу, тенге				**21070**				
	Всего прямые затраты				**159363**	**2030**			**132**
	Всего по смете				**198845**				

Локальная смета № 2-1-6

Технологическое оборудование

Раздел 1 Кабинет (2*)

1 77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030	18060	
	шт				
2 77-1-16	Шкаф комбинированный	2	16125	32250	
	шт				
3 77-1-2	Кресло рабочее	2	3225	6450	
	шт				
4 77-1-53	Стул полумягкий	2	1505	3010	
	шт				
5 77-1-135	Компьютер	2	57760	115520	
	комплект				
6 77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900	12900	
	шт				
	Итого по разделу 1			**188190**	–
	Всего по разделу, тенге			**188190**	

Раздел 2 Кабинет (3*)

7 77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030	9030	
	шт				

	-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125		16125				
		шт								
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт								
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505		1505				
		шт								
11	77-1-135	Компьютер	1	57760		57760				
		комплект								
12	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
		шт								
		Итого по разделу 2				**100545**	–			–
		Всего по разделу, тенге				**100545**				
		Всего прямые затраты				**288735**	–			–
		Всего по смете				**288735**				

Локальная смета № 3-1-3

Уборная на 1 очко

1	Е1-162-2	глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта								
				294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3								
				490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов								
				792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				

		м2							
9 1-1-792	встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект							
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
	м2 покрытия								
			86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11 Е12-7-1	листов обыкновенного профиля по деревянной	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
	м2 кровли								
			67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12 Е15-165-1	масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
	Всего по смете				**43147**				

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

1 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	79	9,24	9,24	730	730	230	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	237	97	0,0115	1
2 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26	47,43	44,84	1233	1166	413	0,0179	–
	м3 грунта								
			2,59	13,81	67	359	97	0,0519	1
3 П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	46,8	45	45	2106	2106	421	–	–
	т								
			–	9	–	421	100	0,0189	1
4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	53	9,24	9,24	490	490	154	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	159	97	0,0115	1
5 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1500	0,2	0,2	300	300	102	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	105	97	0,00023	–
6 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1500	0,2	0,2	300	300	102	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	105	97	0,00023	–

	Всего прямые затраты				**5159**	**5092**			–
	Всего по смете				**6976**				

Локальная смета № 7-2-1

Покрытия

Раздел 1 Тип1

1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	75	19,95	15,58	1496	1169	652	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	77	413	133	0,02686	2
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	75	329,38	34,3	24704	2573	1478	0,0398	3
		м2 основания		6,01	8,8	451	660	133	0,03015	2
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	75	560,65	15,35	42049	1151	1099	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	446	380	133	0,01766	1
	Итого по разделу 1					**68249**	**4893**			**7**
	Всего по разделу, тенге					**75767**				

Раздел 2 Тип 3

4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	2	19,95	15,58	40	31	17	0,0093	–
		м2 корыта		1,03	5,5	2	11	133	0,02686	–
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2	329,38	34,3	659	69	40	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	12	18	133	0,03015	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,08	8817,37	66,01	705	5	19	1,35	–
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
7	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				

		шт							
	Итого по разделу 2				**11704**	**105**			–
	Всего по разделу, тенге				**12487**				
	Раздел 3 Тип 2								
8	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	386	19,95	15,58	7701	6014	3353	0,0093	4
	м2 корыта		1,03	5,5	398	2123	133	0,02686	10
9	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	386	329,38	34,3	127141	13240	7604	0,0398	15
	м2 основания		6,01	8,8	2320	3397	133	0,03015	12
	Итого по разделу 3				**134842**	**19254**			**19**
	Всего по разделу, тенге				**154547**				
	Всего прямые затраты				**214795**	**24252**			**26**
	Всего по смете				**242801**				

Локальная смета № 7-3-1

Ограждение

	Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8								
	Установка сетчатого ограждения	190	567,3	214,15	107787	40689	107121	2,01	382
	м оград		344,25	58,46	65408	11107	140	0,2111	40
2	Е7-25-8								
	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
	шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1								
	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
	шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	30-1-4								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	4,155	7520		31246				
	м3								
5	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	111,58678	20,35	0,02	2271	2	418	0,0213	2
	м2		4,16	–	464	–	90	–	–

	Итого по разделу 1	153635	43104	436
	Всего по разделу, тенге	291686		
	Всего прямые затраты	153635	43104	436
	Всего по смете	291686		
	ВСЕГО	1166453		
8	СН РК 8.02-0 Временные здания и сооружения (1,1 %)	12831		
	Итого по главе 8	1179284		
9	СН РК 8.02-0 Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	21652		
10	СН РК 8.02-0 Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11793		
11	СН РК 8.02-0 На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4717		
	Итого по главе 9	1217446		
12	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1217446		
13	- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	3113010		
14	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	62260		
15	Сметная стоимость в текущем уровне цен	3175270		
16	НДС (12 %)	381032		
17	Стоимость строительства	3556302		
18	Коэффициент тендерного снижение (10%)	355630		
	Итого к оплате	2788385,40		

М.П. **Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"** Жолжанов Д.Б.

М.П. **Технический надзор: ТОО "KravИнжиниринг"** Кравченко А.Г.

М.П. **Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"** Калгулов Т.М.