Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициями и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма
Утвержден
приказом Министра
по инвестициями и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Декларация о соответствии

«___»_____ 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Еділ-Строй Сервис», Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Райымбека 217, БИН:080340002030, II-категория лицензия 14013446 от 12.09.2014г.**

наименование подрядной (генподрядной) организации, юридический адрес, БИН, лицензия

в лице **директора Назар А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к 20-ти малоэтажных шестиквартирных жилых домов в поселке Тукпай, Подстепновского сельского округа, Теректинского района, ЗКО»** .

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» БИН:110140003634, 09110, ЗКО, Теректинский р-н, Федоровка, Бойнова 18. Руководитель ГУ Айбергенов К.И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1-ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН:000340005982;
2-ТОО «Qazyna Stroi Servis», БИН: 020240001781;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО«KazStroyProjectService»,№А-00-84**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
имеет следующие показатели:

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Линия ВЛ – 10 кВ	м	10	10	10	10
Линия ВЛ – 10 кВ	м	70	70	70	70
КТПГ – 400 кВА 10/0,4 кВ	шт	1	1	1	1
Линия ВЛ – 0,4 кВ	м	1838	1838	1838	1838
Опоры металлические	шт	16	16	16	16
Светильники уличные светодиодные 60 Вт	шт	16	16	16	16
Линия КЛ – 0,4 кВ	м	590	590	590	590
Водопровод Ø50 мм	м	430	430	430	430
Септики производительностью 3,0 м3/сут	шт	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м 2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной объем	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь кв. м2		число квартир	площадь кв. м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Выполнено строительство ЛЭП-10кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ №14 в РУ-10 кВ ПС-110/35/10кВ "Пойма", выполнена отпайка на опору УОК-1 и далее до КТПГ прокладывается кабель АСБ-10 кВ. Установлена комплектная трансформаторная подстанция (КТПГ) с одним трансформатором мощностью 400 кВА под одну секцию шин 10кВ. Ввод на стороне ВН и вывод на стороне НН предусмотрены кабельными.

Для удобства распределения сетей КЛ-0,4кВ на участке застройки равномерно в центре нагрузок установлены силовые напольные шкафы ШРС на 5 групп в количестве

4 шт. От них до жилых домов прокладываются кабельные линии 0,4 кВ. Сами шкафы запитаны от проектируемой КТПГ – 400кВА.

Освещение территории дворов 20-ти жилых домов осуществляется светильниками, установленными на металлических опорах ОНТ-7/8,5м на кронштейне на 1-ин светильник. Питающая сеть наружного освещения выполнена от КТПГ-400кВА. Управление светильниками наружного освещения предусмотрено через фотореле и панель уличного освещения в КТПГ-400кВА.

Водоснабжение 20-ти жилых домов выполнена с одним вводом Ø 50 мм. от ранее проложенного водопровода Ø 50 мм.

Наружные сети канализации 20-ти жилых домов выполнены из полипропиленовых гофрированных труб Ø160 мм, из труб ПЭ SDR 17 Ø160 мм, для сброса сточных выполнено строительство септиков производительностью 3,0 м³/сут, в количестве 20 штук (отдельно для каждого дома).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 64395,0 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 46544,0 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 4437,0 тысяч тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 57823974 тенге 00 тиын, в том числе: строительно-монтажных работ 51388799 тенге 62 тиын; оборудования, инструмента и инвентаря 4437000 тенге, стоимость технического надзора 1572497 тенге 42 тиына, стоимость авторского надзора 570997 тенге 00 тиын, стоимость ПСД 3659450 тенге 00 тиын, стоимость экспертизы 632230 тенге 00 тиын;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2021 года;**
месяц, год
окончание работ: **июнь 2022 года;**
месяц, год

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружных инженерных сетей к 20-ти малоэтажных шестиквартирных жилых домов в поселке Тукпай, Подстепновского сельского округа, Теректинского района, ЗКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Еділ-Строй Сервис», директор Назар А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**