Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"

Объект: "Строительства дома культуры на 200 мест в селе Майкумген сельского округа Майкумген Жылыойского района Атырауской области"

# АКТ
## выполненных работ за апрель 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0208<br>1101-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 20243,70785 | | 98,39 | 94,72 | 1991877 | 1917582 | -- | 324235 | 2501401 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 3,67 | 18,58 | 74295 | 376031 | | 185289 | |
| 2 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1142,78996 | | 31,88 | 31,88 | 36429 | 36429 | -- | 10036 | 50182 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 12,20 | -- | 13938 | | 3717 | |
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 380,9299865 | | 1872,02 | -- | 713110 | -- | -- | 513439 | 1324673 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1872,02 | -- | 713110 | -- | | 98124 | |
| 4 | Е11-010105-0802<br>1101-0105-0802 РСНБ РК 2015 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта недобора | 892,54 | | 784,66 | 320,70 | 700340 | 286237 | 676 | 351854 | 1136370 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 463,20 | 84,32 | 413427 | 75259 | | 84176 | |
| | | **Грунтовая подушка** | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 12112,5792 | | 445,56 | 444,01 | 5396871 | 5378155 | 1405 | 1199117 | 7123667 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1,43 | 136,07 | 17311 | 1648129 | | 527679 | |
| | | **Обратная засыпка** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/ | м3 грунта | 6883,26848 | | 34,02 | 34,02 | 234177 | 234177 | -- | 59838 | 317536 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 12,07 | -- | 83108 | | 23521 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010104-0408<br>1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/ | м3 грунта | 6883,26848 | 16,80 | 16,80 | 115636 | 115636 | -- | 29548 | 156798 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 5,96 | -- | 41038 | | 11615 | |
| 8 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1720,81712 | 814,54 | -- | 1401667 | -- | -- | 1009201 | 2603738 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 814,54 | -- | 1401667 | -- | | 192869 | |
| 9 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6883,26848 | 181,25 | 86,44 | 1247610 | 594973 | -- | 664110 | 2064657 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 94,82 | 39,19 | 652637 | 269738 | | 152938 | |
| 10 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м3 уплотненного грунта | 6883,26848 | 79,82 | 67,95 | 549429 | 467746 | 19961 | 120260 | 723265 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,97 | 15,30 | 61722 | 105306 | | 53575 | |
| | | Съезд-выезд | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2771,7424 | 199,92 | 189,83 | 554132 | 526146 | -- | 109506 | 716729 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,10 | 44,78 | 27986 | 124105 | | 53091 | |
| 12 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2771,7424 | 34,02 | 34,02 | 94298 | 94298 | -- | 24095 | 127865 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 12,07 | -- | 33466 | | 9471 | |
| 13 | Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2771,7424 | 74,01 | 74,01 | 205134 | 205134 | -- | 55207 | 281168 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 27,66 | -- | 76676 | | 20827 | |
| 14 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 2771,7424 | 79,82 | 67,95 | 221243 | 188351 | 8038 | 48426 | 291243 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,97 | 15,30 | 24854 | 42404 | | 21574 | |
| | | Привоз гравийно-галечникового грунта | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-010102-0207<br>1101-0102-0207 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 3975,86 | 112,34 | 108,63 | 446648 | 431886 | 136 | 78757 | 567437 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3,68 | 23,83 | 14626 | 94758 | | 42032 | |
| 16 | С341-020103-1015<br>4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 6758,962 | 272,00 | -- | 1838438 | -- | | -- | 1985513 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 147075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15747041 | 10476750 | 30216 | 4597629 | 21972242 |
| | | | | | | | 3401638 | 2983956 | -- | 1627573 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15747041 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30215 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6385594 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1838438 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4597627 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1627573 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21972242 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5816 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6385594 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21972242 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5816 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6385594 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаментные плиты ФП-1** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная/В7,5 W6,ССЦ. Устройство** | м3 | 75 | 18314,89 | 1089,24 | 1373617 | 81693 | 1203026 | 96413 | 1587632 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 88898 | 17051 | | 117602 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1373617 | 81693 | 1203026 | 96413 | 1587632 |
| | | | | | | | 88898 | 17051 | -- | 117602 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1373617 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 129961 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 105949 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1073066 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 96413 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 117602 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1587632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105949 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1587632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105949 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 23559874 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3490535 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10558443 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3001007 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1233242 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1838438 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4694042 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1745175 | |
| | **Итого по смете** | | | | | | | | | | 23 559 874 |
| | Временные здания и сооружения | | 0,9% | | | | | | | | 212 039 |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | | 23 771 913 |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | | 0,49% | | | | | | | | 116 482 |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | | 23 888 395 |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | 2% | | | | | | | | 477 768 |
| | **Всего, стоимость оборудование** | | | | | | | | | | 24 366 163 |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | | 0 |
| | в том числе на 2018год - 100% К=1,049901 | | 1,049901 | | | | | | | | 25 582 059 |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | | 25 582 059 |
| | | | | | | | | | | | |

**Заказчик/подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Гранд-Мастер"**

**_____Румаганбектов Т.С**

**Сдал/субподрядчик**
**Директор**
**ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"**

**_____Усманова И.А.**