Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ на праве хозяйственного ведения акиматя г. Алматы "Алматы Қала Жарык"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование стройтельства и его адрес: Капитальный ремонт производственной базы по адресу: г. Алматы пр. Рыскулова 101 г. (строительство навеса в КПП, прокладка сетей и благоустройство), который находится - г. Алматы пр. Рыскулова 101 Г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за 15 Июня 2018 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-ван.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		32/17	22.08.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Навес Пятно 2	23 951 891,10	11 821 588,49							1 418 590,62	13 240 179,10
Гараж, Пятно 5	11 714 875,34	10 459 710,13							1 255 165,22	11 714 875,34
КПП, Пятно 7	9 179 061,93	8 195 591,01							983 470,92	9 179 061,93
Благоустройство, сети	77 262 173,23	68 984 083,24							8 278 089,99	77 262 173,23
Всего выполнено:	122 108 001,60	99 460 972,86							11 418 590,62	111 396 289,60

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Заказчик: КГУ на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарык"

Руководитель _____ Коянбаев А.Ш.

Директор _____ Булскбаев В.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»**	**130640000166**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141, тел.: +7 (727)252-41-22, 232-97-84**	**910640000157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №32-17 от 22.08.2017 г.Произв.база пр Рыскулова (122 108 001,60т)	

Номер документа	Дата составления
00000000012	**15.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт производственной базы по адресу: г. Алматы пр. Рыскулова 101(стр-во навеса и КПП, прокладка сетей и благоустр.)			Услуга	1	111 396 289,60	111 396 289,60
				Итого	1	x	111 396 289,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000104 от 15 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 910640000157, 050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031684, от 21.08.2012

ИИК поставщика: KZ26965T021202655882, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №32-17 от 22.08.2017 г.Произв.база пр Рыскулова (122 108 001,60т)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматы пл.Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 910640000157, Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства" г.Алматы,Алматы пл.Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130640000166,

ИИК получателя: KZ33070KK1KS03768002, в банке РГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт производственной базы по адресу: г. Алматы пр. Рыскулова 101(стр-во навеса и КПП, прокладка сетей и благоустр.)	Услуга	1	99 460 972,86	99 460 972,86	12%	11 935 316,74	111 396 289,60		
Всего по счету:					**99 460 972,86**		**11 935 316,74**	**111 396 289,60**		

Руководитель: Булекбаев В. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Аукерова Д. У.

(Ф.И.О., подпись)

Аукерова Д.У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт производственной базы по адресу г.Алматы, проспект Рыскулова 101г. (Реконструкция производственно-бытового корпуса «Литер Б», строительно производственного корпуса). Навес, гараж, КПП, сети

№	Наименоваие акта	Сумма
1	Навес, пятно 2. КМ	5 202 884,28
2	Навес, пятно 2. АР	7 679 954,08
3	Навес, пятно 2. ЭЛ	379 294,61
	Итого:	**13 262 132,97**
4	Демонтаж гаража, пятно 5	548 762,83
5	Новое строительство Гараж ,пятно5. КЖ	2 854 087,66
6	Новое строительство Гараж ,пятно5. КМ	2 010 868,45
7	Новое строительство Гараж ,пятно5. АР	3 397 874,64
8	Новое строительство Гараж ,пятно5. ОВ	629 134,73
9	Новое строительство Гараж ,пятно5. ЭС	514 110,81
10	Новое строительство Гараж ,пятно5. ОПС	534 615,73
11	Новое строительство Гараж ,пятно5. СКС	421 955,39
12	Новое строительство Гараж ,пятно5. ВН	833 558,18
	Итого:	**11 744 968,42**
13	Новое строительство КПП,пятно7.КЖ	571 158,55
14	Новое строительство КПП,пятно7.АР	3 877 839,55
15	Новое строительство КПП,пятно7. КМ	2 244 154,91
16	Новое строительство КПП,пятно7. ОВ	133 236,88
17	Новое строительство КПП,пятно7. ЭЛ	291 257,22
18	Новое строительство КПП,пятно7. ТХ	75 018,58
19	Новое строительство КПП,пятно7.ОПС	357 189,35
20	Новое строительство КПП,пятно7. СКС	402 313,15
21	Новое строительство КПП,пятно7. ВН	822 225,81
22	Новое строительство КПП,пятно7. СКУД	990 608,70
	Итого:	**9 765 002,70**
23	Внеплощадочные сети 10кВ с ТП1х160кВА	9 408 603,80
24	Благоустройство	34 184 655,42
25	Дизельная генераторная установка	2 132 051,11
26	Наружные сети связи	600 867,89
27	Наружное освещение	3 911 927,08
28	Наружные сети водопровода и канализации	17 363 243,93
29	Тепловые сети	3 087 910,15
30	Внутриплощадочные электрические сети	2 608 169,20
31	ТХ	3 108 072,62
34	Внутриплощадочные сети связи	218 684,32
	Итого:	**76 624 185,51**
	ИТОГО:	**111 396 289,60**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Навес, пятно 2. КМ

АКТ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
1	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**7,5000**	**30654,81**	**229911,05**
2	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 355,6 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**107,1082**	**10848,28**	**1161939,73**
3	21-050101-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 35 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,0300**	**133975,89**	**137995,17**

1	2	3	4	5	7	8
4	21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3090	134657,90	41609,29
5	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,4120	127042,87	52341,66
6	11-090301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	3,6000	51310,38	184717,36
7	21-050203-9913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №30Б1	т	3,2960	256952,98	846917,03
8	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,4120	127042,87	52341,66
9	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	5,2000	40027,84	208144,77
10	21-050204-0541 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллер гнутый равнополочный размерами 160 мм х 80 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	5,0470	164322,24	829334,34

1	2	3	4	5	7	8
11	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3090	127881,08	39515,25
12	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,0000	135375,08	270750,17
13	21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	140,9452	1486,29	209484,83
14	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,4120	137717,34	56739,54
15	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3090	127042,87	39256,25
16	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	м2	559,2257	223,87	125191,53
17	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2	559,2257	316,25	176852,87
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						4663042
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			4663042,50
		Итого с временными, 1,44 %				4 730 190
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 794 048
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				4 889 929
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				586 791

1	2	3
		Итого с НДС
		Итого с тендерной скидкой 5%

Заказчик:

_____

Технадзор:

_____

	4	5	7	8
				5 476 720
				5 202 884

Подрядчик:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СУНКАР
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Навес, пятно 2. АР

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
1	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной "Терма-Люкс"	м2	550,0000	1227,62	675188,32
2	ТОО "Индастриал Трейд Компани"	Краска огнезащитная "Терма Люкс-Z"	КГ	418,0000	1444,11	603639,77
3	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	518,1000	1161,85	601956,40
4	21-100104-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	280,5600	2187,41	613699,62
5	ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель	шт	30,0000	190,54	5716,29

1	2	3	4	5	7	8
6	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	32,0000	439,97	14079,00
7	21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	48,0000	460,89	22122,91
8	ТОО "Завод Металл Профиль"	Сотовый поликарбонатный профиллированный лист (3х1 м2)	м2	270,0000	10290,99	2778566,14
9	ТОО "Завод Металл Профиль"	Наездник для сотовый поликарбонатный профиллированный лист	шт	1050,0000	1459,16	1532115,00
10	ТОО "Завод Металл Профиль"	Фасонное изделие для сотовый поликарбонатный профиллированный лист	шт	15,1200	2381,79	36012,60
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			6883096,05
		Итого с временными, 1,44 %				6 982 213
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7 076 473
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				7 218 002
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				866 160
		Итого с НДС				8 084 162
		Итого с тендерной скидкой 5%				7 679 954

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Навес, пятно 2. ЭЛ

АКТ №7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Оборудование осветительное		
1	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	**шт.**	**12,0000**	**7451,27**	**89415,25**
2	23-070102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, мощность 11 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**12,0000**	**7794,22**	**93530,66**
3	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**12,0000**	**281,87**	**3382,40**
				Кабельная продукция		
4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**136,0000**	**351,14**	**47754,59**
5	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1360**	**131369,62**	**17866,27**

1	2	3	4	5	7	8
				Электроустановочные изделия		
6	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж при открытой проводке	шт.	12,0000	742,60	8911,26
7	23-080306-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ответвительная коробка УК-Р	шт.	12,0000	102,45	1229,36
				Трубы		
8	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	136,0000	543,72	73945,47
9	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	136,0000	28,71	3904,42
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			339939,69
		Итого с временными, 1,44 %				344 835
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				349 490
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				356 480
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				42 778
		Итого с НДС				399 257
		Итого с тендерной скидкой 5%				379 295

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Демонтаж гаража, пятно 5

АКТ №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	12,0000	20692,60	248311,18
2	11-460601-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	20,9000	2625,85	54880,36
3	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка	м3	7,0320	18538,19	130360,57
4	11-460401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из профлиста и листовой стали. Разборка	м2	138,0000	120,68	16654,01
5	11-090101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,1404	36493,56	41618,09
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			491824,20
		Итого с временными, 1,44 %				498 906
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				505 642

1	2	3	4	5	7	8
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**515 755**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**61 891**
		Итого с НДС				**577 645**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**548 763**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. КЖ

АКТ №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	142,5900	280,08	39936,35
2	11-010205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,4100	9255,27	40815,74
3	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	264,6000	1816,38	480614,91
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	147,0000	24,85	3652,71
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(в отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	114,4600	218,98	25064,04

1	2	3	4	5	7	8
6	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (для обратной засыпки)	Тенге за 1 тонну	274,1420	1303,52	357349,18
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	156,4222	34,85	5450,72
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8378	1607,37	7776,11
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	161,2600	253,39	40861,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1001521,14
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты ФМ-1,ФМ-1а,ФМ-1ан				
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6000	17565,92	28105,48
11	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,0000	26522,13	212177,02
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2536	107122,90	27166,37
13	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0352	104778,57	3688,21
14	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0816	131673,11	10744,53

1	2	3	4	5	7	8
15	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1104	113351,19	12513,97
16	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1376	721286,59	99249,04
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка. Устройство	м3	0,7200	17565,92	12647,46
18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,0432	1037,78	46745,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			453037,21
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментные балки Фб-1/Фб-4				
19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0000	17565,92	17565,92
20	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	5,2000	41818,81	217457,80
21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 8 мм	т	0,1490	29113,32	4337,88
22	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1490	118291,27	17625,40
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2798	104778,57	29317,04
24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0880	522358,61	45967,56
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,1500	1037,78	12609,08

1	2	3	4	5	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			344880,69
		РАЗДЕЛ 4.Смотровая яма и подпольные каналы				
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8400	17565,92	32321,30
27	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	14,9000	31032,28	462380,94
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,0126	107122,90	108472,65
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0445	118291,27	5263,96
30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0473	522358,61	24707,56
31	21-050203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	т	0,2068	210865,01	43606,88
32	23-010301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,6000	2071,60	26102,11
33	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0149	167391,47	2494,13

1	2	3	4	5	7	8
34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0788	109223,87	8606,84
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,2580	1037,78	29325,72
36	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные . Монтаж	т конструкций	0,0620	94173,46	5838,75
37	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0123	137044,70	1685,65
38	21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0144	140454,41	2022,54
39	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0069	107432,64	741,29
40	23-010301-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,4800	809,98	3628,73
41	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0102	105709,42	1078,24
42	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170	м2	0,9217	256,47	236,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			758513,69

1	2	3	4	5	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**2557952,73**
		Итого с временными, 1,44 %				**2 594 787**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**2 629 817**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**2 682 413**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**321 890**
		Итого с НДС				**3 004 303**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**2 854 088**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. КМ

АКТ №10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
1	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8000**	**31602,89**	**25282,31**
2	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профили гнутые сварные, соединяемые на сварке**	**т**	**0,5150**	**409825,22**	**211059,99**
3	21-050103-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2060**	**1279298,98**	**263535,59**
4	21-050103-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1030**	**1279298,98**	**131767,79**

1	2	3	4	5	7	8
5	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44,0000	238,09	10476,03
6	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,5000	52897,30	26448,65
7	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1030	1279298,98	131767,79
8	21-050203-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	т	0,4120	244928,06	100910,36
9	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4000	41265,81	16506,33
10	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профили гнутые сварные, соединяемые на сварке	т	0,4120	409825,22	168847,99
11	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4000	139561,94	55824,78
12	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профили гнутые сварные, соединяемые на сварке	т	0,3090	409825,22	126635,99
13	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1030	1279298,98	131767,79
14	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,8000	82471,64	65977,31

1	2	3	4	5	7	8
15	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Профили гнутые сварные, соединяемые на сварке**	**т**	**0,6180**	**409825,22**	**253271,99**
16	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2060**	**138637,04**	**28559,23**
17	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза**	**м2**	**99,2100**	**223,87**	**22209,73**
18	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза**	**м2**	**99,2100**	**316,25**	**31374,76**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**1802224,41**
		Итого с временными, 1,44 %				**1 828 176**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 852 857**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**1 889 914**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**226 790**
		Итого с НДС				**2 116 704**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**2 010 868**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. АР

АКТ №11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка				
				Гараж		
1	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,3400**	**1148,71**	**9580,28**
2	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,3400**	**2099,32**	**17508,33**
				Смотровая яма		
3	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**34,1000**	**1434,79**	**48926,30**

1	2	3	4	5	7	8
4	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34,1000	2099,32	71586,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147601,75
		РАЗДЕЛ 2.Полы				
				Гараж		
5	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	43,2000	301,49	13024,40
6	11-110101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	43,2000	3743,33	161711,75
7	11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406	м2 пола	43,2000	1221,04	52749,01
8	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	43,2000	1457,99	62985,32
				Смотровая яма		
9	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,4000	1224,42	6611,85
10	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,4000	1457,99	7873,17
				Сверление отверстий		
11	11-460301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	6,0000	2015,96	12095,73
12	11-460301-0232 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	6,0000	-84,68	-508,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			316543,17
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка				
				Цоколь		

1	2	3	4	5	7	8
13	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка гладкая без на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	12,4400	4970,21	61829,41
				Окна		
14	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	5,6250	4455,12	25060,05
15	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,6250	15995,46	89974,45
16	21-130510-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	5,6250	-7482,85	-42091,02
17	21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	5,6250	9170,66	51584,95
				Двери,Ворота		
18	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,3000	3489,98	8026,95
19	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,3000	26184,29	60223,86
20	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	8,1000	4739,28	38388,18
21	ТОО "GS GROUP"	Секционные ворота с электроприводом 3000х2700	КОМПЛ	1,0000	366042,86	366042,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			659039,68
		РАЗДЕЛ 4.Пандус П-1,ВходВ-1				
22	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	23,0600	301,49	6952,38

1	2	3	4	5	7	8
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Пандус . Устройство	м3	1,9800	4908,20	9718,24
24	21-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	2,0097	16422,26	33003,82
25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0511	30467,86	1556,91
26	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0408	20180,31	823,36
27	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,4000	22190,25	31066,35
28	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4210	13573,04	19287,29
29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,5000	950,85	11885,56
30	11-150105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка плитами	м2 поверхности облицовки	12,3100	363,96	4480,40
31	ТОО "Конкрит Продактс"	Террасная плитка рельефная 400х400х42	шт	62,0000	433,23	26860,53
32	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	2,4500	1760,58	4313,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			149948,27

1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Смотровая яма Узел"А"				
33	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки перфорированные. Монтаж	т конструкций	0,0064	1404,00	8,96
34		Лоток перфорированный монтажный ЛПМ 400х50-08-3000-ОЦ	м	6,0000	1404,00	8424,00
35	11-100111-0101 РСНБ РК 2015	Крепление фанеры на в лоток	м2 деталей	3,1250	1261,45	3942,03
36	21-070506-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фанера , толщиной 14-18 мм	м3	0,0560	135103,08	7565,77
37	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Усиление металлом смотровой ямы. Монтаж	т конструкций	0,0206	139561,94	2877,77
38	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0078	138637,04	1081,37
39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0004	118291,75	49,68
40	21-050206-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 10 мм х 10 мм, толщиной стенки 1,2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	1,6000	69,39	111,02
41	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0156	127881,08	1992,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26053,01
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка				

1	2	3	4	5	7	8
42	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	57,9000	1333,17	77190,46
43	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	83,0000	4726,02	392259,96
44	ТОО "Завод Металл Профиль"	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	м2	83,1200	5992,07	498060,98
45	ТОО "Завод Металл Профиль"	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	м2	58,0000	7338,91	425656,70
46	ТОО "Завод Металл Профиль"	Саморез 5,5х85 оцинк. со сверлом 12мм	шт	180,0000	92,26	16607,31
47	ТОО "Завод Металл Профиль"	Саморез 5,5х140 оцинк. со сверлом 12мм	шт	190,0000	127,36	24198,94
48	ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель терморазделяющая полоса(45х30000)	шт	4,0000	1058,01	4232,06
49	ТОО "Завод Металл Профиль"	Герметик силиконовый 280мл	шт	31,0000	1333,80	41347,80
50	ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт	20,0000	190,54	3810,86
51	ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт	20,0000	190,54	3810,86
52	ТОО "Завод Металл Профиль"	Саморез 4,8х28 цветной	шт	1270,0000	15,64	19868,61
53	ТОО "Завод Металл Профиль"	Фасонные изделия для ТСП	м2т	51,1800	2381,79	121899,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1628944,32

РАЗДЕЛ 7. Огнезащитная окраска

1	2	3	4	5	7	8
54	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной Терма люкс-Z	м2	50,4000	1227,62	61871,80
55	ТОО "Индастриал Трейд	Огнезащитная краска Терма люкс-Z	м2т	38,3040	1444,11	55315,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			117187,16
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						3045317
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			3045317,36
		Итого с временными, 1,44 %				3 089 170
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 130 874
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				3 193 491
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				383 219
		Итого с НДС				3 576 710
		Итого с тендерной скидкой 5%				3 397 875

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. ОВ

АКТ №12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.
х

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция				
				Система ПЕ1-ПЕ4		
1	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**8,0000**	**2338,94**	**18711,54**
2	23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**4,0000**	**5462,81**	**21851,23**
3	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**4,0000**	**2818,73**	**11274,91**

1	2	3	4	5	7	8
4	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6000	5483,63	8773,81
5	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами URSA	м2	2,0000	32801,35	65602,69
6	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1200	16538,08	1984,57
7	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,0000	573,98	573,98
				Система ВЕ1		
8	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,0000	2338,94	2338,94
9	23-050306-0641 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 600мм х 250 мм	шт.	1,0000	39753,38	39753,38
10	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4000	4654,71	15826,02
11	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами URSA	м2	2,0000	32801,35	65602,69
12	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1200	16538,08	1984,57

1	2	3	4	5	7	8
13	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,0000	573,98	573,98
			Система В1			
14	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,2 т	шт	1,0000	36188,55	36188,55
15	Хевеко	Вентилятор канальный круглый	КОМПЛ	1,0000	16747,71	16747,71
16	Хевеко	Клапан обратный круглый 100	шт	1,0000	1574,49	1574,49
17	АВЗ	Шумоглушитель диам 100	шт	1,0000	6733,18	6733,18
18	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,0000	2338,94	7016,83
19	Хевеко	Решетка круглая	шт	3,0000	2695,68	8087,04
20	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,3380	5705,33	30455,05
21	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами URSA	м2	5,4000	32801,35	177127,27
22	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3240	16538,08	5358,34
23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,0000	573,98	7461,71
			Система В2			
24	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000	12712,05	12712,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			564314,52

1	2	3	4	5	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**16747,71**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**564314,52**
		Итого с временными, 1,44 %				**572 199**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**579 698**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**591 292**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**70 955**
		Итого с НДС				**662 247**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**629 135**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. ЭС

АКТ №13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Шкафы,щиты		
1	13-080304-0104 РСНБ РК 2015	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	**м ширины по фронту**	**1,2600**	**17581,14**	**22152,24**
2	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**4461,52**	**4461,52**
3	23-070204-1525 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**941,96**	**941,96**

1	2	3	4	5	7	8
4	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	793,72	793,72
5	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	1243,08	2486,16
6	23-070204-0843 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1243,08	1243,08
7	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	414,52	414,52
8	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000	2936,86	8810,59
9	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,0000	4403,74	4403,74
10	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	3601,50	3601,50
11	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	793,72	793,72

1	2	3	4	5	7	8
12	23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000	477,43	4296,85
13	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2,0000	7249,71	14499,41
14	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000	7894,51	7894,51
15	51-080401-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ящики управления Я 5114-3574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле от 27,2 А до 36,8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000	74300,80	74300,80
				Оборудование осветительное		
16	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6,0000	3194,60	19167,57
17	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5,0000	2439,56	12197,80
18	23-070102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000	3942,81	23656,88
19	23-070102-1413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36	шт.	5,0000	2652,00	13259,99
20	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	17,0000	281,87	4791,74

1	2	3	4	5	7	8
				Кабельная продукция		
21	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170,0000	351,14	59693,24
22	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	88798,95	887,99
23	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1100	131369,62	14450,66
24	23-060144-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0130	256334,32	3332,35
25	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0370	213435,34	7897,11
				Электроустановочные изделия		
26	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,0000	683,79	2051,38
27	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000	190,32	570,95
28	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0000	742,60	2970,42

1	2	3	4	5	7	8
29	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,0000	432,49	1729,95
30	23-080306-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	20,0000	102,45	2048,94
				Трубы		
31	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160,0000	543,72	86994,67
32	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	160,0000	28,71	4593,44
33	13-080206-1804 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах	м	9,0000	819,53	7375,74
34	23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,0000	342,82	3085,41
				Заземление		
35	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28,0000	521,10	14590,82
36	21-050106-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0266	190918,18	5070,79

1	2	3	4	5	7	8
37	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0549	167391,16	9186,43
38	21-050304-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1136	106527,75	12099,42
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			74300,80
	ИТОГО по смете:		Тенге			462798,00
		Итого с временными, 1,44 %				468 392
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				473 713
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				483 187
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				57 982
		Итого с НДС				541 169
		Итого с тендерной скидкой 5%				514 111

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. Система охранно-пожарной сигнализации

АКТ №14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Приборы приемно-контрольные				
1	13-100701-0108 РСНБ РК 2015	Монтаж С2000-4	шт	1,0000	16235,52	16235,52
2	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО "Орион" для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет управление от считывателя Proximity-карт или ключей TouchMemory, встроенную индикацию и релейные выходы. С2000-4	шт	1,0000	10939,17	10939,17
3	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Преобразователь интерфейсов	шт	1,0000	31077,96	31077,96
4	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet "С2000-Ethernet"	шт	1,0000	10085,73	10085,73
		Извещатели				

1	2	3	4	5	7	8
5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС	шт	6,0000	1870,20	11221,22
6	Прайс-лист Россия	Извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ	шт	2,0000	676,93	1353,86
7	Прайс-лист СибирскийАрсенал	Извещатель пожарный тепловой максимальный, t срабат. 70 °С, питание 10-25В / 50 мкА, со светодиодом, работает на замыкание ИП-101-1А-А1	шт	4,0000	544,55	2178,21
8	Прайс-лист Тайвань	Извещатель обнаружения утечки LPG (сжижженный пропан, бутан или их смесь), природного, угарного газа. Встроенный бузер 70 дБ, DC 12V (от любого источника питания 12В), 220 V, потр. мощность 5 W, тревога происх. при загазованности 5%, контролир. S 4 м2 при высоте установки от 0.3- 1 м, настенное крепление. Имеет контакты NO, NC. Кнопка тестирования датчика. t	шт	4,0000	5261,99	21047,97
9	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС	шт	2,0000	1897,39	3794,78
10	Прайс-лист Россия	Извещательохранный магнитоконтактный, внутренний, накладной ИО-102-14	шт	2,0000	140,40	280,80
11	Прайс-лист GSN Израиль	Извещатель пассивный инфракрасный с защитой от срабатывания на домашних животных массой до 30 кг и высотой до 1м. Оснащен биполярным счетчиком импульсов. Автоматический выбор и подсчет уровней входящих импульсов согласно силе сигналов, поступающих на извещатель, регулятор чувствительности, L-18 м, угол 90о. Ток потребления в режиме "Тревога" 11,5 мА. Гарантированная помехозащищенность от радиочастоттных излучений.герметически изолированный пироэлектрический сенсор защищен от воздействия воздушных потоков и насекомых, что практически полностью ликвидирует главный источник ложного срабатывания извещателя. Извещатель сохраняет работоспособность при эксплуатации на низких температурах, доходящих	шт	3,0000	4512,86	13538,57
				Оповещатели		
12	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	1897,39	1897,39
13	Прайс-лист Россия	Оповещатель световой, 12В, табло плоское"ВЫХОД", предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а так же информирования при наступлении особых ситуаций таких как: включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. ОПОП 1-8	шт	1,0000	752,14	752,14
14	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	20742,77	41485,54

1	2	3	4	5	7	8
15	Прайс-лист АМС Италия	Уличная сирена СторблампаПодключение внутреннего АКБ 100 Db,12V.Синяя/оранжевая ISIDE 130	шт	2,0000	6676,02	13352,04
				РИП		
16	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Источник питания	шт	2,0000	22344,94	44689,88
17	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 3 А (10 мин-4 А, 2 мин-6 А), световая и звуковая индикация режимов, емкость 2х7 Ач (без аккумуляторов), возможность подключения внешних аккумуляторов 2х17 Ач , защита от переразряда. Крышка под замок РИП 24 исп.01	шт	1,0000	20186,51	20186,51
18	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 12 В, 3 А (10 мин-4 А, 2 мин-8 А), световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач и внешних до 34 Ач, защита от переразряда. Крышка под замок РИП-12 исп. 01	шт	1,0000	16961,32	16961,32
				СКУД		
19	Прайс-лист Россия IronLogic	Считыватель Proxy, увеличенная дальность чтения до 30 см.Элегантныйкорпус.Влаго-и пыле защищенный корпус. Дальность чтения: до 30 cm в зависимости от типа карты. Рабочая температура: -40°С до +50°С. Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine MATRIX-III (E)	шт	1,0000	8390,91	8390,91
				Кабельные изделия		
20	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	170,0000	844,17	143508,20
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель электрический ШВВП 2х0.75	м	50,0000	45,13	2256,43
22	ПРАЙС-ЛИСТ Технокабель Россия	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо-газовыделением симметричные, парной скрутки. Диапазон рабочих температур кабелей: эксплуатация -40 +70° КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	50,0000	109,31	5465,57
23	ПРАЙС-ЛИСТ Технокабель Россия	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо-газовыделением симметричные, парной скрутки. Диапазон рабочих температур кабелей: эксплуатация -40 +70° КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	50,0000	153,44	7671,86
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Кат. 5е 100 Ом UTP PVC 4 пары (305м коробка)	м	20,0000	92,26	1845,26
		Кабеленесущие конструкции				
25	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы ПВХ диааметр до 25 мм	м	100,0000	345,09	34509,42
26	ПРАЙС-ЛИСТ DKC	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм ТУ2247-008-47022248-2002 91916	м	100,0000	29,08	2908,29

1	2	3	4	5	7	8
		Материалы				
27	ПРАЙС-ЛИСТ Китай	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В 7,0А/Н TP12070	шт	3,0000	3287,37	9862,10
28	ПРАЙС-ЛИСТ 3М	FS 280 CW-C Кабельный хомут, бесцветный, уп. 100 шт. 280мм х 3,5мм Пластиковыйхомут KE234000120	шт	500,0000	1,98	987,81
29	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Дюбель нагель полипропиленовый	шт	250,0000	11,79	2948,40
30	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Монтажная площадка	шт	100,0000	9,60	959,73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			118843,60
	ИТОГО по смете:		Тенге			482392,58
		Итого с временными, 1,44 %				487 628
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				492 606
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				502 458
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				60 295
		Итого с НДС				562 753
		Итого с тендерной скидкой 5%				534 616

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. Струтурированная кабельная система

АКТ №15
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Оборудование распределительного узла				
1	прайс-лист	**Антивандальный телекоммуникационный бокс БК-400-1/12мм с планкой БК-400-1/12мм**	шт	1,0000	13959,77	13959,77
2	Прайс-лист D-Link	**Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP DMC-805G**	шт	1,0000	16251,30	16251,30
		Оборудование коммутационное				
3	13-100301-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж оптического мини бокса**	шт	1,0000	15956,57	15956,57
4	Прайс-лист Корея	**Оптический мини бокс 8 портов, неукомплектованный Минибокс 8 портов**	шт	1,0000	10956,21	10956,21
5	13-100302-0202 РСНБ РК 2015	**Монтаж коммутатора**	шт	1,0000	46769,64	46769,64
6	Прайс-лист	**Коммутатор с 8 портами и поддержкой PoE Коммутатор 8 портов**	шт	1,0000	19254,86	19254,86
7	Прайс-лист Корея	**Дуплексный оптический адаптер Duplex LC 50\125**	шт	4,0000	1499,27	5997,09
8	Прайс-лист Корея	**Монтажный шнур 50/125, LC, 1 м**	шт	8,0000	922,63	7381,03

1	2	3	4	5	7	8
9	Прайс-лист	Муфта для защиты сварных, оптических соединений КДЗС	шт	8,0000	28,08	224,64
10	Прайс-лист D-Link	D-Link DEM-311GT Трансивер SFP многомод 550 м DEM-311GT	шт	2,0000	7947,64	15895,29
11	Прайс-лист Корея	Коммутационный шнур дуплексный 1x50/125, LC-LC, 2 м Патч корд 50/125 duplex LC	шт	2,0000	2929,35	5858,69
		Кабели и провода				
12	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	151,0000	844,17	127469,04
13	Прайс-лист	Подвесной оптический кабель типа "8" с внешним металлическим силовым элементом на основе центральной трубки многомод 4 жилs ИК/Т-Т-М4-4.0	м	151,0000	262,75	39675,03
		Кабеленесущие конструкции				
14	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж проволочного лотка	м	8,0000	4537,58	36300,65
15	Прайс-лист ОСТЕК	ЛПМЗТ(М)-100пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 100x50x2500 ЛПМЗТ(М)-100пр 011151	м	8,0000	661,89	5295,09
16	Прайс-лист ОСТЕК	УВНТ-100x50 OSTEC Угол внутренний 90 град. к лотку 100x50 УВНТ-100x50 031015	шт	1,0000	1739,96	1739,96
17	Прайс-лист ОСТЕК	СЛУИ-50 OSTEC Соединитель лотковый универсальный, изменяемый для лотка высотой 50мм СЛУИ-50 032851	шт	32,0000	68,19	2182,22
18	Прайс-лист ОСТЕК	Шпилька М8x1000 0614081	шт	11,0000	171,49	1886,37
19	Прайс-лист ОСТЕК	Профиль перфорированный ПП, 38x18x2000 мм Профильперфорированный ПП100 ТУ 3449-003-13366978-35 ПП100	шт	1,0000	558,59	558,59
20	Прайс-лист ОСТЕК	Винт М6x10 0676101	шт	64,0000	6,02	385,10
21	Прайс-лист ОСТЕК	Гайка М6 069061	шт	64,0000	2,01	128,37
22	Прайс-лист ОСТЕК	Шайба ШМ6 0615061	шт	64,0000	2,01	128,37
23	Прайс-лист ОСТЕК	Гайка М8 069081	шт	66,0000	7,02	463,32
24	Прайс-лист ОСТЕК	Шайба ШМ8 ШМ8	шт	66,0000	3,01	198,57
25	Прайс-лист ОСТЕК	Анкер забиваемый М8x30 мм азм830	шт	66,0000	29,08	1919,47
26	Прайс-лист ОСТЕК	Резьбовая соединительная муфта М8x30 мм СМ М8	шт	22,0000	49,14	1081,08

1	2	3	4	5	7	8
27	**Прайс-лист**	**Расходные материалы**	**компл**	**5,0000**	**501,43**	**2507,14**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**82314,52**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**380423,45**
		Итого с временными, 1,44 %				**384 716**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**388 799**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**396 575**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**47 589**
		Итого с НДС				**444 164**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**421 955**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство Гараж ,пятно5. Система IP видеонаблюдения

АКТ №16
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Оборудование рабочих мест				
1	ПРАЙС-ЛИСТ БурыйМедведь	**Колпачок на RJ-45, желтый Колпачок 2573000**	шт	8,0000	28,08	224,64
2	ПРАЙС-ЛИСТ БурыйМедведь	**Вилка RJ-45 5 категория для круглого кабеля, со вставкой Конектор RJ 45 7240220**	шт	8,0000	11,03	88,25
3	13-100408-0106 РСНБ РК 2015	**Монтаж IP видео камер**	шт	4,0000	109063,49	436253,96
4	Прайс ТПРАЙС	**Купольная IP видеокамера фирмы DAHUO IPC- HFW1220SP-0360B-S3**	шт	4,0000	43929,96	175719,83
		Кабели и провода				
6	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля**	м	100,0000	844,17	84416,59
7	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	**Кабель UTP 4x2 cat.5e для внутренней прокладки, LSZH, 305м UTP 4x2 c5e 19C-U5-23WT-B305**	м	100,0000	93,27	9326,57
		Кабеленесущие конструкции				

1	2	3	4	5	7	8
8	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка труб диаметр до 25 мм	м	100,0000	345,09	34509,42
9	ПРАЙС-ЛИСТ DKC	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм ТУ2247-008-47022248-2002 91916	м	100,0000	28,08	2808,00
		Материалы				
10	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Дюбель нагель	шт	250,0000	12,03	3008,57
11	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Кабельный хомут	шт	500,0000	5,01	2507,14
12	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Монтажная площадка	шт	300,0000	10,03	3008,57
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			175719,83
	ИТОГО по смете:		Тенге			751871,54
		Итого с временными, 1,44 %				**760 168**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**768 058**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**783 419**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**94 010**
		Итого с НДС				**877 430**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**833 558**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7.КЖ

АКТ №17
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**45,6655**	**280,08**	**12789,91**
2	**Е11-010205-0209 11-010205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,4098**	**9255,27**	**13048,08**
3	**С341-020101-3030 41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км**	**Тенге за 1 тонну**	**84,5898**	**1816,38**	**153647,46**
4	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**46,9943**	**24,85**	**1167,73**

1	2	3	4	5	7	8
5	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(в отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	39,9321	218,98	8744,19
6	С341-020101-2030 41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (для обратной засыпки)	Тенге за 1 тонну	67,8846	1303,52	88488,83
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,7341	34,85	1349,74
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1980	1607,37	1925,62
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,9321	253,39	10118,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			291279,88
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты ФЛ1-ФЛ2				
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0880	17928,73	19506,46
11	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,9082	25681,59	151731,97
12	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0416	131673,11	5477,60
13	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0324	104778,57	3394,83
14	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0603	109223,87	6586,20

1	2	3	4	5	7	8
15	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	113351,19	2131,00
16	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0510	107122,90	2849,47
17	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0152	118291,27	1798,03
18	Е11-060301-0402 11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0220	573964,30	12627,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206102,77
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			497382,65
		Итого с временными, 1,44 %				519 267
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				526 278
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				536 803
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				64 416
		Итого с НДС				601 220
		Итого с тендерной скидкой 5%				571 159

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7.АР

АКТ №18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Кровля				
1	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,6000**	**376,02**	**6242,01**
2	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**16,6000**	**1100,24**	**18264,04**
3	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,7098**	**23415,93**	**40036,56**

1	2	3	4	5	7	8
4	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,6000	376,02	6242,01
5	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, мауэрлатов, прогонов	м3 древесины в конструкции	0,2830	96128,79	27204,45
6	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка стоек, подкосов, связей	м3 древесины в конструкции	0,3000	92395,73	27718,72
7	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	0,5830	7922,71	4618,94
8	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0050	721286,59	3606,43
9	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка фронтонов на металлическом каркасе	м2	12,5000	8860,68	110758,48
10	Прайс ТОО "Металл Профиль"	Сайдинг МП СК-14х226	м2	13,7500	2537,23	34886,89
11	Прайс ТОО "Металл Профиль"	Планка угла наружного 30х30х3000	шт	8,0000	1263,60	10108,80
12	Прайс ТОО "Металл Профиль"	Г-образный крепежный профиль 60х81х3000	шт	9,0000	1299,70	11697,33

1	2	3	4	5	7	8
13	11-100404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2,0000	3451,26	6902,52
14	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,1000	24218,90	2421,89
15	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного листа с полимерным покрытие. Устройство	м2 кровли	32,5000	4297,06	139654,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450358,99
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка				
12	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,5000	53294,49	79941,73
13	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,5450	21707,92	33538,73
14	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	30,0000	109,98	3299,51
15	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Ветрозащитная мембрана прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30,0000	186,99	5609,70

1	2	3	4	5	7	8
16	С121-100404-0101 21-100404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	33,0000	110,59	3649,48
12	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	30,0000	10696,19	320885,61
				Цоколь		
13	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	9,0000	2786,41	25077,65
14	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	м2	10,0000	467,20	4671,95
15	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,0000	1549,99	13949,89
16	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая керамогранитом на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	9,0000	4970,21	44731,89
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,4192	15551,24	6519,08
18	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	20,0000	1306,48	26129,56
19	21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	22,0000	1659,46	36508,13

1	2	3	4	5	7	8
20	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,0000	3935,52	7871,03
21	21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	1,5000	985,27	1477,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			613861,87
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка				
				Потолки		
22	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	13,1000	3000,07	39300,87
23	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) по гипсокартону из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм на отм.-2.800	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,1000	1070,76	14026,95
24	22-040101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах II	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель	кг	1,3100	529,43	693,56
				Стены		
25	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1,2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,0000	853,90	38425,59
26	22-040101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель	кг	4,5000	529,43	2382,44

1	2	3	4	5	7	8
27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45,0000	917,13	41270,74
28	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитная	м2	41,0000	1223,00	50142,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			186243,00
		РАЗДЕЛ 4.Полы				
				Тип1		
29	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,7000	1224,42	8203,59
30	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	6,7000	2597,39	17402,49
31	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,3400	18654,31	24996,78
32	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0094	22255,09	208,75
33	21-050309-9901 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная	м2	7,3700	--	--
34	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,7000	950,85	6370,66
35	11-110101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 13 мм. Устройство	м2 покрытия	6,7000	3908,93	26189,83
36	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических шероховатых на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	35,4000	4248,42	150393,96
37	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,0000	768,06	6912,50
				Тип2		
38	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,5000	1224,42	9183,13
39	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,5000	2597,39	19480,40

1	2	3	4	5	7	8
40	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,5000	18654,31	27981,47
41	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0105	22255,09	233,68
42	21-050309-9901 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная	м2	8,2500	--	--
43	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,5000	950,85	7131,34
44	11-110101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 13 мм. Устройство	м2 покрытия	7,5000	3908,93	29316,98
45	11-110101-3701 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	7,5000	3374,00	25304,96
46	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	13,5000	368,12	4969,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			364280,06
		РАЗДЕЛ 5.Окна				
47	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2,1600	4455,12	9623,06
48	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,1600	15995,46	34550,19
49	21-130510-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	2,1600	-7482,85	-16162,95
50	21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	2,1600	9170,66	19808,62
51	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	2,0000	807,73	1615,46
52	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,4600	3104,08	1427,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			50862,26
		РАЗДЕЛ 6.Двери				

1	2	3	4	5	7	8
53	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,8900	3018,20	5704,39
54	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,8900	30513,40	57670,33
55	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	шт.	1,0000	3122,92	3122,92
				Витражи		
56	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	10,9000	16844,52	183605,31
57	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом: трехэлементные глухие ГОСТ 21519-2003	м2	10,9000	29612,86	322780,23
58	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	3,1000	11409,58	35369,70
59	21-090303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Дверь из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	м2	3,1000	42174,58	130741,19
60	21-130510-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	14,0000	-7482,85	-104759,88

1	2	3	4	5	7	8
61	21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	14,0000	9170,66	128389,22
				Остекленные перегородки ОП1		
62	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	3,8000	11409,58	43356,40
63	21-090302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перегородки из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	3,8000	41091,64	156148,24
64	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Столешница 300х860 мм ГОСТ 23166-99	м	0,7000	750,16	525,11
65	21-130510-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	2,0700	-7482,85	-15489,50
66	21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 2486698	м2	2,0700	9170,66	18983,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			966146,93
		РАЗДЕЛ 7. Стены,Перегородки из UTC				
1	Е11-080201-0105 11-080201-0105 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича сложные при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,1800	48155,82	345758,76
2	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0000	245357,69	245357,69

1	2	3	4	5	7	8
3	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,0000	1558,27	87263,12
79	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж рамки из уголка для обрамления отверстий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0181	84424,16	1527,74
80	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0181	138637,04	2508,78
81	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	92,6800	130,31	12076,81
82	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,0000	803,49	9641,91
83	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,0000	2409,30	7227,91
84	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1000	34032,75	3403,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			714769,16
		РАЗДЕЛ 8.ВходВ1-В2				
85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6000	19553,11	50838,09
86	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	м2	16,0000	467,20	7475,12
87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9000	950,85	5609,99

1	2	3	4	5	7	8
88	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из террасной плитки 400x400x42 на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,9000	2165,77	12778,06
89	ТОО "Конкрит Продактс"	Террасная плитка рельефная 400x400x42	шт	36,8750	433,23	15975,51
90	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5000	10366,56	36282,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			128959,72
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			3475482
		Итого с временными, 1,44 %				3 525 529
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 573 124
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				3 644 586
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				437 350
		Итого с НДС				4 081 936
		Итого с тендерной скидкой 5%				3 877 840

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. КМ

АКТ №19
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
1	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**3,0000**	**30654,81**	**91964,42**
2	**21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	**т**	**2,7810**	**386688,03**	**1075379,41**
3	**21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0116**	**332919,65**	**3845,89**

1	2	3	4	5	7	8
4	21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1030	134657,90	13869,76
5	21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	0,1000	126474,58	12647,46
6	21-050101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0,1000	127838,47	12783,85
7	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,1000	73010,50	80311,55
8	21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,0300	386688,03	398288,67
9	21-050101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 8 мм	т	0,1000	127838,47	12783,85
10	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,3000	40027,84	12008,35
11	21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,3090	386688,03	119486,60

1	2	3	4	5	7	8
12	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2000	135375,08	27075,02
13	21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	0,2060	386688,03	79657,73
14	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза**	м2	131,8300	223,87	29512,23
15	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	м2	131,8300	316,25	41690,70
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			2011305,49
		Итого с временными, 1,44 %				2 040 268
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 067 812
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				2 109 168
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				253 100
		Итого с НДС				2 362 268
		Итого с тендерной скидкой 5%				2 244 155

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. ОВ

АКТ №20
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Система В1,В2		
1	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,2 т	шт	2,0000	36188,55	72377,09
2	Хевеко	Вентилятор канальный круглый	КОМПЛ	2,0000	5590,93	11181,86
3	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3140	5705,33	1791,47
4	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами URSA	м2	1,0000	32801,35	32801,35
5	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0600	16538,08	992,28

1	2	3	4	5	7	8
6	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,0000**	**573,98**	**573,98**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**11181,86**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**119718,03**
		Итого с временными, 1,44 %				**121 281**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**122 767**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**125 223**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**15 027**
		Итого с НДС				**140 249**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**133 237**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. ЭЛ

АКТ №21
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Шкафы,щиты		
1	13-080304-0104 РСНБ РК 2015	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	**м ширины по фронту**	**1,2600**	**17581,14**	**22152,24**
2	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**4230,40**	**4230,40**
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**	**5196,14**	**46765,22**
4	23-070204-1524 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**941,96**	**941,96**
5	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**951,54**	**951,54**

1	2	3	4	5	7	8
6	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000	309,16	1236,64
7	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000	2936,86	8810,59
				Оборудование осветительное		
8	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2,0000	3194,60	6389,19
9	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	1,0000	4505,91	4505,91
10	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1,0000	2439,56	2439,56
11	23-070101-0337 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	1026,75	1026,75
12	23-070102-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	5423,74	5423,74
13	23-070102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	4749,17	4749,17
14	23-070102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	6376,45	6376,45
15	23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	3224,22	3224,22

1	2	3	4	5	7	8
16	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	10,0000	281,87	2818,67
				Кабельная продукция		
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93,0000	351,14	32655,71
18	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	88798,95	905,75
19	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0439	131369,62	5761,87
20	23-060144-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	243125,77	2479,88
21	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	213435,34	6531,12
				Электроустановочные изделия		
22	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,0000	577,33	2886,63
23	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,0000	577,33	577,33
24	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	1433,56	5734,23
25	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,0000	187,30	936,52

1	2	3	4	5	7	8
26	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,0000	212,89	212,89
27	23-070220-0515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,0000	340,42	1361,68
28	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	10,0000	233,22	2332,21
29	23-080306-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	10,0000	102,45	1024,47
				Трубы		
30	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	93,0000	543,72	50565,65
31	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	93,0000	28,71	2669,94
32	13-080206-1804 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах	м	1,0000	819,53	819,53
33	23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,0000	202,01	202,01
				Заземление		
34	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,0000	521,10	10422,02

1	2	3	4	5	7	8
35	21-050106-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0083	190918,18	1584,62
36	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0196	167391,16	3280,87
37	21-050304-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0568	106527,75	6049,71
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			261036,90
		Итого с временными, 1,44 %				264 796
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				268 371
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				273 738
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				32 849
		Итого с НДС				306 587
		Итого с тендерной скидкой 5%				291 257

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. ТХ

АКТ №22
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
1	13-370102-0202 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т(Турникет). Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**	**67234,79**	**67234,79**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**67234,79**
		Итого с временными, 1,44 %				**68 203**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**69 124**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**70 506**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8 461**
		Итого с НДС				**78 967**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**75 019**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. Система охранно-пожарной сигнализации

АКТ №23
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Приборы приемно-контрольные				
1	13-100701-0108 РСНБ РК 2015	**Монтаж С2000-4**	шт	1,0000	16235,52	16235,52
2	Прайс-лист НВП Болид, Россия	**Предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО "Орион" для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет управление от считывателя Proximity-карт или ключей TouchMemory, встроенную индикацию и релейные выходы. С2000-4**	шт	1,0000	10939,17	10939,17
3	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Преобразователь интерфейсов**	шт	1,0000	31077,96	31077,96
4	Прайс-лист НВП Болид, Россия	**Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet "С2000-Ethernet"**	шт	1,0000	10085,73	10085,73
		Извещатели				

1	2	3	4	5	7	8
5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС	шт	10,0000	1870,20	18702,04
6	Прайс-лист Рубеж	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (2-х проводной шлейф, НР контакты).в комплекте крепление для подвесного потолка ИП 212-45 "Марко"	шт	7,0000	1172,34	8206,38
7	Прайс-лист Россия	Извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ	шт	3,0000	802,29	2406,86
				Оповещатели		
8	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1897,39	3794,78
9	Прайс-лист Россия	Оповещатель световой, 12В, табло плоское"ВЫХОД", предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а так же информирования при наступлении особых ситуаций таких как: включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. ОПОП 1-8	шт	2,0000	840,39	1680,79
10	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий . Монтаж оборудования	шт.	2,0000	20742,77	41485,54
11	Прайс-лист АМС Италия	Уличная сирена СторблампаПодключение внутреннего АКБ 100 Db,12V.Синяя/оранжевая ISIDE 130	шт	2,0000	6676,02	13352,04
				РИП		
12	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Источник питания	шт	1,0000	22344,94	22344,94
13	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 12 В, 3 А (10 мин-4 А, 2 мин-8 А), световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач и внешних до 34 Ач, защита от переразряда. Крышка под замок РИП-12 исп. 01	шт	1,0000	16961,32	16961,32
				Кабельные изделия		
14	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	105,0000	844,17	88637,42
15	Прайс-лист	Кабель электрический ШВВП 2х0.75	м	50,0000	63,18	3159,00
16	ПРАЙС-ЛИСТ Технокабель Россия	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо-газовыделением симметричные, парной скрутки. Диапазон рабочих температур кабелей: эксплуатация -40 +70° КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	50,0000	109,31	5465,57
17	Прайс-лист	Кат. 5е 100 Ом UTP PVC 4 пары (305м коробка)	м	5,0000	92,26	461,31
		Кабеленесущие конструкции				

1	2	3	4	5	7	8
18	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы ПВХ диааметр до 25 мм	м	50,0000	345,09	17254,71
19	Прайс-лист DKC	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм ТУ2247-008-47022248-2002 91916	м	50,0000	28,08	1404,00
		Материалы				
20	Прайс-лист Китай	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В 7,0А/Н TP12070	шт	1,0000	3287,37	3287,37
21	ПРАЙС-ЛИСТ 3М	FS 280 CW-C Кабельный хомут, бесцветный, уп. 100 шт. 280мм х 3,5мм Пластиковыйхомут KE234000120	шт	200,0000	5,01	1002,86
22	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Дюбель нагель полипропиленовый	шт	250,0000	12,03	3008,57
23	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Монтажная площадка	шт	100,0000	10,03	1002,86
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			66919,66
	ИТОГО по смете:		Тенге			321957
		Итого с временными, 1,44 %				325 629
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				329 122
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				335 704
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				40 285
		Итого с НДС				375 989
		Итого с тендерной скидкой 5%				357 189

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. Струтурированная кабельная система

АКТ №24
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Оборудование рабочих мест				
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Подстаканник, для розеток скрытого монтажа универсальный Подрозетник	шт	1,0000	84,24	84,24
2	13-100301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лицевой панели	шт	1,0000	15956,57	15956,57
3	ПРАЙС-ЛИСТ SHIP	Лицевая Панель, Под 2 модуля, С пылезащитными шторками, SHIP, A160-2, 86x86 мм, (Без модулей) Лицевая Панель 2 порта	шт	1,0000	280,80	280,80
4	67-17-1	Монтаж розеточного модуля	шт	2,0000	31379,91	62759,82
5	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Розеточный модуль, 1 вход RJ-45, cat.5e, UTP, черный 1xRJ45 Keystone 16B-U5-03BL	шт	2,0000	468,33	936,67
		Оборудование распределительного узла				
6	Прайс-лист	Антивандальный телекоммуникационный бокс БК-400-1/12мм с планкой БК-400-1/12мм	шт	1,0000	13959,77	13959,77
7	Прайс-лист D-Link	Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP DMC-805G	шт	1,0000	16251,30	16251,30
		Оборудование коммутационное				

1	2	3	4	5	7	8
8	13-100301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж оптического мини бокса	шт	1,0000	15956,57	15956,57
9	Прайс-лист Корея	Оптический мини бокс 8 портов, неукомплектованный Минибокс 8 портов	шт	1,0000	10956,21	10956,21
10	Прайс-лист	Плинт 10 пар	шт	1,0000	491,40	491,40
11	13-100302-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж коммутатора	шт	1,0000	46769,64	46769,64
12	Прайс-лист	Коммутатор с 8 портами и поддержкой PoE	шт	1,0000	19254,86	19254,86
13	ПРАЙС-ЛИСТ Корея	Дуплексный оптический адаптер Duplex LC 50\125	шт	4,0000	1499,27	5997,09
14	ПРАЙС-ЛИСТ Корея	Монтажный шнур 50/125, LC, 1 м	шт	8,0000	922,63	7381,03
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта для защиты сварных, оптических соединений КДЗС	шт	8,0000	28,08	224,64
16	ПРАЙС-ЛИСТ D-Link	D-Link DEM-311GT Трансивер SFP многомод 550 м DEM-311GT	шт	2,0000	7997,79	15995,57
17	ПРАЙС-ЛИСТ Корея	Коммутационный шнур дуплексный 1x50/125, LC-LC, 2 м Патч корд 50/125 duplex LC	шт	2,0000	2929,35	5858,69
		Кабели и провода				
18	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	89,0000	844,17	75131,13
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптический кабель для прокладки в канализацию на основе модульной конструкции без промежуточной оболочки (облегченная конструкция) многомод 4 жилы ИКСЛ-М4П-М4-2,5	м	65,0000	379,08	24640,20
21	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Кабель UTP 4x2 cat.5e для внутренней прокладки, LSZH, 305м UTP 4x2 c5e 19C-U5-23WT-B305	м	24,0000	93,27	2238,38
		Пэтч-корды				
22	13-100105-0109 РСНБ РК 2015	Монтаж патчкорда	шт	6,0000	1119,30	6715,78
23	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Коммутационный шнур UTP 4x2 категории 5e, LSZH, 1м UTP 4x2 c5e LSZH 1м 21D-U5-01GY	шт	2,0000	584,67	1169,33
24	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Коммутационный шнур UTP 4x2 категории 5e, LSZH, 2м UTP 4x2 c5e LSZH 2м 21D-U5-02GY	шт	2,0000	848,42	1696,83

1	2	3	4	5	7	8
25	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Коммутационный шнур UTP 4x2 категории 5е, LSZH, 3м UTP 4x2 c5e LSZH 3м 21D-U5-03GY	шт	2,0000	1132,23	2264,45
		Кабеленесущие конструкции				
26	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы диаметр до 25 мм	м	25,0000	345,09	8627,36
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 25мм. Труба ПНД 25 мм	м	5,0000	100,29	501,43
28	ПРАЙС-ЛИСТ DKC	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм ТУ2247-008-47022248-2002 91916	м	20,0000	28,08	561,60
		Материалы				
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Дюбель нагель	шт	16,0000	11,73	187,73
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный хомут	шт	100,0000	5,01	501,43
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная площадка	шт	16,0000	9,60	153,56
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			107335,80
	ИТОГО по смете:		Тенге			363503,00
		Итого с временными, 1,44 %				367 192
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				370 700
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				378 114
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				45 374
		Итого с НДС				423 488
		Итого с тендерной скидкой 5%				402 313

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. Система IP видеонаблюдения

АКТ №25
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Оборудование рабочих мест				
1	ПРАЙС-ЛИСТ БурыйМедведь	Колпачок на RJ-45, желтый Колпачок 2573000	шт	8,0000	28,08	224,64
2	ПРАЙС-ЛИСТ БурыйМедведь	Вилка RJ-45 5 категория для круглого кабеля, со вставкой Конектор RJ 45 7240220	шт	8,0000	11,03	88,24
3	13-100408-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж IP видео камер	шт	3,0000	106079,35	318238,05
4	Прайс ТПРАЙС	Купольная IP видеокамера фирмы DAHUO IPC- HFW1220SP-0360B-S3	шт	3,0000	43929,96	131789,88
6	13-100408-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж IP видео камер	шт	1,0000	106079,35	106079,35
7	Прайс ТПРАЙС	Купольная IP видео камера, HD, DC 12 AC\POE 2MP Камера купольная VR - C8301H	шт	1,0000	51667,20	51667,20
		Кабели и провода				
8	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	100,0000	844,17	84417,00

1	2	3	4	5	7	8
9	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Кабель UTP 4x2 cat.5e для внутренней прокладки, LSZH, 305м UTP 4x2 c5e 19C-U5-23WT-B305	м	100,0000	93,27	9327,00
		Кабеленесущие конструкции				
10	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка труб диаметр до 25 мм	м	100,0000	345,09	34509,00
11	ПРАЙС-ЛИСТ DKC	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм ТУ2247-008-47022248-2002 91916	м	100,0000	28,08	2808,00
		Материалы				0,00
12	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Дюбель нагель	шт	100,0000	12,03	1203,00
13	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Кабельный хомут	шт	100,0000	5,01	501,00
14	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Монтажная площадка	шт	100,0000	10,74	1074,07
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			183457,08
	ИТОГО по смете:		Тенге			741926,43
		Итого с временными, 1,44 %				749 968
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				757 616
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				772 769
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				92 732
		Итого с НДС				865 501
		Итого с тендерной скидкой 5%				822 226

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Новое строительство КПП,пятно7. Система конторя и управления доступом

АКТ №26
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
Приборы приемно-контрольные						
1	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Преобразователь интерфейсов**	**шт**	**2,0000**	**31077,96**	**62155,93**
2	Прайс-лист НВП Болид, Россия	**Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet "С2000-Ethernet"**	**шт**	**2,0000**	**10085,73**	**20171,47**
3	13-100204-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж управляющей станции**	**шт**	**1,0000**	**162852,97**	**162852,97**
4	Прайс-лист Казахстан	**Управляющая рабочая станция. ПК, монитор, мышь, клавиатура,Windows 7 УРС**	**шт**	**1,0000**	**180514,29**	**180514,29**
5	13-080303-1601 РСНБ РК 2015	**Контроллер**	**шт**	**2,0000**	**25808,65**	**51617,29**
6	Прайс-лист НВП Болид, Россия	**Контроллер доступа С2000-2**	**шт**	**2,0000**	**16279,38**	**32558,76**
				РИП		
7	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Монтаж резервированного источника питания**	**шт**	**3,0000**	**22344,94**	**67034,83**

1	2	3	4	5	7	8
8	Прайс-лист НВП Болид, Россия	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Диапазон рабочих температур - отминус 10 до + 40 °С. Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ). Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности. Встроенный процессор осуществляет: диагностику и управление источником во всех режимах работы интеллектуальную световую и звуковую индикацию защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи. Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией	шт	3,0000	14877,39	44632,16
				СКУД		
9	Прайс-лист Россия IronLogic	Считыватель Proxy EM Marine и HID. Светодиодная и звуковая индикация работы. DC 8-18V/35mA, мах расстояние считывания 8 см MATRIX- II EH	шт	3,0000	6440,35	19321,05
				Кабельные изделия		
10	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	60,0000	844,17	50649,95
11	ПРАЙС-ЛИСТ 3М	Кат. 5е 100 Ом UTP LSOH 4 пары (305м коробка) Кат. 5е 100 Ом UTP	м	20,0000	120,34	2406,86
12	ПРАЙС-ЛИСТ 3М	Кабель электрический ШВВП 2х0.75	м	10,0000	55,16	551,57
13	ПРАЙС-ЛИСТ Eurolan, Швеция	Кабель UTP 2x2 cat.5e для внутренней прокладки, LSZH, 305м 19B-U5-03GY-B305	м	30,0000	63,18	1895,40
		Кабеленесущие конструкции				
14	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы ПВХ диааметр до 25 мм	м	30,0000	345,09	10352,83
15	ПРАЙС-ЛИСТ DKC	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 16мм ТУ2247-008-47022248-2002 91916	м	30,0000	31,09	932,66
		Материалы				
16	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Преобразователь интерфейсов	шт	1,0000	31077,96	31077,96
17	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Преобразователь интерфейса RS485 с гальванической изоляцией USB RS485	шт	1,0000	7579,59	7579,59
18	13-100103-0101 РСНБ РК 2015	Установка операционной системы, программного обеспечения. Монтаж оборудования	станция	1,0000	41368,46	41368,46

1	2	3	4	5	7	8
19	Прайс-лист НВП Болид, Россия	Програмное обеспечение (Оперативная задача на 4 устройства,1 сервер, 1 администротор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1 генератор отчетов, 1 монитор) и ключ защиты в комплекте. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа "Сигнал20", "Сигнал20П", "С 2000-2", С 2000-4", С 2000-КДЛ", "С 2000-СП1", "С 2000-К", "С 2000-КС", "С 2000-КС", "С 2000-БИ", "С 2000-ИТ", "С 2000-АСПТ", "С 2000-КПБ"). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением, создание и редактирование базы данных АРМ "ОРИОН ПРО" исп.4	шт	1,0000	87360,89	87360,89
20	ПРАЙС-ЛИСТ Китай	Proxy карта толстая Proxy	шт	100,0000	100,29	10028,57
21	ПРАЙС-ЛИСТ Китай	Пластиковый корпус PBOX	шт	2,0000	2888,23	5776,46
22	ПРАЙС-ЛИСТ Китай	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В 7,0А/Н TP12070	шт	3,0000	3177,05	9531,15
23	ПРАЙС-ЛИСТ 3М	FS 280 CW-C Кабельный хомут, бесцветный, уп. 100 шт. 280мм х 3,5мм Пластиковыйхомут KE234000120	шт	60,0000	6,02	361,03
24	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Дюбель нагель полипропиленовый	шт	30,0000	15,04	451,29
25	ПРАЙС-ЛИСТ ЦентрКрепежа	Монтажная площадка	шт	30,0000	11,03	330,94
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			500954,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			901514,35
		Итого с временными, 1,44 %				907 282
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				912 768
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				931 023
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				111 723
		Итого с НДС				1 042 746
		Итого с тендерной скидкой 5%				990 608,70

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Внеплощадочные сети 10кВ с ТП1х160кВА

АКТ №27
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция ТП(1х160 кВА)				
1	11-010101-0503 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	18,3330	97,95	1795,65
2	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,5670	5056,93	2867,28
3	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	34,0200	1816,38	61793,35
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,9000	24,85	469,63
5	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	26,8430	1173,17	31491,31

1	2	3	4	5	7	8
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,7900	1607,37	25380,30
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4100	17928,73	7350,78
8	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,7000	21813,39	58896,16
9	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1271	113351,19	14406,94
10	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0217	118291,27	2566,92
11	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные . Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	31,2000	145,49	4539,40
12	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные . Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	31,2000	127,54	3979,37
13	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1,0000	96329,06	96329,06
14	ТОО Аврора Энерджи	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-ТКК-160/10/0,4кВ	КОМПЛ	1,0000	1649700,00	1649700,00
15	Россия	Камера КСО 366	КОМПЛ	1,0000	107463,28	107463,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2069029,42
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные работы				
16	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	316,8990	280,08	88756,49
17	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,8010	5056,93	49562,95
18	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	588,0600	1816,38	1068142,12

1	2	3	4	5	7	8
19	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	326,7000	24,85	8117,97
20	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	453,7999	1173,17	532382,92
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	266,9411	1607,37	429071,89
22	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под трубопровод. Уплотнение на 0,3м	м2 уплотненной площади основания	108,9000	32,87	3579,03
				Прокладка трубы		
23	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,1080	572055,17	61781,96
24		Труба асбестоцементная д.100	шт	27,3418	3311,43	90540,48
25	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000	4865,67	58388,00
26	23-010103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,0000	2701,17	32414,07
				Прокладка кабелей		
27	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	485,0000	531,87	257957,40
28	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	49,5000	1458,09	72175,62
29	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,5870	19687,81	70620,17

1	2	3	4	5	7	8
30	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	605,0000	456,07	275924,92
31	23-060109-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	0,2750	5357673,12	1473360,11
32	23-060109-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,3300	4237486,77	1398370,63
33	13-080201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	21734,13	43468,25
34	23-061703-0783 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфты соединительная для трехжильных кабелей 12/120-240	шт.	2,0000	34055,11	68110,22
35	13-080201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	55717,96	55717,96
36	23-061703-0546 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфты концевая для трехжильных кабелей 12/120-240	шт.	4,0000	29154,59	116618,35
37	13-080206-2401 РСНБ РК 2015	Конструкция металлическая для шинопроводов. Монтаж оборудования	т	0,1000	553427,83	55342,78
38	23-061704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,1000	--	--
				Восстановление тротуара		
39	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	57,0000	367,40	20941,94
40	11-270701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	57,0000	1403,96	80025,99

1	2	3	4	5	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6411372,24**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**1757163,28**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**8480401,66**
		Итого с временными, 1,44 %				**8 577 216**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**8 669 287**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**8 842 673**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 061 121**
		Итого с НДС				**9 903 793**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**9 408 604**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Благоустройство

АКТ №28
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка				
1	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	780,3900	204,05	159240,42
2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	936,4680	654,59	613002,33
3	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхност	396,1900	1,51	599,50
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	335,2000	72,94	24450,59
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	335,2000	12,85	4307,98

1	2	3	4	5	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**801600,82**
		РАЗДЕЛ 2.Водоотливные сооружения				
6	**11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**30,0000**	**5056,93**	**151707,90**
7	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**5,2256**	**16961,88**	**88636,00**
8	**ТОО Standart park**	**Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б с РВ яч.ВЧ кл.Е**	**КОМПЛ**	**120,0000**	**29961,16**	**3595339,26**
9	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,7745**	**1607,37**	**39821,79**
10	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,7745**	**253,39**	**6277,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3881782,56**
		РАЗДЕЛ 3.Устройство проездов,дорожек и площадок				
		П-1				
11	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**864,6960**	**72,94**	**63073,76**
12	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**230,5872**	**2803,85**	**646532,37**
13	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**489,9945**	**3053,90**	**1496391,90**
14	**11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2882,3200**	**1137,67**	**3279124,11**
15	**11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**2882,3200**	**715,83**	**2063246,75**

1	2	3	4	5	7	8
16	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2882,3200	1187,75	3423476,73
17	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2882,3200	253,22	729858,78
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	227,1000	2199,85	499586,55
19	21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	228,0000	1917,94	437290,92
		П-2				
20	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54,2220	72,94	3955,13
21	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	28,9238	2803,85	81098,17
22	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	180,7400	795,70	143813,94
23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	91,3100	2199,85	200868,55
24	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	92,0000	800,52	73647,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13141965,10
		РАЗДЕЛ 4.озеленение				
25	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1323,1500	139,99	185224,99
26	11-470112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	1323,1500	287,36	380220,38

1	2	3	4	5	7	8
27	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1323,1500	262,59	347445,96
28	11-470103-0102 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	25,0000	9907,44	247686,00
29	11-470103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	8,0000	17958,99	143671,92
30	11-470103-0102 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	19,0000	9907,44	188241,36
31	11-470103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	7,0000	17958,99	125712,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1618203,54
		Площадка под демонтируемое ограждение				
1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грунта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	134,6000	1199,95	161513,18
2	С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	161,2500	1088,91	175880,53
3	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из чернозема. Устройство	м3 материала основания в	33,6500	1199,95	40378,29
4	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК	Земля растительная механизированной заготовки	м3	40,3800	3069,27	123937,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			501709,03
		РАЗДЕЛ 5.Малые архитектурные формы				
32		Скамья со спинкой садовая	шт	9,0000	14040,00	126360,00
33		Урна уличная	шт	5,0000	17550,00	87750,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			214110,00
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение				

1	2	3	4	5	7	8
				Забор из сплитерных блоков		
34	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	64,8450	58,80	3812,73
35	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	151,3050	5056,93	765138,52
36	11-010107-1303 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	64,8450	72,45	4698,08
37	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,9567	3958,61	23580,17
38	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	22,0800	24912,27	550062,87
39	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0977	240602,48	23502,85
40	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6916	2161,04	16621,86
41	11-080201-0301 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из сплитерных блоков	м3 кладки	19,0923	20915,15	399317,28
42	21-030302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	1319,0000	139,04	183393,76
43	11-061701-0201 РСНБ РК 2015	Столбы. Установка арматуры	т арматуры	0,3808	48220,71	18361,21
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0209	118291,75	2477,34
45	21-050301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0587	126474,58	7423,05

1	2	3	4	5	7	8
46	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4638	107122,90	49681,81
47	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,6138	522358,61	320609,92
48	11-150107-0207 РСНБ РК 2015	Столбы. Установка накрыв.элемента на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,8500	10125,83	38984,45
49	ТОО Конкрит Продактс	Накрывочный элемент BESSER односкатный цветной 250x190x190	шт	81,0000	243,69	19738,89
50	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,7764	245663,69	682054,75
51	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	2,7207	138637,04	377189,22
52	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0557	127042,87	7073,75
53	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	271,7700	605,70	164612,32
54	21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	298,9470	1350,78	403812,46
55	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,9678	23521,03	352058,07

1	2	3	4	5	7	8
56	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	м2	157,8319	467,20	73739,06
57	11-150103-0205 РСНБ РК 2015	Поверхности ЦОКОЛЬ. Облицовка линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны до 250 мм	м2 поверхности облицовки	99,9955	34415,09	3441353,00
58	21-030302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	1121,0000	139,04	155863,84
59	21-030302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные сплитерные, размерами 190 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	174,0000	93,35	16242,90
		Подпорная стена				
60	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	47,1420	494,23	23298,79
61	11-010205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4580	9255,27	13494,18
62	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	87,4800	1816,38	158897,17
63	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	48,6000	24,85	1207,63
64	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на суглинистых грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5,2500	466,69	2450,13

1	2	3	4	5	7	8
65	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,1000	302,32	634,87
66	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(в отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	37,2000	218,98	8145,92
67	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (для обратной засыпки)	Тенге за 1 тонну	63,2400	1303,52	82434,51
68	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,0840	34,85	1257,39
69	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1160	1607,37	1793,82
70	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	37,2000	82,61	3073,12
71	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,2000	253,39	9426,04
72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1000	17203,56	18923,92
73	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,3000	24317,51	250470,35
74	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2136	109223,87	23330,22
75	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1367	113351,19	15495,11

1	2	3	4	5	7	8
76	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0630	133920,90	8437,02
77	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,9800	1037,78	51868,48
		Ворота ВР-1				
78	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,3031	176306,56	53431,82
79	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0013	127042,87	162,61
80	21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3018	138637,04	41838,16
81	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	9,9000	605,70	5996,47
82	21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	10,8900	1350,78	14710,02
		Шлагбаум				
83	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж шлагбаума на открытой площадке	шт.	1,0000	45559,04	45559,04
84	ТОО Симакс Солано	Шлагбаум 4,4м	компл	1,0000	146417,14	146417,14
		Защита конструкций от коррозии				
85	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	149,3225	192,30	28715,12

1	2	3	4	5	7	8
5	Е11-070111-0106 11-070111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Демонтаж	м оград	96,5000	4262,57	411338,21
6	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,8000	1107,99	5318,36
7	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0523	89403,88	4675,82
8	С121-050206-0241 21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	5,6252	1486,29	8360,65
9	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,3460	214323,18	288478,99
10	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,3160	138637,04	182446,34
11	С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0300	127042,87	3811,29
12	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	228,0000	528,24	120439,83

1	2	3	4	5	7	8
13	**С121-050108-0111 21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**248,3423**	**1350,78**	**335455,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**10473230,42**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**360530,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**30647570,00**
		Итого с временными, 1,44 %				**31 083 703**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**31 498 466**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**32 128 436**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 855 412**
		Итого с НДС				**35 983 848**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**34 184 655,42**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Дизельная генераторная установка

АКТ №29
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	11-010101-0503 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	13,5800	97,95	1330,11
2	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,4200	5056,93	2123,91
3	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	25,2000	1816,38	45772,85
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,0000	24,85	347,88
5	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	18,6320	1173,17	21858,44

1	2	3	4	5	7	8
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9600	1607,37	17616,72
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,5250	253,39	133,03
				Фундаменты		
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3400	17928,73	6095,77
9	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,7000	21813,39	58896,16
10	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1418	113351,19	16073,20
11	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0122	118291,27	1443,15
12	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные . Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	23,2440	145,49	3381,86
13	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные . Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	23,2440	127,54	2964,63
				Дизель Генераторная установка		
14	13-080301-0315 РСНБ РК 2015	Дизель генераторная установка. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,0000	18243,00	18243,00
15	ТОО Central Asia Technoloqies	Дизельная установка	КОМПЛ	1,0000	1762722,00	1762722,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1959002,70
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			1762722,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			1959002,70
		Итого с временными, 1,44 %				1 961 829
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 964 517
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				2 003 807
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				240 457
		Итого с НДС				2 244 264

1	2	3
		Итого с тендерной скидкой 5%

Заказчик:

Технадзор:

	4	5	7	8
				2 132 051

Подрядчик:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Наружные сети связи

АКТ №30
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		Оборудование коммутационное				
1	13-100301-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж кросса**	**шт**	**2,0000**	**15956,57**	**31913,15**
2	Прайс-лист Корея	**Кросс в стойку 19" 1U 24 порта неукомплектованный Оптический кросс**	**шт**	**2,0000**	**10956,21**	**21912,43**
3	ПРАЙС-ЛИСТ Корея	**Адаптер дуплексный одномод разъем LC Duplex LC 9\125**	**шт**	**12,0000**	**1499,27**	**17991,26**
4	ПРАЙС-ЛИСТ Корея	**Монтажный шнур 9/125, LC, 1 м Шнур 9/125, LC, 1 м**	**шт**	**24,0000**	**922,63**	**22143,09**
5	ПРАЙС-ЛИСТ Корея	**Коммутационный шнур дуплексный одномод 9/125, LC-LC, 2 м Патчкорд 9/125 duplex LC**	**шт**	**12,0000**	**2929,35**	**35152,15**
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта для защиты сварных, оптических соединений КДЗС**	**шт**	**24,0000**	**28,08**	**673,92**
				Кабельные изделия		
7	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля**	**м**	**350,0000**	**844,17**	**295458,05**

1	2	3	4	5	7	8
8	ПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	Оптический кабель бронированный 12 волокон ОКБ 12	м	350,0000	280,80	98280,00
		Кабеленесущие конструкции				
9	ПРАЙС-ЛИСТ Казахстан	Труба стальная 102 мм.	м	10,0000	1594,54	15945,43
10	ПРАЙС-ЛИСТ АлонсТелефонСтрой	Труба гофрированная, толстостенная для внешней прокладки 110 мм.	м	5,0000	531,51	2657,57
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			160326,78
	ИТОГО по смете:		Тенге			542127,04
		Итого с временными, 1,44 %				547 625
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				552 853
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				564 725
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				67 767
		Итого с НДС				632 493
		Итого с тендерной скидкой 5%				600 868

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Наружное освещение

АКТ №31
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
1	13-080303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,0000	7409,22	7409,22
2	Технолог	Ящик управления освещением ЯУО9601	шт	1,0000	39114,50	39114,50
3	13-080304-0104 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,6300	17581,14	11076,12
4	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	6295,42	6295,42
5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000	5196,14	36372,95
6	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000	309,16	1854,96

1	2	3	4	5	7	8
7	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	922,90	922,90
				Светильники		
8	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	12,0000	7247,11	86965,29
9		Светильник консольный наружного освещения в комплекте с ПРА ЖКУ16-150-001	шт	12,0000	3338,51	40062,14
10	Световые технологии	Светильник грунтовый	шт	14,0000	53528,48	749398,68
11	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны . Монтаж на опорах для светильников	шт.	12,0000	13642,75	163713,01
12	Energy System LLP	Стойка тонкостенная Н 5м	шт	12,0000	42689,42	512273,07
13	Energy System LLP	Кронштейн, вылет 1м	шт	12,0000	3875,64	46507,70
14	Energy System LLP	Фундамент трубный СТ3,5	шт	12,0000	15271,01	183252,09
				Земляные работы		
15	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	195,0670	280,08	54634,01
16	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,0330	5056,93	30508,45
17	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	361,9800	1816,38	657494,27
18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	201,1000	24,85	4997,01
19	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	--	1044,49	--
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	--	899,47	--
21	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под трубопровод. Уплотнение на 0,3м	м2 уплотненной площади основания	65,7000	32,87	2159,25

1	2	3	4	5	7	8
22	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,6000	22592,57	81333,24
				Прокладка трубы		
23	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0360	563284,44	20278,24
24	ДКС	Труба жесткая двустенная 110 мм для кабельной канализации	м	36,0000	902,48	32489,20
25	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38,0000	1254,17	47658,39
26	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	38,0000	440,62	16743,56
				Прокладка кабелей		
27	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	365,0000	531,87	194132,89
28	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	39,4200	1458,09	57478,04
29	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,8400	19687,81	114976,80
30	13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	567,0000	271,28	153817,12
31	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1200	127376,84	15285,22
32	23-060137-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4470	300712,39	134418,44
33	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,0000	577,33	577,33

1	2	3	4	5	7	8
34	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,0000	187,30	187,30
35	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная	шт.	26,0000	104,41	2714,73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			39114,50
	ИТОГО по смете:		Тенге			3507101,53
		Итого с временными, 1,44 %				3 557 041
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 604 533
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				3 676 623
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				441 195
		Итого с НДС				4 117 818
		Итого с тендерной скидкой 5%				3 911 927

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Наружные сети водопровода и канализации

АКТ №32
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Сети водопровода В1				
1	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	390,5608	280,08	109388,27
2	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,0792	5056,93	61083,67
3	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	724,7520	1816,38	1316425,04
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	402,6400	24,85	10005,60
5	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	549,4507	1173,17	644599,06

1	2	3	4	5	7	8
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	323,2063	1607,37	519512,08
7	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под трубопровод. Уплотнение на 0,3м	м2 уплотненной площади основания	55,5000	32,87	1824,29
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,5000	3625,43	67070,46
9	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0629	738143,53	46429,23
10	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,0000	3354,78	211351,14
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0945	563284,44	53230,38
12	23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,0000	1127,41	107103,95
13	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0190	678854,74	12898,24
14	23-010104-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	19,0000	1949,92	37048,48
15	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0190	943709,68	17930,48

1	2	3	4	5	7	8
16	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050	657162,95	3285,81
17	23-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0000	413,58	2067,90
18	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050	1087785,28	5438,93
19	23-010401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	5,0000	3551,36	17756,80
20	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0050	1709132,80	8545,66
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Засыпка вручную песком	м3 песка	27,7500	1607,37	44604,52
22	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	27,7500	1458,09	40462,00
		Колодцы В1-В4				0,00
23	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	40,2089	280,08	11261,72
24	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,2436	5056,93	6288,67
25	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8250	302,32	551,73

1	2	3	4	5	7	8
26	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	74,6145	1816,38	135528,29
27	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,4525	24,85	1030,09
28	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	35,6255	1173,17	41794,72
29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,9562	1607,37	33684,29
30	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под колодцы. Устройство	м3	1,8250	17203,56	31396,50
31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,2500	950,85	17353,01
32	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,0023	30013,47	69,03
33	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2050	37161,01	267745,08
34	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3,0000	16334,68	49004,04
35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	5,0000	10703,10	53515,50

1	2	3	4	5	7	8
36	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	1,0000	23701,50	23701,50
37	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	2,0000	18005,94	36011,88
38	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,0000	16026,83	32053,66
39	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,0000	21553,55	21553,55
40	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1,0000	23805,94	23805,94
41	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3,0000	16319,04	48957,12
42	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,0000	23981,83	23981,83

1	2	3	4	5	7	8
43	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1600	41617,09	6658,73
44	11-410103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	42,4842	1187,84	50464,43
45	11-410103-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	5,3302	913,65	4869,89
46	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,0000	2831,34	11325,36
47	23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	16803,25	33606,50
48	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	25667,05	51334,10
49	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,2217	35412,00	7850,13
50	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	888,62	888,62
51	ЭНКО	Счетчик холодной воды д.20 мм для системы дистанционного съема	ШТ	1,0000	7900,37	7900,37
52	ЭНКО	Модем "Пульсар"	ШТ	1,0000	52395,03	52395,03
53	ЭНКО	Счетчик импульсов с радиоинтерфейсом	ШТ	1,0000	19888,73	19888,73
54	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000	2842,95	2842,95
55	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000	3335,16	13340,64
56	23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый "VALTEC" (Италия) муфтовый для воды диаметром 15 мм со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	1017,63	1017,63

1	2	3	4	5	7	8
57	23-040905-1229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый "VALTEC" (Италия) муфтовый для воды диаметром 20 мм со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000	1391,21	4173,63
58	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000	1778,93	1778,93
59	23-041013-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	1197,14	1197,14
60	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000	4600,58	18402,32
61	23-040104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	85740,22	85740,22
62	23-040104-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 80, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	52997,62	105995,24
63	23-040101-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	47957,66	47957,66
64	51-080402-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1,0000	18121,71	18121,71
65	ИП Ларина	Лента сигнальная "Водопровод"	рул	1,0000	481,37	481,37
66	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	14,0000	40573,71	568031,94
67	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	28,0000	28907,12	809399,36

1	2	3	4	5	7	8
68	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4,0000	15014,20	60056,80
69	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6,0000	5639,31	33835,86
70	11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6,0000	5100,53	30603,18
71	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4,0000	15014,20	60056,80
72	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,0000	5455,54	32733,24
74	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	2363,97	4727,94
75	23-020302-8009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	844,80	1689,60
76	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000	54488,43	54488,43
77	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(тройники, переходы,отводы) Установка	т фасонных частей	0,1427	1576556,07	224974,55
78	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5,0000	35371,71	176858,55
79	11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4,0000	45983,32	183933,28
80	11-161001-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000	33125,89	33125,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7020096,88

1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Сети Канализации К1				
81	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	406,5813	280,08	113875,30
82	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,5747	5056,93	63589,28
83	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	754,4808	1588,80	1198719,20
84	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	419,1560	24,85	10416,03
85	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	701,5406	1173,17	823026,43
86	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	412,6710	1607,37	663314,93
87	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под трубопровод. Уплотнение на 0,3м	м2 уплотненной площади основания	44,7000	3625,43	162056,72
89	11-160501-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	149,0000	3227,30	480867,70
90	23-010405-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	149,0000	3087,59	460050,91
91	11-160201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	17,0000	10551,23	179370,91
		Колодцы К1-К8				0,00
92	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,5572	280,08	21162,05

1	2	3	4	5	7	8
93	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,3368	5056,93	11817,14
94	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2000	302,32	967,42
95	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	140,2092	1816,38	254673,19
96	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	77,8940	24,85	1935,67
97	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	66,9626	1173,17	78558,48
98	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,3898	1607,37	63313,90
99	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под колодцы. Устройство	м3	3,2000	17203,56	55051,39
100	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,0000	950,85	30427,20
101	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,9400	36783,67	475980,69
102	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	13,0000	16334,68	212350,84
103	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	8,0000	10703,10	85624,80

1	2	3	4	5	7	8
104	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8,0000	16026,83	128214,64
105	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8,0000	16319,04	130552,32
106	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1600	41617,09	6658,73
107	11-410103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	82,2366	1187,84	97683,92
108	11-410103-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,1300	913,65	12909,87
109	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8,0000	2831,34	22650,72
110	23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	16803,25	16803,25
111	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7,0000	25667,05	179669,35
112	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,4682	84739,82	39678,57
113	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4682	267890,62	125437,10
114	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,4682	138940,71	65057,60

1	2	3	4	5	7	8
115	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	3,9200	77874,65	305268,63
116	11-221401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	--	9292,64	
117	11-221401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1	м продавливания	17,3000	20041,44	346716,91
118	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31,0000	2786,09	86368,79
119	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3000	7694,94	40783,18
120	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,0000	13772,38	592212,34
121	11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки стальные, диаметр 400 мм. Врезка	врезка	18,0000	38607,94	694942,92
122	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000	7694,94	4616,96

1	2	3	4	5	7	8
123	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8000	13772,38	66107,42
124	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,0000	1636,36	8181,80
125	23-020302-4717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	6982,88	20948,64
126	23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	4943,23	14829,69
127	23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	2430,21	7290,63
128	ИП Ларина	Лента сигнальная "Водопровод"	рул	1,0000	481,37	481,37
129	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5,4400	5379,36	29263,72
130	21-050204-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1043	137982,37	14391,56
131	21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0229	137982,37	3159,80

1	2	3	4	5	7	8
132	**21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0055**	**107294,94**	**590,12**
133	**11-231101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1,0000**	**35339,49**	**35339,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8543960,24**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**87522,98**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**15564057,12**
		Итого с временными, 1,44 %				**15 786 919**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**15 998 861**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**16 318 838**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 958 261**
		Итого с НДС				**18 277 099**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**17 363 244**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Тепловые сети

АКТ №33
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Земляные работы		
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	67,6000	2801,32	189369,23
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2000	1607,37	8358,30
3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	5,2000	1488,82	7741,89
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	58,9200	1607,37	94705,96
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,1200	253,39	790,57
6	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,6800	12453,21	108093,83

1	2	3	4	5	7	8
7	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,4400	64387,17	414653,38
8	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,2400	54572,28	122241,90
9	21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки ППЗ 1000х400х100мм СТ РК 937-92	шт.	30,0000	3154,04	94621,06
				Монолитный участок Ум1		
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5000	17928,73	8964,37
11	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,1000	22139,53	46493,02
12	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	9,2000	467,20	4298,19
13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5000	37300,06	18650,03
14	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	109223,87	251,21
15	21-050204-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0213	138135,80	2942,29
16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Заделка плиты раствором толщиной 10 мм	м2 стяжки	0,5200	950,85	494,44

1	2	3	4	5	7	8
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129,6000	1037,78	134496,90
18	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,6000	12726,58	45815,68
19	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3860	22509,58	31198,28
20	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Установка	м3 сборных железобетонных	0,1440	18251,82	2628,26
21	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные. Установка	м3 сборных железобетонных	2,2800	33256,41	75824,60
22		Опора скользящая	шт	63,0000	1253,57	78975,00
23	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1060	1301383,50	137946,65
24	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106,0000	675,09	71559,34
25	11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	1,0000	16382,11	16382,11
26	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	21,0000	270,92	5689,28
27	11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	3,4500	185470,12	639871,90

1	2	3	4	5	7	8
28	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,4000	11108,78	15552,30
33	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	23,0313	17847,76	393208,72
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж				
29	12-160101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	3,0000	507,29	1521,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1521,87
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге			2773340,57
		Итого с временными, 1,44 %				2 813 277
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 851 256
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				2 908 281
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				342 151
		Итого с НДС				3 250 432
		Итого с тендерной скидкой 5%				3 087 910

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Внутриплощадочные электрические сети

АКТ №34
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Земляные работы для прокладки кабеля		
				ТраншеиТ-1,Т-7,Т-10,Т-11		
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**68,0000**	**2801,32**	**190489,75**
1	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,1906**	**5056,93**	**16134,63**
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,5000**	**1607,37**	**34558,35**
3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**21,5000**	**1458,09**	**31349,01**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,5000**	**1607,37**	**74742,49**

1	2	3	4	5	7	8
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,5000	253,39	11782,55
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5000	1607,37	3214,73
3	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20,0000	531,87	10637,42
4	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9600	1458,09	1399,77
				Прокладка труб		
6	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3410	469651,26	160151,08
7		Двустенная гофрированная труба д.50мм в комплекте с муфтой	м	271,3200	341,97	92784,46
				Прокладка кабеля		
8	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	481,0000	404,81	194712,58
9	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	341,0000	503,34	171638,91
10	13-080201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	42,0000	599,22	25167,10
5	Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20,0000	456,07	9121,48
11	23-060141-1710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГзнг 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0592	1746434,74	103319,08

1	2	3	4	5	7	8
12	23-060128-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГз 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0071	612539,91	4373,53
13	23-060149-0838 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1346	1477355,01	198911,08
14	23-060149-0839 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	1748583,16	196191,03
15	23-060148-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х4 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3009	665488,24	200245,41
16	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1530	234355,22	35856,35
6	С123-060109-1007 23-060109-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,0200	4237486,77	84749,74
17	13-080201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	2,0000	20919,22	41838,45
18	Alianza Trade	Муфта концевая 4КВТп 1-50	шт	6,0000	11101,63	66609,77
19	13-080206-0606 РСНБ РК 2015	Лоток металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	42,0000	636,11	26716,42
20		Лоток перфорированный 200х80х3000	шт	3,0000	1603,93	4811,79
21		Крышка на лоток перфорированный 200х50х3000	шт	14,0000	962,36	13473,01
22		Лоток перфорированный 200х50х3000	шт	11,0000	1170,87	12879,55

1	2	3	4	5	7	8
23	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12,0000	30,70	368,36
				Шкафы,щиты		
24	13-080304-0104 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	1,2600	17581,14	22152,24
25	Alianza Trade	Электрощит ЩАП-23/25А/	шт	1,0000	87719,91	87719,91
26	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	6295,42	6295,42
27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000	5196,14	20784,54
28	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000	951,54	2854,62
29	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	922,90	922,90
				Кронштейны		
30	21-050201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0034	144069,19	484,07
31	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1140	409825,22	46720,07
				Заземление ДГУ		

1	2	3	4	5	7	8
32	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3,0000	521,10	1563,30
33	21-050106-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,0520	155096,21	8065,00
34	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0686	137044,70	9406,75
35	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой кабельной линии. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	15,8000	5379,36	84993,83
36	ЛАТО Россия	Труба асбестоцементная безнапорная	шт	4,0000	2266,46	9065,83
37	23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30,0000	689,70	20691,03
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			87719,91
	ИТОГО по смете:		Тенге			2339947,41
		Итого с временными, 1,44 %				2 372 379
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 403 222
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				2 451 287
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				294 154
		Итого с НДС				2 745 441
		Итого с тендерной скидкой 5%				2 608 169

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: ТХ

АКТ №35
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п/п	№ Л.р.с. на монтаж, № позиции	Наименование и характеристика оборудования, затрат на приобретение оборудования (по разделам)	Единица измерения	Количество	Стоимость	
					Единицы	Всего
1	2	4	5	6	7	8
		Оборудование, мебель и инвентарь				
1	2-3-4, п.24	Вентилятор центробежный FA-1800	шт	1	100841,25	100841
2	2-3-4, п.24	Катушка вытяжная SER-H-100-10	шт	1	193561,063	193561
3	2-3-4, п.24	Вытяжной шланг повышенной прочности 10м d-100 EH-PV-100	шт	1	87813,1518	87813
4	2-3-4, п.24	Насадка газоприемная резиновая REND-100-115	шт	2	148893,143	297786
5	2-3-4, п.24	Разветвитель	шт	1	16919,6786	16920
6	2-3-4, п.24	Пускатель с тепловым реле ЗАМЕНА на 99010 ПМЛ 1220	шт	1	11843,7768	11844
7	2-3-6	Таль ручная шестерная TOR ТРШ 1Тх3М	шт	1	11089,2857	11089
8	2-3-6	Верстак слесарный ВП-4/1,6	шт	1	120535,714	120536
9	2-3-6	Тиски слесарные	шт	1	75892,8571	75893
10	2-3-6	Верстак ВПЭ	шт	1	36607,1429	36607
11	2-3-6	Съемник шкворней гидравлический 75 тг,на тележке	шт	1	1349955	1349955
12	2-3-6	Набор для запрессовки/выпрессовки подшипников ступицы	шт	1	18000	18000
13	2-3-6	Кран гаражный гидравлический 1тн	шт	1	105600	105600
14	2-4-4, п.4	Электроконвектор мощн.1500Вт	шт	1	18267,8571	18268
15	2-4-6, п.1	Турникет Т2М-М1	компл	1	183035,714	183036
16	2-4-6, п.1	Стол обеденный 800х800х750	шт	1	4732,14286	4732
17	2-4-6, п.1	Стол письменный	шт	1	6785,71429	6786

1	2	4	5	6	7	8
18	2-4-6, п.1	Табурет	шт	1	2044,642857	2045
19	2-4-6, п.1	Компьютер в комплекте	компл.	1	100657,1429	100657
20	2-4-6, п.1	Сейф мебельный взломостойкий AIKO T-17	компл.	1	13500	13500
21	2-4-6, п.1	Стул	шт	1	4107,142857	4107
22	2-4-6, п.1	Шкаф металлический ШРМ-12	шт	1	17589,28571	17589
23	2-4-6, п.1	Печь СВЧ	шт	1	39375	39375
24	2-4-6, п.1	Холодильник Бирюса	шт	1	44633,92857	44634
25	2-4-6, п.1	Чайник	шт	1	2669,642857	2670
ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**2863844**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**2 921 121**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**350 535**
		Итого с НДС				**3 271 655**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**3 108 073**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Внутриплощадочные сети связи

АКТ №36
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
				Кабеленесущие конструкции		
1	11-160501-0209 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из ПНД труб диам. 110 мм	м	30,0000	3250,67	97519,96
2	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба ПНД 110мм	м	30,0000	664,89	19946,68
3	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1,0000	9253,38	9253,38
4	Прайс-лист Казахстан	Колодец телекоммуникационный ККС-2 , в комплекте с чугунным люком, на шарнире с запорным устройством Колодец ККС-2	шт	1,0000	35701,71	35701,71
5	13-100902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль ККЧ-2	шт	8,0000	1038,69	8309,48
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Консоль ККЧ-2	шт	8,0000	617,76	4942,08
7	11-340201-0802 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	шт	1,0000	8670,17	8670,17
8	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выравнивающее кольцо для колодца ККС-2 ВК	шт	2,0000	1895,40	3790,80

1	2	3	4	5	7	8
9	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,0000	2230,02	2230,02
10	ПРАЙС-ЛИСТ Алатау Алем	Стальной отвод гнутый 90 гр. д.108ммх4 Колено ГОСТ 17375-2001	шт	1,0000	1203,43	1203,43
11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,2400	1458,09	349,94
12	21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0500	19309,29	965,46
13	21-130104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 40/60	т	0,1000	44991,37	4499,14
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			35701,71
ИТОГО по смете:			Тенге			197382,26
		Итого с временными, 1,44 %				199 710
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				201 925
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				205 963
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				24 231
		Итого с НДС				230 194
		Итого с тендерной скидкой 5%				218 684

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: