Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственной базы по адресу: г. Алматы пр. Рыскулова 101 г. (строительство навеса и КПП, прокладка сетей и благоустройство), который находится - г. Алматы пр. Рыскулова 101 Г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 Октября 2017 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика	Номер	Дата	наимено-нован.	код	наименование	код
			32/17	22.08.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Навес Пятно 2	5 638 116,00	5 034 032,14							604 083,86	5 638 116,00
Всего выполнено:	5 638 116,00	5 034 032,14							604 083,86	5 638 116,00

Заказчик: КГУ на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"

Руководитель _____ Коянбаев А.Ш.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Демонтаж Навеса, пятно 2

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2017г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,2000	20692,60	24831,12
2	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка	м3	9,4080	18538,19	174407,31
3	11-460401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из профлиста. Разборка	м2	38,6000	120,68	4658,30
4	11-090101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,9480	36493,56	34595,89
ИТОГО по смете:			Тенге			238492,62
		Итого с временными, 1,44 %				241 927
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				245 193
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				250 097
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30 012

1	2	3	4	5	7	8
		Итого с НДС				**280 108**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**266 103**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.
Объект: Навеса, пятно 2. КЖ

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2017г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1138,2174	279,94	318632,74
2	11-010205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,2026	9255,27	325809,57
3	41-020101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	2112,1200	1816,38	3836418,61
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1173,4200	24,74	29028,02
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(в отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	1120,1400	218,87	245160,50

1	2	3	4	5	7	8
6	**41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (для обратной засыпки)**	**Тенге за 1 тонну**	**45,7015**	**1303,52**	**59572,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4814622,29**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**4814622,29**
		Итого с временными, 1,44 %				**4 883 953**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4 949 886**
		Резерв на непредвиденные затраты 2%				**5 048 884**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**605 866**
		Итого с НДС				**5 654 750**
		Итого с тендерной скидкой 5%				**5 372 013**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____