Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

**Заказчик: КГУ на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"**
**Подрядчик: ТОО "Сункар"**

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт производственной базы по адресу: г. Алматы пр. Рыскулова 101 г. (строительство навеса и КПП, прокладка сетей и благоустройство), который находится - г. Алматы пр. Рыскулова 101 Г.

# СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 06 Декабря 2017 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказ-чика | подряд-чика | Номер | Дата | наимено-ван. | код | наименование | код |
| | | 32/17 | 22.08.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Навес Пятно 2 | 10 711 712,00 | 4 529 996,43 | | | | | | | 543 599,57 | 5 073 596,00 |
| Всего выполнено: | 10 711 712,00 | 4 529 996,43 | | | | | | | 543 599,57 | 5 073 596,00 |

Заказчик: КГУ на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"

Руководитель_____ Коянбаев А.Ш.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор_____ Булекбаев В.Е.

**Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"**
**Подрядчик: ТОО "Сункар"**
**Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.**
**Объект: Навеса, пятно 2. КЖ**

## АКТ №3
### приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2017г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | |
| 6 | 41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (для обратной засыпки)** | **Тенге за 1 тонну** | **1858,5365** | **1303,52** | **2422639,47** |
| 7 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1086,5358** | **34,85** | **37861,62** |
| 8 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **33,6042** | **1607,37** | **54014,22** |
| 9 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **1120,1400** | **253,39** | **283830,31** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2798345,62** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты ФМ1-ФМ1а** | | | | |
| 10 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **5,2800** | **17565,92** | **92748,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 33,6000 | 26522,13 | 891143,49 |
| 12 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,5880 | 104778,57 | 61609,80 |
| 13 | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,2064 | 105709,42 | 21818,42 |
| 14 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,2784 | 131673,11 | 36657,79 |
| 15 | 21-050309-9902 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная | т | 0,3948 | -- | -- |
| 16 | 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,8880 | 200498,07 | 178042,29 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1282019,86 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Рандбалки(Распорки)** | | | | |
| 17 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,4000 | 17565,92 | 77290,06 |
| 18 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 10,0000 | 26522,13 | 265221,28 |
| 19 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,1830 | 118291,27 | 21647,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,4690** | **105709,42** | **49577,72** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **413736,36** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | **0,00** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | **4494101,84** |
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | **4 558 817** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **4 620 361** |
| | | **Резерв на непредвиденные затраты 2%** | | | | **4 712 768** |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **565 532** |
| | | **Итого с НДС** | | | | **5 278 300** |
| | | **Итого с тендерной скидкой 5%** | | | | **5 014 385** |

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

**Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения акимата г. Алматы "Алматы Қала Жарық"**
**Подрядчик: ТОО "Сункар"**
**Стройка: Капитальный ремонт производственной базы по адресуг.Алматы, проспект Рыскулова 101г.**
**Объект: Навеса, пятно 2. КМ**

# АКТ №4
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2017г.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2015 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты | | |
| 2 | **23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 355,6 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,8918** | **10848,28** | **53067,63** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | **53067,63** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | **0,00** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | **53067,63** |
| | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | **53 832** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **54 559** |
| | | **Резерв на непредвиденные затраты 2%** | | | | **55 650** |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **6 678** |
| | | **Итого с НДС** | | | | **62 328** |
| | | **Итого с тендерной скидкой 5%** | | | | **59 211** |

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____