Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

# Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«27» 11 2020 г.

**Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", 120400, Казалинский район, кент Айтеке би, К.Примова 5А, руководитель Кузембаев Н.К.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер /здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от _____ 2020года, ТОО "КАЗкурылыссервис", Ештай Шадияр Айдарбекович, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица З.Шукурова, 40;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) №____ от _____ 2020 г., **ТОО "Актаустройэксперт", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", проспект Абай 13, 806, Айменов Касым Сыдыкович KZ96VJE00019518; KZ89VJE00019159; KZ62VJE00019160 от 16.08.2016, 26.07.2016г., 26.07.2016г., договор №29 от 26.03.2020г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) №____ от_____2020 г. **ТОО "МУЛАН", РК, г.Кызылорда, Нурмаганбет Откелбаев 57, Бахраддинова Д.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения);**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от 13.05.2016 года №125 Акимат кента Айтеке би;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно - строительного контроля Кызылординской области" №KZ70REA00171299 от 11.05.2020 года.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Сыр Жоба",**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

**Рабочий проект, КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", приказом № 02-4/1 от 30.01.2018 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 год;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4 месяцев;**
фактически, **4 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Газопровод среднего давления** | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | М3 | 674,309468 | | 674,309468 | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 486,61508 | | 486,61508 | |
| Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001 | М | 489,85 | | 489,85 | |
| Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт | 4 | | 4 | |
| Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 110 | шт | 1 | | 1 | |
| Отвод полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт | 3 | | 3 | |
| Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN | шт | 1 | | 1 | |
| Тройник полиэтиленовый | шт | 1 | | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x110x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | |
| Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт | 1 | | 1 | | | |
| Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт | 2 | | 2 | | | |
| | | | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78,78 | | 78,78 | | | |
| Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 23,634 | | 23,634 | | | |
| ГРПШ 32/10 | шт | 1 | | 1 | | | |
| Счетчик газа RVG g25 | шт | 1 | | 1 | | | |
| Корректор газа ЕК-280 | шт | 1 | | 1 | | | |
| **ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЛОЧНУЮ КТПН** | | | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | М3 | 85 | | 85 | | | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 59,5 | | 59,5 | | | |
| Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 11,665 | | 11,665 | | | |
| Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 22,806 | | 22,806 | | | |
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 | тн | 1,82574 | | 1,82574 | | | |
| Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | тн | 0,258 | | 0,258 | | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 36,36 | | 36,36 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ** | | | | | | | |
| Блочная подстанция с двумя трансформаторами 1600 кВа | комп | | 1 | | 1 | | |
| ДЭС AKSA APD-1660M | комп | | 1 | | 1 | | |
| Контейнер СЕвер, 12 м | комп | | 1 | | 1 | | |
| Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт | | 1 | | 1 | | |
| Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт | | 1 | | 1 | | |
| Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73 | км | | 0,32 | | 0,32 | | |
| Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 | км | | 0,15 | | 0,15 | | |
| **НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | |
| Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | км | | 3,39 | | 3,39 | | |
| Кабели телефонные ТППэп3 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | | 3,39 | | 3,39 | | |
| Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2 | шт | | 10 | | 10 | | |
| Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 100(арм)-10-эп ГОСТ 13781.0-86 | шт | | 10 | | 10 | | |
| Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | 450 | | 450 | | |
| Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 | М3 | | 3,94 | | 3,94 | | |
| Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 | 100шт | | 0,1 | | 0,1 | | |
| Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | шт | | 1 | | 1 | | |
| Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81 | 100шт | | 0,01 | | 0,01 | | |
| Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. | шт | | 10 | | 10 | | |
| АНТЕННА | шт | | 1 | | 1 | | |
| МИНИ-АТС НА 16 НОМЕРОВ | шт | | 1 | | 1 | | |
| Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | шт | | 10 | | 10 | | |
| **НАРУЖНОЕ** | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | М3 | 1522,5 | | 1522,5 | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | М3 | 272 | | 272 | | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 1165,5 | | 1165,5 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | М | 90,9 | | 90,9 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | М | 333,3 | | 333,3 | | |
| Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | М | 10,04 | | 10,04 | | |
| Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт | 2 | | 2 | | |
| Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт | 8 | | 8 | | |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | шт | 2 | | 2 | | |
| Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт | 2 | | 2 | | |
| Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с | шт | 1 | | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | | | | | | |
| Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 4 | | 4 | | |
| Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | | 1 | | |
| Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт | 2 | | 2 | | |
| Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт | 8 | | 8 | | |
| Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт | 4 | | 4 | | |
| Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт | 2 | | 2 | | |
| Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | тн | 0,034 | | 0,034 | | |
| Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комп | 2 | | 2 | | |
| Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | | 2 | | |
| **ЖИЖЕСБОРНИК на 100м3** | | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | М3 | 174,6 | | 174,6 | | |
| Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м | М3 | 5,4 | | 5,4 | | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 126 | | 126 | | |
| Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | М3 | 17,255 | | 17,255 | | |
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ | тн | 0,7048 | | 0,7048 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РК 2591-2014 | | | | | |
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | тн | 1,7402 | | 1,7402 | |
| Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | тн | 0,4301 | | 0,4301 | |
| Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | тн | 0,0372 | | 0,0372 | |
| Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения, площадь до 18 м2 | М3 | 7,3 | | 7,3 | |
| Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | М3 | 6 | | 6 | |
| Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт | 1 | | 1 | |
| Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт | 4 | | 4 | |
| Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | шт | 2 | | 2 | |

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость | квартир | | | | |
| Этажность | этаж | | | | |
| Площадь застройки | м2 | | | | |
| Общая площадь квартир | м2 | | | | |
| Площадь жилого здания | м2 | | | | |
| Строительный объем здания | м3 | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь квартир | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **газопровод:**

- среднего давления 0,3 МПа - 0,358 км;
- низкого давления 0,003 МПа - 0,127 км;
- водоснабжения - 0,420 км;
- канализация - 0,200 км;
- электроснабжения ВЛ-10кВ - 0,508 км;
- электроснабжения КЛ-10кВ - 0,560 км;
- электроснабжения КЛ-0,4кВ - 0,667 км;
- телефонизации - 3,086 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **210 819 561** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **44 202 794** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **126 398 160** тенге, прочие затраты **40 218 607** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **174 374 711,90** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **39 437 521,63** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **112 771 805,20** тенге, прочие затраты **22 165 385,07** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

# РЕШИЛ:

**Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)**

**принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кузембаев Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор **Айменов Қ.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Бахраддинова Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ештай Ш.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# Декларация о соответствии.

"22" 11 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КАЗкурылыссервис", город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица З.Шукурова, №40;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ештай Шадияр Айдарбековича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения);**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель Кузембаев Н.К.;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «НурТехСервис» №13020931, 24.12.2013 г.**
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Сыр Жоба",**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Рабочий проект, КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", приказом № 02-4/1 от 30.01.2018 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, местимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Газопровод среднего давления** | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | М3 | 674,309468 | | 674,309468 | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | М3 | 486,61508 | | 486,61508 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001 | М | 489,85 | | 489,85 | | |
| Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт | 4 | | 4 | | |
| Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 110 | шт | 1 | | 1 | | |
| Отвод полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт | 3 | | 3 | | |
| Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN | шт | 1 | | 1 | | |
| Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250х110х250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | | 1 | | |
| Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт | 1 | | 1 | | |
| Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт | 2 | | 2 | | |
| | | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78,78 | | 78,78 | | |
| Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 23,634 | | 23,634 | | |
| ГРПШ 32/10 | шт | 1 | | 1 | | |
| Счетчик газа RVG g25 | шт | 1 | | 1 | | |
| Корректор газа ЕК-280 | шт | 1 | | 1 | | |
| **ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЛОЧНУЮ КТПН** | | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | М3 | 85 | | 85 | | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 59,5 | | 59,5 | | |
| Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 11,665 | | 11,665 | | |
| Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и | М3 | 22,806 | | 22,806 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | | | | | |
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 | тн | 1,82574 | | 1,82574 | | |
| Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | тн | 0,258 | | 0,258 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 36,36 | | 36,36 | | |
| **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ** | | | | | | |
| Блочная подстанция с двумя трансформаторами 1600 кВа | комп | 1 | | 1 | | |
| ДЭС AKSA APD-1660M | комп | 1 | | 1 | | |
| Контейнер СЕвер, 12 м | комп | 1 | | 1 | | |
| Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт | 1 | | 1 | | |
| Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт | 1 | | 1 | | |
| Кабели силовые АСБл 3x70-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,32 | | 0,32 | | |
| Кабели силовые АСБл 3x240-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,15 | | 0,15 | | |
| **НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | |
| Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | км | 3,39 | | 3,39 | | |
| Кабели телефонные ТППэпЗ 20x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 3,39 | | 3,39 | | |
| Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10x2 | шт | 10 | | 10 | | |
| Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 100(арм)-10-эп ГОСТ 13781.0-86 | шт | 10 | | 10 | | |
| Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 450 | | 450 | | |
| Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 | М3 | 3,94 | | 3,94 | | |
| Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 | 100шт | 0,1 | | 0,1 | | |
| Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | шт | 1 | | 1 | | |
| Гильзы медные луженые соединительные марки | 100шт | 0,01 | | 0,01 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81 | | | | | | |
| Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. | шт | 10 | | 10 | | |
| АНТЕННА | шт | 1 | | 1 | | |
| МИНИ-АТС НА 16 НОМЕРОВ | шт | 1 | | 1 | | |
| Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | шт | 10 | | 10 | | |
| **НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | М3 | 1522,5 | | 1522,5 | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | М3 | 272 | | 272 | | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 1165,5 | | 1165,5 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | М | 90,9 | | 90,9 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | М | 333,3 | | 333,3 | | |
| Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | М | 10,04 | | 10,04 | | |
| Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт | 2 | | 2 | | |
| Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт | 8 | | 8 | | |
| Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | шт | 2 | | 2 | | |
| Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV- | шт | 2 | | 2 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | | | | | | |
| Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт | 1 | | 1 | | |
| Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 4 | | 4 | | |
| Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | | 1 | | |
| Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт | 2 | | 2 | | |
| Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт | 8 | | 8 | | |
| Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт | 4 | | 4 | | |
| Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт | 2 | | 2 | | |
| Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | тн | 0,034 | | 0,034 | | |
| Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комп | 2 | | 2 | | |
| Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | | 2 | | |
| **ЖИЖЕСБОРНИК на 100м3** | | | | | | |
| Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | М3 | 174,6 | | 174,6 | | |
| Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м | М3 | 5,4 | | 5,4 | | |
| Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | М3 | 126 | | 126 | | |
| Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | М3 | 17,255 | | 17,255 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | тн | 0,7048 | | 0,7048 | |
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | тн | 1,7402 | | 1,7402 | |
| Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | тн | 0,4301 | | 0,4301 | |
| Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | тн | 0,0372 | | 0,0372 | |
| Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения, площадь до 18 м2 | М3 | 7,3 | | 7,3 | |
| Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | М3 | 6 | | 6 | |
| Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт | 1 | | 1 | |
| Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт | 4 | | 4 | |
| Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | шт | 2 | | 2 | |

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость | квартир | | | | |
| Число этажей | этаж | | | | |
| Площадь застройки | м2 | | | | |
| Общая площадь квартир | м2 | | | | |
| Площадь жилого здания | м2 | | | | |
| Общий строительный объем | м3 | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)**

**готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КАЗкурылыссервис"**

**Ештай Шадияр Айдарбекович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)