Заказчик : АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, и.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень". Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Выполнение %	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	02-02-2	БМЗ Энергоблок.П2. Энергоблок.2-ЭОМ.	60,15%	0,00	881 106 221,00	0,00	881 106 221,00
		Всего по главе		**0,00**	**881 106 221,00**	**0,00**	**881 106 221,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**0,00**	**881 106 221,00**	**0,00**	**881 106 221,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 5,36%		0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по главе		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**0,00**	**881 106 221,00**	**0,00**	**881 106 221,00**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%		0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по главе		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**0,00**	**881 106 221,00**	**0,00**	**881 106 221,00**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**0,00**	**881 106 221,00**	**0,00**	**881 106 221,00**

5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				105 732 746,52	105 732 746,52
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**0,00**	**881 106 221,00**	**105 732 746,52**	**986 838 967,52**

Заказчик:

Култумиев А.А. _____

Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Имашев Б.К.***

Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Атчибаев А.Б.***

Начальник СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Саркеев А.К.***

Начальник САСУТП Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Бешимов Е.С.***

Начальник ГНПС "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Муатов А.К.***

Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:

_____ **Туркпенбаев Ж.Ж.**

Руководитель проекта ТОО "Antarium Group"

Независимый технический надзор

Муканов С.С./Тогжанов Б.К._____

Эксперт технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгазинжиниринг Лтд"

Разработчик проекта строительства

Мусиров Ж.Г._____

Главный специалист ПСБ г.Алматы Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета: 02-02-2 Энергоблок.2-ЭОМ.									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	2	Цена ТОО "ZhaikElectric" в долларах США без НДС,доставка на условиях до НПС Узень. 2021г	Блочно-модульное здание БМЗ усиленного типа(толщина металла на стенах с наружной стороны 1,5мм) габариты (ВхШхД) 3760х14160х20250мм состоящие из 36 блоков в комплекте с системами: Отопление,вентиляция и кондиционирования воздуха. СистемаПожарно-охраной сигнализации: дымовые и ручные извещатели, свето-звуковые оповещатели (1шт). РУ-6 кВ: шкафы D-12P (34 шт, задние приставки,шинный мост) (1шт).Шкаф низковольтной аппаратуры ШНВА 380/220В100А АВР на 2 ввода(1шт).Шкаф АУОТ-М-20-220-УХЛ4 в комплекте с АБ 185Ач(1шт).Панель Ш2500 11.501 БАВР быстродействующего устройства автоматического включения резервногопитания на обесточенную секцию (1шт). Панель центральной сигнализации ЦС КРУ и КТП вкомплекте со звонком громкого боя и аварийной световой сигнализацией (1шт). Шкаф собственных нужд 1ШСН и 2 ШСН помещений БМЗ с управлением системами ОВКВ (2шт). Автоматизированное рабочее место оператора АРМ стол, стул, лазерный цветной принтер, аппаратголосовой связи (1шт). Щит комплекта средств защиты персонала (1шт).		0,7	1243797601		870658320				881106221
				компл						870658320		
			Отпускная цена			1243797601		870658320				

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета: 02-02-2 Энергоблок.2-ЭОМ.									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	2	Цена ТОО "ZhaikElectric" в долларах США без НДС,доставка на условиях до НПС Узень. 2021г	Блочно-модульное здание БМЗ усиленного типа(толщина металла на стенах с наружной стороны 1,5мм) габариты (ВхШхД) 3760х14160х20250мм состоящие из 36 блоков в комплекте с системами: Отопление,вентиляция и кондиционирования воздуха. СистемаПожарно-охраной сигнализации: дымовые и ручные извещатели, свето-звуковые оповещатели (1шт). РУ-6 кВ: шкафы D-12P (34 шт, задние приставки,шинный мост) (1шт).Шкаф низковольтной аппаратуры ШНВА 380/220В100А АВР на 2 ввода(1шт).Шкаф АУОТ-М-20-220-УХЛ4 в комплекте с АБ 185Ач(1шт).Панель Ш2500 11.501 БАВР быстродействующего устройства автоматического включения резервногопитания на обесточенную секцию (1шт). Панель центральной сигнализации ЦС КРУ и КТП вкомплекте со звонком громкого боя и аварийной световой сигнализацией (1шт). Шкаф собственных нужд 1ШСН и 2 ШСН помещений БМЗ с управлением системами ОВКВ (2шт). Автоматизированное рабочее место оператора АРМ стол, стул, лазерный цветной принтер, аппараттолосовой связи (1шт). Щит комплекта средств защиты персонала (1шт).		0,7	1243797601		870658320				881106221
				компл						870658320		
			Отпускная цена			1243797601		870658320				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10447901				
			Сметная стоимость оборудования					881106221				
			Итого по разделу: 1									881 106 221
			ИТОГО по смете 02-02-2:					870 658 320	0	0	0	881 106 221
								0	0	870 658 320	0	
			Итого по Акту:					870 658 320	0	0	0	881 106 221
			В том числе :					0	0	870 658 320	0	
			Стоимость оборудования, всего							881 106 221		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего СМР по акту:							0		
			Временные здания и сооружения			5,36 %		0,00				
			Итого с временными									881 106 221,00
			Зимние удорожания			0,8 %		0,00				
			Итого с зимними удорожаниями									881 106 221,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									881 106 221,00
			НДС			12 %		105 732 746,52				
			Итого с НДС									986 838 967,52

Заказчик:
Култумиев А.А. _____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Имашев Б.К.***
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Атчибаев А.Б.***
Начальник СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Саркеев А.К.***
Начальник САС УТП Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Бешимов Е.С.***
Начальник ГНПС "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ ***Муатов А.К.***
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:
_____ **Туркпенбаев Ж.Ж.**
Руководитель проекта ТОО "Antarium Group"

Независимый технический надзор
Муканов С.С./Тогжанов Б.К. _____
Эксперт технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгазинжиниринг Лтд"

Разработчик проекта строительства
Мусиров Ж.Г. _____
Главный специалист ПСБ г.Алматы Филиал ЦНИР АО "КазТрансОйл"

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380
Подрядчик: ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009
Договор подряда №486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.
Объект: Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень". Корректировка.

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ за октябрь месяц 2021 года.

№	Шифр, № и сметы	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость единицы, тенге		ВСЕГО Стоимость с договорным коэффициентом К= 1/без НДС/
					стоимость единицы	Итого стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №02-02-2 Энергоблок.2-ЭОМ.					
1	2	Блочно-модульное здание БМЗ усиленного типа (толщина металла на стенах с наружной стороны 1,5мм) габариты (ВхШхД) 3760х14160х20250мм состоящие из 36 блоков в комплекте с системами: Отопление,вентиляция и кондиционирования воздуха. СистемаПожарно-охраной сигнализации: дымовые и ручные извещатели, свето-звуковые оповещатели (1шт).РУ-6 кВ: шкафы D-12P (34 шт, задние приставки,шинный мост)(1шт).Шкаф низковольтной аппаратуры ШНВА 380/220В100А АВР на 2 ввода (1шт).Шкаф АУОТ-М-20-220-УХЛ4 в комплекте с АБ 185Ач (1шт). Панель Ш2500 11.501 БАВР быстродействующего устройства автоматического включения резервногопитания на обесточенную секцию (1шт). Панель центральной сигнализации ЦС КРУ и КТП вкомплекте со звонком громкого боя и аварийной световой сигнализацией (1шт). Шкаф собственных нужд 1ШСН и 2 ШСН помещений БМЗ с управлением системами ОВКВ (2шт).Автоматизированное рабочее место оператора АРМ стол, стул, лазерный цветной принтер, аппаратголосовой связи (1шт). Щит комплекта средств защиты персонала (1шт). Шкаф автоматического управления наружногоосвещения ШУНО (1шт). Щит распределения наружного освещения ЩНО (1шт). Стабилизатор напряжения 380В 6кВт (1шт). Трансформатор ТЛСЗ 1600кВА, 6/0,4кВ сухого исполнения в защитном кожухе с принудительным охлаждением (2шт). Комплектно распределительное устройство РУ-0,4кВ серии Simcon P1 в состоящие из 8 шкафов, шинных мостов и переходов, с автоматическими выключателями фирмы Siemens. Схема согласно опросного листа №10/18-2-ЭОМ.ОЛ.3. (1шт). Конденсаторная установка УКМ-63-0,4-300-25У3 (2шт). 2 Конденсаторная установка УКМ-63-6-450-25У3 (2шт). Щит	компл	0,7	1 258 723 172	881 106 221	881 106 221,00
		Итого по смете 02-02-2:				881 106 221,00	881 106 221,00
		ИТОГО по Ведомости оборудования:				881 106 221,00	881 106 221,00

Заказчик:
Култумпев А.А. _____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ *Имашев Б.К.*
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ *Атчибаев А.Б.*
Начальник СЭО Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ *Саркеев А.К.*
Начальник ЦСУТР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ *Бешимов Е.С.*
Начальник ГНПС "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ *Муатов А.К.*
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:
_____ Туркпенбаев Ж.Ж.
Руководитель проекта ТОО "Antarium Group"

Независимый технический надзор
Муканов С.С./Тогжанов Б.К. _____
Эксперт технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгазинжиниринг Лтд"

Разработчик проекта строительства
Мусиров Ж.Г._____
Главный специалист ПСБ г.Алматы Филиал ЦИР АО "КазТрансОйл"