Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2024 года №35133

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Merci KZ""Мерси KZ"

Наименование объекта: - «Строительство многоэтажных жилых домовпо адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег.Генеральный план»

ДОГОВОР: №109 от 16.05.2025 г. ДС №1 от 17.06.2025 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		060140014281	080240001762	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
				№109	16.05.2025				
				Д/с №1	17.06.2025				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство многоэтажных жилых домовпо адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег. Генеральный план»	**217 084 600,23**	121 535 407,68	136 119 656,60	-	-	-		14 584 248,92	136 119 656,60
Аванс 30%									40 835 896,98
Итого к оплате (с вычетом аванса)									**95 283 759,62**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Главный специалист: Шахаров Б.И.

Подрядчик: ТОО "Merci KZ"

Директор: Арысбаев М.М

Авторский надзор: ТОО «Project Construction XIII»

Директор: Эмит А.Н.

Технический надзор: ТОО "Atlant Engineering"

Эксперт: Рахметов Е.К.

Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Merci KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домовпо адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег. Генеральный план»**
(наименование)

ДОГОВОР: №109 от 16.05.2025 г. ДС №1 от 17.06.2025 г.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**101 715 632**	
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**17 868 194**	
1		У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	**$м^3$ грунта**	**3 223,44**	**111**	**357 802**	
2		У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106/с 10м до 30м/**	**$м^3$**	**3 223,44**	**176**	**567 325**	
3		У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/насыпь/**	**$м^3$**	**7 175,08**	**62**	**444 855**	
4		У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**$м^3$**	**7 175,08**	**55**	**394 629**	
5		У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7 175,08**	**223**	**1 600 043**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход поодному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7 175,08	63	452 030	
7		У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 $м^3$=Недостаток природного грунта	$м^3$ грунта	3 951,64	434	1 715 012	
8		С3411-102-0116 411-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	78 339,051728	100	7 833 905	
9		У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2=ПРИРОДНЫЙ ГРУНТ	$м^3$	2 092,16	129	269 889	
10		У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2=ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯТЕРРИТОРИИ	$м^3$	568	129	73 272	
11		У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 $м^3$=ИЗБЫТОК ГРУНТА	$м^3$ грунта	1 524,16	434	661 485	
12		С3411-102-0116 411-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34 979,472	100	3 497 947	
		Раздел 2.	**Покрытие**				**83 847 438**	
			Асфальтобетонное покрытие тип-1					
13		У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	600	10 275	6 165 000	
14		У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	4	224 915	899 660	
15		У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5 000	3 000	15 000 000	
16		У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	5 000	1 307	6 535 000	
17		У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,5	224 915	337 372	
18		У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5 000	3 066	15 330 000	
19		У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	400	4 223	1 689 200	
20		С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	400	2 199	879 600	
			Плиточные покрытие тротуаров тип-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**84,5**	**10 275**	**868 238**	
22		У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**2 230**	**3 918**	**8 737 140**	
23		С1255-102-0201 255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**1 230**	**3 582**	**4 405 860**	
24		У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**400**	**4 856**	**1 942 400**	
25		С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**400**	**1 561**	**624 400**	
			Асфальтобетонное покрытие отмостки тип-3					
26		У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**138,5**	**29 327**	**4 061 790**	
			Резиновое покрытие тип-3					
27		У6201-0403-0201 6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15/8/ см**	**м^2**	**1 010**	**2 320**	**2 343 200**	
28		У6201-0403-0204 6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщиныслоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203**	**м^2**	**-1 010**	**893**	**-901 930**	
29		У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**50,5**	**10 275**	**518 888**	
30		У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**1 010**	**1 889**	**1 907 890**	
31		У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**1 010**	**563**	**568 630**	
32		У6113-0112-0103 6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированнымспособом**	**м^2**	**7 100**	**1 371**	**9 734 100**	
33		У6113-0112-0105 6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см измененияотолщины слоя: добавлять**	**м^2**	**7 100**	**310**	**2 201 000**	
			Итого по главам 1 - 7				**101 715 632,00**	
			оборудование				**-**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2,39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%				6 814 947,00	
			Итого по главе 8				**6 814 947,00**	
			Итого по главам 1 - 8				**108 530 579,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				5 426 529,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				5 426 529,00	
			Итого по части II в сметных ценах:				**119 383 637,00**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				124 015 722,12	
		Договор №109 от 2025-05-16	Понижающий коэффициент К=0,98				121 535 407,68	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г - 12%				14 584 248,92	
			Итого по смете				**136 119 656,60**	
			Аванс 30%				40 835 896,98	
			Итого к оплате:				**95 283 759,62**	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

Главный специалист: Шахаров Б.И.

Подрядчик: ТОО "Мерси KZ"

Директор: Арысбаев М.М

Авторский надзор: ТОО «Project Construction XIII»

Директор: Эмит А.Н.

Технический надзор: ТОО "Atlant Engineering"

Эксперт: Рахметов Е.К.