Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы " гРК, г.Шымкент, Абайский район, мкр.Акжайык, ул.Акжунис, д.29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KazEliteStroy" г.Шымкент, ул.Жибек жолы 75 БИН/ИИН 220240014448

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Туран-2 Каратауского района города Шымкент»

за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6964685**
	Раздел 1.	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)**				**220048**
		Земляные работы				
1	**Е11-010101-0428** **1101-0101-0428** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**19,55**	**377**	**7370**
2	**Е11-230101-0101** **1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**1,9**	**8 786**	**16693**
3	**Е11-010205-0501** **1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**3,55**	**3 326**	**11807**
4	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**16**	**88**	**1408**
		Трубопровод				
5	**У6121-0105-0403** **6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,02**	**1 313 136**	**26263**
6	**Е11-220801-0214** **1122-0801-0214** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 280 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**14 970**	**14970**

1	2	3	4	5	6	7
		Установка крана диам.90мм (8353.09СБ)				
7	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм**	$м^3$	0,035	43 203	1512
8	У6122-701-101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	шт.	1	8 803	8803
9	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	4 541	4541
10	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,002	3 465 737	6931
11	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 541	9082
12	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	$м^3$	4	8 786	35144
13	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство**	$м^3$	0,125	28 592	3574
14	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство - /бетон тяжелый М150 /**	$м^3$	0,02	44 964	899
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ диам.90мм -				
15	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм**	км	0,001	3 024 480	3024
16	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм**	км	0,0005	2 048 559	1024
17	Е11-90601-102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,00857	221 313	1897
18	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,0011	1 313 136	1444
19	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	1,1	2 232	2455
20	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	3	4 541	13623

1	2	3	4	5	6	7
21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,05**	**9 338**	**467**
22	Е11-90601-101 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0005**	**389 564**	**195**
		Ковер для контрольной трубки 2 шт/ГСН 8/				
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,01334**	**3 465 737**	**46233**
24	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	**$м^3$**	**0,028**	**24 614**	**689**
	Раздел 2.	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)**				**116268**
25	У6121-0103-0203 6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,008**	**2 976 721**	**23814**
26	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0042**	**3 915 442**	**16445**
27	У6121-0403-0102 6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка**	**фланец**	**4**	**3 659**	**14636**
28	У6121-0402-0202 6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**12 300**	**24600**
		Крепление горизонтального газопровода Д89Х4 на стойке из труб 76х3 /2шт/				
29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0728**	**395 162**	**28768**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 /0,08М3/-2шт				
30	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство**	**$м^3$**	**0,16**	**50 029**	**8005**
	Раздел 3.	**Сети хозпитьевого водоснабжения В1**				**857046**
		Земляные работы				
31	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**290,03**	**377**	**109341**
32	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**8,97**	**7 001**	**62799**

1	2	3	4	5	6	7
33	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ /Уширения на колодцы/	$м^3$ грунта	5,98	377	2254
34	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	255,70358	88	22502
35	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	26	3 325	86450
36	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой н7 автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	4,8944201	227	1111
		Укладка трубопровода и фасонных частей				
37	У6121-0105-0409 6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км трубопровода	0,1298	2 836 955	368237
38	У6121-0301-0108 6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1298	524 243	68047
39	У6114-0401-0104 6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	129,8	600	77880
40	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,1298	71 542	9286
41	У6122-701-101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	8 803	8803
42	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,01708	241 625	4127
43	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		3 253	
44	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	40 449	32400
45	У6121-0105-0415 6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	6 348 198	3809
	Раздел 4.	Канализационные сети К-1				3493249
46	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$ грунта	152,9425743	377	57659

1	2	3	4	5	6	7
47	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,7301827	7 001	33116
48	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$ грунта	3,296794	377	1243
49	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	135,047003	88	11884
50	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	14,333887	3 325	47660
51	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	1,440269	227	327
52	У6122-0204-0103 6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 200 мм	м трубопровода	158,2321282	4 518	714893
53	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,1582321	71 542	11320
		Колодцы канализационные диам.1000,6шт				
54	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	6,2964221	112 517	708455
55	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10,48821	4 107	43075
		Колодцы канализационные диам.1500,4шт				
56	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5,4818378	84 419	462771
57	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		3 253	
58	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,99214	4 107	28717
		Отмостка водопроводных колодцев				
59	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,8003521	40 449	113271
60	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0202632	1 472 946	29847

1	2	3	4	5	6	7
61	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,3562272	7 001	23497
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия				
62	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	7,2997942	971	7088
63	У7101-0403-0103 7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,нижний слой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	24,3326472	1 891	46013
64	У7101-0403-0102 7101-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,верхний слой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	24,3326472	2 214	53872
		Переход под автодорогой методом/ГНБ/				
65	У6121-0802-0503 6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	28,318167	37 231	1054314
66	У6122-0204-0103 6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 200 мм	м трубопровода	9,788996	4 518	44227
	Раздел 5.	**Сети 10кВ**				**2278073**
		Кабели и кабельные изделия				
67	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	119,3409	3 325	396808
68	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	119,688	3 325	397963
69	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	708	1 014	717912
70	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	56	968	54208
71	У6124-0201-0701 6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	900	27000
72	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	442	693	306306
73	У6124-0201-1607 6124-0201-1607 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	6	16 884	101304
74	У6124-0201-3118 6124-0201-3118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 160 мм	м	36	312	11232

1	2	3	4	5	6	7
75	У6121-0802-0501 6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	20	13 267	265340
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6964685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3361334
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1632831*
		машины и механизмы	тенге			1869933
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*459752*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1733414
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	891		
		Итого по акту				**6 964 685**
		Оборудование				**0**
		Без оборудование				**6 964 685**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%		**6,20%**		**431 810**
		Итого с затраты на организацию и управление				**7 396 495**
		Сметная прибыль 5%		**5%**		**369 825**
		Непредвиденные работы и затраты 5%		**5%**		**369 825**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 136 145**
		Итого с оборудованием				**8 136 145**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**8 746 356**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**8 571 429**
		НДС		**12 %**		**1 028 571**
		Итого с НДС				**9 600 000**

Подрядчик: Директор ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы " _____ Кумарбеков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Субподрядчик: Директор ТОО "KazEliteStroy" _____ Жакупова Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)