Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"30" 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орда-Құрылыс». Республика Казахстан, город Кызылорда, ул. Алты Алаш, 2**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директор Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», руководитель Сапарбев К.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Ақжайық-строй» БИН:040540003089, «BBA Ingineering» БИН: 090440004568, , ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» БИН: 140240022657, ТОО «Иттэс Актобе» БИН: 120340014887, ТОО "Нур Каз-Даму" БИН: 140440007792

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Пазылов Д., Пазылова Н , Мейрбеков А.,Пазылов Д,Нысанбаев Д.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сартөбе»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Сети 10 кВ					
Подстанция КТПН-250 кВА	штука	5		5	
Провод для воздушных линии	м	1750		1750	

электропередачи СИП-3 1х50-20					
Провод для воздушных линии электропередачи СИП-3 1х70-20	м	6763		6763	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	штука	86		86	
Сети 0,4 кВ					
Провод для воздушных линии электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	13 800		13 800	
Провод для воздушных линии электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	12 649		12 649	
Провод для воздушных линии электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	2781		2781	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	штука	457		457	
Плита анкерная П-3И	штука	40		40	
Уличное освещение					
Провод для воздушных линии электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	2		2	
Кабель марки ВВБГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,03		0,03	
Светильник уличный светодиодный мощностью 150 кВт	штука	53		53	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Объект относиться уровень овественности 2 (нормальный), к технический несложным объектам. установка трансформаторной подстанций с трансформаторами мощностью 250 кВА типа КТПН-10/0,4кВ; строительство ВЛЗ-10 кВ с применением провода марки СИП-3 на железобетонных опорах; прокладка кабельной линии 10кВ в траншее кабелем марки АПвБП-10 3х70мм2; строительство ВЛИ-0,4кВ с применением провода марки СИП-4; прокладка сетей для ответвления к жилым домам на ж/б опорах проводами СИП-4

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель, 2024 г.**;
месяц, год
окончание работ: **сентябрь, 2024 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять);**
фактически, месяц: **5 (пять);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (не требуется);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орда-Құрылыс». Директор Нуртай Н.Н.**