Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы", г.Шымкент, Абайский район, Акжунис, БИН101040003969, № лицензии: ГСЛ №001816, от 06.05.2011год**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Кумарбеков Б.С. телефон: +77780078807**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000мест в микрорайоне Нуртас Каратаукого района города Шымкент»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

- ТОО «KazEliteStroy» лицензия №22006488 от 05.04.2022год, БИН 220240014448;

- ТОО «Электро-лидер» лицензия №18012142 от 18.06.2018 г, БИН 110240000059;

- ТОО "Мурагер2020" лицензия 21018670 от 25.05.2021 год, БИН 190140007929,

- ТОО «СИГРОСТ» лицензия №21029202 от 05.11.2021 год, БИН 050640005308;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора ТОО «KazEliteStroy» - Жакуповой Даны Абдурахмановой,**
- директора ТОО «Электро-лидер» Кумарбек Малика Сартайұлы;
- директора ТОО "Мұрагер2020" – Мусабекова Д.А.;
- директора ТОО «СИГРОСТ» - Утенбаева Галымжана Амирбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АзияСтройПроект», № АРХС-0073/24 от 25.07.2024г., Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, А.Диваева , 41, 87076869653**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "АрхСараптама" KZ71VJE00053045 от 07.02.2024г., тел 7 777 425 1219**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Наружные сети гозоснабжения	км	1,200	1,200	1,187	1,187
Наружные сети водопровода	км	0,819	0,819	0,770	0,770
Наружные сети канализации	км	1,530	1,530	1,550	1,550
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ	км	2,400	2,400	2,400	2,400
Труба из полиэтилена для газопровода PE 100 SDR11 Ø90x8,2мм КЗП 2,8	м	1000		1000	
Труба стальная электросварная	м	200		187	

Гр.В ст. 3 сп Ø89х4,0мм					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-280х16,6 питьевая, PN10 по ГОСТ 18599-2001	м	800		750	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-160х9,5 питьевая, PN10 по ГОСТ 18599-2001	м	14		15	
Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN200 по ГОСТ Р 54475-2011	м	5		5	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-110х6,6 питьевая, PN10 по ГОСТ 18599-2001	м	1530		1550	
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024 года . всего в том числе: СМР оборудование	тыс.тенге	205516,983 138169,813 33876,323 33470,847		188 837,838 135 406,416 33 198,796 20 232,626	
Продолжительность строительства	месяц	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопровод

Режим водопотребления на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды школы, согласно СНиП РК 4.01.02-2009, принят круглосуточным. Диаметра трубы приняты с учетом обеспечения расчетного расхода воды на тушение пожара при максимальном расходе на питьевые нужды.

Проект наружных сетей водоснабжения выполнен согласно СНиП РК 4-01-02-2009. На основании технического задания на проектирование проектом

предусматривается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения. Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 диаметрами 280х16,6мм, "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Водопровод прокладывается с уклоном не менее 0.001 на глубине -1,30м, шириной по дну 0,8м., с учетом глубинпроникновения нулевой температуры в грунт согласно п.11.42 СНиП РК4-01-02-2009.

Газоснабжение

Газаправод среднего давления запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ SDR11 – Ø90х8,2 мм КЗП 2,8 по ГОСТ СТ РК Р 50838-2011 Общая протяженность сетей газоснабжения- 1000 метр.Надземным из стальных труб Трубы стальные электросварные Гр.В ст. 3 сп Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91.Согласно гидравлического расчета. Общая протяженность сетей газоснабжения-187 метр.

Канализация

В связи со сложностью рельефа и невозможностью прохождения трассы водоотведения самотечным способом проектом предусмотрено канализационная насосная станция для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод.Сточные воды поступают по подводящим коллекторам в приемный резервуар канализационной насосной станции. Диаметр подводящего коллектора принято согласно расчету. Ёмкость приемного резервуара определена в зависимости от притока сточных вод,производительности насосного оборудования и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-ти минутной максимальной производительности насоса, согласно СН РК 4.01-03-2011.Дно приемного резервуара имеет уклон к погружным электронасосам не менее 0,1. Спуск в приемный резервуар канализационной насосной станции предусмотрено по лестнице. КНС - относится к II категории надежности действия согласно п.7.4 СНиП РК 4.01-02-2009, п.8.1.1 и таблице 8.1 СН РК 4.01-03-2011.

Для насосной станций производительностью до 0,2 тыс.м3/сут санитарно-защитная зона составляет - 15м согласно СН РК 4.01-03-2011.

Электроснабжения

Электроснабжение выполнено на основании технических условий №18-07-42-2622от 29.09.2023 года выданным ТОО «Онтустик Жарык Транзит», задании на проектирование, в соответствии с СП РК 4.04-107-2013, СП РК 4.04-101-2013,требованиями нормативной документации и ПУЭ РК.Характеристика объекта:

Категория надежности электроснабжения - I.

Точка подключение СШ-10кВ РП-94 ПС-110/10/10кВ "Северная" ячейка 110, 411.

Расчетная мощность - 1200 кВт.

Расчетный ток - 1919 А
Длина трассы КЛ-10 кВ - 2,4 км.
Марка кабеля 10 кВ - АСБл- 3х240мм².
КЛ-10 кВ выполнено кабелями расчетного сечения, в траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **21.05.2024 года;**
окончание работ **31.12.2024 года;**
при продолжительности строительства, **5 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **5 месяцев;**
фактически, месяцев: **8 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Представитель Директор производственного филиала г.Шымкент АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Кунанбаев Е.О. ИР 12077 нарық

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Представитель Директор ГКП «Управление водопровода и канализации»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000мест вмикрорайоне Нуртас Каратаукого района города Шымкент»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы", директор Құмарбеков Б.С.

«____» _____ 2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)