Заказчик : АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/19 от 9.08.2016 г.

АКТ № 1 от 20 сентября 2016 г.
выполненных работ за сентябрь 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 134-140 (ресайклинг)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см (20 см) *м2*	42000	119,34	116,17	5 012 280	4 879 140	544 076	0,0174	731
				3,01	6,73	126 420	282 660	133	0,0264	1 109
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см) *м2*	420000	5,32	5,15	2 234 400	2 163 000	262 542	0,0009	378
				0,16	0,31	67 200	130 200	133	0,0012	504
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см (10 см) *м2*	42000	38,31	31,27	1 609 020	1 313 340	700 484	0,0304	1 277
				7,04	5,5	295 680	231 000	133	0,02388	1 003
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см) *м2*	84000	1,55	1,55	130 200	130 200	23 461		
					0,21		17 640	133	0,00127	107
5	калькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм *м3*	1 850	2174,73		4 023 251				
6	калькуляция	Бокситовый шлам *т*	1 971,0454	765,01		1 507 869				
7	калькуляция	Портландцемент М-400 *т*	403,200	5259,45		2 120 610				
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км *м3*	187,320	54,89	54,89	10 282	10 282			
					10,98		2 057		0,02306	4
9	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *т*	21,0	407,51	407,51	8 558	8 558	4 724	0,696	15
					169,13		3 552	133	0,696	15

	...ной дорожный жидкий, марка МГ и	21,63	39539,66		855 243				
	т								
11 Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	5040	249,2	201,5	1 255 968	1 015 560	724 146	0,2292	1 155
	т смеси		41,58	66,45	209 563	334 908	133	0,2286	1 152
12 калькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	5 090,40	5264,52		26 798 513				
	т								
	РЕМОНТ И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН								
13 Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПСП)	18000	4,85	4,85	87 300	87 300	29 333		
	м3 грунта			1,68		30 240	97	0,0055	99
14 Е1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5400	6,01	6,01	32 454	32 454	10 895		
	м3 грунта			2,08		11 232	97	0,00681	37
15 Е1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов в грунтах 2 группы механизированным способом	72000	1,41	1,41	101 520	101 520	20 952		
	м2 спланированной площади			0,3		21 600	97	0,00099	71
16 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5400	14	14	75 600	75 600	25 142		
	м3 уплотненного грунта			4,8		25 920	97	0,01567	85
17 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см до 4 проходов К=3,000	16200	1,39	1,39	22 518	22 518	6 600		
	м3 уплотненного грунта			0,42		6 804	97	0,00137	22
18 Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (обратная надвижка ПСП)	18000	4,85	4,85	87 300	87 300	29 333		
	м3 грунта			1,68		30 240	97	0,0055	99
	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
19 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	6	3855,08	1692,25	23 130	10 154	8 634	3,18	19
	км линии		450	632,07	2 700	3 792	133	2,85	17
20 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	38,4	263		10 099				

		кг							
21 Е27-65-1	Устройство краевой разметки проезжей части сплошной линией шириной 0,1 м	12	8993,57	1692,25	107 923	20 307	17 270	3,18	38
	км линии		450	632,07	5 400	7 585	133	2,85	34
22 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	310,2	263		81 583				
	кг								
	Всего прямые затраты				**46195621**	**9957233**			**3613**
	Стоимость: материалов, тенге				706963	1139430			4358
	Накладные расходы, тенге				35531425				
	в т.ч. заработная плата				2407592				
	нормативная трудоемкость, чел-ч				361139				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1204				
					2916193				
	Всего по смете				**51519406**				
Итого в текущих ценах на 01.01.2016 год К=2,7367					**140993158**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**2819864**				
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%					**143813022**				
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**17257562,64**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**161070584,64**				

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО " НК "КазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Кайратхан Т.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой,
экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Кошыманов К.Т.

Подрядчик

Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

3

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 25-04-19/19 от 9.08.2016 г.

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 134-140 (ресайклинг)

Акт выполненных работ № 1 за сентябрь 2016 г.
от 20 сентября 2016 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	161070584,64
		Всего	161070584,64
		В том числе НДС 12%	17257562,64

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Токкожин А.К.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.