Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/6 от 4.04.2016 г.

АКТ № 2 от 20 июня 2016 г.
выполненных работ за июнь 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 114-115, 117-118, 129-134, 140-151+500м (ресайклинг)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см (20 см) *м2*	93258,9	119,34	116,17	11 129 517	10 833 886	1 208 094	0,0174	1 623
				3,01	6,73	280 709	627 632	133	0,0264	2 462
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см) *м2*	932589	5,32	5,15	4 961 373	4 802 833	582 962	0,0009	839
				0,16	0,31	149 214	289 103	133	0,0012	1 119
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см (10 см) *м2*	93258,9	38,31	31,27	3 572 748	2 916 206	1 555 391	0,0304	2 835
				7,04	5,5	656 543	512 924	133	0,02388	2 227
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см) *м2*	186517,8	1,55	1,55	289 103	289 103	52 095		
					0,21		39 169	133	0,00127	237
5	калькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм *м3*	4 070,99	2135,31		8 692 826				
6	калькуляция	Бокситовый шлам *т*	4 272,135	716,99		3 063 078				
7	калькуляция	Портландцемент М-400 *т*	895,285	7149,15		6 400 527				
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км *м3*	415,935	54,89	54,89	22 831	22 831			
					10,98		4 567		0,02306	10
9	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *т*	12,2665	407,51	407,51	4 999	4 999	2 760	0,696	9
					169,13		2 075	133	0,696	9

	3179086
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**162133404**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**19456008**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**181589412**

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО " НК "ҚазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Кайратхан Ж.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой,
экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Шарипов Т.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

3

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 25-04-19/6 от 4.04.2016 г.

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 114-115, 117-118, 129-134, 140-151+500м (ресайклинг)

Акт выполненных работ № 2 за июнь 2016 г.
от 20 июня 2016 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	181589412
		Всего	181589412
		В том числе НДС 12%	19456008

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Токкожин А.К.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" Шарипов Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.