Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/6 от 4.04.2016 г.

АКТ № 4 от 15 июля 2016 г.
выполненных работ за июль 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 114-115, 117-118, 129-134, 140-151+500м (ресайклинг)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *т*	51,0315	407,51	407,51	20 796	20 796	11 479	0,696	36
					169,13		8 631	133	0,696	36
10	калькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ *т*	52,5624	16533,09		869 019				
11	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *т смеси*	12247,5491	249,2	201,5	3 052 089	2 467 881	1 759 726	0,2292	2 807
				41,58	66,45	509 253	813 850	133	0,2286	2 800
12	калькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	12 370,0246	3480,54		43 054 365				
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
19	Е27-65-1	Устройство краевой разметки проезжей части сплошной линией шириной 0,1 м *км линии*	37	2142,25	1692,25	79 263	62 613	53 249	3,18	118
				450	632,07	16 650	23 387	133	2,85	105
20	прайс-лист	Эмаль для разметки проезжей части *т*	1,554	163126,6		253 499				
21	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки *кг*	956,45	263		251 546				
22	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	18,5	2142,25	1692,25	39 632	31 307	26 624	3,18	59

		км линии		450	632,07	8 325	11 693	133	2,85	53
23 прайс-лист	Эмаль для разметки проезжей части	т	0,19425	163126,6		31 687				
24 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	118,4	263		31 139				
	Всего прямые затраты					**47683035**	**2582597**			**3020**
						534228	**857561**			**2994**
	Стоимость: материалов, тенге					44566210				
	Накладные расходы, тенге					1851078				
	в т.ч. заработная плата					277662				
	нормативная трудоемкость, чел-ч					926				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2972047				
	Всего по смете					**52506160**				
	Сметная заработная плата, тенге					1669451				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					6940				
Итого в текущих ценах на 01.01.2016 год К=2,7367						**143693607**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						**2873872,16**				
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%						**146567479,16**				
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%						**17588097,50**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**164 155 576,66**				

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО " НК "КазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Кайратхан Т.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой,
экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Руководитель
РГУ "Павлодарская лаборатория" — Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

2

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/6 от 4.04.2016 г.

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 114-115, 117-118, 129-134, 140-151+500м (ресайклинг)

Акт выполненных работ № 4 за июль 2016 г.
от 15 июля 2016 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	164155576,66
		Всего	164155576,66
		В том числе НДС 12%	17588097,50

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Токкожин А.К.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.