Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/5 от 04.04.2016

АКТ №3 18 мая 2016 года

выполненных работ за май 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 0-13, 69-76 (ШПО)

км 0-13 (протяженность 13 км)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18		**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ШПО**																
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	2,239	407,51	0	407,5	169,13	912	0	912	379	504	133	0,696	0,696	2	2
19	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,3062	15052,54				34714									
20	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т смеси	450,539	302,86	116,64	180,1	67,34	136450	52551	81142	30339	110244	133	0,6552	0,2387	295	108

21	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	455,09	2864,9				1303787									
		Итого прямые затраты							1475862	52551	245181	30718	110747				297	109
		Накладные расходы,%	1						110747	16612								55
		Итого							1586609	69163	245181	30718	110747				297	164
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							95197									
		Итого							1681806									
		Итого в ценах 2001 года							1681806									
		Итого в текущих ценах к=2,7367							4602598									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							92052									
		Итого							4694650									
		НДС-12%							563358									
		Всего с НДС-12%							5258008									

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Эспанов Ф.Ж.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Шарипов Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/5 от 04.04.2016

АКТ №4 от 18 мая 2016 года

выполненных работ за май 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 0-13, 69-76 (ШПО)

км 69-76 (протяженность 7 км)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		**ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ**																
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	т	1,466	339,59	0	339,59	140,94	498	0	498	207	275	133	0,58	0,58	1	1
2	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,5099	15548,83				23477									
3	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	250	253,4	97,2	150,08	56,13	63350	24300	37520	14033	50983	133	0,546	0,1989	137	50
4	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	252,5	3158,6				797547									
5		**РЕМОНТ ПУЧИН**																
5	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3 конструкции	5	408,12	238,5	169,62	4,07	2041	1193	848	20	1613	133	1,55	0,0136	8	0
6	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований	м3 конструкции	45	66,76	15,5	51,26	9,62	3004	698	2307	433	1504	133	0,117	0,0356	5	2

7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	20	89,76	21,38	68,13	12,76	1795	428	1363	255	908	133	0,144	0,0438	3	1
8	Кальк.	Песок природный	м3	22	975,24				21455									
9	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100	26,72	4,32	22,3	7,67	2672	432	2230	767	1595	133	0,0286	0,02711	3	3
10	Кальк.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3	18,9	1668,91				31542									
11	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100	39,21	5	34,06	11,15	3921	500	3406	1115	2148	133	0,033	0,03927	3	4
12	Кальк.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	1	2168,91				2169									
13	Кальк.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	12,6	1868,91				23548									
14	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	100	24,52	5,94	15,35	5,06	2452	594	1535	506	1463	133	0,0336	0,01766	3	2
15	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	9,37	3158,6				29596									
16	Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-8 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	200	0,02	0,01	0	0	4	2	0	0	3	133	0,00009	0	0	0

17	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	2,34	3158,6				7391									
18		**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ШПО**																
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	9,73	407,51	0	407,51	169,13	3965	0	3965	1646	2189	133	0,696	0,696	7	7
19	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	10,022	15548,83				155830									
20	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т смеси	2240	302,86	116,64	180,1	67,34	678406	261274	403424	150842	548114	133	0,6552	0,23868	1468	535
21	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	2262,4	3158,6				7146017									
27		**РЕМОНТ И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН**																
26	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /снятие ПСП/	м3 грунта	21000	4,85	0	4,85	1,68	101850	0	101850	35280	34222	97	0	0,0055	0	116
27	Е1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	5250	6,01	0	6,01	2,08	31553	0	31553	10920	10592	97	0	0,00681	0	36
28	Е1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов механизированным способом	м2 спланированной площади	105000	1,41	0	1,41	0,3	148050	0	148050	31500	30555	97	0	0,00099	0	104
29	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	5250	14	0	14	4,8	73500	0	73500	25200	24444	97	0	0,01567	0	82

30	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см до 4 проходов К=3,000	м3 уплотненного грунта	15750	1,39	0	1,39	0,42	21893	0	21893	6615	6417	97	0	0,00137	0	22
31	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /обратная надвижка ПСП/	м3 грунта	21000	4,85	0	4,85	1,68	101850	0	101850	35280	34222	97	0	0,0055	0	116
		Итого прямые затраты							9479376	289421	935792	314619	751247				1637	1077
		Накладные расходы,%	1						751247	112687								376
		Итого							10230623	402108	935792	314619	751247				1637	1453
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							613837									
		Итого							10844460									
		Итого в ценах 2001 года							10844460									
		Итого в текущих ценах к=2,7367							29678034									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							593561									
		Итого							30271595									
		НДС-12%							3632591,40									
		Всего с НДС 12%							33904186,40									

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Токкожин А.К.

Куратор Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга Кабулова К.К.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" Шаришов Т.К.

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/5 от 04.04.2016
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 0-13, 69-76 (ШПО)

Акт выполненных работ №3
за май 2016 года
от 18 мая 2016 года

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
3	3, 4	Средний ремонт	39162194,40
		Всего	39162194,40
		В том числе НДС-12%	4195949,40

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного
филиала АО "НК
"ҚазАвтоЖол" Токкожин А.К.

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория" Шаринов Е.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.