Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/5 от 04.04.2016

АКТ №5 24 мая 2016 года

выполненных работ за май 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 0-13, 69-76 (ШПО)

км 0-13 (протяженность 13 км)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18		**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ШПО**																
22	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2 покрытия	103350	12,03	4	7,9	1,95	1243301	413400	816465	201533	817861	133	0,02532	0,0071	2617	733
23	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	73,89	14578,7				1077220	0	0	0	0	0		0	0	0
24	Кальк.	Битумная адгезионная присадка	т	0,5271	163231,65				86039	0	0	0	0	0		0	0	0
25	Кальк.	Щебень черный	т	2067	1981,9				4096587	0	0	0	0	0		0	0	0
		Итого прямые затраты							6503147	413400	816465	201533	817861				2617	733
		Накладные расходы,%	1						817861	122679								409
		Итого							7321007	536079	816465	201533	817861				2617	1142
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							439260									
		Итого в ценах 2001 года							7760267									
		Итого в текущих ценах к=2,7367							21237522									

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							424750									
		Итого							21662272,00									
		НДС-12%							2599472,64									
		Всего с НДС-12%							24261744,64									

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Шарипов Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор: №25-04-19/5 от 04.04.2016

АКТ №6 от 24 мая 2016 года

выполненных работ за апрель 2016 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 0-13, 69-76 (ШПО)

км 69-76 (протяженность 7 км)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час рабочих-			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18		**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ШПО**																
22	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2 покрытия	47911,5	12,03	4	7,9	1,95	576375	191646	378501	93427	379147	133	0,02532	0,00709	1213	340
23	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	34,252	15074,99				516349									
24	Кальк.	Битумная адгезионная присадка	т	0,2396	163525,35				39181									

25	Кальк.	Щебень черный	т	958,23	2275,6				2180548										
		Итого прямые затраты							3312453	191646	378501	93427	379147				1213	340	
		Накладные расходы,%							379147	56872								190	
		Итого							3691599	248518	378501	93427	379147				1213	529	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							221496										
		Итого в ценах 2001 года							3913095										
		Итого в текущих ценах к=2,7367							10708966										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							214179										
		Итого							10923145,22										
		НДС-12%							1310777,43										
		Всего с НДС-12%							12233922,65										

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Оланов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Шарипов Т.К.

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/5 от 04.04.2016
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км 0-13, 69-76 (ШПО)

Акт выполненных работ №4
за май 2016 года
от 24 мая 2016 года

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
4	5, 6	Средний ремонт	36495667,29
		Всего	36495667,29
		В том числе НДС-12%	3910250,07

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Шарипов Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.