Форма 2

казчик : ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

одрядчик: ТОО "AlmatyStr"

убподрядчик: ТОО "BAK Construction Group"

аименование стройки - «Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома подъезного типа по адресу: тюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 35» «Корректировка»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1054207**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**1054207**
1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	821	697	572237
2	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	552,75	411	227180
3	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 701	11402
4	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8 474	16948
5	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	102	2 220	226440
	Раздел 2.	**Кровли**				**11162394**
6	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	98	3 858	378084
7	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	6	57 664	345984
8	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	24,72	5 356	132400
9	224-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	28,428	3 668	104274
10	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	4	53 749	214996
11	234-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	4,9	37 118	181878
12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	1,95	255 408	498046

	2	3	4	5	6	7
3	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	1,95	3 967	7736
4	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,003315	205 945	683
5	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,013065	725 499	9479
6	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00195	435 089	848
7	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	552,75	152	84018
8	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,033165	205 945	6830
9	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1271325	725 499	92235
10	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02211	435 089	9620
11	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	552,75	5 356	2960529
12	224-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	635,6625	6 803	4324412
13	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	71	2 255	160105
14	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71	1 512	107352
15	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	208	5 789	1204112
16	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	1 013	105352
17	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	1 013	105352
18	6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м^2	36,9	1 127	41586
19	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,15498	561 903	87084
20	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м^2	150	1 016	152400
21	224-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м^2	150	3 429	514350
22	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	821	1 302	1068942
23	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	2	24 806	49612

1	2	3	4	5	6	7
34	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,6**	**391 017**	**234610**

Итого по смете		12 216 601,00
Сметная прибыль 5%		610 830,05
Итого		12 827 431,05
2024 год К=1,075		13 789 488,38
НДС 12%		1 654 738,61
Итого		15 444 226,98
Итого с понижающим К=0,98		15 065 786,36

Сдал:

ТОО "BAK Construction Group"

Директор _____ **Канатбаева Г А**

Принял:

ТОО "AlmatyStr"

Директор _____ **Каленов К.**