Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик:КГУ "Отдел образования акимата Меркенского района" Жамбылской области
Подрядчик: ТОО «ЕрК Астана»
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания средней школы №44 в с.ПлодовоягодноеМеркенского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	105	158	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	***Стоимость выполненных работ и затрат в тенге***								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за2квартал) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 4 квартала 2017 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 3 квартала 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №44 в с.ПлодовоягодноеМеркенского района Жамбылскойобласти	18 189 086-28	16240 255-61	18 189 086-28	18 189 086-28	-	-	-	-	1948 830-67	18 189 086-28

Всего, сметная стоимость СМР	-	16240 255-61
Налог на добавленную стоимость	- 12 %	1 948 830-67
Итого с НДС 18 189 086-28		

М.П. Заказчик Руководитель Есенов С.Б. 2020 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор, Абжанов Х.А. 2020 года
(должность ф., и., о., подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **КГУ "Отдел образования акимата Меркенского района" Жамбылской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЕрК Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы №44 в с.Плодовоягодное Меркенского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№158 от 27.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)
за май 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**2401,0000**		**151,65**	**364106**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=876)	чел-ч	0,1516	363,992	876,00	318857
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	11,045	1204,00	13298
		Итого оплата труда:				**138,34**	**332154**
1. 3	697 С (3105-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	11,045	4097,00	45250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	11,045	1204,00	13298
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**45250**
1. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,014	33,614	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	--
2	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2401,0000**		**243,94**	**585694**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=843)	чел-ч	0,2875	690,288	843,00	581912
		Итого оплата труда:				**242,36**	**581912**
2. 2	979 С (3105-0402-0305 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	15,126	250,00	3782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**3782**
2. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0218	52,342	--	--
		Итого материалов:				--	--
3	**Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки**	**м2 стен**	**131,4600**		**491,33**	**64590**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=791)	чел-ч	0,4881	64,166	791,00	50755
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	2,905	1720,00	4997
		Итого оплата труда:				**424,10**	**55752**
3. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0221	2,905	4762,00	13835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	2,905	1720,00	4997
		Итого эксплуатация машин:				**105,24**	**13835**
3. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0573	7,533	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
4	**Е12-030101-0104 1203-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	**м2 стен**	**131,4600**		**603,17**	**79292**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=762)	чел-ч	0,6122	80,48	762,00	61326
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	3,773	1720,00	6489
		Итого оплата труда:				**515,86**	**67815**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0287	3,773	4762,00	17967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	3,773	1720,00	6490
		Итого эксплуатация машин:				**136,67**	**17967**
4. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0274	3,602	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
5	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**2271,4900**		**64,66**	**146870**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=843)	чел-ч	0,0767	174,223	843,00	146870
		Итого оплата труда:				**64,66**	**146870**
5. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,007	15,9	--	--
		Итого материалов:				--	--
6	**Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**2271,4900**		**120,21**	**273060**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=843)	чел-ч	0,1426	323,914	843,00	273060
		Итого оплата труда:				**120,21**	**273060**
6. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0362	82,228	--	--
		Итого материалов:				--	--
7	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**2271,4900**		**300,75**	**683148**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=843)	чел-ч	0,336	763,221	843,00	643395
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	19,535	1008,00	19691
		Итого оплата труда:				**291,92**	**663086**
7. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	19,535	2035,00	39753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	19,535	1008,00	19691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**39753**
7. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,008	18,172	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
8	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**986,9100**		**733,59**	**723991**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1008)	чел-ч	0,6987	689,554	1008,00	695070
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	14,212	1008,00	14325
		Итого оплата труда:				**718,80**	**709396**
8. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	14,212	2035,00	28920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	14,212	1008,00	14326
		Итого эксплуатация машин:				**29,30**	**28920**
8. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,052	51,319	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
9	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**9984,3840**		**192,37**	**1920722**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=843)	чел-ч	0,2282	2278,436	843,00	1920722
		Итого оплата труда:				**192,37**	**1920722**
10	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**2059,2400**		**192,37**	**396141**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=843)	чел-ч	0,2282	469,919	843,00	396141
		Итого оплата труда:				**192,37**	**396141**
11	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**228,8400**		**985,15**	**225442**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=908)	чел-ч	0,9115	208,588	908,00	189398
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	17,712	1008,00	17854
		Итого оплата труда:				**905,66**	**207252**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	17,712	2035,00	36044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	17,712	1008,00	17854
		Итого эксплуатация машин:				**157,51**	**36044**
12	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**1218,2400**		**1659,25**	**2021365**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=908)	чел-ч	1,654	2014,847	908,00	1829481
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	94,292	1008,00	95046
		Итого оплата труда:				**1579,76**	**1924527**
12. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	94,292	2035,00	191884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	94,292	1008,00	95046
		Итого эксплуатация машин:				**157,51**	**191884**
13	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Приборы приемно-контрольные на 8 шлефов. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**1,0000**		**14524,22**	**14524**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1274)	чел-ч	11,4	11,4	1274,00	14524
		Итого оплата труда:				**14523,60**	**14524**
13. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,048	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,62**	**1**
14	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Извещатель пожарный тепловой дифференциальный. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**60,0000**		**361,43**	**21686**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1204)	чел-ч	0,3	18	1204,00	21672
		Итого оплата труда:				**361,20**	**21672**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,018	1,08	13,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**14**
15	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Извещатель пожарный дымовой. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**15,0000**		**723,02**	**10845**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1204)	чел-ч	0,6	9	1204,00	10836
		Итого оплата труда:				**722,40**	**10836**
15. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,72	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,62**	**9**
16	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Извещатель пожарный ручной. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**5,0000**		**723,02**	**3615**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1204)	чел-ч	0,6	3	1204,00	3612
		Итого оплата труда:				**722,40**	**3612**
16. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,24	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,62**	**3**
17	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж**	**м кабеля**	**600,0000**		**107,02**	**64214**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1204)	чел-ч	0,045	27	1204,00	32508
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	28,08	316,95	8900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**69,01**	**41408**
17. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,45	5125,00	2306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,45	1720,00	774
17. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01254	7,524	3681,00	27696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01254	7,524	1008,00	7584
17. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,01254	7,524	15,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00075	0,45	3536,00	1591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,45	1204,00	542
		Итого эксплуатация машин:				**52,84**	**31706**
18	**Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Оповещатель. Демонтаж**	**шт.**	**42,0000**		**350,82**	**14735**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,246	10,332	1251,00	12925
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,9408	438,60	413
		Итого оплата труда:				**317,57**	**13338**
18. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00336	0,14112	5125,00	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,14112	1720,00	243
18. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0768	3,226	182,00	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00336	0,14112	3536,00	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,14112	1204,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**43,08**	**1809**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Щит распределительный. Демонтаж**	**шт.**	**14,0000**		**1052,47**	**14735**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,6	8,4	1251,00	10508
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,8	438,60	1228
		Итого оплата труда:				**838,32**	**11736**
19. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,42	5125,00	2153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42	1720,00	722
19. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,231	3,234	182,00	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,42	3536,00	1485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42	1204,00	506
		Итого эксплуатация машин:				**301,87**	**4226**
20	**Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Светильник потолочный или настенный. Демонтаж**	**шт.**	**230,0000**		**487,83**	**112201**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,237	54,51	1251,00	68192
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,416	95,68	307,64	29435
		Итого оплата труда:				**424,46**	**97627**
20. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0768	17,664	13,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,552	5125,00	2829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,552	1720,00	949
20. 5	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,12	27,6	1413,00	38999

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	27,6	1008,00	27821
20. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,552	3536,00	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,552	1204,00	665
		Итого эксплуатация машин:				**191,34**	**44009**
21	**Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Светильник подвесной. Демонтаж**	**шт.**	**80,0000**		**335,69**	**26855**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,123	9,84	1251,00	12310
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	34,048	302,91	10314
		Итого оплата труда:				**282,79**	**22623**
21. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,0192	5125,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,0192	1720,00	33
21. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,1272	10,176	1413,00	14379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1272	10,176	1008,00	10257
21. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00024	0,0192	3536,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,0192	1204,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**181,81**	**14545**
22	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**110,0000**		**109,88**	**12086**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,087	9,57	1251,00	11972
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,088	438,60	39
		Итого оплата труда:				**109,19**	**12011**
22. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,0132	5125,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0132	1720,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00012	0,0132	3536,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0132	1204,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**114**
23	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**60,0000**		**109,88**	**6593**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,087	5,22	1251,00	6530
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,048	438,60	21
		Итого оплата труда:				**109,19**	**6551**
23. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,0072	5125,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0072	1720,00	12
23. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00012	0,0072	3536,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0072	1204,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**62**
24	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**70,0000**		**128,64**	**9005**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1251)	чел-ч	0,102	7,14	1251,00	8932
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,056	438,60	25
		Итого оплата труда:				**127,95**	**8957**
24. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,0084	5125,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0084	1720,00	14
24. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00012	0,0084	3536,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0084	1204,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**73**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж**	**м кабеля**	**4690,0000**		**107,02**	**501941**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1204)	чел-ч	0,045	211,05	1204,00	254104
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	219,492	316,95	69568
		Итого оплата труда:				**69,01**	**323672**
25. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00075	3,518	5125,00	18027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	3,518	1720,00	6051
25. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01254	58,813	3681,00	216489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01254	58,813	1008,00	59284
25. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,01254	58,813	15,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00075	3,518	3536,00	12438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	3,518	1204,00	4236
		Итого эксплуатация машин:				**52,84**	**247836**
26	**Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**655,8700**		**551,38**	**361631**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1008)	чел-ч	0,547	358,761	1008,00	361631
		Итого оплата труда:				**551,38**	**361631**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8659088**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7937244**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**721844**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**291642**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**6453064**
	ИТОГО:		Тенге				**15112152**
	Сметная прибыль		Тенге				**1208972**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**16321128**
		Временные здания и сооружения 2,32%					378 650,17
		Всего					16 699 778,02
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%					150 298,00
		Всего					16 850 076,02
		Непредвиденные работы и затраты-2%					337 001,52
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					17 187 077,54
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					18 044 729,89
		НДС, 12%					2 165 367,59
		Итого с НДС					20 210 097,48
		К оплате с понижающим коэффициентом					**18 189 086,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЕрК Астана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Х.А.Абжанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Улмад"

Садыкбеков Ж.Р.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования акимата Меркенского района" Жамбылской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есенов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)