"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Форма

Генподрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Build Street", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск. Сатпаева, д 17/2 ,кв 3, БИН 121040005929, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ828562203136499615 АО «Банк Центр Кредит»

Стройка : **Реконструкция здания с пристроем расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2**

(наименование, адрес)

Договор № 02/08-2021 от 02.августа 2021г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

22.09.2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13
Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы												
Раздел 6 Кровля												
1	23	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	695,84	4343,57	160,69	3022430	111 815,00	641314	2120002	5553827
						3261,24	50,37	2269301	35 049,00	–	411395	
2	29	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	25869,6	1440,53	155218	8 643,00	78360	64895	237722
						11368,99	648,62	68214	3 892,00	–	17609	

3	30 223-101-0204	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками К=6,000;	м2	6,618	46972		310861		310861	–	335730
					–		–		–	24869	
4	31 223-502-0903	Ручка на планке К=6,000;	пара	12	3337		40044		40044	–	43248
					–		–		–	3204	
5	32 1107-0107-0103	Сетка С1. Установка НР = 118 % К=6.000:	т стальных элементов	0,11088	809551,03	10450,41	89763	1 159,00	77209	13773	111819
					102766,94	2501,36	11395	277,00	–	8283	
6	33 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=6.000:	т	0,09984	278999		27855		27855	–	30083
					–		–		–	2228	
7	34 214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм К=6,000;	м2	3,84	2014		7734		7734	–	8353

						–		–		–	619	
8	35 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=6,000:	м2 кровли	31,8	12514,18	160,69	397951	5 110,00	303082	84052	520563
					2822,6	50,37	89759	1 602,00	–	38560	
9	36 1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам (слуховое окно) НР = 72 % К=6,000;	м	61,32	167,99	4,6	10301	282,00	240	7147	18844
					159,47	2,41	9779	148,00	–	1396	
10	37 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	33,72	2729		92022		92022	–	99384
					–		–		–	7362	
	Раздел 7 Проемы										
11	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР – 90 %	м2 проемов	5,76	3070,22	302,45	17684	1 742,00	6804	9003	28822
					1586,49	150,11	9138	865,00	–	2135	

12	70 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР – 90 %	м2 проемов	1,4	4043,04	307,14	5660	430,00	2205	2912	9258
					2160,86	150,11	3025	210,00	–	686	
13	71 223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,16	33050		236638		236638	–	255569
					–		–		–	18931	
14	72 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м НР = 90 %	м	4,2	5371,04	17,48	22558	73,00	20806	1544	26030
					399,78	8,71	1679	37,00	–	1928	
15	74 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,75	4168,2	85,92	11463	236,00	1226	6975	19913
					3636,6	38,89	10001	107,00	–	1475	

16	75 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,75	36431		100185		100185	–	108200
					–		–		–	8015	
17	76 290-000-0013 (пл)	Замок кодовый, типа CDL-210L	шт	1	174107,14		174107		174107	–	188036
					–		–		–	13929	
18	77 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	35,28	2540,35	135,77	89624	4 790,00	17977	62163	163930
					1895,04	62,74	66857	2 213,00	–	12143	
19	78 223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	24757		374326		374326	–	404272
					–		–		–	29946	
20	79 223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П	м2	20,16	30296		610767		610767	–	659628

					–		–	–	48861	
21	80 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2. ПН3	шт.	40	520		20800	20800	–	22464
					–		–	–	1664	
22	81 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	20	5262		105240	105240	–	113659
					–		–	–	8419	
	Раздел 9 Полы									
23	84 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	418,4	10233,3	37,94	4281613	15 874,00	3981875	274402	4920496
					678,45	19,25	283863	8 054,00	–	364481	
24	85 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	83,95	2064,18	133,42	173288	11 201,00	67001	91139	285581
					1132,66	22,26	95087	1 869,00	–	21154	
25	86 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	83,95	1271,33	66,61	106728	5 592,00	43764	54930	174591
					683,41	12,68	57372	1 064,00	–	12933	

26	87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	83,95	1112,19	49,93	93368	4 192,00	40592	47706	152360
					578,73	25,81	48584	2 167,00	–	11286	
27	88 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	83,95	5529,94	129,04	464238	10 833,00	280500	167446	682219
					2059,62	62,29	172905	5 229,00	–	50535	
28	98 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	47	1112,19	49,93	52273	2 347,00	22726	26708	85299
					578,73	25,81	27200	1 213,00	–	6318	
29	99 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47	5529,94	129,04	259907	6 065,00	157040	93746	381945
					2059,62	62,29	96802	2 928,00	–	28292	
30	100 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=0,500	м плинтусов	550	340,87	3,83	187479	2 107,00	106161	75275	283774
					144,02	1,58	79211	869,00	–	21020	

Раздел 10 Внутренняя отделка

31	101 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	373,1	4814,33	8,27	1796227	3 086,00	1462552	264471	2225554
					886,06	–	330589	–	–	164856	
32	102 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	56	9029,71	256,19	505664	14 347,00	367192	104975	659490
					2216,52	126,68	124125	7 094,00	–	48851	
33	106 1115-0201-0501	Декоративное покрытие "мюнхенская штукатурка" НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	494,61	6171,67	59,12	3052570	29 241,00	1382564	1331914	4735243
					3317,29	48,78	1640765	24 127,00	–	350759	
34	108 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	90	877,02	5,13	78932	462,00	19388	47394	136432
					656,47	1,79	59082	161,00	–	10106	
35	109 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	90	615,88	5,33	55429	480,00	13033	33723	96284

36	110 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	79	465,74 6525,17	2,63 59,09	41917 515488	237,00 4 668,00	– 316467	7132 157404	726723
					2460,17	30,4	194353	2 402,00	–	53831	
	Раздел 11 Наружная отделка										
37	115 1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой металлокассетами НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	473,71745	15156,13	73,85	7179723	34984	378458	5419954	13607651
					14283,37	18,28	6766282	8660	–	1007974	
38	123 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1055	1184,55	73,22	1249700	77 247,00	297215	849235	2266850
					829,61	35,94	875239	37 917,00	–	167915	

Всего	**40 379 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 421 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 185 741
- накладные расходы, тенге	11 404 453
в т.ч. зарплата, тенге	1 026 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 989 532
Всего	**40 379 846**

Временные здания и сооружения (1,5 %)		484 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8		899 017
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)		217 786
Итого		**41 981 207**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**835 268**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.		**42 816 475**
С учетом договорного коэффициента	0,8	34 253 180,36
НДС (12 %)		4 110 381,64
Итого		**38 363 562,00**

Генподрядчик

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Шаров М. Ю.**

Субподрядчик

ТОО "Big Build Street"

Директор _____ **Аблкашев А.К.**