Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная",Костанайская область,г.Костанай,л. Аль-Фараби 43, тел.: 54-69-35** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №63 от 19.03.2025 г,ДС №1 от 28.03.2025 г,ДС №2 от 19.08.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000058	**25.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15-ом квартале мкр.Кунай в г.Костанай			усл	1	278 694 368,00	278 694 368,00	29 860 111,00
				Итого	1	x	278 694 368,00	29 860 111,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой"** / _____ / **Орымбаев Н.Б.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Заказчик И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** / _____ / **Тихон А.И.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *«Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15-ом квартале мкр.Кунай в г.Костанай»*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025г.

КОПФ		договор		источник финнансирования				
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/ специфики				код
	договор	63	19.03.2025 г.					
	ДС	1	28.03.2025 г.					
	ДС	2	19.08.2025 г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				
				из них			Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15-ом квартале мкр.Кунай в г.Костанай»	***278 694 368***	***278 694 368***	***248 834 257***				***29 860 111***	***278 694 368***

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН060400015369

И.О. Руководителя _____ *Тихон А.И.*

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Құрылыста экспертиза»

_____ Беляев Г.В.

БИН 081240011475 №KZ78VJE00042346; №KZ62VJE00042343; №KZ11VJE00042097;
приказ№10-ТН от 13.08.2025 г.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15-ом квартале
мкр.Кунай в г.Костанай»

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за август 2025 г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2024г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2024г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2024г.	из них В отчетном месяце		
1	см 2-01-02-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	274 007 168	244 649 257			29 357 911	274 007 168
2	см 2-01-02-02 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	4 687 200	4 185 000			502 200	4 687 200
	Всего по объекту:	***278 694 368***	***248 834 257***			***29 860 111***	***278 694 368***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН060140015369

И.о. Руководителя_____Тихон А.И

Подрядчик:
АО "Рудныйсоколовстрой"
БИН/ИИН 001040003175

Генеральный директор_____Орымбаев Н.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" БИН001040003175

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15-ом квартале мкр.Кунай в г.Костанай»

Объект: ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ №2 В 15-ом КВАРТАЛЕ МКР. КУНАЙ

договор №63 от 03.03.2025 г.ДС №1 от 28.03.2025 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2025 г.

Смета 2-01-02-01. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**202 048 261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			59 376 089
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 595 902*
		машины и механизмы	тенге			15 870 575
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 401 194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			126 801 594
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 063		
		Раздел 1. Земляные работы				**1 054 808**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			855 980
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*412 340*
		машины и механизмы	тенге			198 828
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58 912*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	260		
1	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**526**	**83**	**43 658**
2	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**526**	**48**	**25 248**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	526	641	337 166
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	176	3 686	648 736
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТ**				**86 509 418**
5	6109-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками, гравийных	м^3	863,6	22 067	19 057 061
6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	77,8	35 830	2 787 574
7	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м^3	335,4	55 258	18 533 533
8	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	26,15188	89 747	2 347 053
9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,46236	342 172	3 237 755
10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,68952	298 878	4 988 130
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	707,2	3 784	2 676 045
12	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	184	5 323	979 432
13	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	300	5 866	1 759 800
14	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	216	7 852	1 696 032
15	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	264	12 772	3 371 808
16	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	490,176	39 626	19 423 714
17	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	24,4	47 087	1 148 923
18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	560	3 784	2 119 040
19	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	252	5 927	1 493 604
20	6104-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	1,60576	248 148	398 466
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,60576	306 053	491 448
	Раздел 4.	**МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС на отм. -0,300**				**6 314 772**
38	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	165,68	10 537	1 745 770
39	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,18716	94 676	301 748

1	2	3	4	5	6	7
40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,68576	306 053	821 985
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5014	342 172	171 565
42	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	48	38 927	1 868 496
43	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	165,68	6 518	1 079 902
		МУ-1				
44	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,2018	89 747	18 111
45	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,3154	68 170	21 501
46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5172	298 878	154 580
		МУ-2				
47	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,13632	89 747	12 234
48	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,21288	68 170	14 512
49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3492	298 878	104 368
	Раздел 6.	**Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ**				41 781 376
71	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	50	7 724	386 200
72	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	340	9 430	3 206 200
73	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3 084,32	12 084	37 270 923
74	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,41885	1 155 205	483 858
75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41877	306 053	128 166
76	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	9,643	5 533	53 355
77	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,11463	109 213	12 519
78	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11463	400 787	45 942

1	2	3	4	5	6	7
79	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	1,99	40 421	80 438
80	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	9,643	3 097	29 864
81	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,24066	85 791	20 646
82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2	298 878	59 776
83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0114	306 053	3 489
	Раздел 8. Стены					66 387 887
107	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м^3	440,32	77 889	34 296 084
108	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	86,4	39 904	3 447 706
109	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3,776	784 869	2 963 665
110	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	94,4	67 384	6 361 050
111	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1536	720 830	110 719
112	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	69,84	67 384	4 706 099
113	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м^2	651,44	12 698	8 271 985
114	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м^2	453,76	13 731	6 230 579

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			202 048 261
в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			12 729 040
Итого:	Тенге			214 777 301
Сметная прибыль, 5%	Тенге			10 738 865
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			6 443 319
Итого:	Тенге			231 959 485
Итого в ценах на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	Тенге			98 230 203
Итого в ценах на IV квартал 2025 г., доля - 60 % к - 1,079	Тенге			150 170 571
ВСЕГО	Тенге			248 400 774
Итого со скидкой 0,98489732135	Тенге			244 649 257

1	2	3	4	5	6	7
	НДС 12 %		Тенге			29 357 911
	ИТОГО с НДС		Тенге			274 007 168

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб_____ Хусаинов К.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор_____ Космухамедова А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»
БИН 081240011475
_____ Беляев Г.В.
№KZ78VJE00042346; №KZ62VJE00042343; №KZ11VJE00042097;
приказ№10-ТН от 13.08.2025 г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН /ИИН/ИНН/УНП 150240031725
Эксперт авторского надзора_____ Вотчалов С.И.
приказ №5 от 18.08.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" БИН001040003175

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15-ом квартале мкр.Кунай в г.Костанай»

Объект: ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ №2 В 15-ом КВАРТАЛЕ МКР. КУНАЙ

договор №63 от 03.03.2025 г.ДС №1 от 28.03.2025 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за август 2025 г.

Смета 2-01-02-02. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 456 262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			684 750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*341 050*
		машины и механизмы	тенге			345 538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65 850*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 425 972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	160		
	Раздел 4.	**Перемычки**				**3 456 262**
75	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**288**	**1 652**	**475 776**
76	**6104-0301-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**42**	**7 707**	**323 694**
77	**222-102-0107** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**5,832**	**125 509**	**731 968**
78	**222-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1,5984**	**115 966**	**185 360**
79	**222-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,4608**	**122 826**	**56 598**

1	2	3	4	5	6	7
80	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	2,2432	121 949	273 556
81	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	1,04	117 944	122 662
82	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	3,648	120 761	440 536
83	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	1,306	228 633	298 595
84	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,306	399 352	521 554
85	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	39,218	265	10 393
86	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	39,218	397	15 570

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				3 456 262
в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге				0
Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге				217 745
Итого:	Тенге				3 674 007
Сметная прибыль, 5%	Тенге				183 700
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге				110 220
Итого:	Тенге				3 967 927
Итого в ценах на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	Тенге				1 680 338
Итого в ценах на IV квартал 2025 г., доля - 60 % к - 1,079	Тенге				2 568 836
ВСЕГО	Тенге				4 249 174
Итого со скидкой 0,98489732135	Тенге				4 185 000
НДС 12 %	Тенге				502 200
ИТОГО с НДС	Тенге				4 687 200

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Старший прораб _____ Хусаинов К.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор _____ Космухамедова А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»
БИН 081240011475
_____ Беляев Г.В.
№KZ78VJE00042346; №KZ62VJE00042343; №KZ11VJE00042097;
приказ№10-ТН от 13.08.2025 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН/ИИН/ИНН/УНП 150240031725
Эксперт авторского надзора _____ Вотчалов С.И.
приказ №5 от 18.08.2025 г.