Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/15 от 3.05.2017 г.

АКТ № 2 от 11 июля 2017 г.
выполненных работ за июль 2017 года
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 69-84

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см / *м2*	55928,285	119,34	116,17	6 674 482	6 497 189	724 506	0,0174	973
				3,01	6,73	168 344	376 397	133	0,0264	1 477
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см) / *м2*	559282,850	5,32	5,15	2 975 385	2 880 307	349 608	0,0009	503
				0,16	0,31	89 485	173 378	133	0,0012	671
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см (10 см) / *м2*	55928,285	38,31	31,27	2 142 613	1 748 877	932 784	0,0304	1 700
				7,04	5,5	393 735	307 606	133	0,02388	1 336
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см) / *м2*	111856,57	1,55	1,55	173 378	173 378	31 242		
					0,21		23 490	133	0,00127	142
5	калькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм / *м3*	2 498,672	1840,87		4 599 730				
6	калькуляция	Бокситовый шлам / *т*	2 603,6223	517,81		1 348 181				
7	калькуляция	Портландцемент М-400 / *т*	536,9115	8571,91		4 602 357				
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км / *м3*	249,140	54,89	54,89	13 676	13 676	2 736		
					10,98		2 736	100	0,02306	6
		Всего прямые затраты				22 529 802	11 313 427			3 176

651 564 883 607 3 632

Накладные расходы, тенге с К=0,97	1 976 996
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 470 408
Итого	25 977 206
Затраты на выслугу лет 1%	259 772
Затраты на доп.отпуска 0,4%	103 909
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277	77 118 213
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 542 364
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	78 660 577
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	9 439 269,24
Всего с НДС	88 099 846,24

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО " НК "ҚазАвтоЖол" Кабылдин А.К.

Куратор Кайратхан Т.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" Койшыманов К.Е.

Куратор Нурмагамбетов К.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/15 от 3.05.2017 г.

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 69-84

Акт выполненных работ № 2 за июль 2017 г.
от 11 июля 2017 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	88099846,24
		Всего	88099846,24
		В том числе НДС 12%	9439269,24

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Кабылдин А.К.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" Коишыманов К.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.