Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/16 от 03.05.2017 г.

АКТ №3 от 14 июня 2017 года

выполненных работ за июнь 2017 года

Средний ремонт участков а/д республиканского значения "Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 101-106, 110-114, 115-117, 118-129 методом холодного ресайклирования и устройство покрытия

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см	м2	77000	119,34	3,01	116,17	6,73	9189180	231770	8945090	518210	997473	133	0,0174	0,0264	1340	2033
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см)	м2	770000	5,32	0,16	5,15	0,31	4096400	123200	3965500	238700	481327	133	0,0009	0,0012	693	924
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см	м2	77000	38,31	7,04	31,27	5,5	2949870	542080	2407790	423500	1284221	133	0,0304	0,0239	2341	1839
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см)	м2	154000	1,55	0	1,55	0,21	238700	0	238700	32340	43012	133	0	0,0013	0	196
5	Кальк	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	3352	1998,57				6699207									
6	Кальк	Бокситовый шлам	т	3428,5	647,72				2220708									
7	Кальк	Портландцемент М-400	т	739,5	8698,63				6432637									
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км	м3	343,5	54,89	0	54,89	10,98	18855	0	18855	3772	0	0	0	0,0231	0	8
13		**РЕМОНТ И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН**																

14	Е1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	8250	6,01	0	6,01	2,08	49583	0	49583	17160	16645	97	0	0,0068	0	56
15	Е1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов в грунтах 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	132000	1,41	0	1,41	0,3	186120	0	186120	39600	38412	97	0	0,001	0	131
		Итого прямые затраты							32081262	897050	15811638	1273282	#######				4374	5186
		Накладные расходы,%							2861089	429163								1431
		Итого							34942351	1326213	15811638	1273282	2861089				4374	6616
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							2096541									
		Итого							37038892									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							370389									
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							148156									
		Итого в ценах 2001 года							37557437									
		Итого в текущих ценах к=2,9277							109956907									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2199138									
		Итого							112156045,00									
		НДС-12%							13458725,40									
		Всего с НДС-12%							125614770,40									

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Кабылдин А.К.

Куратор Ергазинова А.Б.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" Койшыманов К.Е.

Куратор РГУ "Павлодаржоллаборатория" Нурмагамбетов К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №25-04-19/16 от 03.05.2017 г.
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт участков а/д республиканского значения "Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 101-106, 110-114, 115-117, 118-129 методом холодного ресайклирования и устройство покрытия

Акт выполненных работ №3
за июнь 2017 года
от 14 июня 2017 года

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	Средний ремонт	125614770,40
		Всего	125614770,40
		В том числе НДС-12%	13458725,40

Заказчик:

Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Кабылдин А.К.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" — Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.