Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/8 от 15.04.2019 г.

АКТ № 1 от 2 мая 2019 г.
выполненных работ за май 2019 года
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения " Омск- Майкапшагай" км 208-227, км 293-299 , км 307-309 (устройство покрытия)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Участок км 208-227										
	1.1 1.1 Асфальтирование										
1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 4 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	171000	96,60	93,67	16 518 909	16 018 306		1 810 732	19 796 012
					2,93	6,88	500 603	1 176 001		1 466 371	
2	4102-0103-1082	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 82 км	т	10260	1178		12 086 280				13 053 182
										966 902	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	21,6	2041,36	2041,36	44 093	44 093		23 477	72 976
						1006,41		21 738		5 406	
4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	22,2480	84821		1 887 098		1 887 098		2 038 066
										150 968	

5 4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	22,2480	750		16 686				18 021
									1 335	
6 4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=180 000	т·км	4 004,64	21		84 097				90 825
									6 728	
7 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kakc1=1,2	т смеси	6847,1	1580,65	1295,36	10 822 866	8 869 466	18 385	4 879 554	16 958 614
				282,60	377,25	1 935 015	2 583 091		1 256 194	
8 2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6 915,7	14160		97 926 312		97 926 312		105 760 417
									7 834 105	
9 4102-0103-1198	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 198 км	т	6915,7	2752		19 032 006				20 554 565
									1 522 559	
	Итого по смете					**178 342 678**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 435 618				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 931 865				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 780 830				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 831 795				
	- перевозка грузов, тенге					31 219 069				
	Накладные расходы, тенге					14 816 314				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 210 568				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 566 854
Итого:	181 909 532
Налог на добавленную стоимость (12 %)	21 829 143,84
Всего:	203 738 675,84

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО " НК "КазАвтоЖол" Дарабаев М.Т.

Куратор Кайратхан Т.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Кайратхан Т.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИИР РК Саукенов А.Н

Подрядчик:

Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/8 от 15.04.2019 г.

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес:
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
" Омск- Майкапшагай" км 208-227, км 293-299 , км 307-309 (устройство покрытия)

Акт выполненных работ № 1 за май 2019 г.
от 2 мая 2019 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	203738675,84
		Всего	203738675,84
		В том числе НДС 12%	21829143,84

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дарабаев М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИИР РК Саукенов А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.