Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость 19 245 511,04
Лимит финансирования 19 245 511,04

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 3 792 211,00
б) за отчетный месяц 3 792 211,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 года

по Договору №114/05/17 от 25.05.2017г
Администратор бюджетной программы: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003
Подпрограмма:
Специфика: 431

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ	
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	19 245 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 211,00	3 385 903,00	406 308,00	3 792 211,00	3 385 903,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг" Кравченко О.А.

Подрядчик
ТОО "Бағалы-Алакөл" Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
9	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
		т								
10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
		т								
11	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
		т								
12	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
		т								
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
		т								
15	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
		т								
17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
		т								

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
9	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски) *т*	0,00195	69000		135				
10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски) *т*	0,01106	68800		761				
11	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00966	69000		667				
12	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0515	68800		3543				
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0136	69000		938				
15	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,07651	71100		5440				
17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00277	41200		114				

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен					
25 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	шт	19076	24,95	475946
27 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,19998	41200	8239
31 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0498	67700	3371
34 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,06389	50800	3246
35 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02218	41200	914
3.2 Вертикальное армирование стен					
37 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03607	65000	2345
38 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,11635	65900	7667
3.3 Монолитная ж.б.обвязка					
40 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,06394	69000	4412
41 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01576	52400	826
42 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,02297	53600	1231
43 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,14191	71100	10090
3.4 Перемычки					
45 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,05924	64400	3815

46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03769	69000	2601
47	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05748	68800	3955
48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0017	65000	111
49	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02245	65900	1479

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

4.0 Подраздел без наименования

51	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	2,74	14400	39456
52	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,49	12700	6223
53	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	м3	2,2	10900	23980
54	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,08902	50800	4522
55	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00568	149300	848
57	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	11,04	4539,36	50115
59	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	м2	115,92	169	19590
61	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01403	69800	979
62	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,1073	50800	5451

66	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	162	38,09	6171
68	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка) *м3*	1,1125	8200	9123
69	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес) *м3*	1,2	7940	9528
70	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта *м3*	0,45	10200	4590
71	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	396	15840
76	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	1,25	1190	1488
78	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	5,8	396	2297

Раздел 5 Окна

81	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,08	4884	5275
82	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	18,15	6389	115960
83	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000; *м2*	-19,23	2320	-44614
84	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	19,23	4963	95438

86	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей *м*	11,4	2030	23142
		Раздел 6 Двери			
88	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	9,45	4010	37895
89	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	2,94	4250	12495
90	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	4,2	3640	15288
91	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900	9828
94	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	3	9090	27270
95	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	9	1380	12420
96	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500	1500
		Раздел 8 Внутреняя отделка			
130	30-2-56	8 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	109,56	37	4054
		Раздел 10 Крыльцо Кр1			
141	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм *м*	2,4	869	2086
142	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0216	41200	890
144	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,836	12700	10617
145	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971

			m			
146	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559
			m			
153	1-1-564	Панели декоравные сайдинг	3,6	1300		4680
			м2			

Раздел 11 Крыльцо Кр2

11.0 Подраздел без наименования

11.1 Крыльца

156	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200		2803
			m			
158	2-1-41	Конструкции стальные стоек	0,1794	147100		26390
			m			
162	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83		54869
			м			
165	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	5,97	1300		7761
			м2			

Раздел 12 Крыльцо Кр3

167	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801
			m			

Всего прямые затраты	**1173425**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1173425		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	70406		
Всего	**1243831**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	13682		
- сметная заработная плата, тенге	1929		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	23088		
- сметная заработная плата, тенге	10620		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12575		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5030
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1298206
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	3319513
- материалы, тенге	3000448
- сметная заработная плата, тенге	77104
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Налог (2 %)	66390
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3385903**
НДС (12 %)	406308
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3792211**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличил