Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2017год

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Окна									
79	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов		171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
80	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов		230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
85	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
	Раздел 6 Двери									
87	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	398,48	102,53	7615	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
92	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–

	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
	м проемов		272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
	Раздел 7 Полы								
	7.1 П-1								
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	8719,48	–	3662	–	293	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	238	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	347	26	123	0,0246	–
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–
102 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
	м2 покрытия		173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
103 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
	7.2 П-2								
104 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–
105 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	8719,48	–	54758	–	4380	3,66	23
	м3 подстилающего слоя		567	–	3561	–	123	–	–
106 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
	м2 стяжки		66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2

	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
108 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
	м2 стяжки		52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
109 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
110 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
	м2 покрытия		58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
111 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
	м плинтусов		16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
	7.3 П-3								
112 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
113 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	8719,48	–	2790	–	223	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	181	–	123	–	–
114 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
115 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
116 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
117 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
118 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–

	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
			52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
120 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
121 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
			171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
122 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
			41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
7.4 П-4									
123 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
			10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
124 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,208	8719,48	–	1814	–	145	3,66	1
			567	–	118	–	123	–	–
125 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
			52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–
126 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
8									
127 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216
			135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
128 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
			312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
129 Е15-169-6	Левкас потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
			26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
131 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35

				13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
	Улучшенная окраска стен по штукатурке к[illegible]ром масляным разбеленным	17,54		173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности									
				78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
Раздел 9 Фасад										
133 Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72		122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
	м2 окрашиваемой поверхности									
				48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
9.1 Стены										
134 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22		216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности									
				108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
135 Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22		88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности									
				30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
136 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88		25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
	м2 фасадов (без вычета проемов)									
				7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
137 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62		216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности									
				108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
138 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62		46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности									
				10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
139 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крылец Кр-1.Кр-2,Кр-3	8,2		481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
	м желобов									
				44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
Раздел 10 Крыльцо Кр1										
140 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2		8530,82	100,65	18768	221	426	0,97	2
	м3									
				146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
143 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836		6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
	м3 древесины в конструкции									
				3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	–
147 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17		21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–

		м2							
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2							
			4,16	–	9	–	90	–	–
149	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	913,05	8,2	4036	36	1452	1,71	8
		м2 кровли							
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
150	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности							
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
151	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
		м2 поверхности							
				51,3	0,09	421	1	105	0,0004	–
152	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)							
				104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
		Раздел 11 Крыльцо Кр2								
		11.0 Подраздел без наименования								
154	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	5,97	803,18	8,67	4795	52	773	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)							
				104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
		11.1 Крыльца								
155	Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	6,5	8530,82	100,65	55450	654	1258	0,97	6
		м3							
				146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
157	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
		т							
				7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
159	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
		м2							
				5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
160	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
		м2							
				4,16	–	21	–	90	–	–
161	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
		м ограждений								

				71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
		Железнение поверхности крыльца и панд	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
164	E10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	5,97	803,18	8,67	4795	52	773	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
166	E6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
		м3								
				146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
168	E6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**552458**	**11805**			**707**
						119979	**4183**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				420692				
		Накладные расходы, тенге				138083				
		- заработная плата, тенге				20712				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41432				
		Всего				**731973**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8052				
		- сметная заработная плата, тенге				1135				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				13587				
		- сметная заработная плата, тенге				6250				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7400				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2960				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**763972**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1953477**				
		- материалы, тенге				1075709				
		- сметная заработная плата, тенге				415817				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				853				
		Налог (2 %)				39070				

Всего в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1992547**
НДС (12 %)	239106
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2231653**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расценки со сметой сняты

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь 2017 год
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5265,48 4264,2	347,53 129,78	5265 4264	348 130	5624 128	22,763 0,6386	23 1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*	1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,7389 0,1339	4 –
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	14,35	4331,43 111,7	35,77 13,4	62156 1603	513 192	2298 128	0,70246 0,06541	10 1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367				

6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
		м трубопровода		53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
		м трубопровода		11,01	–	1222	–	128	–	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	34,2	148,39	0,07	5075	2	3880	0,646	22
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3694	1	105	0,0001	–
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
		м2		2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–

	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
	м трубопровода		135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
16 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
17 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
	м трубопровода		29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
18 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
	1000м2								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
22 Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
	м2 покрытия		151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
	1000м2								
24 Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
	м трубопровода		198	2,03	40	–	100	0,01	–

	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
	м трубопровода		194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
	м								
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
	м трубопровода		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
	кг								
	Раздел 2 Вентиляция								
30 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
	решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
	решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33 13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
	м2								
34 13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
	м2								
35 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
	зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–

	Изоляция трубопроводов диаметром 159 цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
	м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37 Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
	м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
	м3								
39 Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
	м2 покрытия		151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40 1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
	м2								
	Всего прямые затраты				**159363**	**2030**			**132**
					23155	**762**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				120579				
	оборудования, тенге				13600				
	Накладные расходы, тенге				28996				
	- заработная плата, тенге				4349				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10486				
	Всего				**198845**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2038				
	- сметная заработная плата, тенге				287				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3439				
	- сметная заработная плата, тенге				1582				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1873				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				749				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**206944**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**529156**
- материалы, тенге	308321
- оборудование, тенге	34775
- сметная заработная плата, тенге	83760
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160
Налог (2 %)	10583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**539739**
НДС (12 %)	64769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**604508**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №8

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Жилой дом										
1.1 Водоснабжение										
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	401		2807				
		шт								
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								

7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1117,38		1117				
		шт								
		1.2 Горячее водоснабжение								
11	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
		шт								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	7180,56		7181				
		шт								
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9771,48		9771				
		шт								
		1.3 Канализация								
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2

	м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
19 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
	м трубопровода		102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–
20 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	1218,62	10,58	4874	42	758	0,77	3
	м трубопровода		144	3,96	576	16	128	0,0194	–
21 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,36	22,29	–	30	–	26	0,11	–
	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	25	–	105	–	–
22 99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	129,2		129				
	шт								
23 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	48,89		49				
	шт								
24 30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
	м3								
25 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
	м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
26 1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
	м								
1.4 Санитарно-технические приборы									
27 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
28 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
29 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
30 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
	комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
31 11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
	комплект								

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

32	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
33	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1117,38		1117				
		шт								
34	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода								
				100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
35	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
		м								
36	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1
		км трубопровода								
				20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
37	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
		м трубопровода								
				351	26,53	351	27	128	0,1296	–
38	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
		м								
39	Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,001	429695,49	55944,86	430	56	72	197	–
		км трубопровода								
				34200	21134,25	34	21	130	103,22	–
40	30-14-3	Упор бетонный	0,02	18200		364				
		м3								
41	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода								
				59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
42	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода								

			59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
43 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р д[illegible]оды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
	шт								
44 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
	м трубопровода								
			10,69	–	118	–	128	–	–
45 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	50	–	105	0,0001	–
2.2 Канализация									
46 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
	м трубопровода								
			106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
47 Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,7	3
	м трубопровода								
			130,5	2,66	522	11	128	0,0129	–
48 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,72	22,29	–	16	–	14	0,11	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			18,68	–	13	–	105	–	–
49 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	48,89		98				
	шт								
2.3 Санитарно-технические приборы									
50 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
	Всего прямые затраты				**111645**	**951**			**67**
					12073	**355**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				81677				
	оборудования, тенге				16952				
	Накладные расходы, тенге				15823				
	- заработная плата, тенге				2373				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6631				

Всего	**134099**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1289
- сметная заработная плата, тенге	182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2174
- сметная заработная плата, тенге	1000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1184
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	474
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**139220**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**355986**
- материалы, тенге	208848
- оборудование, тенге	43346
- сметная заработная плата, тенге	45108
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Налог (2 %)	7120
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**363106**
НДС (12 %)	43573
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**406679**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____Бектасов Т.А.

Подрядчик _____Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____Кажиев А.

Расчитано со сметой согласен

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Жилой дом										
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
		шт		101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				

		шт							
	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020			
		шт							
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт		29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659				
		шт								
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт		53,55	–	54	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт		31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				

		шт							
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключат ей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,022	28100		618			
		1000шт							
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653			
		шт							
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35		224				
		м								
27	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
		шт								
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
		шт								
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
		шт								
31	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33		66				
		шт								
32	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	3	24		72				
		шт								
33	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
34	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
35	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	290	26,92	–	7807	–	7752	0,152	44
		м провода		24,75	–	7178	–	108	–	–
36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100		5731				
		1000м								
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500		9680				
		1000м								

-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	39710			397				
39 18-1-7	Колодка клеммная на 3-4 контакта на 25 А прим. шт	5	112			560				
40 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм м	17	51,7 27,5	2,8 0,3	879 468	48 5	449 95	0,16 0,002	3 –	
41 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1 116	24,1 2,5	990 348	72 8	338 95	0,7 0,015	2 –	
42 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	10	55 23,2	7,6 0,9	550 232	76 9	229 95	0,13 0,005	1 –	
Раздел 2 Опорный пункт										
43 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	518,13 393,75	31 12,29	518 394	31 12	438 108	2,3 0,06	2 –	
44 18-3-154	Щиток осветительный прим. шт	1	5310		5310					
45 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный шт	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	– 0,013	– –	
46 99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 шт	1	2514,11		2514					
47 18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. шт	1	300		300					
48 18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А шт	1	1430		1430					
49 18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим. шт	1	1160		1160					
50 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	5	34,7 29,48	– –	174 147	– –	159 108	0,188 –	1 –	

146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ[illegible]0-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
	шт								
52 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
	шт		29,48	–	118	–	108	–	–
53 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
	шт		27	–	27	–	108	–	–
54 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
	шт								
55 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
56 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
	1000шт								
57 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
	шт								
58 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
59 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35		224				
	м								
60 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
	шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
61 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
	шт								
62 17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
	шт								
63 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
	шт								
64 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
	шт								
65 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
	шт								

			86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
66 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106 (Е27)	1	365		365				
	шт								
67 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
	шт								
68 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
	шт								
69 17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	1	24		24				
	шт								
70 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21
	м провода		24,75	–	3465	–	108	–	–
71 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100		4689				
	1000м								
72 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500		3025				
	1000м								
73 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
	км								
74 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**104859**	**1235**			**98**
					15960	**544**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				87664				
	Накладные расходы, тенге				17580				
	- заработная плата, тенге				2637				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7346				
	Всего				**129785**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1428				
	- сметная заработная плата, тенге				201				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2409				
	- сметная заработная плата, тенге				1108				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1312
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	525
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**135459**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**346369**
- материалы, тенге	224157
- сметная заработная плата, тенге	56988
- нормативная трудоемкость, чел-ч	117
Налог (2 %)	6927
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**353296**
НДС (12 %)	42396
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395692**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

расценки со сметой сличил