Наименование объекта: Строительство участкового пункта (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость 19 245 511,04
Лимит финансирования 19 245 511,04

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 7 997 456,00
б) за отчетный месяц 4 205 245,00

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 года

по Договору №114/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за август месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	19 245 511,04	0,00	0,00	0,00	3 792 211,00	4 205 245,00	3 754 683,04	450 561,96	7 997 456,00	7 140 585,71	856 870,29

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг" Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл" Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	325,248	56,99	53,61	18536	17437	5719	0,0235	8
		м3 грунта		3,38	14,75	1099	4797	97	0,0512	17
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,8	791,1	–	7753	–	8761	4,272	42
		м3 грунта		791,1	–	7753	–	113	–	–
3	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	46,4	82,05	78,05	3807	3622	1196	0,0268	1
		м3 грунта		3,87	22,7	180	1053	97	0,0776	4
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	83,52	45	45	3758	3758	752	–	–
		т		–	9	–	752	100	0,0189	2
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	278,848	7,57	7,57	2111	2111	665	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	686	97	0,00942	3
6	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	8,36544	190,58	–	1594	–	1801	1,38	12
		м3 грунта		190,58	–	1594	–	113	–	–

Раздел 2 Фундаменты

	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В	3,6	8062,57	66,01	29025	238	835	1,35	5
		м3		195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	48,6	9519,1	311,32	462628	15130	28506	2,82	137
		м3		441	117,61	21433	5716	105	0,5744	28
13	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9001,45	311,32	36006	1245	2346	2,82	11
		м3		441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
16	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8010,62	100,65	1602	20	39	0,97	–
		м3		146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
		м2 поверхности		37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
		м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
20	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
		м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
21	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,6602	2530,27	100,89	4201	167	317	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	205	64	118	0,18	–
22	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,67	418,9	–	11591	–	911	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	–	685	–	133	–	–
23	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	138,35	65,69	–	9088	–	733	0,0232	3
		м2 покрытия		3,98	–	551	–	133	–	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
	м3 кладки		866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
26 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
28 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
	м3 кладки		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
29 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
30 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
32 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
33 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
	3.2 Вертикальное армирование стен								
36 Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12610,31	884,81	25221	1770	4018	9,96	20
	м3		1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка								
39 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5153	8,25	27
	м3		1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
	3.4 Перемычки								
44 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
	м3		2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
	Всего прямые затраты				**1121502**	**75737**			**831**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**132977** 912790	**25637**			**115**
	Накладные расходы, тенге				179728				

- заработная плата, тенге	26959
- трудоемкость, чел-ч	90
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	78074
Всего	**1379304**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	15172
- сметная заработная плата, тенге	2139
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	25603
- сметная заработная плата, тенге	11777
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1439602**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3681062**
- материалы, тенге	2334004
- сметная заработная плата, тенге	560014
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1120
Налог (2 %)	73621
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3754683**
НДС (12 %)	450562
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4205245**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расценки по сметной стоимости