Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициями и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма
Утвержден
приказом Министра
по инвестициями и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Еділ-Строй Сервис», Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Райымбека 217, БИН:080340002030, II-категория лицензия 14013446 от 12.09.2014г.**

наименование подрядной (генподрядной) организации, юридический адрес, БИН, лицензия

в лице **директора Назар А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 7 -ми 3-х этажных многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже и 6-ти 4-х этажных многоквартирных жилых домов из сборно-монолитного каркаса по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с.Подстепное. Перенос сетей»** .

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» БИН:110140003634, 09110, ЗКО, Теректинский р-н, Федоровка, Бойнова 18. Руководитель ГУ Айбергенов К.И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1-ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН:000340005982;
2-ТОО «Qazyna Stroi Servis», БИН: 020240001781;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО«KazStroyProjectService»,№А-00-88**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
имеет следующие показатели:

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Общая протяженность сетей Вл-10 кВ монтаж	км	0,589	0,589	0,589	0,589
Общая протяженность сетей Вл-10 кВ демонтаж	км	1,8	1,8	1,8	1,8
Общая протяженность линии связи	км	1,145	1,145	1,145	1,145

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м 2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной объем	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь кв. м2		число квартир	площадь кв. м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Воздушная линия ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-105-3,5 ТУ 5863-005-00113557-94, согласно типовой серии 3.407.1-143.1 с проводом АС-70/11 ГОСТ 839-80. Изоляторы приняты подвесные ПФ-70В ГОСТ 6490-93, штыревые ШФ-20В ТУ 3493- 01-45649212-2000. Опоры трехстоечные, двухстоечные и одностоечные конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м. Выполнена гидроизоляция стоек. Выполнено заземление опоры, согласно типовой серии 3.407-150. *Основные показатели (демонтаж): - опоры 7 шт; -провода АС-70/11 1800 м. Основные показатели (монтаж): - напряжение питающей сети 10кВ: - общая протяженность ВЛ-10кВ 589 м:*

Строительство кабельной канализации (трубопровода) выполнены полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм, 40мм. Кабель проложен в земляной траншее на глубине 0,7 м на слой просеянного грунта или песка. Основные показатели: протяженность

проектируемой линии связи 1145м: количество ККС-22 шт: количество КОД 3КСП2/4 2шт:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 11980_ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _8134_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11219609 тенге 69 тиын,** в том числе: строительно-монтажных работ **8665642 тенге 66 тиын;** технический надзор **265990 тенге 03 тиын;** авторский надзор **91217 тенге 00 тиын,** стоимость проектных работ **1898630 тенге 00 тиын,** стоимость экспертизы **298130 тенге 00 тиын.**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ____апреля_____ 2022_____ года;

месяц, год

окончание работ: __27___июня_____ 2022_____ года;

месяц, год

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство 7 -ми 3-х этажных многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже и 6-ти 4-х этажных многоквартирных жилых домов из сборно-монолитного каркаса по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с.Подстепное. Перенос сетей»** _____ готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Еділ-Строй Сервис», директор Назар А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**

Еділ-Строй Сервис