Экз. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость 19 245 511,04
Лимит финансирования 19 245 511,04

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 10 692 729,00
б) за отчетный месяц 2 695 273,00

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

по Договору №114/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за сентябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	19 245 511,04	0,00	0,00	0,00	7 997 456,00	2 695 273,00	2 406 493,75	288 779,25	10 692 729,00	9 547 079,46	1 145 649,54

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ Бектасов Т.А.

Эксперт технадзор:
ТОО "Krau Инжиниринг" _____ Кравченко А.О.

Подрядчик:
ТОО "Багалы-Алакөл" _____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли										
4.0 Подраздел без наименования										
50	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок *м2 перекрытий*	110,4	491,81 181,58	28,55 10,78	54296 20046	3152 1190	25483 120	1,19 0,0527	131 6
56	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,3586	20,35 4,16	0,02 –	28 6	– –	5 90	0,0213 –	– –
58	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим. *м2 поверхности*	110,4	208,17 167,4	4,51 1,71	22982 18481	498 189	18857 101	1,04 0,0084	115 1
60	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	5,682	21304,82 3397,5	334,28 126	121054 19305	1899 716	24025 120	22,1 0,62	126 4
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,6	21,8 5,81	0,05 0,02	57 15	– –	14 90	0,0295 0,0001	– –

[illegible]	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
	м2		4,16	–	11	–	90	–	–
66 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
67 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
	м2 кровли		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
72 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
73 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
74 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
75 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
77 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
	м2 кровли		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**358390**	**7635**			**697**
					109834	**2883**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				240917				
	Накладные расходы, тенге				131216				
	- заработная плата, тенге				19682				
	- трудоемкость, чел-ч				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29376				
	Всего				**518982**				

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
1	Е1-12-35	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	97,2	96,1 3,11	92,99 11,51	9341 302	9039 1119	1378 97	0,01894 0,03997	2 4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2	218,93 218,93	– –	438 438	– –	495 113	1,54 –	3 –
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы *м3 грунта*	2,9	659,25 659,25	– –	1912 1912	– –	2161 113	3,56 –	10 –

4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	97,2	7,57 –	7,57 2,46	736 –	736 239	232 97	– 0,00942	– 1
5	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы *м3 грунта*	2,9	190,58 190,58	– –	553 553	– –	625 113	1,38 –	4 –
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	97,2	25,65 20,27	5,38 –	2493 1970	523 –	1911 97	0,129 –	13 –
7	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,024	62566,88 45675	6788,5 2565	1502 1096	163 62	1505 130	253 12,52	6 –
8	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм *м*	24	127		3048				
9	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,024	176712,4 35325	29493,95 11142	4241 848	708 267	1450 130	203 54,42	5 1
10	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128	1,47 0,07	3 –
11	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	401		401				
12	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	748		748				

13	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613		1226			
		шт							
14	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	1	139		139			
		шт							
15	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768			
		шт							
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00881	247994,13	49389,75	2185	435	932	312,7	3
		т фасонных частей								
				62775	18657	553	164	130	91,12	1
17	Е22-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 250 мм	0,0021	758637,38	25561,3	1593	54	194	363	1
		км трубопровода								
				61650	9657	129	20	130	47,16	–
18	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
		врезка								
				1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
19	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,024	8097,13	–	194	–	251	51,5	1
		км трубопровода								
				8032,5	–	193	–	130	–	–
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	33620,84	1879,87	51104	2857	3900	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2182	818	130	2,061	3
21	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	7940,17	66,01	4367	36	128	1,35	1
		м3								

			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
23	2-1-267	Стремянки	0,01708	133700		2284			
		т							
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03584	93997,62	304,24	3369	11	1248	198	7
		т							
				33075	114,75	1185	4	105	0,56	–
25	8-4-806	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 (футляр)	0,6	342		205			
		м							
26	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	24	72,96	16,85	1751	404	1030	0,211	5
		м трубопровода								
				38,59	4,33	926	104	100	0,025	1
27	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,92	3700		7104				
		м2								
		Всего прямые затраты				**124893**	**15156**			**84**
						14094	**2886**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				95641				
		Накладные расходы, тенге				19710				
		- заработная плата, тенге				2957				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8676				
		Всего				**153279**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1686				
		- сметная заработная плата, тенге				238				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2845				
		- сметная заработная плата, тенге				1309				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1550				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	620
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**159980**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**409069**
- материалы, тенге	244554
- сметная заработная плата, тенге	60483
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Налог (2 %)	8181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**417250**
НДС (12 %)	50070
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**467320**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расценки со слов слесаря

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,75	56,99	53,61	898	844	276	0,0235	–
		м3 грунта		3,38	14,75	53	232	97	0,0512	1
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,48	791,1	–	380	–	429	4,272	2
		м3 грунта		791,1	–	380	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15,75	7,57	7,57	119	119	38	–	–

	м3 грунта								
			–	2,46	–	39	97	0,00942	–
4 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	0,48	190,58	–	91	–	103	1,38	1
	м3 грунта								
			190,58	–	91	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	15,75	21,55	4,52	339	71	260	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	268	–	97	–	–
6 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,01	465331,02	1733,92	4653	17	802	361	4
	км трубопровода								
			60966	650,25	610	7	130	3,17	–
7 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,95	19877,07	2308,84	18883	2193	3891	13,869	13
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	2172	821	130	4,223	4
8 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
9 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
10 2-1-267	Стремянки	0,0097	133700		1297				
	т								
11 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,02544	33398,37	34,3	850	1	883	198	5
	т								
			33075	8,8	841	–	105	0,56	–
12 Е23-13-8	Устройство септика	2,85	20828,82	1265,69	59362	3607	7509	9,16	26
	м3 конструкций колодцев								
			1552,73	474,08	4425	1351	130	2,315	7
13 1-1-773	Скобы ходовые	17	221		3757				
	шт								
14 Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1463	9	105	0,0505	1

15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
16 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000; *м2 стяжки*	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
			0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
17 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	0,77	12300		9471				
18 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
19 Е6-11-7	Установка закладных деталей *т*	0,0642	93997,62	304,24	6035	20	2237	198	13
			33075	114,75	2123	7	105	0,56	–
20 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
			45900	749,25	92	1	130	3,66	–
21 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
22 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
23 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен *м3 кладки*	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
			699,75	126	22	4	118	0,61	–
24 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,016	12200		195				

Раздел 2 Опорный пункт

25 Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,8	56,99	53,61	388	365	119	0,0235	–
	м3 грунта		3,38	14,75	23	100	97	0,0512	–
26 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	791,1	–	237	–	268	4,272	1
	м3 грунта		791,1	–	237	–	113	–	–
27 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6,8	3,82	3,82	26	26	9	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	9	97	0,00433	–
28 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	0,3	190,58	–	57	–	64	1,38	–
	м3 грунта		190,58	–	57	–	113	–	–
29 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1
	км трубопровода		60966	650,25	244	3	130	3,17	–
30 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,99	19877,07	2308,84	19678	2286	4055	13,869	14
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2263	856	130	4,223	4
31 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
32 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
33 2-1-267	Стремянки	0,0097	133700		1297				
	т								
34 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,0254	93997,62	304,24	2388	8	885	198	5
	т								

35 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен	0,0468	33075 2288,24	114,75 335,84	840 107	3 16	105 46	0,56 4,54	– –
	м3 кладки		699,75	126	33	6	118	0,61	–
36 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,024	12200		293				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**175227**	**9774**			**100**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**16780** 148673	**3502**			**17**
	Накладные расходы, тенге				24564				
	- заработная плата, тенге				3685				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11987				
	Всего				**211778**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2330				
	- сметная заработная плата, тенге				329				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3931				
	- сметная заработная плата, тенге				1808				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2141				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				856				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**221036**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**565189**				
	- материалы, тенге				380157				
	- сметная заработная плата, тенге				74411				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				142				

Налог (2 %)	11304
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**576493**
НДС (12 %)	69179
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**645672**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расценки со сметой сличены