Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-5)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	2	107,3	–	215	–	200	1	2
		шт		99	–	198	–	101	–	–
2	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	2	222		444				
		шт								
3	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	17	108,6	48,9	1846	831	836	0,22	4
		м		39,6	12,2	673	207	95	0,071	1
4	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	17	14,6	0,2	248	3	193	0,07	1
		м		11,8	0,1	201	2	95	–	–
5	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,7	777		1321				
		10м								
6	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,017	59465		1011				
		км								

6-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
	кабель		619	–	1238	–	110	–	
8 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	
	пара		23	–	46	–	110	–	
9 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
	шт		947	–	947	–	90	–	
10 99-1-10(пл)	Аппарат телефонный	1	2318,57		2319				
	шт								
	Всего прямые затраты				**9684**	**834**			**22**
					3303	**209**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5547				
	Накладные расходы, тенге				3494				
	- заработная плата, тенге				524				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				791				
	Всего				**13969**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				154				
	- сметная заработная плата, тенге				22				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				259				
	- сметная заработная плата, тенге				119				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				141				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				56				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14579**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**37279**				
	- материалы, тенге				14184				
	- сметная заработная плата, тенге				11184				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Налог (2 %)				746				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**38025**				

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на участковых инспекторов) 1-3

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №11

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-6)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабинет (2*)									
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030		18060				
		шт								
2	77-1-16	Шкаф комбинированный	2	16125		32250				
		шт								
3	77-1-2	Кресло рабочее	2	3225		6450				
		шт								
4	77-1-53	Стул полумягкий	2	1505		3010				
		шт								
5	77-1-135	Компьютер	2	57760		115520				
		комплект								
6	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
	Раздел 2 Кабинет (3*)									
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030		9030				
		шт								
8	77-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125		16125				
		шт								
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт								
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505		1505				
		шт								
11	77-1-135	Компьютер	1	57760		57760				
		комплект								
12	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
		Всего прямые затраты				**288735**	–			
						–	–			

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
оборудования, тенге	288735
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–
Всего	**288735**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**288735**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**738295**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	738295
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	14766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753061**
НДС (12 %)	90367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**843428**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расчет со сметой сличен

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №12
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-7)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2"	1	5459,44		5459				
		шт								
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного	1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
		шт		758	–	758	–	90	–	–
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	1	380,3	–	380	–	316	2	2
		шт		333	–	333	–	95	–	–
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч	1	607,02		607				
		шт								
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь"	2	444,16		888				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	–	1388	–	90	–	–

8 80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02	*шт*	4	436,76		1747				
9 Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	*шт*	1	232,5	–	233	–	205	1	1
				203	–	203	–	101	–	–
10 80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	*шт*	1	370,13		370				
11 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	*м*	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
				15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
12 99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	*м*	25	16,06		402				
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
				19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	*1000м*	0,00816	69800		570				
15 16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	*1000м*	0,0204	77200		1575				
	Всего прямые затраты					**19728**	**453**			**22**
						3800	**94**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					6403				
	оборудования, тенге					9071				
	Накладные расходы, тенге					3603				
	- заработная плата, тенге					540				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					856				
	Всего					**24187**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					166				
	- сметная заработная плата, тенге					23				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					281				
	- сметная заработная плата, тенге					129				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					153				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24848**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**63536**
- материалы, тенге	16372
- оборудование, тенге	23195
- сметная заработная плата, тенге	12274
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1271
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64807**
НДС (12 %)	7777
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72584**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расчет со сметой сошел

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Надворные постройки

Акт №13

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								

6 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
	т металлических изделий		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
	м3		1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
	т								
9 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
	т								
10 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
	т								
1.4 Проемы									
11 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
	м2 проемов		272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
	м2								
13 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14 1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
	комплект								
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
	м2 проемов		151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
	м2								
17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
18 1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136				

		м3							
1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	79	7	123	0,0048	-
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	396	42	123	0,027	-
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	128	19	123	0,0012	-
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	-
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
	м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	-
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	-
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	27	2	120	0,052	-
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	-
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	59	4	120	0,00168	-
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	-
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	-
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	
29 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	

	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31 Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
	м2 фасада								
			6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
	Всего прямые затраты				**91223**	**3457**			**98**
					15966	**1270**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				71797				
	Накладные расходы, тенге				19292				
	- заработная плата, тенге				2894				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6631				
	Всего				**117146**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1289				
	- сметная заработная плата, тенге				182				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2174				
	- сметная заработная плата, тенге				1000				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1184				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				474				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**122267**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**312637**				
	- материалы, тенге				183585				
	- сметная заработная плата, тенге				58734				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				
	Налог (2 %)				6253				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**318890**				
	НДС (12 %)				38267				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 357157

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расписано со сметой сличено

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Надворные постройки

Акт №14

приемки выполненных работ за октябрь

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	11,2	294,75	–	3301	–	3730	1,89	21
		м3 грунта		294,75	–	3301	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	1,558	9285,07	86,6	14466	135	856	3,06	5
		м3		490,5	32,72	764	51	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04486	41200		1848				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,404	22541,72	316,57	9107	128	1748	22,5	9
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1409	48	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,6	622,52	4,64	9089	68	1049	0,363	5
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	848	26	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,94	836,59	36,52	2460	107	2843	4,42	13
		м2 проемов		792	13,79	2328	41	120	0,0674	–

	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
	м2								
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
	комплект								
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2,52	1536,74	8,54	3873	22	278	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	218	8	123	0,0156	–
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2,4	521,22	8,2	1251	20	202	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	163	7	119	0,015	–
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	35,08	165,65	1,61	5811	56	3288	0,532	19
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	3110	21	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**66192**	**536**			**80**
					12946	**202**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				52711				
	Накладные расходы, тенге				14904				
	- заработная плата, тенге				2236				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4866				
	Всего				**85962**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				946				
	- сметная заработная плата, тенге				133				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1596				
	- сметная заработная плата, тенге				734				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				869				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				348				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**89710,91**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**229390,79**				
	- материалы, тенге				134782				
	- сметная заработная плата, тенге				44666				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				

Налог (2 %)	4587,82
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**233978,61**
НДС (12 %)	28077,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**262056,04**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расценки со сметой сличен

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №15

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
2	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
3	99-14-35(пл)	Крюк SOT 29	1	486,06		486				
		шт								
4	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16		1340				
		шт								
5	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
6	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
7	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO72.1	1	739,92		740				
		шт								
8	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	3	551,36		1654				
		шт								
9	99-14-37(пл)	Скрепа COT 36-2	2	36,31		73				
		шт								
10	99-14-37(пл)	Бандажная лента COT 37	2,6	163,07		424				
		м								

18-4-2014	Заземляющий проводник прим. *шт*	1	172		172				
12 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3 *шт*	1	584		584				
13 16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,025	34872		872				
14 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
			116	2,5	348	8	95	0,015	–
15 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
			23	0,4	92	2	95	0,002	–
Раздел 2 Опорный пункт									
16 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	16	26,92	–	431	–	428	0,152	2
			24,75	–	396	–	108	–	–
17 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 *1000м*	0,016	30100		482				
	Всего прямые затраты				**10491**	**124**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1050** 9317	**24**			–
	Накладные расходы, тенге				1094				
	- заработная плата, тенге				164				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				695				
	Всего				**12280**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				135				
	- сметная заработная плата, тенге				19				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				228				
	- сметная заработная плата, тенге				105				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Единовременное вознаграждение за выслу[illegible]лет (1 %)	124
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	50
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12817**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**32773**
- материалы, тенге	23824
- сметная заработная плата, тенге	3928
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Налог (2 %)	655
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33428**
НДС (12 %)	4011
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37439**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расчеты со сметой сличил

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные слаботочные сети

Акт №16

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 5-1-1)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,22	402,75	–	491	–	555	2,8	3
		м3 грунта		402,75	–	491	–	113	–	–
2	Е33-101-17	Установка из пропитанных деталей деревянных двойных А-образных угловых промежуточных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	1	5493,18	2392,68	5493	2393	3682	17,5	18
		опора		2835	672,21	2835	672	105	2,81	3
3	Е34-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	1	824,76	90,13	825	90	671	3,48	3
		подпора		576	33,75	576	34	110	0,17	–
4	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	1	17600		17600				
		м3								

5	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30	3	3520		10560			
		шт							
6	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,008	621603,38	–	4973	–	183	133	1
		канало-километр трубопровода		20790	–	166	–	110	–	–
7	Ц10-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	0,008	28,9	–	–	–	–	0,1	–
		м кабеля		18,1	–	–	–	98	–	–
8	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	30	196,8	46,3	5904	1389	938	0,14	4
		м кабеля		22,5	10,4	675	312	95	0,061	2
9	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,055	38387	11520	2111	634	1238	114	6
		км		18090	2363	995	130	110	13,808	1
10	Ц10-55-1	Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 1 кг	0,007	51,6	–	–	–	–	0,25	–
		м кабеля		40,3	–	–	–	90	–	–
11	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	10	60,5	2,8	605	28	528	0,32	3
		м		55,1	0,5	551	5	95	0,003	–
12	16-6-528	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,105	61333		6440				
		км								
13	Ц10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	–	970	–	972	5	5
		шт		884	–	884	–	110	–	–
14	1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	3	1970		5910				
		шт								
15	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	3,1	348		1079				
		10м								

16 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1
	пара		23	–	230	–	110	–	–
17 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
	кабель		619	–	619	–	110	–	–
18 Ц10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
	бокс		866	149	866	149	110	0,868	1
	Всего прямые затраты				**65544**	**5165**			**53**
					8888	**1302**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				51493				
	Накладные расходы, тенге				10818				
	- заработная плата, тенге				1623				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4582				
	Всего				**80944**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				890				
	- сметная заработная плата, тенге				125				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1502				
	- сметная заработная плата, тенге				691				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				818				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				327				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**84481**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**216018**				
	- материалы, тенге				131668				
	- сметная заработная плата, тенге				35220				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
	Налог (2 %)				4320				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**220338**				

НДС (12 %)	26441
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**246779**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Вычесть со сметой списка

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт №17

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка) *м3 грунта*	523	9,24 –	9,24 3	4833 –	4833 1569	1522 97	– 0,0115	– 6
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	69	47,43 2,59	44,84 13,81	3273 179	3094 953	1098 97	0,0179 0,0519	1 4
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800; *т*	124,2	45 –	45 9	5589 –	5589 1118	1118 100	– 0,0189	– 2
4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь) *м3 грунта*	592	9,24 –	9,24 3	5470 –	5470 1776	1723 97	– 0,0115	– 7
5	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	1500	0,2 –	0,2 0,07	300 –	300 105	102 97	– 0,00023	– –
6	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	1500	0,2 –	0,2 0,07	300 –	300 105	102 97	– 0,00023	– –
		Всего прямые затраты				**19765**	**19586**			**1**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	5665
- заработная плата, тенге	850
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1526
Всего	**26956**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	297
- сметная заработная плата, тенге	42
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	500
- сметная заработная плата, тенге	230
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	273
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	109
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28135**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**71941**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	18689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Налог (2 %)	1439
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**73380**
НДС (12 %)	8806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**82186**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расчеты со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №18

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 7-2-1)

Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип1									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	91	19,95 1,03	15,58 5,5	1815 94	1418 501	791 133	0,0093 0,02686	1 2
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	91	329,38 6,01	34,3 8,8	29974 547	3121 801	1793 133	0,0398 0,03015	4 3
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	91	560,65 5,94	15,35 5,06	51019 541	1397 460	1331 133	0,0336 0,01766	3 2
	Раздел 2 Тип 3									
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	2	19,95	15,58	40	31	17	0,0093	–

		м2 корыта							
				1,03	5,5	2	11	133	0,02686	–
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2	329,38	34,3	659	69	40	0,0398	–
		м2 основания								
				6,01	8,8	12	18	133	0,03015	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,08	8817,37	66,01	705	5	19	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
7	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								

Раздел 3 Тип 2

8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	461	19,95	15,58	9197	7182	4005	0,0093	4
		м2 корыта								
				1,03	5,5	475	2536	133	0,02686	12
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	461	329,38	34,3	151844	15812	9081	0,0398	18
		м2 основания								
				6,01	8,8	2771	4057	133	0,03015	14
		Всего прямые затраты				**255553**	**29035**			**30**
						4458	**8386**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				222061				
		Накладные расходы, тенге				17077				
		- заработная плата, тенге				2562				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16358				
		Всего				**288988**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3179				
		- сметная заработная плата, тенге				448				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				5364				
		- сметная заработная плата, тенге				2467				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2922				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1169				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**301622**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**771247**
- материалы, тенге	567810
- сметная заработная плата, тенге	57307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Налог (2 %)	15425
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**786672**
НДС (12 %)	94401
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**881073**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Kray Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

расценки со сметой сошлись

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акжар, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Ограждение

Акт №19

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Сетчатое ограждение										
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	175	567,3	214,15	99278	37476	98665	2,01	352
		м оград		344,25	58,46	60244	10231	140	0,2111	37
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	3,54216	99800		353508				
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,61424	50800		31203				
		т								
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	248,4	23		5713				
		м2								
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,885	7520		29215				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	102,72264	20,35	0,02	2090	2	384	0,0213	2
		м2		4,16	–	427	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**533338**	**39891**			**406**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**69977** 423470	**10926**			**40**

Накладные расходы, тенге	113050
- заработная плата, тенге	16958
- трудоемкость, чел-ч	57
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38783
Всего	**685171**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7537
- сметная заработная плата, тенге	1063
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	12718
- сметная заработная плата, тенге	5850
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6927
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2771
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**715124**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1828572**
- материалы, тенге	1082813
- сметная заработная плата, тенге	292705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	545
Налог (2 %)	36571
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1865143**
НДС (12 %)	223817
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2088960**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ Слямов А.С.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Расчитан со сметой сличен