Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«6» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Еділ-Строй Сервис» г. Алматы, Проспект Райымбека, 217, БИН 090900217579;

наименование организации, юридический адрес

в лице Директор Назар А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линий электроснабжения поселка Макат Макатского района Атырауской области. Корректировка»**

по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» Руководитель Кенжебеков А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» ТОО «УниверсалСтройСервис», ТОО «Qazyna Stroi Servis».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырау Эксперт Проект» №02-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» №167-ө от 06.11.2023 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ	м	5751		6731	
Кабельная линия КЛ-0,4кв	м	397		397	
Кабельная линия КЛ-6кВ	м	11700		10720	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь метр в квадрате (далее–м2)

Число этажей этаж

Общий строительный объем метр в кубе (далее–м3)

В том числе подземной части м3

Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения: Данным проектом предусмотрено строительство линий электроснабжения поселка Макат Макатского района Атырауской области. Категория объекта по надежности электроснабжения- III. Источник внешнего электроснабжения - существующая ПС 110/35/6кВ №112 «Макат»; Расчетная мощность объекта – 2 460кВт. Проектом предусмотрено: расширение КРУН-6кВ на 2 ячейки КРУН-СЭЩ К-59-ХЛ1 с вакуумным выключателем на ПС 110/35/6кВ №112 «Макат»; строительство распределительного пункта РП-6кВ с камерами КСО-СЭЩ; прокладка кабелей марки АСБ-6кВ сечением 3х150мм2 от ПС 110/35/6кВ №112 «Макат» до проектируемой РП-6кВ; установка 15 комплектных трансформаторных подстанций типа КТПНГ 6/0,4кВ с трансформаторами мощностью до 250кВА (КТПНГ-100кВА/6/0,4кВ – 5шт., КТПНГ-160кВА/6/0,4кВ – 6шт., КТПНГ-250кВА/6/0,4кВ – 4шт.);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2023 год;

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2024 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Технические условия на электроснабжение
№27-8284 от 21.11.2024г., выданное АО «Атырау Жарык»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – Проектом не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения –

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линий электроснабжения поселка Макат Макатского района Атырауской области. Корректировка»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Назар А.М

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)