Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **"Газоснабжение здания ФАП "Жидели арык" находящейся по адресу:Кызылординская обл, пос.Шиели, село Жидели арык, ул.Жамбул Жабаева 2"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за _____ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
140640020390	060440007369			№ 263	14.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Газоснабжение здания ФАП "Жидели арык" находящейся по адресу:Кызылординская обл, пос.Шиели, село Жидели арык, ул.Жамбул Жабаева 2"	2 250 949,30	2 250 949,30	2 009 776,16				241 173,14	2 250 949,30

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области
БИН 140640020390

Әбілпатта А. Ә.

Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
БИН 060440007369

Генеральный директор _____ Алтынбекулы А.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП «Табын КЗ»

Эксперт _____ Ибрагимов С.Т.

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организацинедеятельности и осуществления
Форма

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Стройка: ***"Газоснабжение здания ФАП "Жидели арык" находящейся по адресу:Кызылординская обл, пос.Шиели, село Жидели арык, ул.Жамбул Жабаева 2"***

Объект: ***"Газоснабжение здания ФАП "Жидели арык" находящейся по адресу:Кызылординская обл, пос.Шиели, село Жидели арык, ул.Жамбул Жабаева 2"***

Договор подряда (контракт) № 263 от 14.11.2024г.

А К Т № 1

за месяц 2024 г.

Сметная стоимость	**751,300**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	345,360	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,072	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**751300**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			324922	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159752*	
			машины и механизмы	тенге			63113	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20438*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			73266	
			оборудование	тенге			290000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72			
		Раздел 1.	**Газоснабжения внутреннее**				**227487**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			127004	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63384*	
			машины и механизмы	тенге			32789	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11468*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			67695	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3 555	28440	
2	2	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2	585	1170	
3	3	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	6	463	2778	
4	4	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8 512	17024	
5	5	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7592	
6	6	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530	17710	
7	7	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категории сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	23 110	23110	
8	8	Прайс-лист *ИП "Аймут"*	Система автомат.контр. Сигнализатор загазованности СГК-1, с клапаном	компл	1	31 250	31250	
			Формула стоимости = 35000:1,12					
9	9	1146-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	отверстие	3	4 087	12261	
10	10	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,000111	512 561	57	
11	11	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,111	708	79	
			Формула объема = 3.0,037					
12	12	1146-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	отверстие	2	4 087	8174	
13	13	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00006	512 561	31	
14	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Стойка. Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,06	708	42	
			Формула объема = 2.0,03					
15	15	1146-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	отверстие	2	4 087	8174	
16	16	6111-0501-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	$м^2$	0,004959	245	1	
17	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,004959	385	2	
18	18	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	4 138	2069	
19	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
20	20	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3 583	1792	
21	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0077**	**3 454 561**	**26600**	
23	23	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные**	**шт.**	**0,0077**			
			Формула объема = ((1,1.5)+(1,1.2)).0,001					
24	24	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**5**	**243**	**1215**	
25	25	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**189**	**378**	
26	26	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 338**	**2338**	
27	27	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**10,5**	**2 166**	**22743**	
					Покраска газопровода			
28	28	6111-0501-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз**	**$м^2$**	**0,77**	**245**	**189**	
29	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,77**	**385**	**296**	
30	30	1146-0302-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**2**	**5 632**	**11264**	
		Раздел 2.	**Газооборудования**				**523813**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			197918	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*96368*	
			машины и механизмы	тенге			30324	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8970*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5571	
			оборудование	тенге			290000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	43			
31	31	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**	**233 813**	**233813**	
32	32	**Прайс-лист**	**Котел газовый настенный модели DAEWOO DGB-100**	**компл**	**1**	**270 000**	**270000**	
33	33	**Прайс-лист**	**Газовый счетчик БК-G4t**	**компл**	**1**	**20 000**	**20000**	
		Итого					**751 300**	
		Оборудования					**290 000**	
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			86 644	
		Итого					**837 944**	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			41 897	
		Итого					879 841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			17 597	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**897 438**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге			897 438	
			Понижающий коэфицент К=0,99	тенге			843 104,08	
	12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге			**101 172,49**	
			Итого по смете	тенге			**944 276,57**	

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 140640020390

Директор **Алтынбекулы А.**

Әбілшатта А. Ә.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП «Табын КЗ»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проектная группа «Нео»

Эксперт **Ибрагимов С.Т. ИИН 880101306109. № KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., № KZ07VJE00064673 от 19.04.2021г.,№ KZ59VJE00054716 от 20.05.2020г.Приказом №12 от19.11.2023г.**

Эксперт **Тагаев Нурали Абдукаримович. Приказом №12 от 19.11.2024г. Квалификационный аттестат Главный конструктор №0000098 от 23.08.2019г.**

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организацинедеятельности и осуществления
Форма

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Стройка: ***"Газоснабжение здания ФАП "Жидели арык" находящейся по адресу:Кызылординская обл, пос.Шиели, село Жидели арык, ул.Жамбул Жабаева 2"***

Объект: ***"Газоснабжение здания ФАП "Жидели арык" находящейся по адресу:Кызылординская обл, пос.Шиели, село Жидели арык, ул.Жамбул Жабаева 2"***

Договор подряда (контракт) № 263 от 14.11.2024г.

А К Т № 2

за месяц 2024 г.

Сметная стоимость	1013,689	тыс.тенге
Средства на оплату труда	435,652	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,088	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1013689**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			418116	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*204252*	
			машины и механизмы	тенге			71220	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17536*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			524360	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	88			
		Раздел 1.	**Газопровод низкого давления (подземный)**				**838195**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			307309	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*150019*	
			машины и механизмы	тенге			56610	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14406*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			474280	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	65			
1	**1**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**61,17984**	**456**	**27898**	
2	**2**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**63,072**	**89**	**5613**	
3	**3**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3основания**	**4,32**	**8 674**	**37472**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	1 505 947	81321	
5	5	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	54	234	12636	
6	6	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 185	4185	
7	7	241-209-0327 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	9 258	9258	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-1шт					
8	8	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2 705 810	2706	
9	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1 511	1517	
10	10	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	3 003 446	3484	
11	11	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16464	5 685	6621	
12	12	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01714	218 455	3744	
13	13	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01714	1 177 428	20181	
			Формула объема = (0,00857)Х2					
14	14	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	146 039	307	
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,111	1 085	1205	
			Формула объема = (0,55.1,01)Х2					
16	16	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,01	2 184	2206	
			Формула объема = (0,5.1,01)Х2					
17	17	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	2 166	4765	
18	18	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 185	33480	
19	19	241-210-0513 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	5 609	11218	
			Формула объема = (1)Х2					
20	20	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314	5256	
			Формула объема = (2)Х2					
21	21	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1800	
			Формула объема = (1)Х2					
22	22	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,18875*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	10 394	20788	
23	23	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3775	624 577	235778	
			Формула объема = (0,18875.1)Х2					
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793	230	
			Формула объема = 1Х2:1000					
25	25	261-105-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6576186	511	847	
			Формула объема = ((3,14.0,0755.0,0755-3,14.0,0285.0,0285).0,06.900)Х2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	9 402	940	
27	27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	26 574	2711	
			Формула объема = (1,02.0,05)X2					
28	28	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,00948	385 090	3651	
29	29	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00948	538 333	5103	
			Формула объема = (4,74.0,001)X2					
30	30	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3основания	2,8	8 674	24287	
31	31	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 185	50220	
32	32	241-208-0106 *РСНБ РК 2022 прин.*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	900	3600	
			Формула объема = (2)X2					
33	33	241-208-0106 *РСНБ РК 2022 прин.*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1800	
			Формула объема = (1)X2					
34	34	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	900	5400	
			Формула объема = (3)X2					
			Контрольная трубка на газопроводе-2шт(ГСН.4)					
35	35	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	21 428	42856	
36	36	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926	2222	
			Формула объема = (1,2.1)X2					
37	37	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01334	449 705	5999	
			Формула объема = (0,00667.1)X2					
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000258	954 056	246	
			Формула объема = (0,043.3.0,001)X2					
39	39	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,028	24 493	686	
40	40	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02856	27 763	793	
			Формула объема = (1,02.0,014.1)X2					
			Ковер 2шт (ГСН.1)					
41	41	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,028	24 493	686	
42	42	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02856	29 631	846	
			Формула объема = (1,02.0,014)X2					
43	43	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01334	449 705	5999	
			Формула объема = ((4,02+0,54+1,41+0,7).0,001)X2					
44	44	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	954 056	82	
			Формула объема = (0,000028+0,000011+0,000004)X2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	45	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0142	217 158	3084	
46	46	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,014768	1 131 374	16708	
			Формула объема = ((4,37+2,73).0,001.1,04)X2					
						Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с		
47	47	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,054	72 590	3920	
48	48	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	54	47	2538	
49	49	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 338	2338	
50	50	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	54	2 166	116964	
		Раздел 2.	Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт				20711	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7102	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3486*	
			машины и механизмы	тенге			2628	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*769*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10981	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
51	51	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,054	28 415	1534	
52	52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,05508	29 631	1632	
			Формула объема = 1,02.0,054					
53	53	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	5 566	5566	
54	54	261-101-0340 *РСНБ РК 2022*	Столбики железобетонные	м^3	1			
55	55	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002	7002	
56	56	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	3 457	3457	
57	57	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1520	
			Формула объема = 1:100					
		Раздел 3.	Газопровод низкого давления (надземный)				154783	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			103705	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50747*	
			машины и механизмы	тенге			11982	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2361*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			39099	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	20			
			Врезка					
58	58	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	34 975	34975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	59	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3 555	28440	
60	60	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8	926	7408	
61	61	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	8 512	8512	
62	62	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7365	
63	63	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048	3 454 561	16582	
64	64	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные	шт.	0,0048			
			Формула объема = (0,9.5+0,3.1).0,001					
65	65	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	5	359	1795	
66	66	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	427	427	
			Крепление гориз.газ-да Д32х3 на стойке из труб Д57х3 ОПП-2-2200 (1шт)					
67	67	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,08 Пзн. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0088	386 848	3404	
68	68	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009152	1 184 085	10837	
			Формула объема = 1.8,8.0,001.1,04					
69	69	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,08 Пзн. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00205	512 561	1051	
70	70	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	708	1451	
			Формула объема = 1.(0,88+1+0,12+0,05)					
71	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31465	385	121	
72	72	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	2 232	2232	
73	73	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,08 Пзн. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,08	24 493	1959	
74	74	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	29 631	2418	
			Формула объема = 1,02.0,08.1					
75	75	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,06 Пзн. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 338	2338	
76	76	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8	2 166	17328	
77	77	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,97	496	3457	
78	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,97	385	2683	
		Итого					**1 013 689**	
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			86 644	
		Итого					**1 100 333**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			55 017	
		Итого					1 155 350	
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			23 107	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**1 178 457**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге			1 178 457	
			Понижающий коэфицент К=0,99	тенге			1 166 672,08	
	12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге			**140 000,65**	
			Итого по смете	тенге			**1 306 672,73**	

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 140640020390

Директор **Алтынбекулы А.**

Эбілпатта А. Ә.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП «Табын КЗ»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проектная группа «Нео»

Эксперт **Ибрагимов С.Т. ИИН 880101306109. № KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., № KZ07VJE00064673 от 19.04.2021г.,№ KZ59VJE00054716 от 20.05.2020г.Приказом №12 от19.11.2023г.**

Эксперт **Тагаев Нурали Абдукаримович. Приказом №12 от 19.11.2024г. Квалификационный аттестат Главный конструктор №0000098 от 23.08.2019г.**