Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение здания врачебной амбулаторий по адресу: Кызылординская обл, Шиелийский район, ауыл Енбекши, улица Ильяс Алтайбаева №15»**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за _____ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
140640020390	060440007369			№ 264	14.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Газоснабжение здания врачебной амбулаторий по адресу: Кызылординская обл, Шиелийский район, ауыл Енбекши, улица Ильяс Алтайбаева №15»	**4 136 077,30**	**4 136 077,30**	**3 692 929,16**				**443 151,14**	**4 136 077,30**

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

БИН 140640020390

Әбілпатта А. Ә.

Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
БИН 060440007369

Генеральный директор _____ **Алтынбекулы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ИП «Табын КЗ»

Эксперт _____ **Ибрагимов С.Т.**

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организацииидеятельности и осуществления
Форма

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Стройка: ***«Газоснабжение здания врачебной амбулаторий по адресу: Кызылординская обл, Шиелийский район, ауыл Енбекши, улица Ильяс Алтайбаева №15»***

Объект: ***«Газоснабжение здания врачебной амбулаторий по адресу: Кызылординская обл, Шиелийский район, ауыл Енбекши, улица Ильяс Алтайбаева №15»***

Договор подряда (контракт) № 264 от 14.11.2024г.

А К Т № 1

за месяц 2024 г.

Сметная стоимость	**1293,016**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	423,715	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,088	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1293016**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			395977	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194628*	
			машины и механизмы	тенге			85552	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27738*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			141489	
			оборудование	тенге			670000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	88			
		Раздел 1.	**Газоснабжения внутреннее**				**369046**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			198059	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*98260*	
			машины и механизмы	тенге			55228	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18768*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			115761	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45			
1	**1**	**6121-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**2 705 810**	**1353**	

1		2	3	4	5	6	7	8
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,502	1 511	759	
			Формула объема = 0,5.1,004					
3	3	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3 555	28440	
4	4	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,5	585	2633	
5	5	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,5	343	1201	
6	6	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8 512	17024	
7	7	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7592	
8	8	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2530	
9	9	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	23 110	23110	
10	10	Прайс-лист *ИП "Аиолут"*	Система автомат.контр. Сигнализатор загазованности СГК-1	компл	1	40 178,57	40179	
			Формула стоимости = 45000:1,12					
11	11	1146-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	отверстие	7	4 087	28609	
12	12	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,05061	512 561	25941	
13	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,61	708	35832	
			Формула объема = 7.7.23					
14	14	1146-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	отверстие	2	4 087	8174	
15	15	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,003	512 561	1538	
16	16	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Стойка. Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2124	
			Формула объема = 1,5.2					
17	17	1146-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	отверстие	2	4 087	8174	
18	18	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01092	512 561	5597	
19	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Стойка. Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,92	708	7731	
			Формула объема = 5,46.2					
20	20	6111-0501-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	$м^2$	1,87137	245	458	
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,87137	385	720	
22	22	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	4 138	2069	

1		2	3	4	5	6	7	8
23	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
24	24	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3 583	1792	
25	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
26	26	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0187	3 454 561	64600	
27	27	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные	шт.	0,0187			
			Формула объема = ((1,1.8)+(7.1,1)+(2.1,1)).0,001					
28	28	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	359	2872	
29	29	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	7	243	1701	
30	30	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378	
31	31	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	240	240	
32	32	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287	287	
33	33	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	15	2 166	32490	
					Покраска газопровода			
34	34	6111-0501-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	$м^2$	1,47	245	360	
35	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,47	385	566	
36	36	1146-0302-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	5 632	11264	
		Раздел 2.	Газооборудования				923970	
			из нат.					
			затраты на труд рабочих	тенге			197918	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*96368*	
			машины и механизмы	тенге			30324	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8970*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25728	
			оборудование	тенге			670000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	43			
37	37	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	253 970	253970	
38	38	Прайс-лист	Котел газовый напольный модели 50 кВт	компл	1	650 000	650000	
39	39	Прайс-лист	Газовый счетчик БК-G4t	компл	1	20 000	20000	
		Итого					1293016	
		Оборудования					670 000	

1		2	3	4	5	6	7	8
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			116 022	
		Итого					**1 409 038**	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			70 452	
		Итого					1 479 490	
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			29 590	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**1 509 080**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге			1 509 080	
			Понижающий коэфицент К=0,99	тенге			1 493 988,90	
	12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге			**179 278,67**	
			Итого по смете	тенге			**1 673 267,57**	

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 140640020390

Директор **Алтынбекулы А.**

Әбілпатта А. Ә.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП «Табын КЗ»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проектная группа «Нео»

Эксперт **Ибрагимов С.Т. ИИН 880101306109. № KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., № KZ07VJE00064673 от 19.04.2021г.,№ KZ59VJE00054716 от 20.05.2020г.Приказом №12 от19.11.2023г.**

Эксперт **Тагаев Нурали Абдукаримович. Приказом №11 от 19.11.2024г. Квалификационный аттестат Главный конструктор №0000098 от 23.08.2019г.**

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организацииидеятельности и осуществления

Форма

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Стройка: ***«Газоснабжение здания врачебной амбулаторий по адресу: Кызылординская обл, Шиелийский район, ауыл Енбекши, улица Ильяс Алтайбаева №15»***

Объект: ***«Газоснабжение здания врачебной амбулаторий по адресу: Кызылординская обл, Шиелийский район, ауыл Енбекши, улица Ильяс Алтайбаева №15»***

Договор подряда (контракт) № 264 от 14.11.2024г.

А К Т № 2

за месяц 2024 г.

Сметная стоимость	**2038,861**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	591,122	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,132	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2038861**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			538451	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*263235*	
			машины и механизмы	тенге			206468	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52671*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1293948	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	132			
		Раздел 1.	**Газопровод низкого давления (надземный)**				**184757**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			66334	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32382*	
			машины и механизмы	тенге			18425	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4164*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			99998	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14			

1		2	3	4	5	6	7	8
			Врезка					
1		6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	34 975	34975	
2		211-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,6			
			Формула объема = 0,6.1					
3		261-301-0277 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части	шт.	1			
4		6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	16 620	16620	
5		242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	57996	
6		241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 734	3468	
7		6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	2 705 810	18941	
8		241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,028	1 511	10619	
			Формула объема = 7.1,004					
9		6111-0501-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	$м^2$	1	245	245	
10		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1	385	385	
11		6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	3 904 266	7809	
12		241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1042	
			Опора под задвижку ду50					
13		1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01134	386 848	4387	
14		222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0117936	1 184 085	13965	
			Формула объема = 11,34.0,001.1,04					
15		1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,004264	512 561	2186	
16		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,264	708	3019	
			Формула объема = (1,13+0,622+1,57+0,942)					
17		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,452516	385	174	
18		6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	2 232	2232	
19		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	9 402	1504	
20		212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,16	30 836	4934	

1		2	3	4	5	6	7	8
21		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	0,29	496	144	
22		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,29	385	112	
		Раздел 2.	**Газопровод низкого давления (подземный)**				**1549759**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			362579	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*177137*	
			машины и механизмы	тенге			149486	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39605*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1037696	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93			
23		6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	154,5792	456	70488	
24		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3грунта	119,52	89	10637	
25		6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3основания	13,28	8 674	115191	
26		6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода	0,166	1 505 947	249987	
27		241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	165,502	889	147131	
			Формула объема = 166.0,997					
			Отвод					
28		1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	4 185	16740	
29		241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	900	3600	
			Футляр					
30		6121-0105-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Футляр Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0055	2 186 885	12028	
31		6121-0105-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Футляр Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,027	2 186 885	59046	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-1шт					
32		6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	2 705 810	2706	
33		241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1,004	1 511	1517	
			Формула объема = (0,5.1,004)X2					
34		6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00116	3 003 446	3484	
35		241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	1,16464	5 685	6621	
			Формула объема = (0,58.1,004)X2					
36		1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01714	218 455	3744	
37		222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,01714	1 177 428	20181	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = (0,00857)X2					
38		6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	146 039	307	
39		241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,111	1 085	1205	
			Формула объема = (0,55.1,01)X2					
40		241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,01	2 184	2206	
			Формула объема = (0,5.1,01)X2					
41		6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	2 166	4765	
42		1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 185	33480	
43		241-210-0513 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	5 609	11218	
			Формула объема = (1)X2					
44		241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314	5256	
			Формула объема = (2)X2					
45		241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1800	
			Формула объема = (1)X2					
46		6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,18875*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	10 394	20788	
47		214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3775	624 577	235778	
			Формула объема = (0,18875.1)X2					
48		261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793	230	
			Формула объема = 1X2:1000					
49		261-105-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6576186	511	847	
			Формула объема = ((3,14.0,0755.0,0755-3,14.0,0285.0,0285).0,06.900)X2					
50		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	9 402	940	
51		212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	26 574	2711	
			Формула объема = (1,02.0,05)X2					
52		1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,00948	385 090	3651	
53		214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00948	538 333	5103	
			Формула объема = (4,74.0,001)X2					
54		6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3основания	2,8	8 674	24287	
55		1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 185	50220	
56		241-208-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	900	3600	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = (2)X2					
57		241-208-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	900	1800	
			Формула объема = (1)X2					
58		241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	6	900	5400	
			Формула объема = (3)X2					
			Контрольная трубка на газопроводе-8шт(ГСН.4)					
59		6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	8	21 428	171424	
60		241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	9,6	926	8890	
			Формула объема = (1,2.1)X8					
61		261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,05336	449 705	23996	
			Формула объема = (0,00667.1)X8					
62		217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,001032	954 056	985	
			Формула объема = (0,043.3.0,001)X8					
63		1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,112	24 493	2743	
64		212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,11424	27 763	3172	
			Формула объема = (1,02.0,014.1)X8					
			Ковер 8шт (ГСН.1)					
65		1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,112	24 493	2743	
66		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,11424	29 631	3385	
			Формула объема = (1,02.0,014)X8					
67		261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,05336	449 705	23996	
			Формула объема = ((4,02+0,54+1,41+0,7).0,001)X8					
68		217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000344	954 056	328	
			Формула объема = (0,000028+0,000011+0,000004)X8					
69		1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0568	217 158	12335	
70		222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,059072	1 131 374	66833	
			Формула объема = ((4,37+2,73).0,001.1,04)X8					
							Сигнальная лента желтого цвета с металл.фольги с	
71		6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,166	72 590	12050	
72		249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	м	166	471	78186	
			Раздел 3. Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 4шт				82847	
			из них:					

1		2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			28410	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13946*	
			машины и механизмы	тенге			10513	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3077*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			43925	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
73		6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	0,216	28 415	6138	
74		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,22032	29 631	6528	
			Формула объема = (1,02.0,054)X4					
75		7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	4	5 566	22264	
76		261-101-0340 *РСНБ РК 2022*	**Столбики железобетонные**	м^3	4			
			Формула объема = (1)X4					
77		261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	7 002	28008	
			Формула объема = (1)X4					
78		7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	4	3 457	13828	
79		261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,04	152 037	6081	
			Формула объема = 1X4:100					
		Раздел 4.	**Газопровод низкого давления (надземный)**				**119808**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			73676	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36125*	
			машины и механизмы	тенге			9167	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2361*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			36968	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			
80		6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3 555	28440	
81		261-301-0277 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части**	шт.	8			
82		241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	8	926	7408	
83		6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	8 512	8512	
84		242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	7 365	7365	
85		6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0048	3 454 561	16582	
86		261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные**	шт.	0,0048			
			Формула объема = (0,9.5+0,3.1).0,001					
87		241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	5	359	1795	

1		2	3	4	5	6	7	8
88		241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм**	**шт.**	**1**	**427**	**427**	
			Крепление гориз.газ-да Д32х3 на стойке из труб Д57х3 ОПШ-2-2200 (1шт)					
89		1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0088**	**386 848**	**3404**	
90		222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,009152**	**1 184 085**	**10837**	
			Формула объема = 1.8,8.0,001.1,04					
91		1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00205**	**512 561**	**1051**	
92		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,05**	**708**	**1451**	
			Формула объема = 1.(0,88+1+0,12+0,05)					
93		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,31465**	**385**	**121**	
94		6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**1**	**2 232**	**2232**	
95		1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,08**	**24 493**	**1959**	
96		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,0816**	**29 631**	**2418**	
			Формула объема = 1,02.0,08.1					
97		1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 338**	**2338**	
98		6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**8**	**2 166**	**17328**	
99		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**6,97**	**496**	**3457**	
100		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**6,97**	**385**	**2683**	
		Раздел 5.	**Восстановления асфальтового покрытия**				**101690**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7452	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3645*	
			машины и механизмы	тенге			18877	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3464*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			75361	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
101		7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство**	**м2основания или покрытия**	**27**	**764**	**20628**	
102		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0189**	**217 858**	**4118**	
103		7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$. Устройство**	**м2покрытия**	**27**	**438**	**11826**	

1		2	3	4	5	6	7	8
104		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	2,6352	24 711	65118	
			Формула объема = 0,0976.9.3					
		Итого					**2038861**	
		Оборудования					**0**	
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			116 022	
		Итого					**2 154 883**	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			107 744	
		Итого					2 262 627	
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			45 253	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**2 307 880**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге			2 307 880	
			Понижающий коэфицент К=0,99	тенге			2 198 927,96	
	12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге			**263 872,47**	
			Итого по смете	тенге			**2 462 800,43**	

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения " Шиелийская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 140640020390

Директор **Алтынбекулы А.**

Әбілпатта А. Ә.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП «Табын КЗ»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проектная группа «Нео»

Эксперт **Ибрагимов С.Т. ИИН 880101306109. № KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., № KZ07VJE00064673 от 19.04.2021г.,№ KZ59VJE00054716 от 20.05.2020г.Приказом №12 от19.11.2023г.**

Эксперт **Тагаев Нурали Абдукаримович. Приказом №11 от 19.11.2024г. Квалификационный аттестат Главный конструктор №0000098 от 23.08.2019г.**