Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	31 146 859,72	5 886 481,89							706 377,83	6 592 859,72
Затраты инжиниринговых услуг	617 851,58	110 581,77							13 269,81	123 851,58
Затраты авторского надзора	146 199,20	27 856,43							3 342,77	31 199,20
Всего по стройке	**31 910 910,50**	**6 024 920,09**							**722 990,41**	**6 747 910,50**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Борсабаев Ж.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
ТОО "KZ Expert"
_____ Корабоев У.Т.

Инженер-эксперт ТОО "KZ Expert"
Инженер_____ Куралов А.Н.
Инженер_____ Тажиев М.А.
Инженер_____ Алимов Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ Шалхаров А.

Начальник участка
_____ Бейсенов Е.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: Доп.соглашение №1 от 16.08.2024 года к договору №147 от 13.06.2024 г.;
Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		4-1 Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 626 658**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**5 033 845**
		КТПН				
14	**Е11-330208-0201** **1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 552**	**36 552**
15	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**106 413**	**106 413**
		ДЭС				
28	**Ц13-080301-0903** **1308-0301-0903** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**1**	**122 564**	**122 564**
29	**515-103-0106** **515-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa/прим. АС-66**	**шт.**	**1**	**4 768 316**	**4 768 316**
	Раздел 3.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**46 080**
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
73	**Е11-330208-0104** **1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 080**	**46 080**
		6-2 Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**546 733**
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				**546 733**
		Гидроизоляция покрытия				

1	2	3	4	5	6	7
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**28,588**	**5 315**	**151 947**
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,5*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**28,588**	**6 128**	**175 189**
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**33,36**	**4 085**	**136 276**
42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**10,52**	**761**	**8 006**
43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/**	**$м^3$ утеплителя**	**2,104**	**14 186**	**29 847**
44	С1211-302-0302 211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**2,16712**	**18 918**	**40 998**
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**10**	**447**	**4 470**
		Исключение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-175 705**
	Раздел 3.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**-175 705**
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
57	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**-1**	**-51 511**	**-51 511**
58	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**-2**	**-62 097**	**-124 194**
		Включение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**175 705**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**175 705**
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство\В3,5**	**$м^3$**	**0,148**	**28 270**	**4 175**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**2,11**	**71 383**	**150 751**

1	2	3	4	5	6	7
10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0537	302 205	16 230
11	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00711	279 350	1 987
12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00878	291 882	2 562

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**5 626 658**
в том числе оборудование	Тенге	**4 768 316**
в том числе СМР	Тенге	**858 342**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге	50 642
Итого	Тенге	**908 984**
Сметная прибыль 5%	Тенге	45 449
Непредвиденные работы и затраты - 5%		45 449
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**999 883**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1		999 883
Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге	**5 006 732**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге	**6 006 615**
ИТОГО	Тенге	**6 006 615**
Понижающий коэффициент	Тенге	**5 886 482**
НДС (12%)	Тенге	706 378
Стоимость строительства	Тенге	6 592 860,06

Технический надзор:
ТОО "KZ Expert"

Директор _____ **Корабоев У.Т.**

Инженер _____ **Куралов А.Н.**

Инженер _____ **Тажиев М.А.**

Инженер _____ **Алимов Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор _____ **Байдыллаев Д.**

Инженер-эксперт ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Абдурахманов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани'

_____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка

_____ **Бейсенов Е.Е.**